Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС» и ТОО «Easy Staff»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Алам НС»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-10. "**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-10. "**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3** от 20.12.2024 г.

Акт выполненных работ 1

за **декабрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э50033: Электроснабжение [2-1]									
1	1	1133-0204-0208 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,0024	429 393,0 393 966,0	30 602,0 10 144,0	1 030,56 945,5	73,44 24,38	11,62		1 030,56
			ИТОГО по смете Э50033: Электроснабжение [2-1]					1 030,56 945,5	73,44 24,38	11,62 0,0	0,0 0,0	1 030,56
			Смета Э50043: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-2]									
2	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1,65	328,0 0,0	328,0 71,0	541,22 0,0	541,22 117,19			541,22
3	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	1,4	90,0 0,0	90,0 23,0	126,0 0,0	126,0 32,22			126,0
4	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	1,4	594,0 367,0	227,0 73,0	831,57 513,78	317,79 102,22			831,57
5	6	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,0036	1 271 296,0 855 563,0	415 733,0 112 965,0	4 576,65 3 079,97	1 496,67 406,68			4 576,65
6	8	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0095	249 962,0 247 394,0	0,0 0,0	2 374,69 2 350,18	0,0 0,0	24,52		2 374,69
			ИТОГО по смете Э50043: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-2]					8 450,13 5 943,93	2 481,68 658,31	24,52 0,0	0,0 0,0	8 450,13
			Смета Э50053: Газоснабжение [2-3]									
7	3	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3/Бетон кл. В-12.5/	м^3	0,03	54 253,0 20 721,0	3 880,0 817,0	1 627,57 621,57	116,43 24,57	889,57		1 627,57
8	4	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса	т	0,003	213 435,0 129 501,0	45 154,0 11 799,0	640,33 388,52	135,44 35,39	116,37		640,33
9	8	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 702,0 5 746,0	253,0 84,0	6 702,0 5 746,0	253,0 84,0	703,0		6 702,0
			ИТОГО по смете Э50053: Газоснабжение [2-3]					8 969,9 6 756,09	504,87 143,96	1 708,94 0,0	0,0 0,0	8 969,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по суммарной смете					18 450,59	3 059,99	1 745,08	0,0	18 450,59
								13 645,52	826,65	0,0	0,0	
												1 089
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									**19 539**
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									977
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									391
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**20 907**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 509
			НДС (12%)									**23 416**
			Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Алам НС»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тілеухан О.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жунисов Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Easy Staff»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директор Алдаш М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.