Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

220140006801

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",151000, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, ул. Абай, д. 193, тел. 8-71536-2-36-31, тел.: 87473075798**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990940000105

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, пр.Абая, дом № 1, к.21**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №21 от 27.02.2024 г.

Номер документа	Дата составления
6	07.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул.50 лет Октября,20 б			усл	1	5 940 000,00	5 940 000,00	636 428,57
				Итого	1	x	5 940 000,00	636 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5.08.2021 года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Пролетарская, 193

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 1, 21

Наименование объекта: "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"

СПРАВКА №1 от 07.06.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		21	27.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало строительства	5 940 000,00									
Акт выполненных работ №1	5 940 000,00	5 303 571,43							636 428,57	5 940 000,00
Погашение аванса 30%										1 782 000,00
Всего к оплате										**4 158 000,00**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 220140006801
_____ Сагандыкова Г.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105
_____ Каипкожин А.К.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Жол-Консалтинг"
БИН 031140004461
_____ Глеуханов Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

...альное государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата ...го района Северо-Казахстанской области"
...Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Пролетарская, 193
...0140006801 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN4818000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 1, 21
БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"

Объект: "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"

Договор подряда (контракт) №21 от 27.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 07.06.2024г.

за июнь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 1-1 Демонтажные работы работы										
1	1	Е12-180101-2002 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2	41,2	160,18 142,39	17,79 8,58	6599 5866	732 353	0	4478 886	11964	
2	2	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	41,07	913,88 878,96	34,92 18,12	37533 36099	1434 744	0	26527 5125	69185	
3	3	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	42,5	856,81 797,24	59,57 29,05	36414 33883	2532 1235	0	25284 4936	66634	
4	4	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	41,07	2040,63 1398,9	641,73 311,22	83809 57453	26356 12782	0	50569 10750	145128	
5	5	Е12-130103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	41,07	129,18 122,82	6,36 3,01	5305 5044	262 124	0	3721 722	9748	
6	6	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	66,11	240,07 240,07	0 0	15871 15871	0 0	0	13332 2336	31539	
7	7	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	2305,47 2181,81	123,66 59,67	9222 8727	495 239	0	6455 1254	16932	
8	8	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	5,88	396,54 396,54	0 0	2332 2332	0 0	0	1679 321	4332	
9	9	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14 к=0.8	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,3	1598,19 1445,23	152,96 73,32	5274 4769	505 242	0	3608 711	9593	

№	№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1712							Казахстан 100%
	9.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2									
10	10	**Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15 к=0.8**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**12,24**	**1129,48** **976,59**	**152,89** **73,32**	**13825** **11953**	**1871** **897**	**0**	**9253** **1846**	**24924**	
	10.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1712							Казахстан 100%
	10.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2									
11	11	**Е12-060101-0302**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**10,12**	**1057,02** **1057,02**	**0** **0**	**10697** **10697**	**0** **0**	**0**	**7702** **1472**	**19871**	
12	12	**Е12-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0.4 м**	**м**	**14,9**	**1207,35** **520,94**	**3,21** **1,61**	**17990** **7762**	**48** **24**	**10180**	**5606** **1888**	**25484**	
	12.1	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	14,9	656				9774,4			
13	13	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**5,67**	**1907,55** **1577,65**	**36,77** **15,82**	**10816** **8945**	**209** **90**	**1662**	**6505** **1386**	**18707**	
	13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,6804	1712				1164,84			Казахстан 100%
	13.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,1927	314				374,5			
14	14	**Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16 к=0.8**	**Сиденья на трибунах. Демонтаж**	**изделие**	**684**	**699,2** **602,8**	**96,4** **47,11**	**478253** **412315**	**65937** **32223**	**0**	**320068** **63866**	**862186**	
	14.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216199							
	14.2	261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		76							
15	15	**Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16 к=0.8**	**Лавка. Демонтаж**	**изделие**	**8**	**699,2** **602,8**	**96,4** **47,11**	**5594** **4822**	**771** **377**	**0**	**3743** **747**	**10084**	
	15.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216199							
	15.2	261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		76							
16	16	**Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16 к=0.8**	**Судейский стул. Демонтаж**		**2**	**699,2**	**96,4**	**1398**	**193**	**0**	**936**	**2521**	

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			изделие			**602,8**	**47,11**	**1206**	**94**		**187**		
	16.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216199							
	16.2	261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		76							
17	17	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /ограждение трибун, задняя ограждающая стенка трибун, элементы ступеней лестниц трибун/**	**т конструкций**	**8,1**	**50545**	**18934,9**	**409414**	**153373**	**51681**	**185755**	**642782**	
					25229,7	**6621,23**	**204361**	**53632**		**47614**		
	17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0543	647579				35144,11			Казахстан 100%
	17.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0162	219538				3556,52			
	17.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0079	532604				4184,67			
18	18	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /металлокаркас под сиденьями, элементы олимпийского огня/**	**т конструкций**	**5,1**	**61348,38**	**15599,74**	**312877**	**79558**	**7351**	**179491**	**531758**	
					44307,3	**4573,78**	**225967**	**23326**		**39389**		
	18.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	812316				414,28			Казахстан 100%
	18.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0011	647579				726,58			Казахстан 100%
	18.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,06	244				746,64			
	18.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	1863700				475,24			
	18.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0015	651547				996,87			Казахстан 100%
	18.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0049	532604				2634,79			

№	№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /стойка для крепления волейбольной сетки/**		**0,0057**	**18853,13**	**9417,71**	**107**	**54**	**27**	**31**	**149**	
				т конструкций		**4783,97**	**2767,99**	**27**	**16**		**11**		
	19.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	812316				11,58			Казахстан 100%
	19.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				7,38			Казахстан 100%
	19.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				2,94			
20	20	**Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /лист металлический/**		**11**	**1575,77**	**677,08**	**17334**	**7448**	**1318**	**7824**	**27171**	
				м2		**778,88**	**208,99**	**8568**	**2299**		**2013**		
	20.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	812316				848,87			Казахстан 100%
	20.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				249,32			Казахстан 100%
21	21	**Е12-070101-0205**	**Резиновая крошка. Разборка покрытия**		**2525**	**122,97**	**3,15**	**310499**	**7954**	**0**	**220814**	**573818**	
				м2		**119,82**	**1,64**	**302546**	**4141**		**42505**		
22	22	**Е12-180101-1204**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**		**44,01**	**4426,49**	**1520,89**	**194810**	**66934**	**0**	**112833**	**332254**	
				м3 конструкции		**2905,6**	**655,24**	**127875**	**28837**		**24611**		
23	23	**Е11-010207-1501**	**Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)/поросль акации, клена, волчьей ягоды/**		**0,31**	**47032,2**	**47032,2**	**14580**	**14580**	**0**	**4089**	**20162**	
				га		**0**	**18319,2**	**0**	**5679**		**1494**		
24	24	**Е11-010207-0108**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня /деревья-клен, акация/**		**74**	**119,51**	**4,27**	**8844**	**316**	**0**	**6140**	**16183**	
				дерево		**115,24**	**0**	**8528**	**0**		**1199**		
25	25	**Е11-330207-0103 Изм. и доп. вып. 22К=0.4**	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**		**11**	**1746,57**	**385,23**	**19212**	**4238**	**0**	**12001**	**33710**	

№	№ строки	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			светильник			**1361,34**	**153,91**	**14975**	**1693**		**2497**		
26	26	E12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**		**438**	**101,65**	**0,24**	**44523**	**105**	**0**	**32022**	**82668**	
				м		**101,41**	**0,13**	**44418**	**57**		**6124**		
27	27	E12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**		**7**	**61,44**	**0**	**430**	**0**	**0**	**310**	**799**	
				шт.		**61,44**	**0**	**430**	**0**		**59**		
28	28	E12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**		**7**	**201,06**	**1,94**	**1407**	**14**	**0**	**1009**	**2609**	
				шт.		**199,12**	**1,01**	**1394**	**7**		**193**		
29	29	C3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		**1338,55**	**117**		**156610**				**169139**	
				т							**12529**		
30	30	C3412-102-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		**6692,75**	**59**		**394872**				**426462**	
				т·км							**31590**		
			ИТОГО:					**2626451**	**435919**	**72219**	**1251785**	**4188497**	
								1566833	**169111**		**310261**		
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Локальная смета 7-1-1 Благоустройство работы										
			Раздел: 1. Вертикальная планировка										
31	1	E11-010104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**		**26348,2**	**1,59**	**1,59**	**41894**	**41893**	**0**	**11952**	**58153**	
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			**0**	**0,63**	**0**	**16599**		**4308**		
32	2	E11-010104-0203	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**2050,5**	**70,65**	**70,65**	**144868**	**144868**	**0**	**34857**	**194103**	
				м3 грунта		**0**	**23,61**	**0**	**48412**		**14378**		
33	3	E11-010104-0211	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		**2050,5**	**55,88**	**55,88**	**114582**	**114582**	**0**	**27564**	**153517**	
				м3 грунта		**0**	**18,67**	**0**	**38283**		**11372**		
34	4	E11-010104-0203	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**1458,70001**	**70,65**	**70,65**	**103057**	**103057**	**0**	**24797**	**138082**	
				м3 грунта		**0**	**23,61**	**0**	**34440**		**10228**		
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									**543857**	
			ИТОГО:					**404401**	**404400**		**99170**	**543857**	
								0	**137734**		**40286**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО:					**3030852**	**840319**	**72219**	**1350955**	**4732354**	
								1566833	**306845**	**0**	**350547**		
			В том числе :										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
		Стоимость оборудования, всего							**0**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		Временные здания и сооружения			**1,2%**		**56788**				**4789143**	
		Итого с временными			**2 %**		**95783**				**4884926**	
		Непредвиденные работы и затраты									**5360523,319**	
		Итого в текущих ценах на 2023 год			**1,0973603**						**5303571,43**	
		-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0973603			**0,9893756849**						**5940000,00**	
		Понижающий коэффициент К=0,9893756849										
		НДС			**12 %**		**636428,57**					
		Итого с НДС										

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Руководитель **Кашкожин А.К.**

Технадзор
ТОО "Жол-Консалтинг"
БИН 031140004461

Эксперт технического надзора **Тлеуханов Н.Б.**

Заказчик
КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель **Сагандыкова Г.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ПСГ Альтернатива"
БИН 060140001369

Директор **Обыденный А.Н.**