Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1 (благоустройство)**

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ИЮНЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		84/20	**28.04.2020г.**			**ТОО**	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ИЮНЬ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	13063572	11663904							1399668	
в т.ч.за ИЮНЬ месяц	13063572	11663904							1399668	13063572
К оплате:										13063572
К оплате:	Тринадцать миллионов шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят две тенге 00 тиын									

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"** Форма 4

БИН 030240008552
Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская, 77/11 тел.87187775957

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона, ул.Центральная 1511

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1 (благоустройство).**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство (локальная смета №7-1-1)**

(наименование)

Договор субподряда №82/20 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 16.06.2020г.
за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Покрытие территории											
1.1 Сечение 1-1. Проезд											
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	169,65	3063,85	1014,38	519782	172089	325804	61914	628232
					129,02	208,89	21889	35439	–	46536	

2 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1131	752,64	222,9	851231	252095	564463	123068	1052243
				30,66	70,1	34673	79279	–	77944	
3 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,6786	128586,8	1700,56	87259	1154	86105	615	94903
				0	838,49	0	569	–	7030	
4 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1131	1565,22	96,04	1770268	108616	1615670	83609	2002187
				40,66	27,79	45982	31434	–	148310	
5 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4524	179,11	0,02	810297	92	809712	532	875696
				0,11	0	493	0	–	64866	
6 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,3393	128585,32	1700,56	43629	577	43052	308	47452
				0	839,96	0	285	–	3515	
7 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1131	1802,01	96,26	2038075	108866	1883227	83717	2291536
				40,66	27,88	45982	31534	–	169743	

8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	321	1854,27	30,2	595221	9694	362813	244350	906737
				693,81	11,02	222713	3537	–	67166	
9 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	13,803	37608	0	519103	0	519103	0	560631
				0	0	0	0	–	41528	
1.2 Сечение 1-1. Тротуар										
10 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	53	3063,87	1014,4	162385	53763	101784	19343	196266
				129,02	208,91	6838	11072	–	14538	
12 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,318	128588,05	1701,26	40891	541	40350	288	44474
				0	839,62	0	267	–	3294	
13 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	530	1879,77	96,26	996280	51016	923716	39230	1118351
				40,66	27,88	21548	14776	–	82841	
14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	466	1854,28	30,2	864094	14073	526706	354727	1316327
				693,81	11,02	323315	5135	–	97506	
15 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	7,456	34265	0	255480	0	255480	0	275918
				0	0	0	0	–	20438	

Локальная смета №1 к смете №7-1-1 на Благоустройство

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Покрытие территории

1.1 Сечение 1-1. Проезд

1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	4,2	3063,85	1014,38	12868	4260	8066	1533	15553
					129,02	208,89	542	877	–	1152	
2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	28	752,64	222,9	21074	6241	13974	3047	26051
					30,66	70,1	858	1963	–	1930	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0168	128586,8	1700,56	2160	29	2132	15	2350
					0	838,49	0	14	–	174	
4	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	28	1565,22	96,04	43826	2689	39999	2070	49568
					40,66	27,79	1138	778	–	3672	
5	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	112	179,11	0,02	20060	2	20046	13	21680
					0,11	0	12	0	–	1606	
6	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0084	128588,32	1700,56	1080	14	1066	8	1175

				0	839,96	0	7	–	87	
7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	28	1802,01	96,26	50456	2695	46623	2073	56731
					40,66	27,88	1138	781	–	4202	

1.2 Сечение 1-1. Тротуар

8	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,1	м3 материала основания в плотном теле	2,6	3063,87	1014,4	7966	2637	4993	949	9628
					129,02	208,91	335	543	–	713	
9	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	556	602,63	222,89	335062	123927	194088	60498	427205
					30,66	70,09	17047	38970	–	31645	
10	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0156	128588,05	1701,26	2006	27	1979	14	2182
					0	839,62	0	13	–	162	
11	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	26	1879,77	96,26	48874	2503	45314	1925	54863
					40,66	27,88	1057	725	–	4064	

1.3. Детская площадка

12 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	270,8	602,63	222,89	163192	60359	94531	29466	208071
				30,66	70,09	8303	18980	–	15413	
13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,16248	128588,05	1701,26	20893	276	20617	147	22724
				0	839,62	0	136	–	1683	
14 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	270,8	1879,77	96,26	509042	26067	471964	20045	571414
				40,66	27,88	11011	7550	–	42327	
15 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	136,4	19144,8	22,35	2611351	3049	2527225	88651	2915885
				594,41	7,38	81078	1007	–	215883	
15 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,1	м3 материала основания в плотном теле	3,102	3063,87	1014,4	9504	3147	5957	1132	11487
				129,02	208,91	400	648	–	851	
16 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	31,02	1168,5	124,34	36247	3857	278	31184	72825
				1035,2	34,24	32112	1062	–	5394	
17 2104-0509-0403	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	31,02	1954	0	60613	0	60613	0	65462

	0	0	0	0	–	4849

Всего	**15 945 805**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	878 466
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 014 356
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	287 383
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 617 449
Накладные расходы, тенге	1 254 472
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 181 062
Всего	**15 945 805**
Временные здания и сооружения (1 %)	159 458
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	511 986
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**332 345**
Итого по акту в текущих ценах с 05.07.19г.	**16 949 594**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,049)	**17 780 124**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кпониж=0,6434276)	**11 440 223**
НДС (12 %)	1 372 827
Итого	**12 813 050**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"** Форма 4

БИН 030240008552
Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская, 77/11 тел.87187775957

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона, ул.Центральная 1511

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1 (благоустройство).**

(наименование, адрес)

Объект : **Вертикальная планировка (локальная смета №7-1-3)**

(наименование)

Договор субподряда №82/20 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 16.06.2020г. за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-недостаток НР = 72 %	м3 грунта	579	218,05	210,46	126253	121859	43	25320	163699
					7,52	53,22	4351	30816	–	12126	
2	4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,600;	т	926,4	148	0	137107	0	0	0	148076
					0	0	0	0	–	10969	

Итого по смете	**311 775**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 351
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121 859
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 816
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43
- перевозка грузов, тенге	137 107
Накладные расходы, тенге	25 320
Сметная прибыль (8 %), тенге	23 094
Всего	**311 775**
Временные здания и сооружения (1 %)	3 118
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	10 010
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 498**
Итого по акту в текущих ценах с 05.07.19г.	**331 401**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,049)	**347 640**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кпониж=0,6434276)	**223 681**
НДС (12 %)	26 842
Итого	**250 523**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)