Утверждена приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5.08.2021 года №420

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Пролетарская, 193
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"**
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 1, 21
**Наименование объекта: "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"**

# СПРАВКА №3 от 08.10.2024 г.
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за октябрь 2024 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21 | 27.02.2024 г. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавлен-ную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы (оборудование) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего выполнено по стройки с начало строительства | 158 579 681,35 | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №3 | 106 378 836,49 | 94 981 104,01 | | | | | | | 11 397 732,48 | 106 378 836,49 |
| Погашение аванса 30% | | | | | | | | | | 31 913 650,95 |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | 74 465 185,54 |

**Заказчик:**
Руководитель
КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 220140006801
_____ Сагандыкова Г.Б.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105
_____ Каипкожин А.К.

**Технический надзор:**
Эксперт технического надзора
ТОО "Жол-Консалтинг"
БИН 011140004461
_____ Тлеуханов Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

**азчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата**
**ыншинского района Северо-Казахстанской области"**
публика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Пролетарская, 193
Н 220140006801 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN4818000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
**рядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"**
публика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 1, 21
НЛИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"
**ойка : "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"**
**ъект: "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"**
**овор подряда (контракт) №21 от 27.02.2024 г.**

## Акт приемки выполненных работ №3 от 08.10.2024г.

за октябрь 2024 года

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 2. Внутренняя отделка помещений** | | | | | | | | | | |
| 18 | E11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | | 86,7 | 509,32 | 4,28 | 44158 | 371 | 12555 | 22614 | 72114 | |
| | | **м2 окрашиваемой поверхности** | | | 360,23 | 2,04 | 31232 | 177 | | 5342 | | |
| 20 | E11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** | | 164,5 | 987,74 | 4,68 | 162483 | 770 | 39447 | 88294 | 270839 | |
| | | **м2 окрашиваемой поверхности** | | | 743,26 | 2,22 | 122266 | 365 | | 20062 | | |
| 23 | E11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | | 41,08 | 568,18 | 4,28 | 23341 | 176 | 6509 | 12052 | 38225 | |
| | | **м2 окрашиваемой поверхности** | | | 405,44 | 2,04 | 16656 | 84 | | 2831 | | |
| 24 | E11-100104-0207 Изм. и доп. вып. 16 | **Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной** | | 27,43 | 426,39 | 9,14 | 11696 | 250 | 452 | 8001 | 21272 | |
| | | **м2 потолков** | | | 400,79 | 4,32 | 10994 | 118 | | 1576 | | |
| 25 | C1214-204-0722 | **Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** | | 27,43 | 4548 | | 124752 | | 124752 | | 134732 | |
| | | | **м2** | | | | | | | 9980 | | |
| 26 | E11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17 | **Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** | | 67,4 | 1169,57 | 4,98 | 78829 | 335 | 17480 | 44045 | 132704 | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 905,25 | 2,38 | 61014 | 160 | | 9830 | | |
| | | Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка помещений | | | | | | | | | 669886 | |
| | | Раздел: 3. Полы | | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов | | 3,1 | 2736,39 | 252,51 | 8483 | 783 | 1996 | 4265 | 13768 | |
| | | м2 покрытия | | | 1840,09 | 70,83 | 5704 | 220 | | 1020 | | |
| 30 | С1255-102-0101 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017 | | 3,1 | 1871 | | 5800 | | 5800 | | 6264 | Казахстан |
| | | | м2 | | | | | | | 464 | | |
| 38 | Е11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | | 70 | 617,13 | 2,38 | 43199 | 166 | 14915 | 20301 | 68581 | |
| | | м плинтусов | | | 401,67 | 1,13 | 28117 | 79 | | 5080 | | |
| | | Итого по разделу: 3. Полы | | | | | | | | | 88613 | |
| | | Раздел: 4. Отделка фасада | | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая | | 138,52 | 628,98 | 3,89 | 87126 | 539 | 61233 | 18435 | 114006 | |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 183,04 | 1,8 | 25355 | 249 | | 8445 | | |
| | | Итого по разделу: 4. Отделка фасада | | | | | | | | | 114006 | |
| | | Раздел: 6. Трибуна | | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Кресло. Установка | | 684 | 996,71 | 120,5 | 681750 | 82422 | 83934 | 400086 | 1168383 | |
| | | | изделие | | 753,5 | 58,89 | 515394 | 40281 | | 86547 | | |
| 56 | Прайс лист | Кресло стационарное пластиковое | | 684 | 2620,36 | | 1792327 | | | | 1792327 | |
| | | | шт | | | | | | 1792327 | | | |
| | | Отпускная цена | | | 2589,29 | | 1771074,36 | | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | | 31,07 | | 21252,89 | | | | | |
| | | Итого по разделу: 6. Трибуна | | | | | | | | | 2960710 | |
| | | Раздел: 7. Олимпийский огонь | | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 5,13 | 96,91 | 2,67 | 497 | 14 | 225 | 187 | 739 | |
| | | | м2 | | 50,33 | 0,3 | 258 | 2 | | 55 | | |
| 93 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 5,13 | 164,77 | 3,8 | 845 | 19 | 524 | 220 | 1150 | |
| | | | м2 | | 58,84 | 0,6 | 302 | 3 | | 85 | | |
| | | Итого по разделу: 7. Олимпийский огонь | | | | | | | | | 1889 | |
| | | ИТОГО: | | | | | 3065286 | 85846 | 369822 | 618500 | 3835104 | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | 817292 | 41738 | 1771074 | 151317 | | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 1771074 | | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | Локальная смета 7-1-1 Благоустройство работы | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 2. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип II) | | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10 см | | 142,4 | 3653,18 | 1091,16 | 520213 | 155381 | 342009 | 43033 | 608306 | |
| | | | м3 | | 160,27 | 259,45 | 22823 | 36945 | | 45059 | | |
| 18 | Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | | 1424 | 2246,25 | 210,03 | 3198660 | 299082 | 2863536 | 53263 | 3512077 | |
| | | | м2 | | 25,31 | 26,64 | 36041 | 37935 | | 260154 | | |
| 19 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | | 650 | 2582,18 | 33,27 | 1678417 | 21625 | 1096472 | 409837 | 2255314 | |
| | | | м | | 862,03 | 13,69 | 560320 | 8898 | | 167060 | | |
| 20 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/ | | 27,95 | 57067 | | 1595023 | | 1595023 | | 1722625 | |
| | | | м3 | | | | | | | 127602 | | |
| | | Итого по разделу: 2. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип II) | | | | | | | | | 8098322 | |
| | | Раздел: 4. Тартановое покрытие спортивных площадок (тип III) | | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | | 374,25 | 3653,18 | 1091,16 | 1367203 | 408366 | 898855 | 113098 | 1598725 | |
| | | | м3 | | 160,27 | 259,45 | 59981 | 97099 | | 118424 | | |
| 30 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмп=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | | 986 | 2351,9 | 33,27 | 2318973 | 32804 | 1436208 | 621691 | 3175917 | |
| | | | м бортового камня | | 862,03 | 13,69 | 849962 | 13498 | | 235253 | | |
| | | Итого по разделу: 4. Тартановое покрытие спортивных площадок (тип III) | | | | | | | | | 4774642 | |
| | | Раздел: 5. Покрытие из брусчатки (тип I) | | | | | | | | | | |
| 36 | С1255-102-0205 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017 | | 340 | 3384 | | 1150560 | | 1150560 | | 1242605 | Казахстан |
| | | | м2 | | | | | | | 92045 | | |
| 38 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/ | | 4,87 | 57067 | | 277916 | | 277916 | | 300150 | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | м3 | | | | | | | 22233 | | |
| | | Итого по разделу: 5. Покрытие из брусчатки (тип I) | | | | | | | | | 1542755 | |
| | | Раздел: 6. Песчаное покрытие (тип IV) | | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмп=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | | 78 | 2351,9 | 33,27 | 183448 | 2595 | 113615 | 49180 | 251239 | |
| | | | м бортового камня | | 862,03 | 13,69 | 67238 | 1068 | | 18610 | | |
| | | Итого по разделу: 6. Песчаное покрытие (тип IV) | | | | | | | | | 251239 | |
| | | Раздел: 7. Песчаное покрытие (тип V) | | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмп=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | | 28 | 2351,9 | 33,27 | 65853 | 931 | 40785 | 17655 | 90188 | |
| | | | м бортового камня | | 862,03 | 13,69 | 24137 | 383 | | 6681 | | |
| | | Итого по разделу: 7. Песчаное покрытие (тип V) | | | | | | | | | 90188 | |
| | | Раздел: 8. Покрытие "Искусственный газон"(тип VI) | | | | | | | | | | |
| 48 | Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции /5-40 мм/, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | | 6535,1 | 1060,31 | 258,74 | 6929232 | 1690892 | 4989483 | 560633 | 8089054 | |
| | | | м2 основания | | 38,08 | 81,07 | 248857 | 529801 | | 599189 | | |
| | | Итого по разделу: 8. Покрытие "Искусственный газон"(тип VI) | | | | | | | | | 8089054 | |
| | | Раздел: 9. Устройство газонов | | | | | | | | | | |
| 53 | Е12-180101-0402 Изм. и доп. вып. 2 | Газоны. Выкашивание газонокосилкой | | 2260 | 15,55 | 3,22 | 35143 | 7277 | 0 | 20063 | 59623 | |
| | | | м2 газонов | | 12,33 | 0 | 27866 | 0 | | 4417 | | |
| 54 | Е11-470112-0103 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | | 13646 | 303,98 | 11,27 | 4148111 | 153791 | 0 | 2904011 | 7616291 | |
| | | | м2 | | 292,71 | 2,86 | 3994321 | 39028 | | 564170 | | |
| | | Итого по разделу: 9. Устройство газонов | | | | | | | | | 7675914 | |
| | | Раздел: 11. МАФЫ | | | | | | | | | | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Сводная стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | НР и СП, тенге | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 68 | У86-010303-0202 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках | шт. | 15 | 30412 | 81 | 456180 | 1215 | 430710 | 27810 | 522705 | |
| | | | | | 1617 | 19 | 24255 | 285 | | 38715 | | |
| 69 | У86-010302-0304 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья-лешка | шт. | 23 | 33870 | 121 | 779010 | 2783 | 733700 | 47426 | 892561 | |
| | | | | | 1849 | 30 | 42527 | 690 | | 66125 | | |
| 72 | Прайс лист | Мусорный контейнер | шт | 2 | 65057,14 | | 130114 | | 130114 | | 130114 | |
| | | Отпускная цена | | | 64285,71 | | 12857142 | | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | 1,2% | | 771,43 | | 1542,86 | | | | | |
| | | Итого по разделу: 11. МАФЫ | | | | | | | | | 1545380 | |
| | | ИТОГО: | | | | | 25351474 | 2784063 | 16289324 | 5006414 | 32067494 | |
| | | | | | | | 6147974 | 768643 | 128571 | 2418227 | | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 128571 | | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | Техрешение №1 | | | | | | | | | | |
| | | Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы работы | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 2. Трибуна | | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 22,962 | 85399,72 | 25074,74 | 1960948 | 575766 | 226166 | 989473 | 3186455 | |
| | | | | | 50475,4 | 9374,27 | 1159016 | 215252 | | 236034 | | |
| 6 | С1241-102-0116 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2.8 мм | м | 35,54 | 1009 | | 35860 | | 35860 | 2869 | 38729 | Казахстан |
| 7 | С1214-203-0101 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У | т | 0,592 | 424406 | | 251248 | | 251248 | 20100 | 271348 | Казахстан |
| 8 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1665,85 | 96,91 | 2,67 | 161438 | 4448 | 73147 | 60726 | 239937 | |
| | | | | | 50,33 | 0,3 | 83842 | 500 | | 17773 | | |
| 9 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1665,85 | 164,77 | 3,8 | 274482 | 6331 | 170133 | 71293 | 373437 | |
| | | | | | 58,84 | 0,6 | 98019 | 1000 | | 27662 | | |
| | | Итого по разделу: 2. Трибуна | | | | | | | | | 4109906 | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел: 4. Универсальная игровая площадка (волейбол+баскетбол)** | | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10 см | м3 | 24 | 3653,18<br>160,27 | 1091,16<br>259,45 | 87676<br>3846 | 26188<br>6227 | 57642 | 7253<br>7594 | 102523 | |
| 14 | Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-80 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 240 | 297,75<br>38,08 | 258,74<br>81,07 | 71460<br>9139 | 62098<br>19457 | 223 | 20589<br>7364 | 99413 | |
| 15 | С1211-201-0707 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 39,6 | 3615 | | 143154 | | 143154 | 11452 | 154606 | Казахстан |
| 19 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмп=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | м бортового камня | 100 | 2351,9<br>862,03 | 33,27<br>13,69 | 235190<br>86203 | 3327<br>1369 | 145660 | 63052<br>23859 | 322101 | |
| 20 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (Поребрик БР 100.20.8) | м3 | 16 | 57067 | | 913072 | | 913072 | 73046 | 986118 | |
| 21 | У86-010602-0604 0 | Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м | секция | 80 | 31196,92<br>4227,57 | 4490,79<br>1581,46 | 2495754<br>338206 | 359263<br>126517 | 1798285 | 348306<br>227525 | 3071585 | |
| 22 | У86-010605-0402 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 106664,81<br>14021,04 | 188,38<br>71,06 | 106665<br>14021 | 188<br>71 | 92455 | 16557<br>9858 | 133080 | |
| | | **Итого по разделу: 4. Универсальная игровая площадка (волейбол+баскетбол)** | | | | | | | | | 4869426 | |
| | | **Раздел: 5. Беговая дорожка (стометровка)** | | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10 см | м3 | 28,8 | 3653,18<br>160,27 | 1091,16<br>259,45 | 105212<br>4616 | 31425<br>7472 | 69171 | 8703<br>9113 | 123029 | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (прим.) | м2 основания | 288 | 297,75 | 258,74 | 85752 | 74517 | 268 | 24707 | 119296 | |
| | | | | | 38,08 | 81,07 | 10967 | 23348 | | 8837 | | |
| 25 | С1211-201-0706 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 54,432 | 3669 | | 199711 | | 199711 | | 215688 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 15977 | | |
| 28 | Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 288 | 2246,25 | 210,03 | 646920 | 60488 | 579143 | 10772 | 710308 | |
| | | | | | 25,31 | 26,64 | 7289 | 7672 | | 52615 | | |
| | | Итого по разделу: 5. Беговая дорожка (стометровка) | | | | | | | | | 1168321 | |
| | | Раздел: 6. Парковка | | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10 см | м3 | 60 | 3653,18 | 1091,16 | 219191 | 65470 | 144105 | 18132 | 256309 | |
| | | | | | 160,27 | 259,45 | 9616 | 15567 | | 18986 | | |
| 32 | Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-80 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 600 | 297,75 | 258,74 | 178650 | 155244 | 558 | 51473 | 248533 | |
| | | | | | 38,08 | 81,07 | 22848 | 48642 | | 18410 | | |
| 33 | С1211-201-0707 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 113,4 | 3615 | | 409941 | | 409941 | | 442736 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 32795 | | |
| 37 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмп=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | м бортового камня | 110 | 2351,9 | 33,27 | 258709 | 3660 | 160226 | 69357 | 354311 | |
| | | | | | 862,03 | 13,69 | 94823 | 1506 | | 26245 | | |
| 38 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (Поребрик БР 100.20.8) | м3 | 17,952 | 57067 | | 1024467 | | 1024467 | | 1106424 | |
| | | | | | | | | | | 81957 | | |
| | | Итого по разделу: 6. Парковка | | | | | | | | | 2408313 | |
| | | Раздел: 7. Информационные щиты | | | | | | | | | | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40 | С1251-101-0401 | Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1 | м2 | 4,2 | 25284 | | 106193 | | 106193 | 8495 | 114688 | Казахстан |
| 41 | С1214-205-0202 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40х20х3 мм | т | 0,1627 | 474612 | | 77219 | | 77219 | 6178 | 83397 | |
| | | Итого по разделу: 7. Информационные щиты | | | | | | | | | 198085 | |
| | | Раздел: 8. Водопровод | | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-221401-1101 Изм. и доп. вып. 22 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 25 | 7101,82<br>778,33 | 3564,07<br>774,85 | 177546<br>19458 | 89101<br>19371 | 68986 | 27957<br>16440 | 221943 | |
| 43 | С1241-201-0603 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2.4 мм | м | 25,25 | 115 | | 2904 | | 2904 | 232 | 3136 | Казахстан |
| 44 | Е11-220901-0201 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1749,95<br>1504,42 | 95,4<br>45,09 | 3500<br>3009 | 191<br>90 | 300 | 2231<br>458 | 6190 | |
| 45 | С1242-207-0601 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | 2420 | | 4840 | | 4840 | 387 | 5227 | |
| 46 | Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18 | Смесители. Установка | шт. | 1 | 1084,89<br>1052,1 | 0,12<br>0 | 1085<br>1052 | 0<br>0 | 33 | 758<br>147 | 1990 | |
| 47 | С1244-104-0505 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 1 | 10011 | | 10011 | | 10011 | 801 | 10812 | Казахстан |
| 48 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,003 | 669257,57<br>247390 | 76964,49<br>23775,68 | 2008<br>742 | 231<br>71 | 1035 | 586<br>207 | 2801 | |
| | | Итого по разделу: 8. Водопровод | | | | | | | | | 252099 | |
| | | Раздел: 9. Септик | | | | | | | | | | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 49 | Е11-010104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | | 9,47 | 52,1 | 52,1 | 493 | 494 | 0 | 141 | 685 | |
| | | | м3 грунта | | 0 | 20,65 | 0 | 196 | | 51 | | |
| 50 | Е11-010205-0102 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 1,84 | 2296,35 | 0 | 4225 | 0 | 0 | 3042 | 7849 | |
| | | | м3 грунта | | 2296,35 | 0 | 4225 | 0 | | 581 | | |
| 51 | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | | 3,45 | 39618,45 | 7729,34 | 136684 | 26666 | 64017 | 41285 | 192207 | |
| | | | м3 конструкций колодца | | 13333,55 | 3286,91 | 46001 | 11340 | | 14238 | | |
| 52 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 2 | 23102 | | 46204 | | 46204 | | 49900 | Казахстан |
| | | | шт. | | | | | | | 3696 | | |
| 53 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | | 1 | 22616 | | 22616 | | 22616 | | 24425 | Казахстан |
| | | | шт. | | | | | | | 1809 | | |
| 54 | С1244-201-0303 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т | | 1 | 11573 | | 11573 | | 11573 | | 12499 | |
| | | | комплект | | | | | | | 926 | | |
| 55 | Е11-231401-0101 Изм. и доп. вып. 20 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка | | 16 | 1704,61 | 15 | 27274 | 240 | 26081 | 757 | 30273 | |
| | | | м трубопровода | | 59,53 | 6,16 | 952 | 99 | | 2242 | | |
| 56 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство (отмостка из бетона кл. В15) | | 0,45 | 31742,82 | 1133,45 | 14284 | 510 | 13135 | 548 | 16019 | |
| | | | м3 | | 1420,2 | 272,49 | 639 | 123 | | 1187 | | |
| | | Итого по разделу: 9. Сентик | | | | | | | | | 333857 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 10. Кровля | | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки. кирпичу. бетону | | 10,23 | 697,58 | 20,4 | 7136 | 209 | 3718 | 2333 | 10227 | |
| | | | м2 поверхности | | 313,76 | 3,01 | 3210 | 31 | | 758 | | |
| 58 | Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20 | Стены. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | | 170 | 3499,86 | 4,31 | 594976 | 732 | 571169 | 16763 | 660678 | |
| | | | м2 поверхности | | 135,73 | 1,22 | 23074 | 207 | | 48939 | | |
| | | Итого по разделу: 10. Кровля | | | | | | | | | 670905 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 11116271 | 1546787 | 7524667 | 1856794 | 14010912 | |
| | | | | | | | 2044813 | 506128 | 0 | 1037843 | | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Техрешение №1** | | | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета 7-1-1 Благоустройство работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип II)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18 | **Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 МПа (1000 кгс/см2)** | м2 основания | 1420 | 1046,23<br>38,08 | 258,74<br>81,07 | 1485647<br>54073 | 367411<br>115119 | 1064162 | 121819<br>128597 | 1736063 | |
| 2 | Е11-270602-0901 | **Основания. Розлив вяжущих материалов (до асфальтобетонного покрытия из крупнозернистой смеси)** | т | 1,136 | 190686,9<br>0 | 2126,86<br>1041,68 | 216620<br>0 | 2416<br>1184 | 214204 | 852<br>17398 | 234870 | |
| 3 | Е11-270602-0901 | **Основания. Розлив вяжущих материалов (до асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой смеси)** | т | 1,136 | 190686,9<br>0 | 2126,86<br>1041,68 | 216620<br>0 | 2416<br>1184 | 214204 | 852<br>17398 | 234870 | |
| | | **Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип II)** | | | | | | | | | 2205803 | |
| | | **Раздел: 2. Тартановое покрытие спортивных площадок (тип III)** | | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18 | **Основания из щебня фракции /20-40 мм/, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 МПа (1000 кгс/см2)** | м2 основания | 2495 | 1046,23<br>38,08 | 258,74<br>81,07 | 2610344<br>95010 | 645557<br>202270 | 1869778 | 214041<br>225951 | 3050336 | |
| 5 | Е11-270602-0901 | **Основания. Розлив вяжущих материалов (до асфальтобетонного покрытия из крупнозернистой смеси)** | т | 1,996 | 190686,9<br>0 | 2126,86<br>1041,68 | 380611<br>0 | 4245<br>2079 | 376366 | 1497<br>30569 | 412677 | |
| 6 | Е11-270602-0901 | **Основания. Розлив вяжущих материалов (до асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой смеси)** | т | 1,996 | 190686,9<br>0 | 2126,86<br>1041,68 | 380611<br>0 | 4245<br>2079 | 376366 | 1497<br>30569 | 412677 | |
| 7 | Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20 | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** | м2 | 2495 | 2246,25<br>25,31 | 210,03<br>26,64 | 5604394<br>63148 | 524025<br>66467 | 5017220 | 93323<br>455817 | 6153534 | |
| 8 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмп=0,86 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86** | | 800 | 2351,9 | 33,27 | 1881520 | 26616 | 1165280 | 504415 | 2576809 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | м бортового камня | | | 862,03 | 13,69 | 689624 | 10952 | | 190875 | | |
| 79 | 9 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (Поребрик БР 100.20.8) | м3 | 12,8 | 57067 | | 730457 | | 730457 | 58437 | 788894 | |
| 80 | 10 | У86-010703-0105 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм) | м2 | 2495 | 6457<br>748 | 7<br>1 | 16110215<br>1866260 | 17465<br>2495 | 14226490 | 1756480<br>1429635 | 19296330 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Тартановое покрытие спортивных площадок (тип III) | | | | | | | | | 32691257 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 29617040<br>2768116 | 1594395<br>403827 | 25254527<br>0 | 2694776<br>2585246 | 34897060 | |
| | | | В том числе :<br>Стоимость оборудования, всего<br>в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0<br>0 | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 69150071<br>11778195 | 6011091<br>1720336 | 49438340<br>1899645 | 1017648-4<br>6192633 | 84810570 | |
| | | | В том числе :<br>Стоимость оборудования, всего<br>в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 1899645<br>0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2% | | 994931 | | | | 85805501 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 87483618 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1678117 | | | | 96001049,41 | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2023 год | | | | | | | | | 94981104,01 | |
| | | | -в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0973603 | | | 1,0973603 | | | | | | 106378836,49 | |
| | | | Понижающий коэффициент К=0,9893756849 | | | 0,9893756849 | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 11397732,48 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

**Подрядчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

Руководитель Канпкожин А.К.

Технадзор
ТОО "Жол-Консалтинг"
БИН 031140004461

Эксперт технического надзора Алеуханов Н.Б.

**Заказчик**

КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 220140006801

Руководитель Сагандыкова Г.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ПСГ Альтернатива"
БИН 060140011369

Директор Обыденный А.Н.