к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

220140006801

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",151000, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, ул. Абай, д. 193, тел. 8-71536-2-36-31, тел.: 87473075798

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990940000105

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, пр.Абая, дом № 1, к.21

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): договор №21 от 27.02.2024 г.

Номер документа	Дата составления
33	13.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул.50 лет Октября,20 б			усл	1	73 123 175,78	73 123 175,78	7 834 625,98
				Итого	1	x	73 123 175,78	7 834 625,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика: _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель): _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): _____

М.П.

Утверждена приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5.08.2021 года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Пролетарская, 193
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 1, 21
Наименование объекта: "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"

СПРАВКА №4 от 13.11.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		21	27.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начала строительства	231 702 857,13									
Акт выполненных работ №4	73 123 175,78	65 288 549,80							7 834 625,98	73 123 175,78
Погашение аванса 30%										21 936 952,73
Всего к оплате										**51 186 223,05**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 220140006201
Сегенцикова Г.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105
Канпкожин А.К.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Жол-Консалтинг"
БИН 031140004461
Тлеуханов Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение **"Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г Тайынша, Пролетарская, 193
БИН 220140006801 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN4818000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью **"Актив-А"**
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 1, 21
БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"
Стройка : "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"
Объект: "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"
Договор подряда (контракт) №21 от 27.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 13.11.2024г.

за ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы работы										
			Раздел: 2. Внутренняя отделка помещений										
1	15	Е11-100116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	249,01	114,78	4,75	28582	1183	5916	15848	47984	
						86,27	2,12	21483	528		3554		
2	16	Е11-150203-0602 Изм. и доп. вып. 18	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,5999998	1030,44	31,57	21227	650	13115	5696	29077	
						362,24	21,81	7462	449		2154		
3	17	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	20,5999998	714,59	6,31	14721	130	5597	6507	22926	
						436,59	2,15	8994	44		1698		
4	19	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	93,8	4480,48	21,81	420269	2046	195946	160694	627440	
						2369,69	9,69	222277	909		46477		
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка помещений									727427	
			Раздел: 3. Полы										
5	38	Е11-116101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	31,1	617,13	2,38	19193	74	6627	9020	30469	
						401,67	1,13	12492	35		2257		
			Итого по разделу: 3. Полы									30469	
			Раздел: 4. Отделка фасада										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	43	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /лестница/	м2	39,44	164,77 58,84	3,8 0,6	6499 2321	150 24	4028	1688 655	8842	
7	44	Е12-120103-0102 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за один раз /стелла с названием, горка - лестница/	м2	18,1	302,94 193,44	0,32 0,15	5483 3501	6 3	1976	2523 640	8646	
			Итого по разделу: 4. Отделка фасада									17488	
			Раздел: 8. Рампа для прыжков РП-1										
8	94	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса. Установка м3 древесины в конструкции		0,44	170536,02 27337,5	1201,35 541,08	75036 12028	529 238	62479	8832 6709	90577	
9	95	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных /фанера/. Устройство м2 покрытия		36,12	613,83 552,54	40,51 19,77	22172 19958	1463 714	751	14884 2964	40020	
10	96	С1215-301-0712	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 30 мм	м2	37,096	12270		455168		455168	36413	491581	
11	97	Е11-100102-0209	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по асбесту	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности	5,76	300,44 289,65	7,31 3,46	1731 1668	42 20	20	1216 236	3183	
12	98	С1214-105-0101	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,0048	700869		3364		3364	269	3633	
			Итого по разделу: 8. Рампа для прыжков РП-1									628994	
			Раздел: 9. Трамплин с платформой ТП-1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	99	Е11-100102-0401 Изм. в доп. вып. 19	Элементы каркаса. Установка		1,28	170536,02	1201,35	218286	1538	181756	25693	263497	
			м3 древесины в конструкции			27337,5	541,08	34992	693		19518		
14	100	Е11-110101-3504 Изм. в доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных /фанера/. Устройство		33,44	613,83	40,51	20526	1355	695	13779	37049	
			м2 покрытия			552,54	19,77	18477	661		2744		
15	101	С1215-301-0712	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 30 мм	м2	34,34	12270		421352		421352	33708	455060	
16	102	Е11-100102-0209	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по асбесту		1,44	300,44	7,31	433	11	5	304	796	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) в развернутой поверхности карнизов			289,65	3,46	417	5		59		
17	103	С1214-105-0101	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,0024	700869		1682		1682	135	1817	
18	104	Е11-090304-0101 Изм. в доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,07746	81860,17	27049,86	6341	2096	988	2873	9951	
			т конструкций			42049,5	9458,9	3257	733		737		
19	105	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07746	887579		68752		68752	5500	74252	Казахстан
20	106	Е11-130301-1406 Изм. в доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,26	164,77	3,8	702	17	435	182	955	
						58,84	0,6	251	3		71		
			Итого по разделу: 9. Трамплин с платформой ТП-1									843377	
			Раздел: 10. Ограждение площадки для городков										
21	107	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,14	7032,12	1827,22	984	256	591	183	1260	
			м3 основания			980,9	835,06	137	117		93		
22	108	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	5313,56	1160,27	69076	15083	25325	24908	101503	
						2205,2	455,95	28668	5927		7519		
23	109	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,20199	459047		551770		551770		595912	Казахстан
											44142		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	110	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02714	424901		11532		11532	923	12455	Казахстан
25	111	С1215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,11	123438		13578		13578	1086	14664	
26	112	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,9315	164,77 58,84	3,8 0,6	4602 1643	106 17	2853	1195 464	6261	
27	113	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Степы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	950,91 734,69	2,79 1,33	5230 4041	15 7	1174	2915 652	8797	
			Итого по разделу: 10. Ограждение площадки для городков									740352	
			Раздел: 11. Площадка для твердых бытовых отходов										
28	114	Е11-010205-0404	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	0,59	7736,7 7736,7	0 0	4565 4565	0 0	0	3287 628	8450	
29	115	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,64	29320,32 1420,2	1133,45 272,49	18765 909	725 174	17131	780 1564	21109	
30	116	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,97	7032,12 980,9	1827,22 835,06	6821 951	1772 810	4097	1268 647	8736	
31	117	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6,333333	1762,06 205,92	3,23 1,18	11160 1304	20 7	9835	944 968	13072	
32	118	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	11	2417,21 862,03	33,27 13,69	26589 9482	366 151	16741	6936 2682	36207	
33	119	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/	м3	0,473	57067		26993		26993	2159	29152	
34	120	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м		0,1714	39118,13	24787,38	6705	4248	10	3175	10670	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т конструкций			**14270,35**	**11455,15**	**2446**	**1963**		**790**		
35	**121**	**С1222-525-0102**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса** сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	**т**	**0,1714**	**812316**		**139231**		**139231**	**11138**	**150369**	**Казахстан**
36	**122**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к=2**	**Поверхности металлические** огрунтованные. **Окраска эмалями ПФ-**115 за 2 раза	**м2**	**4,285**	**164,77**	**3,8**	**706**	**17**	**438**	**183**	**960**	
						58,84	**0,6**	**252**	**3**		**71**		
37	**123**	**Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при** высоте здания до 30 м. **Монтаж**	**м2**	**8,6**	**2505,02**	**967,26**	**21543**	**8319**	**2061**	**9887**	**33944**	
						1298,14	**298,56**	**11164**	**2568**		**2514**		
38	**124**	**С1224-102-0506**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	**м2**	**8**	**4201**		**33608**		**33608**		**36297**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 11. Площадка для твердых бытовых отходов								**2689**		
												348996	
			Корректировка к акту №3										
			оборудование									**22796**	
			ИТОГО:					**2764976**	**42217**	**2287620**	**325400**	**3337602**	
								435140	**16803**	**22796**	**247227**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Корректировка к акту №2										
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы работы										
			Раздел: 3. Полы										
39	**32**	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из** плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. **Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**-41,07**	**446,74**	**44,41**	**-18348**	**-1824**	**0**	**-12525**	**-33343**	
						402,33	**21,24**	**-16524**	**-872**		**-2470**		
40	**33**	**С1234-102-0103**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м3**	**-2,115105**	**32670**		**-69100**		**-69100**		**-74628**	
			Итого по разделу: 3. Полы								**-5528**		
												-107971	
			ИТОГО:					**-87448**	**-1824**	**-69100**	**-12525**	**-107971**	
								-16524	**-872**	**0**	**-7998**		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Локальная смета 2-1-2 Отопление и вентиляция работы										
41	1	Ц13-080305-1201 Изм. в доп. вып. 17	Отопительный прибор. Монтаж оборудования	шт.	12	1670,55	91,1	20047	1093	221	13802	36557	
						1561	36,49	18732	438		2708		
42	2	С1245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	12	17610		211320		211320		228226	
											16906		
43	3	Е11-200101-0302 Изм. в доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,24	7344,86	72,83	67867	672	44736	16369	90975	
						2430,43	30,03	22457	277		6739		
44	4	Е11-200101-0303 Изм. в доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,748	7124,55	57,77	97948	794	66561	22260	129825	
						2225,27	23,58	30593	324		9617		
45	5	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	655		9825		9825		10611	
											786		
46	6	Е11-200302-0101 Изм. в доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	10	448,56	4,22	4486	42	94	3134	8230	
						434,89	0,4	4349	4		610		
47	7	С1246-304-0507	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	10	2468		24680		24680		26654	
											1974		
48	8	Е11-260101-0901 Изм. в доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,35	78357,19	2372,02	27425	830	17962	6495	36634	
						24665,2	1108,46	8633	388		2714		
49	9	Е11-260301-0701 Изм. в доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7	612,1	19,7	4285	138	1051	2270	7079	
						442,29	8,08	3096	57		524		
50	10	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00805	419709		3379		3379		3649	
											270		
51	11	Е11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка	дефлектор	6	12545,08	104,99	75270	630	46022	20691	103638	
						4769,77	19,73	28619	118		7677		
			ИТОГО:					546532	4199	425851	85021	682078	
								116479	1606	0	50525		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 2-1-3 Электроосвещение и электросиловое оборудование работы										
52	41	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	79,79	32		2553		2553		2757	
											204		
			ИТОГО:					2553	0	2553	0	2757	
								0	0	0	204		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 2-1-4 Наружное видеонаблюдение работы										
53	1	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	13	4715,65	5,77	61303	75	0	37349	106545	
						4709,88	0	61228	0		7892		
54	2	прайс лист	Видеокамера Dahua IPC-HFW2231T-ZS	шт	13	87646,43		1139404				1139404	
										1139404			
			Отпускная цена			86607,14		1125892,82					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2	1039,29		13510,71					
55	3	Ц13-100408-0621 прим.	Видеомагнитофон. Монтаж оборудования	шт.	1	7303,01	206,08	7303	206	2065	3106	11242	
						5032	60,12	5032	60		833		
56	4	прайс лист	Видеорегистратор NVR 4216-4K	шт	1	99392,86		99393				99393	
										99393			
			Отпускная цена			98214,29		98214,29					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2	1178,257		1178,57					
57	5	Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	11597,03	1391,04	11597	1391	1188	5749	18733	
						9018	405,81	9018	406		1358		
58	6	прайс лист	Коммутатор 16-портовый PFS3117-16ET	шт	1	103910,71		103911				103911	
										103911			
			Отпускная цена			102678,57		102678,57					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2	1232,14		1232,14					
59	7	Ц13-100408-0507 прим.	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	1	1273,19	0	1273	0	15	767	2204	
						1258	0	1258	0		163		
60	8	прайс лист	Монитор специализированный Dahua DHL 32-F600	шт	1	234928,57		234929				234929	
										234929			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			232142,86		232142,86					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2	2785,71		2785,71					
61	9	прайс лист	Беспроводная оптическая мышь NX-7000 BLACK	шт	1	4969,64		4970		4970		4970	
			Отпускная цена			4910,71		4911					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2	58,93		59					
62	10	С1248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	78892		78892		78892	6311	85203	
63	11	Ц13-080304-0304 Изм. в доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900	
						3122	586,09	3122	586		585		
64	12	С1247-201-0828	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	шт.	1	45563		45563		45563	3645	49205	
65	13	Спрайс лист	Полка 19 стационарная	шт	1	15026,79		15027		15027	1202	16229	
66	14	Спрайс лист	Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-02	шт	1	3187,5		3188		3188	255	3443	
67	15	Спрайс лист	Блок электрических розеток на 8 розеток schuko	шт	1	15026,79		15027		15027	1202	16229	
68	16	Спрайс лист	Удлинитель USB 3м	шт	1	3187,5		3188		3188	255	3443	
69	17	Спрайс лист	Шнур hdmi-hdmi, V1.4,1.5м	шт	1	1821,43		1821		1821	146	1967	
70	18	Ц13-100202-0206 Изм. в доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	19824	2266,88	39648	4534	2786	20527	64959	
						16164	661,32	32328	1323		4814		
71	19	С1248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-1,2-1	шт.	2	12078		24156		24156	1932	26088	
72	20	Ц13-080105-0105	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	2	7021,59	0	14043	0	2019	8857	24516	
						6012	0	12024	0		1518		
73	21	СПрайс-лист	АККУМУЛЯТОР TP 12-7	шт.	2	6010,71		12021		12021	962	12983	
74	22	Спрайс лист	Гильза термоусадочная 60мм	компл	1	149,36		149		149	12	161	
75	23	Спрайс лист	SFP PFT3960 1.25 Gbps. SC,3.3V,SM,20Km, 1310TX/1550RX модуль одно волокно		2	17758,93		35518		35518		38359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				компл							2841		
76	24	Спрайс лист	SFP PFT3970 1.25 Gbps. SC,3.3V,SM,20Km, 1550TX/1310RX модуль одно волокно	компл	2	26410,71		52821		52821		57047	
77	25	Спрайс лист	Коннектор RJ 45 5e	шт	30	54,64		1639		1639	4226	1770	
											131		
78	26	Е11-210201-0201 Изм. в доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	140	83,83	0,77	11736	108	1453	7333	20595	
						72,68	0,07	10175	10		1526		
79	27	Е11-210201-0101 Изм. в доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	433	102,98	1,3	44590	563	4637	28380	78808	
						90,97	0,06	39390	26		5838		
80	28	Е11-210201-0102 Изм. в доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	910	41,72	0,14	37965	128	8154	21412	64127	
						32,62	0,06	29684	55		4750		
81	29	СПрайс лист	Кабель витая пара для внешней прокладки FTP-Cat.5e-4x2x0.51	м	1527,49	113,84		173889		173889		187800	
											13911		
82	30	Ц13-080208-0210 Изм. в доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	627,12	4,18	6271	42	555	4093	11194	
						567,45	1,09	5674	11		829		
83	31	С1243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,01	233811		2338		2338		2525	Казахстан
											187		
84	32	Е11-210102-0101 Изм. в доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	27	291,6	3,49	7873	94	406	5329	14237	
						273,06	0,05	7373	1		1055		
85	33	С1243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	17,51	65		1138		1138		1229	
											91		
86	34	С1243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	10,3	310		3193		3193		3448	
											255		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	35	Ц13-080206-2101 Изм. в доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	432	840,04	52,06	362897	22490	158125	133741	536369	
						421,95	8,03	182282	3469		39731		
88	36	С1243-904-0104	Металлорукав типа Ц20	м	97	188		18236		18236		19695	
											1459		
89	37	С1243-904-0106	Металлорукав типа Ц25	м	250	238		59500		59500		64260	
											4760		
90	38	С1243-904-0107	Металлорукав типа Ц32	м	80	375		30000		30000		32400	
											2400		
91	39	С1243-904-0109	Металлорукав типа Ц50	м	5	574		2870		2870		3100	
											230		
92	40	С1246-301-0501	Узел крепления УКП-К (245х270)	кг	43,2	655		28296		28296		30560	
											2264		
93	41	С1246-301-0501	Зажим поддерживающий ПРО-6,5/8-06	кг	0,4665	655		306		306		330	
											24		
94	42	С1246-301-0501	Зажим анкерный АС7 500	кг	1,36	655		891		891		962	
											71		
			ИТОГО:					2803418	31056	2373775	279093	3202503	
								398588	5947	1582607	119992		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1582607			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 4-1 Наружное электроосвещение работы										
95	4	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	29,04	2182		63365		63365		68434	Казахстан
											5069		
			Корректировка к акту №2									712	
			оборудование										
			ИТОГО:					63365	0	63365	0	69146	
								0	0	712	5069		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							712			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Корректировка ка акту №2										
			Локальная смета 4-1 Наружное электроосвещение работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	19	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	-10	776,95 766	0 0	-7770 -7660	0 0	-110	-4673 -995	-13438	
97	20	С1247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	-10	333		-3330		-3330	-266	-3596	
98	35	Ц13-080305-0603 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на стендах	шт.	-10	8655,96 4683	2759,41 1927,37	-86560 -46830	-27594 -19274	-12135	-47595 -10732	-144886	
99	36	Спрайс лист	Прожектор типа LEADER LED 30 D15 4000K		-10	85333,93		-853339		-853339	-68267	-921606	
100	37	С1243-907-4321	Кронштейн настенный длиной 500 мм	шт.	-10	2040		-20400		-20400	-1632	-22032	
			НТОГО:					-971399	-27594	-889314	-52268	-1105560	
								-54490	-19274	0	-81892		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 7-1-1 Благоустройство работы Раздел: 1. Вертикальная планировка										
101	4	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4424,54999	70,65 0	70,65 23,61	312595 0	312595 104464	0	75214 31025	418834	
102	5	Е11-010104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5883,25	55,88 0	55,88 18,67	328756 0	328756 109840	0	79085 32627	440468	
103	8	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/растительный грунт/	м3 грунта	3,6	282,68 0	282,68 52,58	1018 0	1017 189	0	136 92	1246	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	9	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/растительный грунт/	т·км	21,6	59		1274				1376	
											102		
105	10	Е11-010102-0232 Изм. в доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 /недостаток грунта/	м3 грунта	2477,28	155,76	151,5	385861	375308	0	49282	469954	
						4,26	23,37	10553	57894		34811		
106	11	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/недостаток грунта/	т·км	4335,24	163		706644				763176	
											56532		
107	12	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2046,9	34,49	34,49	70598	70597	0	16978	94582	
						0	11,52	0	23580		7006		
108	13	Е11-010104-0507 к=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2046,9	49,91	49,91	102161	102161	0	24568	136867	
						0	16,67	0	34122		10138		
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									2326502	
			Раздел: 2. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип II)										
109	14	Е11-270401-0101 Изм. в доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10 см	м3	93,1000007	3653,18	1091,16	340111	101587	223603	28135	397705	
						160,27	259,45	14921	24155		29460		
119	18	Е11-270602-0301 Изм. в доп. вып. 20	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	868,999993	2246,25	210,03	1951991	182516	1747481	32504	2143255	
						25,31	26,64	21994	23150		158759		
			Итого по разделу: 2. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип II)									2540960	
			Раздел: 5. Покрытие из брусчатки (тип I)										
111	32	Е11-270701-0291	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		338,688	1097,72	158,59	371785	53713	216432	84813	493125	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 покрытия			300,1	47,7	101640	16155		36528		
112	33	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 до толщины 10 см	м2 покрытия	338,688	133,71	10,3	-45286	-3488	-37279	-3987	-53214	
						13,34	3,01	-4518	-1019		-3942		
113	34	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	20,32128	3653,18	1091,16	74237	22174	48807	6141	86809	
						160,27	259,45	3257	5272		6430		
114	35	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	338,688	1441,45	145,8	488202	49381	3441	323845	877010	
						1285,49	42,53	435380	14404		64964		
115	37	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмп=0.86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	212,0832	2351,9	33,27	498798	7056	308921	133722	683122	
						862,03	13,69	182822	2903		50602		
			Итого по разделу: 5. Покрытие из брусчатки (тип I)									2036853	
			Раздел: 6. Песчаное покрытие (тип IV)										
116	39	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	90	3653,18	1091,16	328786	98204	216158	27198	384463	
						160,27	259,45	14424	23350		28479		
			Итого по разделу: 6. Песчаное покрытие (тип IV)									384463	
			Раздел: 7. Песчаное покрытие (тип V)										
117	42	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /песчаноопалочное покрытие/	м3	48,75	1252,98	1091,16	61083	53194	76	14732	81880	
						160,27	259,45	7813	12648		6065		
118	43	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	26,8	2182		58478		58478		63156	Казахстан
											4678		
119	44	С1215-206-0401	Опилки древесные	м3	26,8	4784		128211		128211		138468	
											10257		
			Итого по разделу: 7. Песчаное покрытие (тип V)									283504	
			Раздел: 11. МАФЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	70	У86-010215-0101 0	Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам: Вышка судейская (2,26х1,0х0,68)	шт.	2	95559 5146	361 94	191118 10292	722 188	180104	8764 15990	215872	
121	71	У86-010210-0103 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	2	82699 8199	2822 945	165398 16398	5644 1890	143356	13756 14332	193486	
122	73	У86-010602-0601 0к=1,47	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3 м	секция	30	59295,39 7427,91	11998,14 4255,65	1778862 222837	359944 127669	1196080	258867 163018	2200747	
123	74	У86-010605-0403 0к=1,5	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,5 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	146475 18645	250,5 94,5	292950 37290	501 189	255159	44034 26959	363943	
124	75	У86-010602-0604 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м	секция	27,76	29156 3951	4197 1478	809371 109680	116508 41029	583182	112955 73786	996112	
125	76	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	97650 12430	167 63	195300 24860	334 126	170106	29356 17972	242625	
			Итого по разделу: 11. МАФЫ									4212783	
			ИТОГО:					9598301	2238421	5442316	1360093	11835072	
								1209643	622198	0	876670		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Корректировка к акту №3										
			Локальная смета 7-1-1 Благоустройство работы										
			Раздел: 5. Покрытие из брусчатки (тип I)										
126	**36**	**С1255-102-0205**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**-1,311996**	**3384**		**-4440**		**-4440**	**-355**	**-4795**	**Казахстан**
127	**38**	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/**	**м3**	**-1,4766688**	**57067**		**-84269**		**-84269**	**-6742**	**-91011**	
			Итого по разделу: 5. Покрытие из брусчатки (тип I)									**-95806**	
			ИТОГО:					**-88709**	**0**	**-88709**	**0**	**-95806**	
								0	**0**	**0**	**-7097**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Техрешение №1										
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы работы										
			Раздел: 4. Универсальная игровая площадка (волейбол+баскетбол)										
128	**16**	**Е11-270602-0306 Изм. в доп. вып. 20**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**240**	**2016,73**	**198,59**	**484015**	**47661**	**430279**	**9093**	**532557**	
						25,31	**27,31**	**6074**	**6554**		**39449**		
129	**17**	**Е11-270602-0406 Изм. в доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, до 5 см**	**м2 покрытия**	**240**	**438,23**	**0,04**	**105175**	**10**	**104095**	**771**	**114422**	
						4,46	**0**	**1070**	**0**		**8476**		
130	**18**	**У86-010703-0105 0**	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)/тартановое покрытие с цветным водопроницаемым слоем/**	**м2**	**240**	**6457**	**7**	**1549680**	**1680**	**1368480**	**168960**	**1856160**	
						748	**1**	**179520**	**240**		**137520**		
			Итого по разделу: 4. Универсальная игровая площадка (волейбол+баскетбол)									**2503139**	
			Раздел: 6. Парковка										
131	**36**	**Е11-270602-0301 Изм. в доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АЬВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**600**	**2246,25**	**210,03**	**1347750**	**126018**	**1206546**	**22442**	**1479807**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		25,31	26,64	15186	15984		109615		
			Итого по разделу: 6. Парковка									1479807	
			Раздел: 7. Информационные щиты										
132	39	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Информационные щиты на металлических стойках. Установка (прим.)	шт.	12	5355,14	846,54	64262	10159	5796	37364	109756	
						4025,6	298,89	48307	3587		8130		
			Итого по разделу: 7. Информационные щиты									109756	
			ИТОГО:					3550882	185528	3115196	238630	4092701	
								250157	26365	0	303190		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Техрешение №1										
			Локальная смета 7-1-1 Благоустройство работы										
			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип II)										
133	1	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	935	1046,23	258,74	978225	241922	700699	80212	1143112	
						38,08	81,07	35605	75801		84675		
134	2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (до асфальтобетонного покрытия из крупнозернистой смеси)	т	0,748	190686,9	2126,86	142634	1591	141043	561	154650	
						0	1041,68	0	779		11455		
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип II)									1297762	
			Раздел: 2. Тартановое покрытие спортивных площадок (тип III)										
135	8	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмп=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	220	2351,9	33,27	517418	7320	320452	133714	703623	
						862,03	13,69	189647	3012		52490		
136	9	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (Поребрик БР 100.20.8)	м3	3,52	57067		200876		200876		216946	
											16070		
			Итого по разделу: 2. Тартановое покрытие спортивных площадок (тип III)									925569	
			Итого по разделу: 2. Тартановое покрытие спортивных площадок (тип III)									925569	
			ИТОГО:					1839153	250832	1363070	219487	2223331	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								225252	79591		164690		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Техрешение №2										
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы работы										
			Раздел: 1. Отделка фасада										
137	1	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	103	7325,2	14,88	754496	1533	520111	167870	996155	
						2260,7	2,92	232852	301		73789		
138	2	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	10,3	43126		444198		444198		479734	Казахстан
											35536		
139	3	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,7	26528,58	1133,45	71627	3061	64732	3291	80911	
						1420,2	272,49	3835	736		5993		
140	4	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,036	441876		15908		15908		17181	
											1273		
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада									1573931	
			Раздел: 2. Трибуна										
141	5	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Кресло. Установка	изделие	116	996,71	120,5	115618	13978	14234	67851	188147	
						753,5	58,89	87406	6831		14678		
142	6	Прайс лист	Кресло стационарное пластиковое	шт	116	2620,36		303962				303962	
										303962			
			Отпускная цена			2589,29		300357,64					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2	31,07		3604,29					
143	7	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	2,311	86432,97	25074,74	199747	57948	25150	99585	323279	
						50475,4	9374,27	116649	21664		23947		
144	8	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50х5 мм	т	0,333	424901		141492		141492		152811	
											11319		
145	9	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 10П		1,546	425147		657277		657277		709359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							52582		
146	10	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40х40х2 мм	т	0,364	478807		174286		174286	13943	188229	
147	11	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 20х20х3 мм	т	0,072	432264		31123		31123	2490	33613	
148	12	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	78,75	721,08	173,9	56785	13695	10463	26635	90094	
						414,32	55,44	32628	4366		6674		
149	13	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	78,75	5251		413516		413516	33081	446597	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Трибуна									2446591	
			Раздел: 3. Олимпийский огонь										
150	14	Е11-010205-0408	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	1,5	4478,48	0	6718	0	0	4837	12479	
						4478,48	0	6718	0		924		
151	15	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2	34216,14	1196,25	68432	2393	53711	9310	83961	
						6164,2	300,85	12328	602		6219		
152	16	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,725	47432,87	11797,92	34389	8554	5703	16355	54804	
						27768,8	3562,57	20132	2583		4060		
153	17	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80х80х2 мм	т	0,248	478807		118744		118744	9500	128244	
154	18	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40х40х2 мм	т	0,069	478807		33038		33038	2643	35681	
155	19	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40х20х2 мм	т	0,408	474612		193642		193642	15491	209133	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	20	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,39126	81860,17	27049,86	113889	37634	17754	51596	178724	
						42049,5	9458,9	58502	13160		13239		
157	21	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,39126	887579		1234853		1234853		1333641	Казахстан
											98788		
158	22	Е11-010205-0504	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1,5	1973,4	0	2960	0	0	2131	5498	
						1973,4	0	2960	0		407		
159	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	135,08	96,91	2,67	13091	361	5931	4924	19456	
						50,33	0,3	6799	41		1441		
160	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	135,08	164,77	3,8	22257	513	13796	5781	30281	
						58,84	0,6	7948	81		2243		
			Итого по разделу: 3. Олимпийский огонь									2091902	
			Раздел: 4. Ограждение площадки для городков										
161	25	С1215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,99	123438		122204		122204		131930	
											9776		
			Итого по разделу: 4. Ограждение площадки для городков									131930	
			Раздел: 5. КаркасD Ограждение стадиона										
162	26	У86-010602-0604 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м	секции	6	31196,92	4490,79	187182	26945	134871	26123	230369	
						4227,57	1581,46	25365	9489		17064		
163	27	Е11-070111-0113 Изм. и доп. вып. 18	Ограды из профилированных листов по металлическим столбам. Установка (прим.)	м оград	24	3669,69	630,92	88073	15142	41634	27014	124294	
						1304,03	259,26	31297	6222		9207		
164	28	С1214-204-0603	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	48	3771		181008		181003		195489	Казахстан
											14481		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	29	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм	т	0,194	478807		92889		92889		100320	
											7431		
166	30	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм	т	0,072	459047		33051		33051		35695	
											2644		
167	31	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,064	432264		27665		27665		29878	
											2213		
			Итого по разделу: 5. КаркасD Ограждение стадиона									716045	
			Раздел: 6. Беговая дорожка (стометровка)										
168	32	У86-010703-0105 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)	м2	288	6457	7	1859616	2016	1642176	202752	2227392	
						748	1	215424	288		165024		
			Итого по разделу: 6. Беговая дорожка (стометровка)									2227392	
			Раздел: 7. Водопровод										
169	33	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4021,53	201,86	4022	202	534	2437	6976	
						3285,6	98,87	3286	99		517		
170	34	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879		9589	Казахстан
											710		
171	35	С1244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8870		8870		8870		9580	Казахстан
											710		
172	36	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3251,22	101,72	3251	101	219	2146	5829	
						2930,85	49,42	2931	49		432		
173	37	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм. B 500 мм	комплект	1	10803		10803		10803		11667	Казахстан
											864		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	38	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977		3977		3977		4295	Казахстан
											318		
175	39	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, наконеч. блдэ СБУ	шт.	1	785		785		785		848	Казахстан
											63		
176	40	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смеситель. Установка	шт.	1	1084,89	0,12	1085	0	33	758	1990	
						1052,1	0	1052	0		147		
177	41	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукоятночный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3016		3016		3016		3257	
											241		
			Итого по разделу: 7. Водопровод									54031	
			ИТОГО:					7858424	184076	6502276	721396	9241920	
								868112	66512	303962	662102		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							303962			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Техрешение №2										
			Локальная смета 7-1-1 Благоустройство работы										
			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип II)										
178	1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	425	64,23	64,23	27298	27297	0	6567	36574	
						0	21,46	0	9120		2709		
179	2	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	150	1313,46	1132,68	197019	169902	3076	46515	263017	
						160,27	270,42	24040	40563		19483		
180	3	С1211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	150	3615		542250		542250		585630	Казахстан
											43380		
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип II)									885221	
			Раздел: 2. Асфальтобетонное покрытие тротуара - ремонт 70%										
181	4	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		62	1378,64	107,58	85476	6670	25062	40944	136534	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 покрытия			866,84	50,37	53744	3123		10114		
182	5	С1255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	62	3140		194680		194680		210254	Казахстан
											15574		
			Итого по разделу: 2. Асфальтобетонное покрытие тротуара - ремонт 70%									346788	
			Раздел: 3. Песчаное покрытие (тип IV)										
183	6	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (Поребрик БР 100.20.8)	м3	1,248	57067		71220		71220		76918	
											5698		
			Итого по разделу: 3. Песчаное покрытие (тип IV)									76918	
			Раздел: 4. Песчаное покрытие (тип V)										
184	7	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (Поребрик БР 100.20.8)	м3	0,448	57067		25566		25566		27611	
											2045		
			Итого по разделу: 4. Песчаное покрытие (тип V)									27611	
			Раздел: 5. Покрытие "Искусственный газон"(тип VI)										
185	8	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (Поребрик БР 100.20.8)	м3	2,08	57067		118699		118699		128195	
											9496		
186	9	Е11-270403-0101 Изм. в доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3125	1035,21	258,74	3235031	808563	2307469	268088	3783369	
						38,08	81,07	119000	253344		280250		
187	10	Е11-270403-0304 Изм. в доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	3125	278,73	50,99	-871031	-159344	-711688	-37170	-980857	
						0	16,52	0	-51625		-72656		
188	11	Е11-270401-0102 Изм. в доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство (прим.)	м3 материала основания в плотном теле	340	1295,12	1132,68	440341	385111	738	105433	589436	
						160,27	270,42	54492	91943		43662		
189	12	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	340	1768		601120		601120		649210	Казахстан
											48090		
190	14	С	Окатанный кварцевый песок фракции 0,1-0,63 для засыпки искусственного газона	т	65,351	16500		1078292		1078292		1164555	
											86263		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	16	С Новый ресурс	Решковая крошка фракция 1 мм	т	45,745	300000		13723500		13723500		14821380	
											1097880		
192	17	С Новый ресурс	Пигмент краситель производство Китай	кг	1056,085	1071,43		1131521		1131521		1222043	
											90522		
			Итого по разделу: 5. Покрытие "Искусственный газон"(тип VI)									21377331	
			Раздел: 6. МАФЫ										
193	18	У86-010209-0107 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)	комплект	1	430282	5498	430282	5498	402756	17853	483936	
						22028	1762	22028	1762		35851		
194	19	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,5	2830,95	0	12739	0	0	9172	23664	
						2830,95	0	12739	0		1753		
195	20	Е11-270403-0101 Изм. в доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	17,4	1049,61	258,74	18263	4502	13099	1493	21336	
						38,08	81,07	663	1411		1580		
196	21	Е11-270403-0104 Изм. в доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	17,4	278,73	50,99	-4850	-887	-3963	-207	-5462	
						0	16,52	0	-287		-405		
197	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,74	26528,58	1133,45	46160	1972	41716	2121	52143	
						1420,2	272,49	2471	474		3862		
198	23	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,8	1003071,11	19112,11	802457	15290	736065	41233	911185	
						63877,5	7708,39	51102	6167		67495		
199	24	С КП	Ворота футбольные с размерами 7230х2440х1200. Сетка в комплекте	комплект	2	339286		678572		678572		732858	
											54286		
200	25	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,76	975,89	0	2693	0	0	1939	5003	
						975,89	0	2693	0		371		
			Итого по разделу: 6. МАФЫ									2224713	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**22587298**	**1264574**	**20979750**	**503981**	**24938582**	
								342972	**355995**	**0**	**1847303**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО:					**50467346**	**4171485**	**41508649**	**3668313**	**58316355**	
								3775329	**1154871**	**1910077**	**4179985**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**1910077**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2%**		**676875**					
			Итого с временными									**58993230**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1141663**					
			Итого в текущих ценах на 2023 год									**60134892**	
			-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0973603			**1,0973603**						**65989644,55**	
			Понижающий коэффициент К=0,9893756849			**0,9893756849**						**65288549,80**	
			НДС			**12 %**		**7834625,98**					
			Итого с НДС									**73123175,78**	

Подрядчик	**Заказчик**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"	**КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**
БИН 990940000105	БИН 220140006801
Руководитель Каинкожин А.К.	**Руководитель** Сагандыкова Г.Б.
Технадзор	**Авторский надзор:**
ТОО "Жол-Консалтинг"	**ТОО "ПСТ Альтернатива"**
БИН 031140004461	БИН 060140001369
Эксперт технического надзора Тлеуханов Н.Б.	**Директор** Обыденный А.Н.