Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области",110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 85, тел.: 8 7142 542628 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020240002086
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛюксДорСтрой",Республика Казахстан, Костанайская обл., г.Костанай, ул.Киевская, дом № 17А, к.14 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	170340019541
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №58 от 26.02.2025 г	

Номер документа	Дата составления
33	10.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог областного значения Костанайского района, протяженностью 70,5 км, включая зимнее содержание			Работа	1	9 069 940,00	9 069 940,00	971 779,29
				Итого	1	x	9 069 940,00	971 779,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Нурканов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.06.2025

М.П.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за Июнь 2025 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО "ЛюксДорСтрой"

Объект: Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог областного значенияКостанайского района, включая зимнее содержание, протяженностью 70,5 км, включая зимнее содержание

Специфика: Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог областного значенияКостанайского района, включая зимнее содержание, протяженностью 70,5 км, включая зимнее содержание

Договор № 58 от 26. 02. 2025 года

Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
54 999 487,00	37 011 332,00	9 069 940,00				27 941 392,0	9 069 940,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" **А. Есенжолов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЛюксДорСтрой" **Д. Нурканов**

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ЛюксДорСтрой"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог областного значения Костанайского района, протяженностью 70,5 км, включая зимнее содержание

(наименование, адрес)

Договор № 58 от 26.02.2025

Акт приемки выполненных работ
по содержанию автомобильных дорог
за июнь 2025 года

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во		Цена	Сумма
				Единица	Всего		
1	2	3	4		5	6	7
		А/д подъезд к г. Костанай					
		Уборка мусора					
1	СРД-5-3-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода**	**1000 м2**		**45,0**	**3 685,13**	**165 831**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе					
1.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,37	16,65	4 746,00	79 021,00
		Машины и механизмы					
1.2	D332-101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш-час	0,12	5,4	16 076,00	86 810,00
		в том числе: машинист	чел-час	0,12	5,4	3 614,00	19 516,00
2	СРД-17-3-01	**Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную**	**100 м2 площади**		**4,8**	**8 681,25**	**41 670**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе					
2.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1,83	8,78	4 746,00	41 670,00
3		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	**маш-час**		**8**	**10 896,00**	**87 168**
		Машины и механизмы:					
3.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	1	8	10 896,00	87 168,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	8	3 023,00	24 184,00
		Установка знака					
4	СРД-11-10-01-01	**Снятие устаревшего знака**	**1 знак**		**3,0**	**510,65**	**1 532**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
4.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,09	0,27	5 672,00	1 531,00
		Машины и механизмы:					
4.2	D343-302-0401	Гайковерт пневматический	маш-час	0,02	0,06	16,00	0,96
5	СРД-11-10-01-02	**Установка нового знака**	**1 знак**		**3,0**	**1 135,29**	**3 406**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе					
5.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,2	0,6	5 672,00	3 403,00
		Машины и механизмы					
5.2	D343-302-0401	Гайковерт пневматический	маш-час	0,06	0,18	16,00	2,88
		Материалы и изделия:					
5.3	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	4	12	33,00	396,00
6	251-101-0113	**Знак дорожный односторонний 2.1 «Главная дорога».**	**шт**		**3,00**	**10 264,0**	**30 792**
		Материалы и изделия:					
6.1	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт	1	3	10 264,00	30 792,00
7	СРД-11-10-01-02	**Установка нового знака**	**1 знак**		**3,0**	**1 135,29**	**3 406**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
7.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,2	0,6	5 672,00	3 403,00
		Машины и механизмы:					
7.2	D343-302-0401	Гайковерт пневматический	маш-час	0,06	0,18	16,00	2,88
		Покос травы					
8	СРД-14-179-01	**Скашивание травы на разделительной полосе газонокосилкой при средней ширине разделительной полосы 2 м**	100 м2		250,3	4 795,20	1 199 998
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
8.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,8	200,2	5 672,00	1 135 534,00
		Машины и механизмы:					
8.2	D326-102-1401	Газонокосилки моторные ручные	маш-час	0,8	200,2	322,00	64 464,40
		Патрулирование дорог					
9	СРД-1-1-01	Патрулирование дорог на легковой автомашине	1 км в одном направлении		50,05	496,54	24 852

№	Шифр и номер	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во		Цена	Сумма
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
9.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,03	1,5	5 672,00	8 508,00
		Машины и механизмы:					
9.2	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	0,03	1,5	10 896,00	16 344,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,03	1,5	3 023,00	4 535,00
		А/д "Тобыл-Садчиковка-Сергеевка" 0-46 км					
		Покос травы					
10	СРД-14-179-01	**Скашивание травы на разделительной полосе газонокосилкой при средней ширине разделительной полосы 2 м**	**100 м2**		**100,0**	**4 795,20**	**479 520**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
10.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,8	80	5 672,00	453 760,00
		Машины и механизмы:					
10.2	D326-102-1401	Газонокосилки моторные ручные	маш-час	0,8	80	322,00	25 760,00
11	СРД-8-66-01	**Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой**	**1 км прохода**		**88,0**	**3 195,60**	**281 213**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
11.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,38	33,44	4 746,00	158 706,00
		Машины и механизмы:					
11.2	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш-час	0,12	10,56	11 269,00	119 001,00
		в том числе: машинист	чел-час	0,12	10,56	3 614,00	38 164,00
11.3	D326-102-0701	Косилки прицепные	маш-час	0,12	10,56	332,00	3 506,00
		Уборка мусора					
12	СРД-5-3-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода**	**1000 м2**		**88,0**	**3 685,15**	**324 293**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
12.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,37	32,56	4 746,00	154 530,00
		Машины и механизмы:					
12.2	D332-101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш-час	0,12	10,56	16 076,00	169 763,00
		в том числе: машинист	чел-час	0,12	10,56	3 614,00	38 164,00
13	СРД-17-3-01	**Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную**	**100 м2 площади**		**8,4**	**8 684,05**	**72 946**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
13.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1,83	15,37	4 746,00	72 946,00
14		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	**маш-час**		**10**	**10 896,00**	**108 960**
		Машины и механизмы:					
14.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	1	10	10 896,00	108 960,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	10	3 023,00	30 230,00
		Поправка дорожных столбиков					
15		**Работа дорожного рабочего 2 разряда на поправке знаков**	**чел-час**		**8,0**	**4 746,00**	**37 968**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
15.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1	8	4 746,00	37 968,00
		Установка дорожных знаков					
16	СРД-11-10-01-01	**Снятие устаревшего знака**	**1 знак**		**14,0**	**510,82**	**7 151**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
16.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,09	1,26	5 672,00	7 147,00
		Машины и механизмы:					
16.2	D343-302-0401	Гайковерт пневматический	маш-час	0,02	0,28	16,00	4,48
17	СРД-11-10-01-02	**Установка нового знака**	**1 знак**		**14,0**	**1 135,39**	**15 895**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
17.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,2	2,8	5 672,00	15 882,00
		Машины и механизмы:					
17.2	D343-302-0401	Гайковерт пневматический	маш-час	0,06	0,84	16,00	13,44
		Материалы и изделия:					
17.3	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	4	56	33,00	1 848,00
18	251-101-0113	**Знак дорожный односторонний 5.16.1 «Пешеходный переход».**	**шт**		**1,00**	**10 264,0**	**10 264**
		Материалы и изделия:					
18.1	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт	1	1	10 264,00	10 264,00
19	251-101-0121	**Знак дорожный односторонний 5.12 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».**	**шт**		**2,00**	**13 686,0**	**27 372**
		Материалы и изделия:					
19.1	251-101-0121	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт	1	2	13 686,00	27 372,00

	251-101-0104	Знак дорожный односторонний 2.3.2 «Пересечение со второстепенной дорогой».	шт		Кол-во		
		Материалы и изделия			4,00	10 048,0	40 192
20.1	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт	1	4	10 048,00	40 192,00
21	251-101-0113	**Знак дорожный односторонний 2.1 «Главная дорога».**	шт		2,00	10 264,0	20 528
		Материалы и изделия					
21.1	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт	1	2	10 264,00	20 528,00
22	251-101-0104	**Знак дорожный односторонний 2.4 «Уступите дорогу».**	шт		1,00	10 048,0	10 048
		Материалы и изделия					
22.1	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт	1	1	10 048,00	10 048,00
23	251-101-0133	**Знак дорожный односторонний 5.22 «Начало населенного пункта».**	шт		1,00	36 000,0	36 000
		Материалы и изделия					
23.1	счет-фактура	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт	1	1	36 000,00	36 000,00
24	251-101-0133	**Знак дорожный односторонний 5.23 «Конец населенного пункта».**	шт		1,00	36 000,0	36 000
		Материалы и изделия					
24.1	счет-фактура	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт	1	1	36 000,00	36 000,00
25	251-101-0133	**Знак дорожный односторонний 5.22 «Начало населенного пункта».**	шт		1,00	45 000,0	45 000
		Материалы и изделия					
25.1	счет-фактура	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт	1	1	45 000,00	45 000,00
26	251-101-0133	**Знак дорожный односторонний 5.23 «Конец населенного пункта».**	шт		1,00	45 000,0	45 000
		Материалы и изделия					
26.1	счет-фактура	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт	1	1	45 000,00	45 000,00
27		**Работа Камаза на доставке**	маш-час		16,00	26,0	30 866
		Машины и механизмы					
27.1	0332-101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш-час	0,12	1,92	16 076,00	30 866,00
		в том числе Машинист	чел-час	0,12	1,92	3 614,00	6 939,00
		Подсыпка им фрез. материалом					
28	СР.1-2-7-01	**Ремонт места просадки щебнем**	м3		1,32	15 811,16	20 918
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе					
28.1	0005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	2,18	2,88	5 672,00	16 335,00
		Машины и механизмы					
28.2	0315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м3/мин	маш-час	0,44	0,58	7 876,00	4 568,08
		в том числе Машинист	чел-час	0,44	0,58	3 023,00	1 753,34
28.3	0343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессоров	маш-час	0,44	0,58	26,00	15,08
		Очистка проезжей части МТЗ щеткой					
29		**Работа МТЗ щеткой**	маш-час		8	12 115,00	96 920
		Машины и механизмы					
29.1	0321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш-час	1	8	12 115,00	96 920,00
		в том числе Машинист	чел-час	1	8	3 614,00	28 912,00

30	СРД-10-18-01	Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,10 м краской со светоотражающими элементами	1 км прохода		9,75	170 446,05	1 661 849
30.1	D005-0120	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
30.2	D005-0130	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,45	4,39	4 746,00	20 835,00
30.3	D005-0160	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,91	8,87	5 672,00	50 311,00
		Дорожный рабочий 6 разряда	чел-час	0,35	3,41	9 679,00	33 005,00
30.4	D321-211-0103	Машины и механизмы:					
		Машины маркировочные	маш-час	0,35	3,41	18 899,00	64 446,00
30.5	D331-101-0101	в том числе: Машинист	чел-час	0,35	3,41	3 614,00	12 324,00
		Автомобили бортовые до 5 т	маш-час	0,35	3,41	17 025,00	58 055,00
30.6	D321-211-0201	в том числе: Машинист	чел-час	0,35	3,41	3 614,00	12 324,00
		Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	0,2	1,95	13 610,00	26 540,00
30.7	D343-501-0201	в том числе: Машинист	чел-час	0,2	1,95	3 614,00	7 047,00
		Моечный аппарат высокого давления 1,6 кВт	маш-час	0,3	2,93	6,00	18,00
30.8	D315-101-0101	в том числе: Машинист	маш-час	0,3	2,93	9 360,00	27 425,00
		Электростанции передвижные мощностью 4 кВт	чел-час	0,2	1,95	3 023,00	5 895,00
		в том числе: Машинист					
30.9	251-103-0301	Материалы и изделия	кг	72,1	703,0	1 786,00	1 255 513,00
		Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая Сигнадор М	кг	27,75	270,6	402,00	108 766,00
30.10	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	тн	0,0008	0,0078	2 171 110,00	16 935,00
30.11	217-701-0309	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97					
31	СРД-10-28-01	**Нанесение разметки одинарной линии шириной 0,10 м с шагом 1:3 краской со светоотражающими элементами**	**1 км прохода**		**31,50**	**65 317,37**	**2 057 497**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
31.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,45	14,18	4 746,00	67 298,00
31.2	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,91	28,67	5 672,00	162 616,00
31.3	D005-0160	Дорожный рабочий 6 разряда	чел-час	0,35	11,03	9 679,00	106 759,00
		Машины и механизмы:					
31.4	D321-211-0103	Машины маркировочные	маш-час	0,35	11,03	18 899,00	208 456,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,35	11,03	3 614,00	39 862,00
31.5	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш-час	0,35	11,03	17 025,00	187 786,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,35	11,03	3 614,00	39 862,00
31.6	D321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	0,2	6,3	13 610,00	85 743,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,2	6,3	3 614,00	22 768,00
31.7	D343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления 1,6 кВт	маш-час	0,3	9,45	6,00	57,00
31.8	D315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью 4 кВт	маш-час	0,3	9,45	9 360,00	88 452,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,3	9,45	3 023,00	28 567,00
		Материалы и изделия					
31.9	251-103-0301	Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая Сигнадор М	кг	18,025	567,8	1 786,00	1 014 068,00
31.10	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,44	202,9	402,00	81 550,00
31.11	217-701-0309	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	тн	0,0008	0,0252	2 171 110,00	54 712,00
32	СРД-10-50-01	**Нанесение разметки "Пешеходный переход" на проезжей части разметочной краской краскопультом с применением трафарета**	**1 м2 разметки**		**50,40**	**5 074,06**	**255 733**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
32.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,15	7,56	4 746,00	35 880,00
32.2	D005-0140	Дорожный рабочий 4 разряда	чел-час	0,15	7,56	6 776,00	51 227,00
		Машины и механизмы:					
32.3	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м3/мин	маш-час	0,12	6,05	7 876,00	47 649,80
		в том числе: Машинист	чел-час	0,12	6,05	3 023,00	18 289,15
32.4	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш-час	0,1	5,04	11 269,00	56 795,76
		в том числе: Машинист	чел-час	0,1	5,04	3 614,00	18 214,56
32.5	D313-402-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением	маш-час	0,12	6,05	602,00	3 642,10
		Материалы и изделия					
32.6	251-103-0301	Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая Сигнадор М	кг	0,63	31,8	1 786,00	56 709,00
32.7	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0,189	9,5	402,00	3 829,00
		Патрулирование дорог					
33	СРД-1-1-01	**Патрулирование дорог на легковой автомашине**	**1 км в одном направлений**		**414**	**497,04**	**205 774**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
33.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,03	12,42	5 672,00	70 446,00
		Машины и механизмы:					
33.2	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	0,03	12,42	10 896,00	135 328,00

		в том числе: Машинист					
			чел-час	0,03	12,42	3 023,00	37 546,00
		А/д "Обход г. Рудный"					
34	СРД-5-3-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода**	**1000 м2**		**22,0**	**3 685,14**	**81 073**
		Уборка мусора					
34.1	D005-0120	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе: Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,37	8,14	4 746,00	38 632,00
34.2	D332-101-0103	Машины и механизмы: Автомобили-самосвалы, 15 т в том числе: машинист	маш-час	0,12	2,64	16 076,00	42 441,00
			чел-час	0,12	2,64	3 614,00	9 541,00
35		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	**маш-час**		**8**	**10 896,00**	**87 168**
35.1	D332-601-0103	Машины и механизмы: Легковая автомашина в том числе: Машинист	маш-час	1	8	10 896,00	87 168,00
			чел-час	1	8	3 023,00	24 184,00
		Патрулирование дорог					
36	СРД-1-1-01	**Патрулирование дорог на легковой автомашине**	**1 км в одном направлении**		45	497,04	22 367
36.1	D005-0130	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе: Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,03	1,35	5 672,00	7 657,00
36.2	D332-601-0103	Машины и механизмы: Легковая автомашина в том числе: Машинист	маш-час	0,03	1,35	10 896,00	14 710,00
			чел-час	0,03	1,35	3 023,00	4 081,00
		А/д «Подъезд к оздоровительному комплексу»					
		Покос травы					
37	СРД-8-60-01	**Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой**	1 км прохода		11,064	3 196,22	35 363
37.1	D005-0120	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе: Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,38	4,2	4 746,00	19 933,00
37.2	D334-102-0104	Машины и механизмы: Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт в том числе: машинист	маш-час	0,12	1,33	11 269,00	14 988,00
37.3	D326-102-0701	Косилки прицепные	чел-час	0,12	1,33	3 614,00	4 807,00
			маш-час	0,12	1,33	332,00	442,00
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**7 712 534**
		Сметная прибыль в размере 5%					385 627
		ИТОГО					8 098 161
		НДС 12%					971 779
		Итого с НДС					9 069 940

Сдал

Директор ТОО "ЛюксДорСтрой" Нурканов Д.О.

Принял

Руководитель ГУ "УПТ и АДАКО" С. Есенаолов

Гл. специалист ГУ "УПТ и АДАКО" Е. Маулуов