Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "МаД"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство повысительной насосной станции в мкр. Арай города Кызылорда"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
060140014281	051240006295			№133	от 24.07.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство повысительной насосной станции в мкр. Арай города Кызылорда"	25 958 543	25 958 543	23 177 271				2 781 272	25 958 543

Подрядчик:
ТОО «МаД»
Директор_____ Жунисов Ж.А.

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Специалист_____ Шәкір Ж.Б.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
Эксперт_____ Мяженов А.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Эксперт_____ Туралиев А.М.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик : ТОО «МаД»

Наименование стройки - "Строительство повысительной насосной станции в мкр. Арай города Кызылорда"

Наименование объекта - Общестроительные работы, монтаж БМЗ

Договор подряда (контракт) №133 от 24.07.2024г.

Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1100613**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			109726
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53930*
		машины и механизмы	тенге			65617
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14502*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			925269
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		
		Раздел 1. Блочно-модульное здание				**951092,89**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			81697
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39978*
		машины и механизмы	тенге			58096
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13141*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			811299
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
		Земляные работы				
1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**67,6809922**	**460**	**31133**
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**2,0932266**	**8 300**	**17374**
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**50,6458522**	**90**	**4558**

4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,5663666	3 609	5653
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	50,6458522	578	29273
		Фундамент				
6	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	3,31	52 235	172898
7	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	11,032	52 815	582655
8	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м³	1,02	82 562	84213
9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,075256	310 078	23335
	Раздел 2.	**Фундамент КТПН**				149520,12
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28029
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13952*
		машины и механизмы	тенге			7521
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1362*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			113970
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
10	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	1,616	52 815	85349
11	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,7	82 562	57793
12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020568	310 078	6378

ВСЕГО ПО АКТУ:	1 100 613
из них: обрудование	-
смр	1 100 613
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	82 546
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствие и радиационного риска	143 337
ИТОГО	1 326 496
Сметная прибыль 5%	59 158
Непредвиденные работы и затраты-3%	39 795

ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**1 425 449**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1,075			**1 532 357**
С тендерной скидкой -2%			**1 501 710**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			180 205
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			**1 681 915**

Принял:

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
Эксперт_____ Маженов А.Б.

Сдал:
ТОО «МаД»
Директор_____ Жунисов Ж.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Эксперт_____ Туралиев А.М.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик - ТОО «МаД»
Наименование стройки - "Строительство повысительной насосной станции в мкр. Арай города Кызылорда"
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения и электроосвещения
Договор подряда (контракт) №133 от 24.07.2024г.

Акт выполненных работ №2 за сентябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9498544**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			828473
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*403412*
		машины и механизмы	тенге			681248
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*209988*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1788657
		оборудование	тенге			6200169
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	239		
		Раздел 1. Строительство 10 кВ				**9175823**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			766813
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*373354*
		машины и механизмы	тенге			656426
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*203458*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1552415
		оборудование	тенге			6200169
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	223		
		КТПБ				
1	515-102-0405 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**2 085 258**	**2085258**

2	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1149456
		Заземление КТПБ, БМЗ				
3	243-142-0115 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	км	0,01	1 609 228	16092
		Кабельная продукция				
4	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	190	1 102	209380
5	243-128-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х50/16 (мк)-10	км	0,19	6 422 910	1220353
6	1308-0101-2601 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэлм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	200 221	200221
7	515-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	1	1 505 923	1505923
8	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	90 913	90913
9	515-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01)	шт.	1	1 459 532	1459532
10	6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	68 932	551456
11	243-903-2016 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб	шт.	8	12 598	100784
12	6124-0201-2206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	84 041	168082
13	243-903-1304 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-35/50	шт.	2	28 882	57764
14	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 127	5127

15	247-301-0314 *РСНБ РК 202Z*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-02 P, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	30 130	30130
16	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	13 846	41538
17	247-302-0701 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5;	шт.	3	5 062	15186
		Земляные работы кабеля (лист 15)				
18	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	36,4914	427	15582
19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	1,1286	8 300	9367
20	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	25,1133	90	2260
21	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,7767	3 609	2803
22	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	203,16	736	149526
23	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	13,22	6 739	89090
	Раздел 2. Строительство 0,4кВ					322721
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			61660
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*30058*
	машины и механизмы		тенге			24822
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*6530*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			236242
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	16		
24	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	16	1 369	21904
25	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	14	1 102	15428
26	243-113-0807 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,015	1 639 416	24591
27	243-113-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,015	1 321 440	19822

28	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	190	21	3990
29	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	190	67	12730
30	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	16	500	8000
31	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	16	1 439	23024
		Наружное освещение				
32	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,008928	210 925	1883
33	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,3	22 518	6755
34	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками	т	0,0074292	694 126	5157
35	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	1	331	331
36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,4	4 672	11213
37	247-306-0102 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	1	54 224	54224
38	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	1	15 041	15041
39	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	10 952	10952
40	247-103-0513 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	1	57 440	57440
41	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	22,5	952	21420
42	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	364 947	5474
43	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0075	109 552	822

44	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2,5	500	1250
45	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	2,5	172	430
46	252-207-0436 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный ГОСТ 23981-80	шт.	6	140	840

ВСЕГО ПО АКТУ:				9 498 544
из них: обрудование				6 200 169
смр				3 298 375
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%				247 378
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствие и радиационного риска				429 559
ИТОГО				**10 175 481**
Сметная прибыль 5%				177 288
Непредвиденные работы и затраты-3%				305 264
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**10 658 033**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1,075				**11 457 386**
С тендерной скидкой -2%				**11 228 238**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				1 347 389
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**12 575 627**

Принял:

Сдал:
ТОО «МаД»
Директор _____ Жунисов Ж.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
Эксперт_____ Маженов А.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Эксперт_____ Туралиев А.М.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО «МаД»

Наименование стройки - "Строительство повысительной насосной станции в мкр. Арай города Кызылорда"

Наименование объекта - Наружный водопровод

Договор подряда (контракт) №133 от 24.07.2024г.

Акт выполненных работ №3 за сентябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3681358**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			488153
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*237400*
		машины и механизмы	тенге			406520
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*99479*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2272970
		оборудование	тенге			513715
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	142		
		Раздел 1. Водопровод				**3681358**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			488153
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*237400*
		машины и механизмы	тенге			406520
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*99479*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2272970
		оборудование	тенге			513715
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	142		
		Земляные работы				
1	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**139,7188**	**338**	**47225**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	**м^3 грунта**	**4,3212**	**8 300**	**35866**

3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	137,2107664	90	12349	
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,243632	3 609	15315	
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	137,2107664	578	79308	
	Трубопроводы						
6	У6121-0105-0411 6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 280 мм	км	0,0215	3 445 719	74083	
7	С1241-201-0620 241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	21,715	12 072	262143	
8	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,02	3 237 948	64759	
9	С1241-201-0620 241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	20,2	12 072	243854	
10	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0296	1 313 172	38870	
11	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	29,896	2 466	73724	
12	У6121-0103-0107 6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,003	4 417 138	13251	
13	С1241-102-0232 241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	3	11 153	33459	
14	У6121-0201-0143 6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,003	12 901 457	38704	
15	У6121-0103-0103 6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,002	2 035 852	4072	
16	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4 330	8660	
17	У6121-0201-0139 6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,002	5 423 673	10847	
18	У6121-0402-0108 6121-0402-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	1	47 350	47350	

19	519-101-0901 519-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	513 715	513715	
20	У6121-0402-0107 6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 250 мм	шт.	2	35 385	70770	
21	С1242-101-1008 242-101-1008 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	417 471	834942	
22	У6121-0402-0103 6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	8 897	17794	
23	С1242-101-1004 242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	86 819	173638	
24	С1241-116-0215 241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	17 905	35810	
25	С1241-116-0214 241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	5	16 016	80080	
26	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 366	26196	
27	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	10	4 216	42160	
28	С1241-214-0116 241-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	14 276	28552	
29	С1241-214-0115 241-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	4	11 104	44416	
30	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 100 мм	шт.	4	1 578	6312	
31	У6121-0103-0107 6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,0006	4 417 138	2650	
32	С1241-102-0232 241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,6	11 153	6692	
33	У6121-0601-0108 6121-0601-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 400 мм	шт.	1	104 260	104260	
34	У6121-0601-0106 6121-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 250 мм	шт.	1	71 001	71001	
35	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23 772	23772	

36	С1241-201-0923 241-201-0923 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 наружными размерами 500х19,1 мм	м	0,5	34 376	17188
37	С1241-201-0922 241-201-0922 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 наружными размерами 450х17,2 мм	м	1	27 947	27947
38	С1241-201-0917 241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 наружными размерами 250х9,6 мм	м	0,6	8 352	5011
39	У6103-0101-0106 6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,56	26 852	15037
40	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 216	12648
41	С1241-210-0217 241-210-0217 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63 мм	шт.	1	2 252	2252
42	С1241-209-0209 241-209-0209 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	1	34 374	34374
43	С1241-209-0202 241-209-0202 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3 800	3800
		Колодец д1500				
44	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	72 913	110828
45	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33 797	33797
46	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22 799	45598
47	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	45 098	45098
48	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 870	6870
49	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 457	8457
50	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349
51	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-2	т	0,0203	1 145 627	23256

52	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	11,5395	4 672	53913
53	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,64	26 175	16752
54	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмотска. Устройство	$м^3$	0,16	26 894	4303
55	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	4 140	8280

ВСЕГО ПО АКТУ:				3 681 358
из них: обрудование				513 715
смр				3 167 643
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%				237 573
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствие и радиационного риска				412 533
ИТОГО				**4 331 465**
Сметная прибыль 5%				170 261
Непредвиденные работы и затраты-3%				129 944
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**4 631 669**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1,075				**4 979 045**
С тендерной скидкой -2%				**4 879 464**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				585 536
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**5 464 999**

Принял:

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
Эксперт_____ **Маженов А.Б.**

Сдал:
ТОО «МаД»
Директор_____ **Жунисов Ж.А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Эксперт_____ **Туралиев А.М.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик : ТОО «МаД»

Наименование стройки - "Строительство повысительной насосной станции в мкр. Арай города Кызылорда"

Наименование объекта - Благоустройство (вертикальная планировка и покрытие)

Договор подряда (контракт) №133 от 24.07.2024г.

Акт выполненных работ №4 за сентябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4080720**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1386654
		машины и механизмы	тенге			58912
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13207*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2588198
		перевозки	тенге			46956
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	330		
		Вертикальная планировка				
1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**63**	**128**	**8064**
2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**63**	**109**	**6867**
3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы-экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**49**	**416**	**20384**
4	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1 514,7**	**31**	**46956**
		Ограждение				
7	8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**14,6666667**	**231 486**	**3395128**
8	8601-0605-0103 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**395 564**	**395564**

9	8601-0605-0503 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**207 757**	**207757**

ВСЕГО ПО АКТУ:				4 080 720
из них: обрудование				-
смр				4 080 720
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%				306 054
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствие и радиационного риска				531 447
ИТОГО				**4 918 220**
Сметная прибыль 5%				219 339
Непредвиденные работы и затраты-3%				147 547
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**5 285 106**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1,075				**5 681 489**
С тендерной скидкой -2%				**5 567 859**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				668 143
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**6 236 002**

Принял:

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
Эксперт_____ Маженов А.Б.

Сдал:
ТОО «МаЛ»

Директор_____ Жунисов Ж.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Эксперт_____ Туралиев А.М.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "МаД"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство повысительной насосной станции в мкр. Арай города Кызылорда"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
060140014281	051240006295			№133	от 24.07.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство повысительной насосной станции в мкр. Арай города Кызылорда"	61 229 062	35 270 519	31 491 535				3 778 984	35 270 519

Подрядчик:
ТОО «МаД»
Директор _____ Жуниссов Ж.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "КУРЫЛЫС-САПАСЫ"
Эксперт _____ Маженов А.Б.

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Специалист _____ Шакир Ж.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Эксперт _____ Ахралиев А.М.

5	11	6104-0202-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	7 115	99610
6	12	6104-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	5 311	53110
7	13	6104-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	4 837	19348
8	15	6103-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,49	40 063	19631
9	16	6103-0101-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,7	28 701	20091
10	19	6103-0701-0808 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0108	1 384 307	14951
11	20	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	78,74	4 672	367873
12	22	Ком. *прил.*	Блочно модульное здание 7,0х4,0х3,5м с элек. отоплением, освещением, пож. сигнализацией в комплекте насосная станция Hydro DDD 2 CRE 155-1-1 (1 раб+1 рез) со шкафом управления	комп	0,5	49 283 799,61	24 641 899,81
		Раздел 2.	Фундамент КТПН				56229
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			13902
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6910*
			машины и механизмы	тенге			13927
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2753*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			28400
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
13	25	7101-0602-0703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные	$м^2$	4,2	3 350	14070
14	26	7101-0602-0708 *ЕСН РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	$м^2$	4,2	804	3377
15	27	6104-0202-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	7 115	14230
16	28	6104-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5 311	10622
17	30	6103-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,1	39 630	3963
18	33	6103-0701-0808 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0072	1 384 307	9967

ВСЕГО ПО АКТУ:	25 449 014
из них: обрудование	24 641 900
смр	807 114
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	60 534
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствие и радиационного риска	105 113
ИТОГО	**25 614 661**
Сметная прибыль 5%	43 382

Непредвиденные работы и затраты-3%			768 440
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**26 426 483**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1,075			**28 408 469**
С тендерной скидкой -2%			**27 840 300**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			3 340 836
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			**31 181 136**

Принял:

Сдал:
ТОО «МаД»

Директор _____ **Жунисов Ж.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
Эксперт_____ **Маженов А.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "КБ МунайГаз Инжиниринг"
Эксперт_____ **Туралиев А.М.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик : ТОО «МаД»
Наименование стройки - "Строительство повысительной насосной станции в мкр. Арай города Кызылорда"
Наименование объекта - Наружный водопровод
Договор подряда (контракт) №133 от 24.07.2024г.

Акт выполненных работ №6 за октябрь 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиций норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**161530**
			в том числе				
			затраты на труд рабочих	тенге			57020
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27862*
			машины и механизмы	тенге			99385
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18443*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5125
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	19		
			Дезинфекция и гидроизоляция				
1	56	У6121-0301-0108 6121-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300 мм**	км	0,0215	401 315	8628
2	57	Е11-250210-0206 1125-0210-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0215	2 421 694	52066
3	58	У6121-0301-0107 6121-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 250 мм**	км	0,02	380 138	7603
4	59	Е11-250210-0205 1125-0210-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,02	2 289 897	45798

5	60	У6121-0301-0103 6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,0296**	**244 573**	**7239**
6	61	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0296**	**1 357 947**	**40195**

ВСЕГО ПО АКТУ:				161 530
из них: обрудование				
смр				161 530
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%				12 115
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствие и радиационного риска				21 037
ИТОГО				**194 681**
Сметная прибыль 5%				8 682
Непредвиденные работы и затраты-3%				5 840
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**209 204**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1,075				**224 894**
С тендерной скидкой -2%				**220 396**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				26 448
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**246 844**

Принял:

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
Эксперт_____ **Маженов А.Б.**

Сдал:
ТОО «МаЛ»

Директор _____ **Жунисов Ж.А.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Эксперт_____ **Турапиев А.М.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик : ТОО «МаД»
Наименование стройки: - "Строительство повысительной насосной станции в мкр. Арай города Кызылорда"
Наименование объекта - СДК-Система дистанционного контроля
Договор подряда (контракт) №133 от 24.07.2024г.

Акт выполненных работ №7 за октябрь 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 103 608**
1	2	**Ком.** *пред.*	**Шкаф автоматики (автомат, блок питания, контроллер, GSM антена)**	**шт**	**1**	**2 877 714,29**	**2877714**
2	4	**Ком.** *пред.*	**Трансформатор тока ТП10С-50А/MODBUS_RTU-00-3/0**	**шт**	**2**	**67 768**	**135536**
3	5	**Ком.** *пред.*	**Реле контроля уровня pzm-10**	**шт**	**1**	**45 179**	**45179**
4	6	**Ком.** *пред.*	**Кабельная продукция**	**комп.**	**1**	**45 179**	**45179**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				3 103 608
			из них: обрудование				2 877 714
			смр				225 894
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%				16 942
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствие и радиационного риска				29 419
			ИТОГО				**3 149 969**
			Сметная прибыль 5%				12 142
			Непредвиденные работы и затраты-3%				94 499
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**3 256 610**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1,075				**3 500 856**
			С тендерной скидкой -2%				**3 430 839**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				411 701
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**3 842 539**

Принял:

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
Эксперт_____ **Маженов А.Б.**

Сдал:
ТОО «МаД»
Директор _____ **Жунисов Ж.А.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Эксперт_____ **Туралиев А.М.**