Форма 3

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Дом культуры Нуринского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold Stroi - 2017"

Договор №18 от 2025-03-15

Акт № 1 от 11.06.2025 года

приемки выполненных работ за июнь 2025 года

Объект: Текущий ремонт здания дома культуры села Байтуган

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора	79 103 996,16
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт здания дома культуры села Байтуган
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем, для выполнения указанных видов работ	39 087 913,00
7	Сумма выполненных работ за июнь 2025г.	39 087 913,00
8	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	39 087 913,00
9	в том числе НДС 12%	4 187 990,7

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дом культуры Нуринского района" акимата Нуринского района отдела культуры и развития языков Нуринского района
Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ул.Абая, 35
БИН 990140001293
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010371000002652
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87778907062

Директор

_____ Хумар Адилбек

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold Stroi - 2017"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Букетова , 50/2, Блок 1
БИН/ИИН 170640022540
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5896509F0009319280
АО "ForteBank"

Директор

_____ Карамышева А.Н.

Договор №18 от 15.03.2025 *НЦЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 4

Заказчик: КГКП "Дом культуры Нуринского района" акимата Нуринского района отдела культуры и развития языков Нуринского района

Наименование стройки: Текущий ремонт здания дома культуры села Байтуган по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, с. Байтуган

Наименование объекта: Дом культуры села Байтуган

АКТ №1 от 11.06.2025 г.

на текущий ремонт здания дома культуры села Байтуган по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, с. Байтуган

Основание:

Сметная стоимость	**43119,092**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	20807,413	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	4,496	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**43119092**
	Раздел 1.	**Раздел. Работы по кровле**				**19769726**
1	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Очистка от мусора.	т	25,65	8 634	221462
2	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	25,65	1 353	34704
3	411-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	256,5	122	31293
4	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	25,35	263 402	6677241
5	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	21,26	9 725	206754
6	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	741,8	840	623112
7	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	741,8	2 499	1853758

1	2	3	4	5	6	7
8	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м^2 обработанной поверхности	741,8	352	261114
9	1110-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Мауэрлат. Установка	м^3 древесины в конструкции	1	80 761	80761
10	215-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	2	108 960	217920
11	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	741,8	5 527	4099929
12	214-204-1022 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	853,07	3 502	2987451
13	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	27,5	7 573	208258
14	224-105-0116 *СпрСЦ 01.2024*	Парапет из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	м	55	10 590	582450
15	1112-0101-0513 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы	35	2 302	80570
16	224-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	55	2 534	139370
17	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	55	2 297	126335
18	224-105-0211 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	33,5	1 839	61606
19	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	67	4 480	300160
20	224-105-0203 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	67	730	48910
21	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция парапетной стены	м^2 изолируемой поверхности	60	1 326	79560
22	1112-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Желоба настенные. Устройство	м желобов	42	13 249	556458
23	1112-0101-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	69	4 018	277242
24	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6	2 218	13308
	Раздел 2. Раздел. Наружные работы.					5358415
25	1203-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка из ракушек. Разборка	м^2 облицовки	261,46	2 723	711956

1	2	3	4	5	6	7
26	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	120	252	30240
27	411-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 200	162	194400
28	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	269,96	8 087	2183167
29	1115-0101-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Стены. Облицовка плитами из травертина при числе плит в 1 м² до 2	м² поверхности облицовки	25	10 816	270400
30	1115-0212-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	м² отделываемой поверхности	572	3 221	1842412
31	261-201-0372 *РСНБ РК 2022*	Пропитка для защиты декоративных покрытий на фасаде	кг	11,44	11 000	125840
	Раздел 3.	**Раздел.Витраж фасада (фальш окна)**				**1518480**
32	223-301-0100 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	м²	20	75 924	1518480
	Раздел 4.	**Раздел. Проемы**				**2926954**
33	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	20	8 717	174340
34	223-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	8,1	36 618	296606
35	1110-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей	м²	37,8	8 439	318994
36	223-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	37,8	52 629	1989376
37	1110-0106-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м² проемов	19,9	3 447	68595
38	223-501-0121 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 600 мм	м	19,9	3 972	79043
	Раздел 5.	**Раздел. Холл**				**4897312**
39	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	20	6 589	131780
40	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка колони из плит. Разборка	м² облицовки	16,5	3 223	53180

1	2	3	4	5	6	7
41	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,72765	900	655
42	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	16,5	13 305	219532
43	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	10	8 087	80870
44	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м^2	132,24	5 213	689367
45	1115-0405-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	132,24	3 709	490478
46	6109-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, толщина 110 мм	м^2	152,2	7 280	1108016
47	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	152,2	6 424	977733
48	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м^2	155,244	7 380	1145701
	Раздел 6.	**Раздел. Зрительный зал.**				3697632
49	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м^2	65,52	6 589	431711
50	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м^2	111,3	5 213	580207
51	1115-0405-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	111,3	3 709	412812
52	1115-0301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 750 мм. Установка	м деталей	40	7 659	306360
53	261-107-0839 *РСНБ РК 2022*	Изделия лепные	м	40,4	8 000	323200
54	1214-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Базы под колонны высотой до 500 мм. Смена лепных изделий гипсовых	изделие	6	16 281	97686
55	261-107-0838 *РСНБ РК 2022*	Изделия лепные	шт.	6	19 000	114000
56	1214-0101-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Капители коринфские высотой до 500 мм. Смена лепных изделий гипсовых	изделие	8	83 692	669536
57	261-107-0838 *РСНБ РК 2022*	Изделия лепные	шт.	8	18 000	144000

1	2	3	4	5	6	7
58	1214-0101-3702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Изделия лепные погонные (порезни, пояса, карнизы, фризы и другое). Смена лепных изделий гипсовых	м изделия	36	9 595	345420
59	261-107-0839 *РСНБ РК 2022*	Изделия лепные	м	36,36	7 500	272700
	Раздел 7.	**Раздел. Коридор 1-го этажа**				**881535**
60	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	16,94	6 589	111618
61	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,94	2 683	45450
62	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	81,2	5 213	423296
63	1115-0405-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	81,2	3 709	301171
	Раздел 8.	**Раздел. Лестничная площадка**				**1069134**
64	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	14,2	6 589	93564
65	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	14,2	2 683	38099
66	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	84,3	5 213	439456
67	1115-0405-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	84,3	3 709	312669
68	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	18	6 424	115632
69	233-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 45х45х9мм	$м^2$	18	3 873	69714
	Раздел 9.	**Раздел. Коридор 2-го этажа**				**1183646**
70	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	114,72	5 213	598035
71	1115-0405-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	114,72	3 709	425496

1	2	3	4	5	6	7
72	1111-0101-3503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м² покрытия	48,95	3 271	160115
						1095894
	Раздел 10. Раздел. Кабинет специалистов					
73	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	99,44	5 213	518381
74	1115-0405-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	99,44	3 709	368823
75	1111-0101-3503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м² покрытия	63,8	3 271	208690
						720364
	Раздел 11. Раздел. Кабинет ветеранов					
76	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	68,44	5 213	356778
77	1115-0405-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	68,44	3 709	253844
78	1111-0101-3503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м² покрытия	33,55	3 271	109742
						43119092
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			1000000
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах	тенге			44119092
		Итого сметная стоимость	тенге			9219170
		ценовая скидка (20,8961%)	тенге			34899922
		Сумма с учетом ценовой скидки	тенге			4187990
		НДС 12%	тенге			39087913
		Итого к оплате:				

Директор Дома культуры Нуринского района **Хумар Әділбек**

Руководитель ТОО "Golt Stroi-2017" **Карамышева А.Н.**

Представитель ТОО "Expert & K"