Форма по приложению J-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Егеменды Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 280мест в Ракуша,гАтырау**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1789943** от **19.02.2020г**

Акт выполненных работ

за **май 2021** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПРОЕМЫ (л.5)										
1	1	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**		10,84	3150,31	162,12	34149	1758	1316	28748	67929	
				м2 проемов		2866,76	79,94	31076	867		5032		
	1.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0054	216199				1171,8			
	1.2	261-104-0106	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	9,8644								
2	2	С12064-4	**Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами**		10,84	30000		325200		325200		351216	
				м2							26016		
3	3	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**		6	2089,85	64,41	12539	387	882	13665	28300	
				решетка		1878,49	19,46	11271	117		2096		
	3.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	277977				717,18			Казахстан 100%
	3.2	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт.	6								
			Итого по разделу: 1. ПРОЕМЫ (л.5)									447445	
			Раздел: 2. ПОЛЫ (л.4)										
4	4	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		22,72	317,14	37,63	7205	855	4033	2527	10511	
				м2 площади уплотнения		102,01	16,31	2318	371		779		
	4.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,1587	3479				4031,19			Казахстан 100%
5	5	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		2,272	23301,39	7,68	52941	17	41090	11123	69189	
				м3 подстилающего слоя		5208,18	0	11833	0		5125		
	5.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3174	15364				35605,15			Казахстан 100%
6	6	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		22,72	842,31	45,29	19137	1029	6100	11446	33030	
				м2 изолируемой поверхности		528,52	7,42	12008	169		2447		
	6.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,04	108304				4330,77			
	6.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,013	57042				738,72			
7	7	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		22,72	849,45	36,07	19300	820	7577	10670	32368	
				м2 стяжки		479,89	19,7	10903	448		2398		
	7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4635	16296				7553			Казахстан 100%
8	8	Е11-110101-1102 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		22,72	380,54	24,38	8646	554	7553	785	10185	
				м2 стяжки		23,72	13,03	539	296		754		
	8.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4635	16296				7553			Казахстан 100%
9	9	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		27,19	317,14	37,63	8623	1023	4826	3024	12579	
				м2 площади уплотнения		102,01	16,31	2774	443		932		
	9.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,3867	3479				4824,29			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		2,719	23301,39	7,68	63356	21	49175	13311	82800	
			м3 подстилающего слоя			5208,18	0	14161	0		6133		
	10.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7734	15364				42610,21			Казахстан 100%
11	11	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		27,19	842,31	45,29	22902	1232	7301	13698	39528	
			м2 изолируемой поверхности			528,52	7,42	14370	202		2928		
	11.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0479	108304				5182,82			
	11.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0155	57042				884,05			
12	12	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		27,19	849,45	36,07	23097	981	9068	12769	38735	
			м2 стяжки			479,89	19,7	13048	536		2869		
	12.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,5547	16296				9039			Казахстан 100%
13	13	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		27,19	380,54	24,38	10347	663	9039	939	12189	
			м2 стяжки			23,72	13,03	645	354		903		
	13.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,5547	16296				9039			Казахстан 100%
14	14	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		434,4	317,14	37,63	137766	16346	77106	48314	200966	
			м2 площади уплотнения			102,01	16,31	44313	7085		14886		
	14.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	22,1544	3479				77075,16			Казахстан 100%
15	15	**Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**		434,4	687,01	159,98	298437	69495	190949	67933	395680	
			м2 покрытия			87,46	57,34	37993	24908		29310		
	15.1	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,6481	3929				18262,31			Казахстан 100%
	15.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	39,8779	3479				138735,28			Казахстан 100%
	15.3	216-201-0200	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	4,344								
16	16	**Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704**		434,4	42,3	6,17	18375	2680	15417	1665	21643	
			м2 покрытия			0,64	2,91	278	1264		1603		
	16.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,4309	3479				15415,03			Казахстан 100%
	16.2	216-201-0200	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,7081								
17	17	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		34,752	11612,15	2041,64	403545	70952	172370	183904	634445	
			м3 подстилающего слоя			4610,52	1019,15	160225	35418		46996		
	17.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	10,0781	3872				39022,33			Казахстан 100%
	17.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	34,752	3479				120902,21			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ (л.4)									1593848	
			Раздел: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
18	18	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**		84,64	1298,62	77,36	109915	6547	21783	69815	194108	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			963,9	67,16	81584	5684		14378		
	18.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,185	17845				21145,61			Казахстан 100%
	18.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	2,2345								
19	19	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		61,57	712,14	6,82	43846	420	6704	29569	79288	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			596,44	3,88	36723	239		5873		
	19.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,3694	18147				6703,86			Казахстан 100%
20	20	**Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**		115,64	222,94	2,65	25781	306	4224	17131	46345	
			м2 окрашиваемой поверхности			183,76	1,42	21250	164		3433		
	20.1	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0009	820763				759,3			
	20.2	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0,0509	24729				1258,25			
	20.3	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	1,619	1182				1913,61			
	20.4	261-201-0337	Краски [illegible]	кг	3,9318								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**		30,57	500,55	2,03	15302	62	5778	7596	24730	
				м2 окрашиваемой поверхности		309,5	1,08	9461	33		1832		
	21.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,1487	568				1788,47			
	21.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,1622	483				3942,34			
	21.3	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	1,5285								
22	22	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**		821,78	140,84	1,95	115739	1603	11234	83013	214652	
				м2 окрашиваемой поверхности		125,22	1,05	102903	863		15900		
	22.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,3451	32551				11234,9			
	22.2	261-201-0337	Краски сухие	кг	8,2178								
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		129,23	982,22	20,95	126932	2707	74253	46920	187760	
				м2 поверхности		386,69	3,71	49972	479		13908		
	23.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0207	165384				3419,61			Казахстан 100%
	23.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,031	53822				1669,3			
	23.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	310,152	223				69163,9			
24	24	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**		3,88	47535,63	1513,21	184438	5871	45393	103070	310509	
				м3 изоляции		34323,13	630,02	133174	2444		23001		
	24.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,194	34425				6678,45			
	24.2	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,2716	111732				30346,41			
	24.3	261-105-0140	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	3,8024								
			Итого по разделу: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									1057392	
			Раздел: 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
25	25	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**		0,087712	106105,81	27353,35	9307	2399	905	4842	15281	
				т конструкций		68436,17	11562,44	6003	1014		1132		
	25.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009	647579				596,4			Казахстан 100%
	25.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				77,02			
	25.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	434848				73,99			
	25.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0877								
26	26	С1261-102-0267	**Сварная решетка ограждения**		0,087712	542464		47581		47581		51387	Казахстан
				т							3806		
27	27	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		13,5	108,73	2,75	1468	37	593	582	2214	
				м2		62,07	0,37	838	5		164		
	27.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0012	439993				534,59			
28	28	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		13,5	178,62	3,95	2411	53	1379	683	3342	
				м2		72,54	0,74	979	10		248		
	28.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0024	508438				1235,5			
			Итого по разделу: 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									72224	
			Раздел: 5. ПЕРЕГОРОДКИ										
29	29	Е12-190101-0303	**Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка**		15	1166,96	53,34	17504	800	0	12027	31894	
				отверстие		1113,62	0	16704	0		2363		
	29.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,06								
30	30	Е11-160111-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Полки антресольные. Установка дверных блоков**		15	823,28	71,26	12349	1069	4895	6122	19949	
				блок		425,7	27,8	6386	417		1478		
	30.1	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,09	51446				4630,14			
31	31	С1232-101-0102	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**		12,15	516		6269		6269		6771	Казахстан
				м2							502		
32	32	С1101-818	**Петля врезная**		30	50		1500		1500		1620	
				шт							120		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С11011-819	**Задвижка**	шт	15	96		1440		1440		1555	
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕГОРОДКИ								115		
												61789	
			Раздел: 6. КРОВЛЯ										
34	34	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	228,7	841,85	27,71	192531	6338	122599	59715	272426	
						278,07	5,74	63595	1313		20180		
	34.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	251,57	175				44024,75			
	34.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	448,252	145				64996,54			Казахстан 100%
35	35	Е11-130601-0101	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой**	м2	538	5098,82	1262,99	2743165	679489	511310	1305009	4372028	
						2885,44	630,02	1552367	338951		323854		
	35.1	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	624,08	496				309543,68			Казахстан 100%
	35.2	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	269	406				109214			
36	36	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	136,2	1142,37	57,56	155591	7839	47635	94234	269811	
						735,07	16,97	100117	2311		19986		
	36.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	273,762	145				39695,49			Казахстан 100%
	36.2	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	140,286								
37	37	С1234-101-0205	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	21,0429	23746		499685		499685		539660	Казахстан
											39975		
38	38	Е11-120101-1301	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	401,8	698,03	59,8	280468	24028	140526	113218	425181	
						288,49	17,79	115915	7148		31495		
	38.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	807,618	145				117104,61			Казахстан 100%
	38.2	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	413,854								
39	39	С1234-102-0103	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	62,0781	19094		1185319		1185319		1280145	Казахстан
											94826		
40	40	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	538	739,64	118,36	397926	63678	164558	173909	617582	
						315,41	35,95	169691	19341		45747		
	40.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16,4628	2443				40218,62			Казахстан 100%
	40.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	8,2314	14527				119577,55			Казахстан 100%
41	41	Е11-120101-1702 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	538	266,15	26,34	143189	14171	119576	12815	168484	
						17,55	8,34	9442	4487		12480		
	41.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	8,2314	14527				119577,55			Казахстан 100%
42	42	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,775	20768,5	1689,94	16096	1310	24	14019	32524	
						19047,2	831,18	14762	644		2409		
	42.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,217	112				24,3			
	42.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,775								
43	43	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0586	79688,17	2834,95	4670	166	268	2950	8230	
						72276,6	669,71	4235	39		610		
	43.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				125,23			Казахстан 100%
	43.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0879	268				23,56			
	43.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				22,91			Казахстан 100%
	43.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	434848				49,44			
	43.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0586								
44	44	С1261-102-0267	**Сварная решетка ограждения**	т	0,0586	542464		31788		31788		34331	Казахстан
											2543		
45	45	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	105,1	739,64	118,36	77736	12439	32147	33974	120647	
						315,41	35,95	33150	3778		8937		
	45.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,2161	2443				7856,83			Казахстан 100%
	45.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,608	14527				23359,85			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	**Е11-120101-1702 К=20**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**76**	354,88 23,4	35,13 11,12	26971 1778	2670 845	22523	2414 2351	31736	
	46.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,5504	14527				22522,66			Казахстан 100%
47	47	**Е11-120101-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**76**	1123,2 509,5	122,9 35,87	85363 38722	9340 2726	37301	38132 9880	133375	
	47.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	228	145				33060			Казахстан 100%
	47.2	261-105-0113	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2	262,2								
48	48	**Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**29,1**	274,26 247,57	16,13 5,77	7981 7204	469 168	307	6782 1181	15944	
	48.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,0079	153				307,21			
	48.2	261-105-0113	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2	32,883								
	48.3	261-105-0114	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2	33,465								
49	49	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,006993**	994640,5 337194	1597,5 786,18	6956 2358	11 5	4586	2151 729	9836	
	49.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,007	655849				4586,35			Казахстан 100%
50	50	**С1241-102-0174**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	**м**	**0,9**	2020		1818		1818		1963	**Казахстан**
51	51	**Е11-090301-0204 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8508**	45635,22 23828,75	18271,92 6441	38826 20274	15546 5480	3007	17770 4528	61124	
	51.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	474502				242,22			Казахстан 100%
	51.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0068	70644				480,83			
	51.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7867	268				478,83			
	51.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	211214				226,42			
	51.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0005	651547				332,6			
	51.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0017	434848				717,74			Казахстан 100%
	51.7	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,8508								
52	52	**С1241-102-0140**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм**	**м**	**24,42**	1340		32723		32723		35341	**Казахстан**
53	53	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,42144**	526783		222007		222007	2618	239768	
54	54	**Е11-120101-1503 К=2**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**119**	781,52 223,74	27,78 8,58	93001 26625	3306 1021	63070	25434 9475	127910	
	54.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	261,8	175				45815			
	54.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	119	145				17255			Казахстан 100%
55	55	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,45**	121457,52 33705	1321,85 667,08	54656 15167	595 300	38894	13921 5486	74063	
	55.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4185	70978				29704,29			
	55.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,054	70572				3810,89			
56	56	Е11-120101-1705	**Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство**	**м2 стяжки**	**26,5**	2649,13 367,84	16,84 4,45	70202 9748	446 118	60008	9076 6342	85620	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	56.1	217-505-0205	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	27,03	1950				52708,5			
57	57	С1215-301-1002	**Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм**	м3	**0,2703**	228993		61897		61897		66849	
											4952		
58	58	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**220,1832**	3743,96	15,67	824357	3450	488965	306399	1221216	
						1507,57	5	331942	1101		90460		
	58.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,255	384947				483125,52			
59	59	Е11-070516-0107	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	**87**	788,67	233,09	68614	20279	22408	43777	121382	
						298,02	128,41	25928	11172		8991		
	59.1	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	66,294	338				22407,37			
60	60	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	**0,0942**	86915,83	2834,95	8187	267	431	5211	14470	
						79504,26	669,71	7489	63		1072		
	60.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				201,31			Казахстан 100%
	60.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1413	268				37,87			
	60.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				36,83			Казахстан 100%
	60.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	434848				79,47			
	60.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0942								
61	61	С1241-102-0160	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	м	**7,6**	1659		12608		12608		13617	**Казахстан**
											1009		
62	62	Е11-070112-0301	**Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка**	м2 площади прокладок	**1,008**	11974,45	37,61	12070	38	11779	323	13384	
						251,64	19,83	254	20		991		
	62.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	26,4096	446				11778,68			
63	63	С1261-107-0742	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	100 м	**0,144**	23655		3406		3406		3679	
											273		
			Итого по разделу: 6. КРОВЛЯ									10412326	
			Раздел: 7. ПОЛЫ (л.10)										
64	64	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**415,18**	849,45	36,07	352675	14975	138458	194975	591462	
						479,89	19,7	199241	8179		43812		
	64.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,4697	16296				138021,77			Казахстан 100%
65	65	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	**415,18**	470,73	39,35	195438	16337	**0**	176530	401725	
						431,38	20,95	179100	8698		29757		
	65.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	427,6354								
66	66	С1234-102-0103	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	**12,829062**	19094		244958		244958		264555	**Казахстан**
											19597		
67	67	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**415,18**	849,45	36,07	352675	14975	138458	194975	591462	
						479,89	19,7	199241	8179		43812		
	67.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,4697	16296				138021,77			Казахстан 100%
68	68	Е11-110101-1102 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	**415,18**	475,68	30,48	197493	12654	172528	17929	232656	
						29,65	16,29	12310	6763		17234		
	68.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10,5871	16296				172527,22			Казахстан 100%
69	69	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,3819656**	20768,5	1689,94	7933	645	12	6910	16030	
						19047,2	831,18	7275	317		1187		
	69.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,107	112				11,98			
	69.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,382								
70	70	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**415,18**	3302,66	27,12	1371198	11260	1126321	225334	1724255	
						562,69	14,69	233618	6099		127723		
	70.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	423,4836	2495				1056591,58			
	70.2	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	207,59	335				69542,65			
71	71	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		33,87	849,45	36,07	28771	1221	11295	15906	48251	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		479,89	19,7	16254	667		3574		
	71.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,6909	16296				11259,69			Казахстан 100%
72	72	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		33,87	470,73	39,35	15944	1333	0	14401	32773	
			м2 изолируемой поверхности			431,38	20,95	14611	710		2428		
	72.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	34,8861								
73	73	**С1234-102-0103**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	1,046583	19094		19983		19983		21582	**Казахстан**
74	74	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		33,87	849,45	36,07	28771	1221	11295	1599		
				м2 стяжки		479,89	19,7	16254	667		15906	48251	
	74.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,6909	16296				11259,69	3574		Казахстан 100%
75	75	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		33,87	380,54	24,38	12889	825	11260	1170	15184	
				м2 стяжки		23,72	13,03	803	441		1125		
	75.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,6909	16296				11259,69			Казахстан 100%
76	76	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,0311604	20768,5	1689,94	647	53	1	564	1308	
				т		19047,2	831,18	594	26		97		
	76.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0087	112				0,98			
	76.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0312								
77	77	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		33,87	842,31	45,29	28529	1534	9094	17063	49239	
				м2 изолируемой поверхности		528,52	7,42	17901	251		3647		
	77.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0596	108304				6456,13			
	77.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0193	57042				1101,25			
78	78	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		1678,6	849,45	36,07	1425887	60547	559796	788295	2391317	
				м2 стяжки		479,89	19,7	805543	33068		177135		
	78.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	34,2434	16296				558031,1			Казахстан 100%
79	79	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		1678,6	95,14	6,1	-159702	-10239	-139508	-14501	-188139	
				м2 стяжки		5,93	3,26	-9954	-5472		-13936		
	79.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,5609	16296				139507,77			Казахстан 100%
80	80	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**		1678,6	3302,66	27,12	5543845	45524	4553790	911039	6971275	
				м2 покрытия		562,69	14,69	944531	24659		516391		
	80.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1712,172	2495				4271869,14			
	80.2	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	839,3	335				281165,5			
81	81	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		130,08	849,45	36,07	110496	4692	43380	61087	185310	
				м2 стяжки		479,89	19,7	62424	2563		13727		
	81.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,6536	16296				43243,59			Казахстан 100%
82	82	**Е11-110101-1102 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		130,08	190,27	12,19	-24750	-1586	-21622	-2246	-29156	
				м2 стяжки		11,86	6,51	-1543	-847		-2160		
	82.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,3268	16296				21621,79			Казахстан 100%
83	83	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		130,08	842,31	45,29	109568	5891	34926	65532	189108	
				м2 изолируемой поверхности		528,52	7,42	68750	965		14008		
	83.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2289	108304				24795,2			
	83.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0741	57042				4229,41			
84	84	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		32,17	317,14	37,63	10202	1211	5710	3578	14882	
				м2 площади уплотнения		102,01	16,31	3282	525		1102		
	84.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,6407	3479				5707,89			Казахстан 100%
85	85	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		3,217	23301,39	7,68	74961	25	58181	15749	97967	
				м3 подстилающего слоя		5208,18	0	16755	0		7257		
	85.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,2813	15364				50414,51			Казахстан 100%
86	86	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		32,17	849,45	36,07	27327	1161	10728	15108	45830	
				м2 стяжки		479,89	19,7	15438	634		3395		
	86.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,6563	16296				10694,54			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	32,17	380,54 23,72	24,38 13,03	12242 763	784 419	10695	1111 1068	14421	
	87.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,6563	16296				10694,54			Казахстан 100%
88	88	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	15,05	849,45 479,89	36,07 19,7	12784 7222	542 296	5019	7068 1588	21440	
	88.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,307	16296				5003,2			Казахстан 100%
89	89	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	15,05	470,73 431,38	39,35 20,95	7084 6492	592 315	0	6399 1079	14562	
	89.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	15,5015								
90	90	**С1234-162-0103**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м3**	0,465045	19094		8880		8880	710	9590	Казахстан
91	91	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	15,05	849,45 479,89	36,07 19,7	12784 7222	542 296	5019	7068 1588	21440	
	91.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,307	16296				5003,2			Казахстан 100%
92	92	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	15,05	380,54 23,72	24,38 13,03	5727 357	367 196	5003	520 500	6747	
	92.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,307	16296				5003,2			Казахстан 100%
93	93	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	0,013846	20768,5 19047,2	1689,94 831,18	288 264	24 12	0	250 43	581	
	93.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0039	112				0,43			
	93.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0138								
94	94	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	123,25	849,45 479,89	36,07 19,7	104695 59146	4446 2428	41103	57880 13006	175581	
	94.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,5143	16296				40973,03			Казахстан 100%
95	95	**Е11-110101-1102 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	123,25	190,27 11,86	12,19 6,51	-23451 -1462	-1502 -802	-20487	-2128 -2046	-27625	
	95.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,2572	16296				20486,52			Казахстан 100%
96	96	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	68,31	849,45 479,89	36,07 19,7	58026 32781	2464 1346	22781	32079 7208	97313	
	96.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,3935	16296				22708,87			Казахстан 100%
97	97	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	633,45	457,88 430,46	2,11 1,11	290044 272675	1336 703	16033	256975 43762	590781	
	97.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,0135	15818				16031,86			Казахстан 100%
	97.2	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	639,7845								
98	98	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	2156,41	384,3 169,82	1,05 0,56	828708 366202	2265 1208	460243	345365 93926	1267999	
	98.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	2177,9741	182				396391,29			
	98.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	111,0551	575				63856,69			
99	99	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	0,284	671488,18 78752,5	20937,18 9505,64	190703 22366	5947 2700	162391	22809 17081	230593	
	99.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,284	570320				161970,88			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. ПОЛЫ (л.10)									16140550	
			Раздел: 8. ПРОЕМЫ (л.12,13,14)										
100	100	**Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	87,78	3311,86 1557,97	607,97 196,6	290715 136759	53368 17258	100589	138615 34346	463676	
	100.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	78,1242	238				18593,56			
	100.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	37,921	1712				64920,68			Казахстан 100%
	100.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	87,78								
101	101	**С12063-4**	**Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)**		15,78	30000		473400		473400		511272	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							37872		
102	102	С12063-1	**Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами**		72	26768		1927296		1927296		2081480	
				м2							154184		
103	103	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**		292,8	4343,01	137,08	1271633	40137	668500	525741	1941164	
				м2		1922,8	72,27	562996	21161		143790		
	103.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1581,12	290				458524,8			Казахстан 100%
	103.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	316,224	575				181828,8			
	103.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	292,8								
104	104	С121-090102-0111	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние**		72	3640		262080		262080		283046	
				м2							20966		
105	105	С121-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**		99	4010		396990		396990		428749	
				м2							31759		
106	106	С121-090102-0110	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние**		44,8	3780		169344		169344		182892	
				м2							13548		
107	107	С121-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**		77	4250		327250		327250		353430	
				м2							26180		
108	108	Е11-150501-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке**		47,8152	3425,02	37,97	163768	1816	99879	50219	231106	
				м2 площади остекления		1298,19	14,64	62073	700		17119		
	108.1	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	50,6841	1859				94221,76			
	108.2	261-105-0619	Замазка оконная на олифе	т	0,0215	242379				5215,23			
109	109	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**		2,2	3150,31	162,12	6931	357	267	5834	13786	
				м2 проемов		2866,76	79,94	6307	176		1021		
	109.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0011	216199				237,82			
	109.2	261-104-0106	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	2,002								
110	110	С12064-4	**Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами**		2,2	30000		66000		66000		71280	
				м2							5280		
111	111	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)**		40	585		23400		23400		25272	
				шт							1872		
112	112	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		53,98	4270,29	218,17	230510	11777	105352	107533	365086	
				м2		2100,44	112,99	113382	6099		27043		
	112.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	61,5372	1712				105351,69			Казахстан 100%
	112.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	53,98								
113	113	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		63,35	3587,17	219,42	227247	13900	99779	108742	362868	
				м2		1792,71	114,54	113568	7256		26879		
	113.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	58,282	1712				99778,78			Казахстан 100%
	113.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	63,35								
114	114	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		110	2713,66	216,18	298503	23779	129941	141643	475358	
				м2		1316,2	114,54	144782	12599		35212		
	114.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	75,9	1712				129940,8			Казахстан 100%
	114.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	110								
115	115	С1223-102-0102	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**		53,98	26088		1408230		1408230		1520888	
				м2							112658		
116	116	С1223-102-0204	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**		173,35	27127		4702465		4702465		5078662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							376197		
117	117	**Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**		135	1490,21	133,98	201178	18087	57606	121758	348771	
				изделие		929,52	72,6	125485	9801		25835		
	117.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0473	216199				10215,4			
	117.2	261-103-0147	Шталик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	540	76				41040			
	117.3	261-103-0121	Изделия	шт.	135								
118	118	**С1223-501-0103**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	50,01	1282		64113		64113		69242	**Казахстан**
											5129		
119	119	**Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	57,6	4416,47	226,54	254389	13048	121785	113731	397570	
						2075,61	118,27	119555	6812		29450		
	119.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	71,136	1712				121784,83			Казахстан 100%
	119.2	261-104-0122	Блоки дверные балконные	м2	57,6								
120	120	**С1223-204-0101**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7**	м2	57,6	32552		1874995		1874995		2024995	**Казахстан**
											150000		
121	121	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	54,7	3743,96	15,67	204795	858	121473	76119	303387	
						1507,57	5	82464	274		22473		
	121.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3118	384947				120022,63			
			Итого по разделу: 8. ПРОЕМЫ (л.12,13,14)									17533980	
			Раздел: 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1,3)										
122	122	**Е11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**		2467,61	394,97	3,36	974632	8291	132930	670262	1776486	
				м2 окрашиваемой поверхности		337,74	1,79	833411	4417		131592		
	122.1	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0296	820763				24303,88			
	122.2	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	1,2338	24729				30510,76			
	122.3	261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	74,0283	127				9401,59			
	122.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	103,6396	88				9120,29			
	122.5	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	44,417	1182				52500,87			
	122.6	261-201-0337	Краски сухие	кг	83,8987								
123	123	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		952,21	1773,19	104,4	1688449	99410	324923	1076751	2986416	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1327,56	85,93	1264116	81823		221216		
	123.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	17,8063	18147				323131,42			Казахстан 100%
	123.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	52,7524								
124	124	**Е11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**		1247,43	394,97	3,36	492697	4191	67199	338832	898051	
				м2 окрашиваемой поверхности		337,74	1,79	421307	2233		66522		
	124.1	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,015	820763				12286,13			
	124.2	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0,6237	24729				15423,85			
	124.3	261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	37,4229	127				4752,71			
	124.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	52,3921	88				4610,5			
	124.5	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	22,4537	1182				26540,32			
	124.6	261-201-0337	Краски сухие	кг	42,4126								
125	125	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		688,95	843,19	5,82	580916	4010	127656	361103	1017381	
				м2 окрашиваемой поверхности		652,08	3,09	449251	2129		75362		
	125.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,434	220158				95557,05			
	125.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	351,3645	88				30920,08			
126	126	**Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		540,66	1004,29	4,14	542979	2238	109835	345672	959743	
				м2 окрашиваемой поверхности		797	2,19	430906	1184		71092		
	126.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0405	646324				26208,12			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	126.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	61,0946	568				34701,72			
	126.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	99,3192	483				47971,19			
	126.4	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	275,7366								
127	127	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		221,52	4128,22	42,58	914483	9432	453015	365740	1382641	
			м2 поверхности облицовки			2040,61	23,2	452036	5139		102418		
	127.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	221,52	1781				394527,12			
128	128	Е11-080701-0201	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**		48,02	1438,46	6,33	69075	304	15475	49714	128292	
			м2 горизонтальной проекции			1109,86	3,34	53295	160		9503		
	128.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,0139	475775				6625,55			Казахстан 100%
	128.2	261-601-0202	Щиты настила	м2	2,6411	3305				8728,84			
129	129	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**		188,68	34072,3	1799,45	6428762	339520	424449	4440757	11739080	
			м3 изоляции			30023,28	945,03	5664792	178308		869561		
	129.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	1,3698	132012				180832,26			
	129.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	264,152	322				85056,94			Казахстан 100%
	129.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	377,36	158				59622,88			
	129.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	566,04	91				51509,64			
	129.5	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	233,9632								
130	130	С1234-101-0205	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**		193,316	23746		4590482		4590482		4957721	**Казахстан**
				м3							367239		
131	131	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**		1902,766	955,75	52,02	1818569	98982	414004	1262714	3327786	
			м2 вертикальной проекции			686,15	27,42	1305583	52174		246503		
	131.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,704	475775				334956,74			Казахстан 100%
132	132	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		1926,11	2671,59	43,11	5145776	83034	1224101	3105983	8911900	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1992,95	22,76	3838641	43838		660141		
	132.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	59,7094	17845				1065514,42			Казахстан 100%
	132.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	2080,1988								
133	133	С1261-107-0319	**Сетка стеклянная строительная СС-1**		2080,1988	381		792556		792556		855960	
				м2							63404		
134	134	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**		1926,11	254,58	1,81	490349	3486	187873	240625	789452	
			м2 окрашиваемой поверхности			155,23	0,93	298990	1791		58478		
	134.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	731,9218	228				166878,17			
			Итого по разделу: 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)									39730909	
			Раздел: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
135	135	Е11-260301-0103 Изм. и доп. вып. 1	**Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки**		1,2	544,74	3,16	654	4	132	395	1133	
			м2 изолируемой поверхности			431,18	1,67	517	2		84		
	135.1	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,288	460				132,48			Казахстан 100%
136	136	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**		1,07175	106105,81	27353,35	113719	29316	11056	59160	186709	
			т конструкций			68436,17	11562,44	73346	12392		13830		
	136.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0113	647579				7287,45			Казахстан 100%
	136.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0043	219538				941,16			
	136.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-16У	т	0,0021	434848				904,13			
	136.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,0718								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	137	С1261-102-0267	**Сварная решетка ограждения**	т	1,07175	542464		581386		581386		627897	Казахстан
											46511		
138	138	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	38,5	3743,96	15,67	144142	603	85498	53575	213534	
						1507,57	5	58041	192		15817		
	138.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2195	384947				84476,62			
139	139	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,159	671488,18	20937,18	106767	3329	90916	12770	129100	
						78752,5	9505,64	12522	1511		9563		
	139.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и обросварочных операций	т	0,159	570320				90680,88			Казахстан 100%
140	140	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	2,487	23645,1	1428,12	58805	3552	13894	32624	98743	
						16630,38	630,02	41360	1567		7314		
	140.1	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,1244	111732				13893,87			
	140.2	261-105-0140	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	2,4621								
141	141	С1234-101-0205	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	2,487	23746		59056		59056		63781	Казахстан
											4725		
142	142	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	80	849,45	36,07	67956	2886	26679	37569	113967	
						479,89	19,7	38391	1576		8442		
	142.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,632	16296				26595,07			Казахстан 100%
143	143	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	80	190,27	12,19	15222	975	13298	1381	17931	
						11,86	6,51	949	521		1328		
	143.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,816	16296				13297,54			Казахстан 100%
144	144	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,148	20768,5	1689,94	3074	250	5	2677	6211	
						19047,2	831,18	2819	123		460		
	144.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0414	112				4,64			
	144.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,148								
145	145	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	136,6	30156,22	1799,45	4119340	245805	307291	2808454	7482018	
						26107,2	945,03	3566244	129091		554224		
	145.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,9917	132012				130918,41			
	145.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	191,24	322				61579,28			Казахстан 100%
	145.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	273,2	158				43165,6			
	145.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	409,8	91				37291,8			
	145.5	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	169,384								
146	146	С1234-101-0205	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	6,83	23746		162185		162185		175160	Казахстан
											12975		
147	147	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,6	2671,59	43,11	364939	5889	86813	220277	632033	
						1992,95	22,76	272237	3109		46817		
	147.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,2346	17845				75566,44			Казахстан 100%
	147.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	147,528								
148	148	С1261-107-0319	Сетка **стеклянная строительная СС-1**	м2	147,528	381		56208		56208		60705	
											4497		
149	149	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. **Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	136,6	254,58	1,81	34776	247	13324	17065	55988	
						155,23	0,93	21204	127		4147		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	149.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	51,908	228				11835,02			
150	150	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,294	121457,52	1321,85	35709	389	25411	9095	48388	
			м3 древесины в конструкции			33705	667,08	9909	196		3584		
	150.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2734	70978				19406,8			
	150.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0353	70572				2489,78			
151	151	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		0,294	8974,33	51,04	2638	15	1732	809	3723	
			м3 древесины в конструкции			3030,56	25,41	891	7		276		
	151.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	2,8812	591				1702,79			
152	152	Е11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**		2,1	5387,37	16,33	11313	34	8433	2577	15001	
				м2		1355,33	8,05	2846	17		1111		
	152.1	261-107-0466	Войлок строительный	т	0,0064	402954				2564			
	152.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0151	384947				5820,4			
153	153	С1234-101-0205	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	0,075	23746		1781		1781		1923	Казахстан
154	154	С1261-107-0997	**Петля накладная**	шт.	12	295		3540		3540	142	3823	
155	155	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,00708	789200,58	7636,7	5588	55	4930	283	6821	
			т стальных элементов			85229,2	1908,59	603	14		728		
	155.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0071	688015				4871,15	505		Казахстан 100%
156	156	Е11-070112-0301	**Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка**		0,0264	11974,45	37,61	316	1	308	8	350	
			м2 площади прокладок			251,64	19,83	7	1		26		
	156.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,6917	446				308,49			
157	157	С1261-107-0742	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	100 м	0,0066	23655		156		156		168	
158	158	Е11-100102-0605	**Стены каркасные. Обшивка пергамином**		2,88	263,29	1,41	758	4	370	12	1194	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			133,47	0,74	384	2		348		
	158.1	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	3,024	115				347,76	88		
159	159	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,04233	98646,82	29421,29	4176	1246	516	2006	6677	
			т конструкций			57031,26	11660,58	2414	494		495		
	159.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006	647579				367,32			Казахстан 100%
	159.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219538				37,17			
	159.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	434848				35,71			
	159.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0423								
160	160	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,04233	133700		5660		5660		6113	Казахстан
161	161	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,10113	121457,52	1321,85	12283	133	8741	453	16644	
			м3 древесины в конструкции			33705	667,08	3409	67		3128		
	161.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0941	70978				6675,54	1233		
	161.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0121	70572				856,43			
162	162	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		0,10113	8974,33	51,04	908	6	596	278	1281	
			м3 древесины в конструкции			3030,56	25,41	306	3		95		
	162.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	0,9911	591				585,72			
163	163	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**		3,96	2367,33	17,32	9375	69	4499	4358	14832	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			1213,84	9,08	4807	36		1099		
	163.1	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,0406	109240				4434,05			
164	164	С1215-301-1002	**Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм**		0,04059	228993		9295		9295		10039	
				м3							744		
165	165	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		3,726	3743,96	15,67	13950	59	8274	5185	20666	
				м2 покрытия		1507,57	5	5617	19		1531		
	165.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0212	384947				8175,58			
166	166	Е11-070112-0301	**Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка**		0,09	11974,45	37,61	1078	4	1052	29	1196	
				м2 площади прокладок		251,64	19,83	23	2		89		
	166.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,358	446				1051,67			
167	167	С1261-107-0742	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**		0,09	23655		2129		2129		2299	
				100 м							170		
168	168	С1261-107-0997	**Петля накладная**		12	295		3540		3540		3823	
				шт.							283		
169	169	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		9,3	1087,15	3,08	10110	28	1656	6753	18212	
				м2 окрашиваемой поверхности		906	1,64	8426	15		1349		
	169.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,8463	568				480,7			
	169.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,3994	483				1158,91			
	169.3	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	3,534								
170	170	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,06348	98646,82	29421,29	6262	1867	774	3009	10013	
				т конструкций		57031,26	11660,58	3620	740		742		
	170.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009	647579				550,85			Казахстан 100%
	170.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	219538				55,75			
	170.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	434848				53,55			
	170.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0635								
171	171	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		0,06348	133700		8487		8487		9166	Казахстан
				т							679		
172	172	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,000324	121457,52	1321,85	39	0	28	10	53	
				м3 древесины в конструкции		33705	667,08	11	0		4		
	172.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0003	70978				21,39			
	172.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0	70572				2,74			
173	173	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**		3,27324	106105,81	27353,35	347310	89534	33768	180680	570229	
				т конструкций		68436,17	11562,44	224008	37847		42239		
	173.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0344	647579				22256,66			Казахстан 100%
	173.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0131	219538				2874,4			
	173.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0064	434848				2761,32			
	173.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	3,2732								
174	174	С1261-102-0267	**Сварная решетка ограждения**		3,27324	542464		1775615		1775615		1917664	Казахстан
				т							142049		
175	175	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		4,506	22516,88	1856,5	101461	8365	80586	13603	124269	
				м3		2776,29	541,07	12510	2438		9205		
	175.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,5736	17312				79177,99			Казахстан 100%
176	176	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,20724	994640,5	1597,5	206129	331	135918	63739	291457	
				т		337194	786,18	69880	163		21589		
	176.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2072	655849				135918,15			Казахстан 100%
177	177	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,32325	106105,81	27353,35	34299	8842	3335	17843	56313	
				т конструкций		68436,17	11562,44	22122	3738		4171		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	177.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0034	647579				2197,96			Казахстан 100%
	177.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	219538				283,86			
	177.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	434848				272,7			
	177.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,3233								
178	178	С1261-102-0267	**Сварная решетка ограждения**	т	**0,32325**	542464		175351		175351		189379	**Казахстан**
											14028		
179	179	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**169,63**	2367,33	17,32	401570	2938	192729	186700	635332	
						1213,84	9,08	205904	1540		47062		
	179.1	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	1,7387	109240				189936,41			
180	180	С11011-822	**Мебельный уголок**	шт	172	48		8256		8256		8916	
											660		
181	181	С11011-819	**Петли**	шт	344	96		33024		33024		35666	
											2642		
182	182	С11011-811	**Ручка**	шт	172	339		58308		58308		62973	
											4665		
183	183	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,34778**	79688,17	2834,95	27714	986	1592	17505	48836	
						72276,6	669,71	25136	233		3617		
	183.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0011	647579				743,21			Казахстан 100%
	183.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5217	268				139,81			
	183.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				135,96			Казахстан 100%
	183.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	434848				293,39			
	183.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,3478								
184	184	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,12**	3743,96	15,67	75328	316	44681	27998	111592	
						1507,57	5	30332	101		8266		
	184.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1147	384947				44147,26			
185	185	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	275	108,73	2,75	29901	756	12075	11848	45089	
						62,07	0,37	17069	102		3340		
	185.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0248	439993				10889,83			
186	186	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	275	178,62	3,95	49120	1087	28086	13905	68067	
						72,54	0,74	19948	204		5042		
	186.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0495	508438				25167,68			
187	187	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**14,8**	1389,52	1191,81	20565	17639	0	8491	31380	
						197,71	333,5	2926	4936		2324		
	187.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	18,056								Казахстан 100%
	187.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	1,036								
188	188	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**99**	269,73	3,49	26703	346	1210	27316	58341	
						254,02	1,46	25148	145		4322		
	188.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,495	2443				1209,29			Казахстан 100%
	188.2	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	7,0686								
	188.3	261-107-0110	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0594								
			Итого по разделу: 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									14322819	
			ИТОГО:					69814337	2516559	39071245	24049808	101373281	
			В том числе :					28226536	1249673		7509136		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Отопление

1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	2390	1647,89	21,92	3938457	52389	2570756	1312007	5670501	
						550,34	9,82	1315313	23470		420037		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2390	1067				2550130			
2	2	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	675	1772,26 550,34	21,92 9,82	1196276 371480	14795 6628	810000	370546 125346	1692168	
	2.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	675	1191				803925			
3	3	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	40	1469,75 550,34	21,92 9,82	58790 22014	877 393	35900	21958 6460	87208	
	3.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	40	888				35520			
4	4	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	25	2063,61 550,34	21,92 9,82	51590 13758	548 246	37284	13724 5225	70539	
	4.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	25	1481				37025			
5	5	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	155	2196,85 550,34	21,92 9,82	340512 85303	3397 1522	251811	85088 34048	459648	
	5.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	155	1613				250015			
6	6	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	11	2196,85 550,34	21,92 9,82	24165 6054	241 108	17870	6039 2416	32620	
	6.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	11	1613				17743			
7	7	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	3296	119,16 117,48	1,26 0	392751 387214	4153 0	1384	379470 61778	833999	
	7.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6592	568				374,43			
	7.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,648	483				795,98			
	7.3	261-107-0370	Вода	м3	32,96								
8	8	**Е11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**квт**	180,48	17770,43 1174,51	201,65 108,78	3207208 211975	36394 19632	2958838	226976 274735	3708919	
	8.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	180,48	16222				2927746,56			Казахстан 100%
9	9	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	160	356,25 246,71	0 0	56999 39473	0 0	17526	38683 7655	103337	
	9.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	160	91				14560			
10	10	**Спрайс лист**	**Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия**	**шт**	160	300		48000		48000	3840	51840	
11	11	**Спрайс лист**	**Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия**	**шт**	99	718		71082		71082	5687	76769	
12	12	**Спрайс лист**	**Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия**	**шт**	21	1092		22932		22932	1835	24767	
13	13	**Спрайс лист**	**Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия**	**шт**	6	3954		23724		23724	1898	25622	
14	14	**Спрайс лист**	**Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания**	**шт**	19	8071		153349		153349	12268	165617	
15	15	**Спрайс лист**	**Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания**	**шт**	21	11047		231987		231987	18559	250546	
16	16	**Спрайс лист**	Автоматический **балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания**	**шт**	11	13150		144650		144650	11572	156222	
17	17	**Спрайс лист**	Автоматический **балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания**	**шт**	4	19608		78432		78432	6275	84707	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	172	1811,04	0	311499	0	34235	207948	561003	
						1612	0	277264	0		41556		
19	19	Ц13-110203-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	3	1912,1	0	5736	0	900	3627	10112	
						1612	0	4836	0		749		
20	20	С1245-501-0112	**Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20**	шт.	12	37132		445584		445584		481231	
											35647		
21	21	С1245-501-0113	**Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25**	шт.	3	54000		162000		162000		174960	
											12960		
22	22	Спрайс лист	**Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания**	шт	160	2887		461920		461920		498874	
											36954		
23	23	Спрайс лист	**Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания**	шт	160	2772		443520		443520		479002	
											35482		
24	24	Спрайс лист	**Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания**	шт	160	1723		275680		275680		297734	
											22054		
25	25	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	235	537		126195		126195		136291	
											10096		
26	26	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	480	1201,34	1,33	576643	639	66854	407593	1062975	
						1060,73	0,71	509150	341		78739		
	26.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	118,08	483				57032,64			
27	27	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	470	3089,55	87,88	1452088	41303	1219984	161554	1742733	
						405,96	46,32	190801	21770		129091		
	27.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6,721	4580				30782.18			
	27.2	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета. Т от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	70,5	16836				1186938			Казахстан 100%
	27.3	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	517								
28	28	С11031-544	**Самоклеящаяся лента**	м	705	40		28200		28200		30456	
											2256		
29	29	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	135	1647,89	21,92	222465	2959	145210	74109	320300	
						550,34	9,82	74296	1326		23726		
	29.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	135	1067				144045			
30	30	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	35	1772,26	21,92	62029	767	42000	19213	87741	
						550,34	9,82	19262	344		6499		
	30.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	35	1191				41685			
31	31	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	170	119,16	1,26	20257	214	71	19572	43015	
						117,48	0	19972	0		3186		
	31.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,034	568				19,31			
	31.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,085	483				41,05			
	31.3	261-107-0370	Вода	м3	1,7								
32	32	Спрайс лист	**Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия**	шт	2	1092		2184		2184		2359	
											175		
33	33	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	3	356,25	0	1069	0	329	725	1938	
						246,71	0	740	0		144		
	33.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	3	91				273			
34	34	Спрайс лист	**Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия**	шт	3	300		900		900		972	
											72		
35	35	Е11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	квт	8,16	17770,43	201,65	145007	1646	133777	10262	167691	
						1174,51	108,78	9584	888		12422		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	35.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	8,16	16222				132371,52			Казахстан 100%
36	36	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10	537		5370		5370	430	5800	
37	37	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	13	1201,34	1,33	15617	17	1811	11039	28789	
	37.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,198	1060,73 483	0,71	13789	9	1544,63	2133		
38	38	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	170	3089,55 405,96	87,88 46,32	525224 69013	14939 7874	441271 11133,98	58435 46693	630352	
	38.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,431	4580				429318			Казахстан 100%
	38.2	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета. Т от -200°С до +150°С. Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	25,5	16836							
	38.3	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	187								
39	39	С1234-303-0102	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм**	м3	147058,22	117		17205812,11		17205812,11	1376464,968	18582277,07	
40	40	С1234-303-0102	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм**	м3	68117,665	117		7969767		7969767	637581	8607348	
41	41	С11031-544	**Самоклеящаяся лента**	м	255	40		10200		10200	816	11016	
			ИТОГО:					64297372	175282	60480801	3428568	47459998,07	

	Итого по акту	148833279
	Временные здания и сооружения 1,2%	1785999
	Итого	150619278
	Затраты на производство работ в зимнее время 0,7%	1054335
	Итого	151673613
	Непредвиденные работы и затраты-2%	3033472
	Итого	154707086
	в том числе на 2020 год - 40 %	61882834,26
	в том числе на 2021 год - 60 %	92824251,38
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1	61 882 834,26
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 60 %, К=1,0450539	97 006 345,92
	ИТОГО	158 889 180,18
	ИТОГО с понижающим коэффициентом к=0,92	146 178 045,76
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	17 541 365,49
	ИТОГО с НДС	**163 719 411,26**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Кусайнов Н.М.**

Инвестор:
ТОО "Тенгизшевройл" _____ **Тулеуов А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Егеменди Курылыс" _____ **Карамурзин Б. У.**