Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ",Г.АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, Проспект Сарыарка, здание 13, тел.: 557512,557514 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020540001029
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060540010623
Договор (контракт)	Договор о государств.закупках № 15 от 29.05.2023г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
82	11.06.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сквера в г.Астана,в районе пересечения пр.Тәуелсіздік и ул.И.Панфилова			усл	1	147 813 241,00	147 813 241,00	15 837 132,96
				Итого	1	x	147 813 241,00	15 837 132,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алиев Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.06.2025

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" г.Астана проспект Сарыарка,13**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір М" г.Астана,г.Астана район "Алматы", ул. Қалибек Қуанышбаев, дом 14, ВП 1**

Наименование стройтельства и его адрес - **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тәуелсіздік и ул. И.Панфилова". Корректировка**

СПРАВКА №
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/специфики	код
020540001029	060540010623	ГУ	ТОО	15	29.05.2023 г	017-015-431	11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр Тәуелсіздік и ул И Панфилова" Корректировка	3 001 986 449,00	558 306 449,00	131 976 108,04				15 837 132,96	147 813 241,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Алиев Е. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"

Акижанов Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

Заместитель руководителя Берікбай Самал
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова".Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **7-02-01-01.Благоустройство территории парка**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 13
за май 2025 года

на Малые архитектурные формы и покрытия территории (7-02-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14519292**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 805 760
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*887 100*
			машины и механизмы	тенге			676 860
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*170 820*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12 036 672
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	390		
			Раздел 1. Покрытия				**14519292**
			Покрытие п.111-6.1				
1	57	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта**	$м^2$	600	463	277 800
2	58	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	60	7 458	447 480

3	59	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см(10см)**	м^2	600	1 767	1 060 200
4	60	6201-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201 0403 0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303**	м^2	600	473	283 800
5	61	6201-0601-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий однослойных цементобетонных, толщина слоя 20 см**	м^2	600	6 035	3 621 000
6	62	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (диам.5мм 100х100)**	т	1,728	356 257	615 612
7	63	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	м^2	600	4 499	2 699 400
8	64	217-701-0307 *РСНБ РК 2022*	**Крошка каучуковая фракции 2-4 мм**	кг	4 800	1 267	6 081 600
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**14519292**
			в т.ч. оборудование				
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**14 519 292,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	725 964,60
			Итого со сметной прибылью				**15 245 256,60**
			Непредвиденные работы и затраты 5%			*5%*	725 964,60
			Итого с непредвиденными				**15 971 221,20**
			Итого с оборудованием и прочие				**15 971 221,20**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	6 388 488,48
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	6 636 361,83
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**16 219 095**
			Тендерная скидка 5%			**0,051320963232994400**	**832 380**
			итого со скидкой				**15 386 715**
			НДС 12%			0,12	1 846 406
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**17 233 121**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____

Авторский надзор: ТОО "БАК ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат № KZ06VJE00072451

_____ Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Алиев Е.М.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова".Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **6-01-01-01.Поливочный водопровод**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 13

за май 2025 года

на Поливочный водопровод (6-01-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: ПВ

Составлен(а) в редакции 2024.10

Номер по порядку	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**113517355**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			27 251 136
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13 426 502*
			машины и механизмы	тенге			2 904 424
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*758 782*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6 347 142
			оборудование	тенге			77 014 652
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 977		
		Раздел 1.	**Скважина 4 шт**				**64286**
1	3	**перечень** *материалов /корректировка/стр.18*	**Обсадная труба НПВХ для скважины 125х5,0 мм**	**м**	**24**	**2 678,57**	**64 286**
		Раздел 2.	**Земляные работы**				**1947157**

2	7	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1 019,179	400	407 672
3	8	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	31,521	17 558	553 446
4	9	6101 0104 0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание на месте, до 30м)	$м^3$ грунта	79,53	129	10 259
5	10	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (разравнивание на месте, до 30м)	$м^3$ грунта	79,53	204	16 224
6	11	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	942,0349	72	67 827
7	12	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	29,1351	6 777	197 449
8	13	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	942,0349	737	694 280
		Раздел 3.	**Трубопроводы**				**34491260**
9	20	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,147	1 673 712	3 593 460
10	21	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2 168,47	1 828	3 963 963
11	22	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,911	1 601 534	1 458 997
12	23	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	920,11	563	518 022
13	24	6113-0118-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка распределительной системы полива из полимерных труб диаметром до 50 мм с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей	м	6 065,4	3 531	21 416 927
14	25	241-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения размерами 16х2,0 мм	м	6 126,054	71	434 950
15	26	перечень *материалов*	Дождеватель с регулируемой форсункой PSU-04-17-A HUNTER для полива с/х культур	шт.	247	4 375	1 080 625
16	27	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,803	1 585 728	1 273 340
17	28	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	811,03	117	94 891
18	29	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.*	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	80	5 821	465 680

19	30	241-213-1107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	15	844	12 660
20	31	241-209-0503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	1	292	292
21	32	241-208-0716 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х1 1/2"	шт.	8	1 537	12 296
22	33	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	16	929	14 864
23	34	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	606	4 848
24	35	перечень *материалов* */корректировка/стр.19*	Хомут-тройник с внутренней резьбой ПЭ 63х1 F компрессионный	шт.	16	782,86	12 526
25	36	перечень *материалов* */корректировка/стр.19*	Хомут-тройник с внутренней резьбой ПЭ 110х2 F компрессионный	шт.	16	1 112,5	17 800
26	37	перечень *материалов* */корректировка/стр.19*	Угольник ПЭ 25компрессионный	шт.	247	466,07	115 119
		Раздел 4.	**НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**				**77014652**
27	41	перечень *материалов* */корректировка/стр.3*	Насосная станция (Насосная станция EUR-4 NIS 65/40/RFh-1шт; Поплавковый датчик уровня FS-1-10 для канализации (кабель 10м)FS-1-10-7шт;Задвижки 30ч39р Dy100 в комплекте с электроприводом тип А-18шт; обратный клапан CV-26 DN100-24шт; TM-510P.00(0-1,6MPa)G1/2.1,5M2 Манометр общетех.100мм, Тип-TM-510P,рад.присоед.0-1,6MPa.Рез.G1-6шт; Треходовый кран G1/2-G1/2(внутр.-внутр)с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой-6шт; коллектор на 3 выхода к емкостям-1шт; коллектор на 18 выходов Ду150-1шт; TMW 32/11 насос погружной- 1шт)	компл	0,8012969	76 360 238,5	61 187 222
28	42	перечень *материалов*	Фильтровальный комплект оборудования	компл	1	15 827 428,57	15 827 429
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**113517355**
			в т.ч. оборудование				**77 014 652,00**
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**36 502 703,00**
			сметная прибыль 5%			5%	1 825 135,15
			Итого со сметной прибылью				**38 327 838,15**
			Непредвиденные работы и затраты 5%			5%	5 675 867,75
			Итого с непредвиденными				**44 003 705,90**
			Итого с оборудованием и прочие				**121 018 357,90**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %			0,4	48 407 343,16
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388			1,0388	50 285 548,07
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**122 896 563**
			Тендерная скидка 5%			**0,051320963232994**	**6 307 170**

			итого со скидкой				**116 589 393**
			НДС 12%			0,12	13 990 727
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**130 580 120**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____

Авторский надзор: ТОО "БАК ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт

Аттестат № KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейр-М"

Директор _____ Алиев Е.М.