Подрядчик: ПК «Шаңырақ»
Субподрядчик: ТОО "NUR-INDUSTRY"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в селе Береке, сельского округа Ошакты, Келесского района, Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Договор: № 17/4 от 05.12.2024

АКТ №1
приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Локальная смета 02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам-АР

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1316172**
		Раздел 1. Кровля				**1316172**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			
		машины и механизмы	тенге			
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
		материалы, изделия и конструкции	тенге			
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	173		
		Утепление кровли (л.14, 21)				
1	6110-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя** Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	**м²**	**338,73**	**1 096**	**371248**
2	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой** Состав работ: 1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики 2. Приготовление грунтовки	**м²**	**338,73**	**1 287**	**435946**
3	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м²**	**338,73**	**1 331**	**450850**

1	2	3	4	5	6	7
4	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки** Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,9755424**	**59 586**	**58129**

Итого по акту:	1 316 172
НДС 12%	157 941
Всего по Акту	1 474 113

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «Шаңырақ»

Расул М.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «NUR-INDUSTRY»

Кішібаева Ғ.С.