Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420 приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Производственный кооператив "Шанырак"
Субподрядчик: ТОО "NUR-INDUSTRY"

Наименование : "Строительство врачебной амбулатории в селе Бирлик Келесского района Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)

Договор: №11/2 от 05.12.2024

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№11/2	11.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории в селе Бирлик Келесского района Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)	1 368 818,77	1 222 159,61							146 659,15	1 368 818,77
удержание аванса	0,00	0,00							000.00	000.00
Итого к оплате подрядчику	**1 368 818,77**	**1 222 159,61**							**146 659,15**	**1 368 818,77**
Всего к оплате:	**1 368 818,77**	**1 222 159,61**							**146 659,15**	**1 368 818,77**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «Шанырак» _____ **Расул М.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «NUR-INDUSTRY» _____ **Кишкиева Г.С.**

Подрядчик: ПК «Шаңырақ»
Субподрядчик: ТОО "NUR-INDUSTRY"
Наименование строительства и его адрес:"Строительство врачебной амбулатории в селе Бирлик Келесского района Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)
Договор: № 11/2 от 05.12.2024

АКТ №1
приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Локальная смета 02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам-АР

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1222160**
						1222160
		Раздел 1. Кровля				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			
		машины и механизмы	тенге			
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			
		материалы, изделия и конструкции	тенге			
		нормативная трудоемкость	чел -ч	173		
		Утепление кровли (л.14, 21)				
1	6110-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя** Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	$м^2$	314,535	1 096	344730
2	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой** Состав работ: 1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики 2. Приготовление грунтовки	$м^2$	314,535	1 287	404807
3	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	$м^2$	314,535	1 331	418646
4	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,9058608	59 586	53977

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка арматуры				

Итого по акту:	1 222 160
НДС 12%	146 659
Всего по Акту	1 368 819

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «Шанырак»

Расул М.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «NUR-INDUSTRY»

Кишбаева Г.С.