Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ПК "Шанырак"
Технический надзор: ТОО "ТКиЗ"

Стройка: Строительство врачебной амбулатории в селе Бирлик сельского округа Бирлик Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 23.10.2024г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	29 212 000	3 129 857		29 212 000	27 923 889	27 923 889	100%				3 129 857	29 212 000
Услуги технического надзора	596 000	63 857		596 000							63 857	596 000
Услуги авторского надзора	137 000	14 679		137 000							14 679	137 000
Всего по стройке	**29 945 000**	**3 208 393**		**29 945 000**			100%				**3 208 393**	**29 945 000**

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **А.Турганов**

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Б.Разак**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ТКиЗ"

_____ **К. Кульсейтов**

Инженер-эксперт ТОО "ТКиЗ"

_____ **А.Дуйсебаев**

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК "Шанырак"

_____ **М. Расул**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ТКиЗ"

Форма 2-В

Авторский надзор: ТОО"Арнау Строй Проект"

Подрядчик: ПК "Шанырак"

Стройка: Строительство врачебной амбулатории в селе Бирлик сельского округа Бирлик Келесского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор: №343 от 30.07.2024г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
	Раздел 1.	**Разные работы**				**25306490**
		Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28)				**374446**
1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,6	8 352	5011
2	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,69	2 661	1836
3	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	1,06	28 488	30197
4	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,0759	27 747	29853
5	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00326	344 160	1122
		Козырек Кз-1				
6	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,32002	316 117	101164
7	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,32002	379 374	121407

1	2	3	4	5	6	7
8	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м^2	16,64104	252	4194
9	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	16,64104	391	6507
10	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м^2	5,3	5 103	27046
11	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м^2	6,095	3 019	18401
		Крыльцо Кр-2 (АС-31)				
12	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	3,2	8 352	26726
	Раздел 2.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				24932044
		Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (оборудование)				
13	КП *поз.29*	**Насос шприцевой инфузионный 220х130х108**	шт	2	1 147 898,79	2295798
		Кабинет акушерского приема (оборудование)				
14	КП *поз.17*	**Видеокольпоскоп**	шт	1	4 935 280	4935280
		ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (мебель)				
15	527-114-0109 *СпрСЦ 02.2024*	**Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-3, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138**	шт.	4	342 643	1370572
		ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (оборудование)				
16	КП *поз.29*	**Насос шприцевой инфузионный 220х130х108**	шт	4	1 147 898,79	4591595
17	КП *поз.9*	**Инфузионный насос 126х160х230**	шт	2	553 960	1107920
		Зал ЛФК (оборудование, мебель)				
18	КП *поз.35*	**Комплекс для восстановление мелкой моторики**	шт	3	1 977 670,44	5933011
19	525-201-0408003 *СпрСЦ 02.2024*	**Активно-пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей Motorcross MC-1**	шт.	1	4 697 868	4697868
ИТОГО:						
Оборудование:						25 306 490
Итого без оборудования:						24 932 044
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%			7,7%	28 832		374 446
Сметная прибыль 5%			5%	20 164		403 278
Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	8 066		423 442
Итого с оборудованием						431 508
в том числе 2 квартал 2024г - 45% - 1,0368			1,0368*45%			25 363 552
в том числе 3 квартал 2024г - 44% - 1,0557			1,0557*44%			11 833 619
в том числе 4 квартал 2024г - 11% - 1,075			1,075*11%			11 781 573
Итого по части в прогнозных ценах			1,075			2 999 240
Итого с договорным коэффициентом, К=0,98			0,980			26 614 431
						26 082 143

1	2	3	4	5	6	7
Итого с НДС			**12%**	**3 129 857**		**29 212 000**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ТКиЗ"

_____ **К. Кульсейтов**

Инженер-эксперт ТОО "ТКиЗ"

_____ **А.Дуйсебаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Арнау Строй Проект"

_____ **А. Ибрагим**

Авторский надзор ТОО "Арнау Строй Проект"

_____ **Ж.Сарсенбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК "Шанырак"

_____ **М. Расул**