Форма №3

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2018 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "SAN REAL GROUP"
Основание: Договор №6 от "20" ноября 2018 г.

Наименование стройки: "Строительство электроснабжения населенного пункта Жетитобе сельского округа Ошакты Сарыагашского района"

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	536 801,86	601 218,08	536 801,86	601 218,08	536 801,86	601 218,08
	Итого к оплате:	536 801,86	601 218,08	536 801,86	601 218,08	536 801,86	601 218,08

Генподрядчик
Директор ТОО "ТВИК"
Әнибек Е.Н.

Субподрядчик
Директор ТОО "SAN REAL GROUP"
Жамбулов А.Н.

Форма №2

Наименование стройки - "Строительство электроснабжения населенного пункта Жетитобе сельского округа Ошакты Сарыагашского района"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2018 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "SAN REAL GROUP"
Основание: Договор №6 от "20" ноября 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Электроснабжение населенного пункта Жетитобе										
РАЗДЕЛ 2.Сети ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТПГ №1)										
		Опора концевая анкерная одноцепная К3 (7шт)								
1	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	7	12161,91	6975,93	85133	48831	33926	5,98	42
		опора		4609,92	2159,49	32269	15116	61,7	2,00	14
		Накладные расходы -		*4846,61*		*33926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*29237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*4689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*9525*				
		Сметная стоимость				*128584*				
2	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	2	27901,04	--	55802	--	2288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*2288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*4647*				
		Сметная стоимость				*62737*				
3	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	14	1603,68	875,66	22452	12259	10406	0,91	13
		шт.		728,02	326,82	10192	4575	61,7	0,30	4
		Накладные расходы -		*743,27*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*9112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*92,44*				*1294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,76*		*2629*				
		Сметная стоимость				*35486*				
4	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	4	2358,21	--	9433	--	387	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,69*		*387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,69*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,39*		*786*				
		Сметная стоимость				*10605*				
5	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	7	3250,94	--	22757	--	933	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*1895*				
		Сметная стоимость				*25585*				
6	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	3	1679,54	--	5039	--	207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*420*				
		Сметная стоимость				*5665*				
7	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	0,11	477,46	--	53	--	2	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*4*				
		Сметная стоимость				*60*				
		Опора промежуточная одноцепная П1 (32шт)								
8	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	2	5935,53	3000,55	11871	6001	4718	3,06	6
		опора		2358,92	934,75	4718	1869	61,7	0,87	2
		Накладные расходы -		*2358,87*		*4718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*4064*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*1327*				
		Сметная стоимость				*17916*				
9	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	2	27901,04	--	55802	--	2288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*2288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*4647*				
		Сметная стоимость				*62737*				
		Опора угловая анкерная одноцепная УА3 (3шт)								
10	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	3	12161,91	6975,93	36486	20928	14540	5,98	18
		опора		4609,92	2159,49	13830	6478	61,7	2,00	6
		Накладные расходы -		*4846,61*		*14540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*12530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*2010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*4082*				
		Сметная стоимость				*55108*				
11	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	6	27901,04	--	167406	--	6864	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1143,94*		*6864*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*6864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*13942*				
		Сметная стоимость				*188211*				
12	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**								
			6	1603,68	875,66	9622	5254	4460	0,91	5
		шт.		728,02	326,82	4368	1961	61,7	0,30	2
		Накладные расходы -		*743,27*		*4460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*3905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*92,44*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,76*		*1127*				
		Сметная стоимость				*15208*				
13	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**								
			6	2358,21	--	14149	--	580	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,69*		*580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,69*				*580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,39*		*1178*				
		Сметная стоимость				*15907*				
		Опора ответвительная анкерная одноцепная ОА3 (1шт)								
14	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**								
			1	12161,91	6975,93	12162	6976	4847	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4846,61*		*4847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18369*				
15	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**								
			2	27901,04	--	55802	--	2288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*2288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*4647*				
		Сметная стоимость				*62737*				
16	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**								
			2	1603,68	875,66	3207	1751	1487	0,91	2
		шт.		728,02	326,82	1456	654	61,7	0,30	1
		Накладные расходы -		*743,27*		*1487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*1302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*92,44*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,76*		*376*				
		Сметная стоимость				*5069*				
17	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**								
			2	2358,21	--	4716	--	193	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,69*		*193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,69*				*193*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,39*		*393*				
		Сметная стоимость				*5302*				
		Опора промежуточная перекрестная Пк1 (1шт)								
18	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**1**	**5935,53**	**3000,55**	**5936**	**3001**	**2359**	**3,06**	**3**
		опора		**2358,92**	**934,75**	**2359**	**935**	**61,7**	**0,87**	**1**
		Накладные расходы -		*2358,87*		*2359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*664*				
		Сметная стоимость				*8958*				
19	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**1**	**27901,04**	**--**	**27901**	**--**	**1144**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1143,94*		*1144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*1144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*2324*				
		Сметная стоимость				*31369*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**755 613**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**755 613**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**755 613**				
в том числе оборудование			Тенге			**-**				
в том числе СМР			Тенге			**755 613**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге		2,40%	18 135				
Итого с временными			Тенге			**773 748**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	5 416				
Итого СМР			Тенге			**779 164**				
Итого оборудование			Тенге			**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**779 164**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге		1,060	825 865				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**825 865**				
Стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		**0,6499871114**	**536 801,86**				
НДС (12%)			Тенге		12%	64 416,22				
Стоимость строительства			Тенге			**601 218,08**				

Генподрядчик:

ТОО "ТВИК"

_____Әнибек Е. Н.

Субподрядчик:

ТОО "SAN REAL GROUP"

_____Жамбулов А.Н.