Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "САҚ групп"
Субподрядчик: ТОО "Алматинская монтажная фирма 1- Имстальконь"
Стройка: "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для средней школы им.Б.Сисекенова в с.Улгайсын, Айтекебийского района, Актюбинской области"
Договор субподряда (контракт) №15 от 18.09.2024 г.

Акт №1

приёмки выполненных работ

за октябрь месяц 2024 года

(По лок.сметам №04-01 Сети электроснабжения, №06-01-01 Наружный водопровод и канализация)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		По лок.смете №04-01. Сети электроснабжения										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы см.лист НЭС-6										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	14,63		3017,09	--	44140	--	--	31781	81994
						3017,09	--	44140	--		6074	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/	$м^3$ грунта	5,34		1433,24	--	7654	--	--	5511	14218
						1433,24	--	7654	--		1053	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	19,64		1433,24	--	28149	--	--	20267	52289
						1433,24	--	28149	--		3873	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	24,98		288,56	135,11	7208	3375	--	3904	12001
						153,45	63,61	3833	1589		889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					87151	3375	--	61463	160502
								83776	1589	--	11889	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					87151				
	Всего заработная плата		Тенге						85365			
		Накладные расходы	Тенге					61463				
		Сметная прибыль	Тенге					11889				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					160503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						85365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					160503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						85365			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование в РУ-0,4кВ									
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5108,58	40,05	5109	40	2747	1672	7323
					2322,00	--	2322	--		542	
6	247-204-3403 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	1	12531,00	--	12531	--	12531	--	13533
					--	--	--	--		1002	
7	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9987,65	190,82	9988	191	3665	4473	15618
					6132,45	80,04	6132	80		1157	
8	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15332,00	--	15332	--	15332	--	16559
					--	--	--	--		1227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42960	231	34275	6145	53033
							8454	80	--	3928	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5109				
	Материалы		Тенге				2747				
	Всего заработная плата		Тенге					2322			
		Накладные расходы	Тенге				1672				
		Сметная прибыль	Тенге				542				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				7323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2322			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37851				
	Материалы		Тенге				3664				
	Всего заработная плата		Тенге					6212			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27863				
		Накладные расходы	Тенге				4473				
		Сметная прибыль	Тенге				3386				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				45710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				53033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8534			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция									
9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели/см.лист НЭС-6/	м кабеля	111	383,70	242,24	42591	26888	--	20708	68363
					141,46	117,65	15702	13059		5064	
10	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой/см.лист НЭС-6/	м кабеля	20	597,16	252,18	11943	5043	964	5832	19197
					296,81	108,22	5936	2164		1422	
11	243-113-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,104	1543021,00	--	160474	--	160474	--	173312
					--	--	--	--		12838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	243-205-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х1,5	км	0,015	640446,00	--	9607	--	9607	--	10376
					--	--	--	--		769	
13	243-110-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-1	км	0,005	737021,00	--	3685	--	3685	--	3980
					--	--	--	--		295	
14	1308-0201-2706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	15441,51	257,39	61766	1029	4154	41070	111063
					14145,84	114,52	56583	458		8227	
15	243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	4	17473,00	--	69892	--	69892	--	75483
					--	--	--	--		5591	
16	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка/см.лист НЭС-6/	км трубопровода	0,03	67495,80	4490,50	2025	134	1	1936	4278
					63003,60	2180,82	1890	65		317	
17	241-207-1004 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	30	1099,00	--	32970	--	32970	--	35608
					--	--	--	--		2638	
18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,08	43592,83	27875,59	3487	2230	--	1144	5002
					15717,24	7728,28	1257	618		371	
19	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	80	80,00	--	6400	--	6400	--	6912
					--	--	--	--		512	
20	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,34	9154,00	--	48882	--	48882	--	52793
					--	--	--	--		3911	
21	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	56	1136,29	42,33	63632	2371	38247	17147	87242
					410,96	14,32	23014	802		6462	
22	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5298,78	256,98	26494	1285	17218	6042	35139
					1598,18	80,17	7991	401		2603	
23	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	852,55	92,52	12788	1387	6949	3546	17640
					296,81	31,49	4452	472		1307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	2	825,65	92,52	1651	185	781	539	2365
					342,47	31,49	685	63		175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				558287	40552	400224	97964	708753
							117510	18102	--	52502	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				224352				
	Материалы		Тенге				68311				
	Всего заработная плата		Тенге					133657			
		Накладные расходы	Тенге				96028				
		Сметная прибыль	Тенге				25631				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				346011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					133657			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				333935				
	Всего заработная плата		Тенге					1955			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				331910				
		Накладные расходы	Тенге				1936				
		Сметная прибыль	Тенге				26871				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				362742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				708753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					135612			
		РАЗДЕЛ 4.Силовое электрооборудование									
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5108,58	40,05	5109	40	2747	1672	7323
					2322,00	--	2322	--		542	
26	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8805,00	--	8805	--	8805	--	9509
					--	--	--	--		704	
27	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9987,65	190,82	9988	191	3665	4473	15618
					6132,45	80,04	6132	80		1157	
28	515-301-0264 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 8114-40АОБ с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А	шт.	1	307911,00	--	307911	--		--	307911
					--	--	--	--	307911	--	
29	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	122345,00	--	122345	--	122345	--	132133
					--	--	--	--		9788	
30	247-204-1833 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8915,00	--	8915	--	8915	--	9628
					--	--	--	--		713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1308-0301-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка	шт.	1	25354,20	6563,26	25354	6563	1645	14693	43250
					17146,08	3260,34	17146	3260		3204	
32	515-103-0102 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	5372934,00	--	5372934	--		--	5372934
					--	--	--	--	5372934	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5861361	6794	148122	20838	5898306
							25600	3340	5680845	16108	
	Стоимость оборудования		Тенге				5680845				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5680845				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30463				
	Материалы		Тенге				4392				
	Всего заработная плата		Тенге					22728			
		Накладные расходы	Тенге				16365				
		Сметная прибыль	Тенге				3746				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				50574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					22728			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				150053				
	Материалы		Тенге				3664				
	Всего заработная плата		Тенге					6212			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140065				
		Накладные расходы	Тенге				4473				
		Сметная прибыль	Тенге				12362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5898307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					28940			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №04-01:	Тенге								6820596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				235340				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50952			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23111			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						582616		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5680845		
		- Накладные расходы	Тенге							186410	
		- Сметная прибыль	Тенге							84427	

По лок.смете №06-01-01. Наружный водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы К1,К2

1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	42,1907805	191,85	181,38	8094	7653	--	1688	10564
					10,47	45,08	442	1902		783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,3048695	3620,51	--	4724	--	--	3401	8776
					3620,51	--	4724	--		650	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	$м^3$	33,1196019	51,73	51,73	1713	1713	--	399	2281
					--	16,74	--	554		169	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	5,8446356	1433,24	--	8377	--	--	6031	15561
					1433,24	--	8377	--		1153	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	33,1196019	288,56	135,11	9557	4475	--	5176	15912
					153,45	63,61	5082	2107		1179	
6	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4,5314125	156,52	149,01	709	675	3	149	927
					6,77	39,02	31	177		69	
7	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5,437695	390,00	--	2121	--		--	2291
					--	--	--	--		170	
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Работа на отвале 1 группы грунтов	$м^3$	4,5314125	37,52	32,75	170	148	1	49	237
					4,62	10,42	21	47		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35465	14664	4	16893	56549
							18677	4787	--	4191	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35465				
	Материалы		Тенге				4				
	Всего заработная плата		Тенге					23464			
	Транспортные расходы		Тенге				2121				
		Накладные расходы	Тенге				16893				
		Сметная прибыль	Тенге				4191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					23464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					23464			
		РАЗДЕЛ 2.Сеть канализаций К1									
9	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	870191,68	116379,56	4351	582	407	3554	8537
					672307,02	45623,92	3362	228		632	
10	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,02	1711,00	--	8589	--	8589	--	9276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		687	
11	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	9046,84	456,67	9047	457	3111	5469	15677
					5479,11	101,51	5479	102		1161	
12	242-202-0207 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	106400,00	--	106400	--	106400	--	114912
					--	--	--	--		8512	
13	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	0,19	228,08	4,37	43	1	36	5	51
					33,72	0,69	6	--		4	
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	107998,88	--	540	--	18	517	1142
					104440,46	--	522	--		85	
15	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,064 т.Монтаж оборудования	шт.	1	64918,27	1594,51	64918	1595	1679	37708	110836
					61644,24	171,78	61644	172		8210	
16	511-701-0105 РСНБ РК 2022	Насос самовсасывающий повышения давления Q 3,0 $м^3$/ч, Н 32,0 м вод. ст./Мотопомпа для чистой воды Qazar GS80/	шт.	1	153852,00	--	153852	--		--	153852
					--	--	--	--	153852	--	
17	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	1	1535,00	--	1535	--	1535	--	1658
					--	--	--	--		123	
		Колодец диам.1000мм (1 шт) НВК-4									
18	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,02	56142,02	12140,24	57265	12383	22943	27073	91086
					21509,11	5301,62	21939	5408		6747	
19	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	18621,00	--	18621	--	18621	--	20111
					--	--	--	--		1490	
20	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	13638,00	--	13638	--	13638	--	14729
					--	--	--	--		1091	
21	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	18618,00	--	37236	--	37236	--	40215
					--	--	--	--		2979	
22	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	18021,00	--	18021	--	18021	--	19463
					--	--	--	--		1442	
23	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8103,00	--	8103	--	8103	--	8751
					--	--	--	--		648	
24	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18235,00	--	18235	--	18235	--	19694
					--	--	--	--		1459	
25	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875
					--	--	--	--		1546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	8	785,00	--	6280	–	6280	–	6782
					–	--	--	–		502	
27	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,02	51643,99	3772,62	1033	75	729	229	1363
					11458,81	872,33	229	17		101	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,42	4083,87	31,69	38470	299	33405	4475	46380
					505,94	4,85	4766	46		3436	
29	1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315/250/ мм. Укладка/гильзы в колодцах/	км трубопровода	0,2	200038,40	33429,32	40008	6686	1	36202	82307
					166604,34	16234,97	33321	3247		6097	
30	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,2	12072,00	--	2414	–	2414	–	2607
					–	–	--	–		193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				627928	22078	320730	115232	790304
							131268	9220	153852	47145	
	Стоимость оборудования		Тенге				153852				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				153852				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				64918				
	Материалы		Тенге				1680				
	Всего заработная плата		Тенге					61816			
		Накладные расходы	Тенге				37708				
		Сметная прибыль	Тенге				8210				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				110836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					61816			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400111				
	Материалы		Тенге				57540				
	Всего заработная плата		Тенге					73091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				258401				
		Накладные расходы	Тенге				72055				
		Сметная прибыль	Тенге				37774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				509940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					73091			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9047				
	Материалы		Тенге				3111				
	Всего заработная плата		Тенге					5581			
		Накладные расходы	Тенге				5469				
		Сметная прибыль	Тенге				1161				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				790305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					140488			

РАЗДЕЛ 3.Сеть канализаций К2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,017	825723,58	395779,79	14037	6728	--	9204	25101
					429943,79	116949,47	7309	1988		1859	
32	241-204-0105 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	17,17	4608,00	--	79119	--	79119	--	85449
					--	--	--	--		6330	
33	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,77	56142,02	12140,24	99371	21488	39812	46980	158060
					21509,11	5301,62	38071	9384		11708	
34	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29111,00	--	29111	--	29111	--	31440
					--	--	--	--		2329	
35	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	27180,00	--	54360	--	54360	--	58709
					--	--	--	--		4349	
36	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-2	шт.	1	27390,00	--	27390	--	27390	--	29581
					--	--	--	--		2191	
37	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8103,00	--	8103	--	8103	--	8751
					--	--	--	--		648	
38	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7383,00	--	7383	--	7383	--	7974
					--	--	--	--		591	
39	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875
					--	--	--	--		1546	
40	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями(С-2/1шт/ L=(2,36м--P=11,5кг/м)	т	0,02714	1063547,00	--	28865	--	28865	--	31174
					--	--	--	--		2309	
41	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,23	51643,99	3772,62	11878	868	8374	2638	15677
					11458,81	872,33	2636	201		1161	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,304	4083,87	31,69	46164	358	40087	5370	55656
					505,94	4,85	5719	55		4123	
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная/отмостка колодца/. Устройство/В7,5/	$м^3$	0,16	33289,35	1906,65	5326	305	4654	398	6181
					2291,21	439,31	367	70		458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				430436	29747	346587	64590	534628
							54102	11698	--	39602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				430436				
	Материалы		Тенге				92929				
	Всего заработная плата		Тенге					65800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253660				
		Накладные расходы	Тенге				64590				
		Сметная прибыль	Тенге				39602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					65800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				534628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					65800			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №06-01-01:	**Тенге**								1381482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				204047				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66489			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						667325		
		- Перевозка грузов	Тенге				2121				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						153852		
		- Накладные расходы	Тенге							196715	
		- Сметная прибыль	Тенге							90938	

ВСЕГО по акту:		**8 202 078**
в т.ч. оборудование		5 834 697
Временные здания и сооружения	1,5%	35 511
Итого с временными		8 237 589
Доп. затраты при произв.СМР (рем.стр-х), связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,9%	21 626
Итого с доп.затратами, связанных с климатическими условиями		8 259 215
Непредвиденные работы и затраты	2%	48 490
Итого с непредвиденными работами и затратами		8 307 705
Итого в текущих ценах, К=1,079		8 964 014
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. с учетом К =0,8 договорной стоимости		**7 171 211**
НДС	12%	860 545
Итого с НДС		**8 031 756**

Генподрядчик:
ТОО "САҚ групп"

Директор _____ **Касанова Н.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "Алматинская монтажная фирма 1- Имсталькон"

Директор _____ **Дуз-Оглы Дурсун**