Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "САҚ групп"
Субподрядчик: ТОО "Алматинская монтажная фирма 1- Имсталькон"
Стройка: "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для средней школы им.Б.Сисекенова в с.Улгайсын, Айтекебийского района, Актюбинской области"
Договор субподряда (контракт) №11 от 13.08.2024 г.

Акт №2

приёмки выполненных работ

октябрь месяц 2024 года

(По лок.смете №04-01, Тепломеханические решения)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		По лок.смете №06-04-01. Тепломеханические решения										
		Тепломеханические решения										
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Здания из спаренных модиночных блок-боксов.Установка	т блок-боксов	20		52398,53	23730,84	1047971	474617	88728	594218	1773565
						24231,30	8418,06	484626	168361		131375	
2	513-105-0301 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х50=100кВт	комплект	1		6568492,00	--	6568492	--		--	6568492
						--	--	--	--	6568492	--	
		Насосы для ГВС										
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2		35611,84	704,61	71224	1409	11384	57732	139273
						29215,64	239,49	58431	479		10316	
4	511-403-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м^3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	2		28055,00	--	56110	--		--	56110
						--	--	--	--	56110	--	
5	1118-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Баки расширительные круглые и прямоугольные,вместимость 1 м^3.Установка	бак	2		25078,26	1916,99	50157	3834	284	46613	104511
						23019,73	762,25	46039	1525		7742	
6	244-204-0101 РСНБ РК 2022	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м^3	шт.	2		226026,00	--	452052	--	452052	--	488216
						--	--	--	--		36164	
		Арматура										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	4858,89	197,30	4859	197	1564	3081	8575
					3097,80	45,84	3098	46		635	
8	242-106-0102 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ13547-79 DN 50	шт.	1	15413,00	--	15413	--	15413	--	16646
					--	--	--	--		1233	
9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	7	4811,69	150,10	33682	1050	10947	21408	59497
					3097,80	22,92	21685	160		4407	
10	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Тдо+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	5949,00	--	29745	--	29745	--	32125
					--	--	--	--		2380	
11	242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4657,00	--	9314	--	9314	--	10059
					--	--	--	--		745	
12	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	2	1996,14	262,36	3992	525	38	3529	8123
					1714,72	86,00	3429	172		602	
13	242-404-0703 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный,с внутренней резьбой,со спускным краном,для систем водоснабжения и отопления,Т до+130°С,PN 25 СТ РК ГОСТР 50553-2010 DN 25	шт.	2	28912,00	--	57824	--	57824	--	62450
					--	--	--	--		4626	
14	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2	3434,62	--	6869	--	5790	1058	8561
					539,63	--	1079	--		634	
15	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00	--	5224	--	5224	--	5642
					--	--	--	--		418	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
16	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	3	5148,14	62,15	15444	186	12280	2993	19912
					992,50	25,44	2978	76		1475	
17	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	2002,00	--	6006	--	6006	--	6486
					--	--	--	--		480	
18	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	8	824,88	35,39	6599	283	136	6167	13788
					772,45	14,21	6180	114		1021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659
					--	--	--	--		419	
20	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	629,00	--	1258	--	1258	--	1359
					--	--	--	--		101	
21	241-112-0111 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	8	226,00	--	1808	--	1808	--	1953
					--	--	--	--		145	
		Антикоррозия									
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,5	142,46	3,37	356	8	156	133	528
					76,79	0,46	192	1		39	
23	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	2,5	228,08	4,37	570	11	475	59	680
					33,72	0,69	84	2		50	
		Теплоизоляция									
24	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,5	3282,51	214,55	8206	536	3894	3068	12176
					1510,49	104,19	3776	260		902	
25	234-304-0102 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019,t от -200°С до+105°С,Лст0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	$м^2$	2,5	2432,00	--	6080	--	6080	--	6566
					--	--	--	--		486	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №06-04-01:	Тенге								9410949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				631597				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					482656			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					171196			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						725638		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6624602		
		- Накладные расходы	Тенге							740059	
		- Сметная прибыль	Тенге							206395	

ВСЕГО по акту:		**9 410 949**
в т.ч. оборудование		6 624 602
Временные здания и сооружения	1,5%	41 795
Итого с временными		9 452 744
Доп. затраты при произв.СМР (рем.стр-х), связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,9%	25 453
Итого с доп.затратами, связанных с климатическими условиями		9 478 197
Непредвиденные работы и затраты	2%	57 072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами					9 535 269				
		Итого в текущих ценах, К=1,079					10 288 556				
		Итого по акту в текущих ценах 2024 г. с учетом К =0,8 договорной стоимости					**8 230 845**				
		НДС		12%			987 701				
		Итого с НДС					**9 218 546**				

Генподрядчик:
ТОО "САК-групп"

Директор _____ **Хасанова Н.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "Алматинская монтажная фирма 1- Имсталькон"

Директор _____ **Дуз-Оглы Дурсун**