РЕЕСТР

выполненных обьемов работ на 28.02.2022 года

специфика	Наименование работ	Сумма, тенге
	ТОО «АВМ – Building - 2007»	
1	Сторительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент 1-этап, 4 очереди	**289 127 534**
	Всего по акту ТОО «АВМ – Building - 2007»	**289 127 534**

Гл.спец **Ш. Кемелхан**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "АВМ-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	4 260 405	3 803 933							456 472	4 260 405
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	728 972	650 867							78 104	728 972
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 1 очереди строительства	284 138 158	253 694 784							30 443 374	284 138 158
Всего к оплате:										289 127 534

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Технический надзор

Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "АВМ-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 1 очереди строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №1

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 1 очереди строительства на 2021 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Объект : **Строительство наружного освещения Яссауи, агайынды Тажибаев, Сыздыков кошелері, Самал-3 ш/а, Абайский район;**									
		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	**Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	**шт.**	**32**	**15265,24**	**8259,73**	**488488**	**264312**	**22975**	**209871**	**754228**
		НР - 72%; СП - 8%			**6287,54**	**2821,46**	**201201**	**90287**		**55869**	
2	**С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)**	**шт.**	**32**	**9392,00**	**--**	**300544**	**--**	**300544**	**--**	**324588**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24044**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,09792	73647,00	--	7212	--	7212	--	7789
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	32	5808,02	1223,00	185857	39136	56535	84146	291603
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	90186	26684		21600	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	32	87500,00	--	2800000	--	2800000	--	3024000
		СП - 8%			--	--	--	--		224000	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	32	1802,35	--	57675	--	414	41228	106815
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	57261	--		7912	
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	32	81980,00	--	2623360	--	2623360	--	2833229
		СП - 8%			--	--	--	--		209869	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,996	189929,12	751,90	189169	749	105079	66923	276580
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	83341	314		20487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2,988	3666,00				10954		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,01592	317171,00	--	322220	--	322220	--	347998
		СП - 8%			--	--	--	--		25778	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	32	2386,00	--	76352	--	76352	--	82460
		СП - 8%			--	--	--	--		6108	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	64	185,00	--	11840	--	11840	--	12787
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	64	574,00	--	36736	--	36736	--	39675
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	32	3443,00	--	110176	--	110176	--	118990
		СП - 8%			--	--	--	--		8814	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	64	2158,00	--	138112	--	138112	--	149161
		СП - 8%			--	--	--	--		11049	
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	32	3082,00	--	98624	--	98624	--	106514
		СП - 8%			--	--	--	--		7890	
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1378,00	--	11024	--	11024	--	11906
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,01632	661811,00	--	10801	--	10801	--	11665
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	10	401,37	184,09	4014	1841	450	1669	6138
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	1723	596		455	
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0102	737632,00	--	7524	--	7524	--	8126
		СП - 8%			--	--	--	--		602	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8844208**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**456107**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**314070**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**121227**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6996535**		
		- Накладные расходы	Тенге							**422371**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**655127**	

Объект : **Строительство наружного освещения Егемен Ел кошесі, Отеген кошесінен Казына кошесіне дейін (Шугыла ш/а), Отарбаев, Атасу кошелерінен Рыскулов, Аргынбеков кошелеріне дейін, Абайский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Опоры освещения железобетонные									
1	**Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом**	**опора**	**28**	**3965,66**	**1028,70**	**111038**	**28803**	**--**	**76257**	**202279**
		НР - 80%; СП - 8%			**2936,96**	**467,37**	**82235**	**13086**		**14984**	
2	**С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**28**	**33030,00**	**--**	**924840**	**--**	**924840**	**--**	**998827**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73987**	
3	**Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	**шт.**	**120**	**15265,24**	**8259,73**	**1831829**	**991167**	**86158**	**787017**	**2828354**
		НР - 72%; СП - 8%			**6287,54**	**2821,46**	**754504**	**338575**		**209508**	
4	**С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)**	**шт.**	**120**	**9392,00**	**--**	**1127040**	**--**	**1127040**	**--**	**1217203**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**90163**	
5	**С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,3672**	**73647,00**	**--**	**27043**	**--**	**27043**	**--**	**29206**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2163**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	120	5808,02	1223,00	696962	146760	212005	315548	1093511
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	338197	100065		81001	
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	120	87500,00	--	10500000	--	10500000	--	11340000
		СП - 8%			--	--	--	--		840000	
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	120	1802,35	--	216282	--	1554	154604	400557
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	214728	--		29671	
9	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	120	81980,00	--	9837600	--	9837600	--	10624608
		СП - 8%			--	--	--	--		787008	
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	3,668	189929,12	751,90	696660	2758	386981	246461	1018571
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	306921	1155		75450	
10.1	147589 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	комплект	11,004	3666,00				40341		
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	3,74136	317171,00	--	1186651	--	1186651	--	1281583
		СП - 8%			--	--	--	--		94932	
		Линейная арматура									
12	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	120	2386,00	--	286320	--	286320	--	309226
		СП - 8%			--	--	--	--		22906	
13	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	240	185,00	--	44400	--	44400	--	47952
		СП - 8%			--	--	--	--		3552	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	240	574,00	--	137760	--	137760	--	148781
		СП - 8%			--	--	--	--		11021	
15	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	120	3443,00	--	413160	--	413160	--	446213
		СП - 8%			--	--	--	--		33053	
16	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	240	2158,00	--	517920	--	517920	--	559354
		СП - 8%			--	--	--	--		41434	
17	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	120	3082,00	--	369840	--	369840	--	399427
		СП - 8%			--	--	--	--		29587	
18	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	30	1378,00	--	41340	--	41340	--	44647
		СП - 8%			--	--	--	--		3307	
19	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0612	661811,00	--	40503	--	40503	--	43743
		СП - 8%			--	--	--	--		3240	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	32518,26	8031,60	65037	16063	4184	37067	110273
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	44790	6692		8168	
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	10	401,37	184,09	4014	1841	450	1669	6138
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	1723	596		455	
23	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0102	737632,00	--	7524	--	7524	--	8126
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33708221
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1743098				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1187392			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					460169			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26662201		
		- Накладные расходы	Тенге							1618623	
		- Сметная прибыль	Тенге							2496906	

Объект : **Строительство наружного освещения Зерделі кошесі, Гагарин кошесінен Водопянов кошесіне дейін, Абайский район;**

		Основание под опоры наружного освещения									
1	E11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,192	3212,18	2084,31	617	400	1	372	1068
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	216	184		79	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,19488	2810,00	--	548	--	548	--	592
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
3	E11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	12	18645,55	--	223747	--	185503	30596	274690
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	38244	--		20347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4728	392348,00				185502		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	2,9376	20873,00	--	61317	--	61317	--	66222
		СП - 8%			--	--	--	--		4905	
5	E11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	28,8	960,61	23,20	27666	668	16641	9724	40381
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	10357	99		2991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,004608	185549,00				855		
5.2	146741 С	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,006912	53822,00				372		
5.3	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	69,12	223,00				15414		
6	E11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,09156	97035,46	22342,21	8885	2046	135	6836	16979
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	6704	809		1258	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,09156	871634,00	--	79807	--	79807	--	86192
		СП - 8%			--	--	--	--		6385	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,017	443864,82	2836,37	7546	48	--	6842	15539
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	7497	21		1151	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,017	531110,00	--	9029	--	9029	--	9751
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	12	11801,13	6800,19	141614	81603	1620	72162	230878
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	58391	31812		17102	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	12	133928,57	--	1607143	--	1607143	--	1735714
		СП - 8%			--	--	--	--		128571	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	12	15265,24	8259,73	183183	99116	8617	78702	282835
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	75450	33857		20951	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	12	9392,00	--	112704	--	112704	--	121720
		СП - 8%			--	--	--	--		9016	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03672	73647,00	--	2704	--	2704	--	2920
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	12	5808,02	1223,00	69696	14677	21199	31555	109351
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	33820	10007		8100	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	12	87500,00	--	1050000	--	1050000	--	1134000
		СП - 8%			--	--	--	--		84000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	12	1802,35	--	21628	--	155	15460	40056
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	21473	--		2967	
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	12	81980,00	--	983760	--	983760	--	1062461
		СП - 8%			--	--	--	--		78701	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,318	189929,12	751,90	60397	239	33549	21367	88305
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	26609	100		6541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,954	3666,00				3497		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,32436	317171,00	--	102878	--	102878	--	111108
		СП - 8%			--	--	--	--		8230	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	12	2386,00	--	28632	--	28632	--	30923
		СП - 8%			--	--	--	--		2291	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	24	185,00	--	4440	--	4440	--	4795
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	24	574,00	--	13776	--	13776	--	14878
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	12	3443,00	--	41316	--	41316	--	44621
		СП - 8%			--	--	--	--		3305	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**24**	**2158,00**	**--**	**51792**	**--**	**51792**	**--**	**55935**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4143**	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	**шт.**	**3**	**1378,00**	**--**	**4134**	**--**	**4134**	**--**	**4465**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**331**	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12**	**7017,98**	**237,23**	**84216**	**2847**	**63360**	**13653**	**105699**
		НР - 72%; СП - 8%			**1500,75**	**79,47**	**18009**	**954**		**7830**	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**10,8**	**939,65**	**30,41**	**10148**	**328**	**7299**	**1887**	**12998**
		НР - 72%; СП - 8%			**233,45**	**9,20**	**2521**	**99**		**963**	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**32518,26**	**8031,60**	**32518**	**8032**	**2091**	**18534**	**55136**
		НР - 72%; СП - 8%			**22395,10**	**3346,04**	**22395**	**3346**		**4084**	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	**шт**	**1**	**254464,29**	**--**	**254464**	**--**	**254464**	**--**	**274821**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20357**	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	**м кабеля**	**5**	**401,37**	**184,09**	**2007**	**921**	**225**	**835**	**3069**
		НР - 72%; СП - 8%			**172,27**	**59,57**	**861**	**298**		**227**	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,0051**	**737632,00**	**--**	**3762**	**--**	**3762**	**--**	**4063**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**301**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6042165**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**322547**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**210925**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**81586**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4752603**		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	25	87500,00	--	2187500	--	2187500	--	2362500
		СП - 8%			--	--	--	--		175000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	25	1802,35	--	45059	--	324	32209	83450
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	44735	--		6181	
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	25	81980,00	--	2049500	--	2049500	--	2213460
		СП - 8%			--	--	--	--		163960	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,668	189929,12	751,90	126873	502	70476	44884	185498
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	55895	210		13741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2,004	3666,00				7347		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,68136	317171,00	--	216108	--	216108	--	233397
		СП - 8%			--	--	--	--		17289	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	25	2386,00	--	59650	--	59650	--	64422
		СП - 8%			--	--	--	--		4772	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	50	185,00	--	9250	--	9250	--	9990
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	50	574,00	--	28700	--	28700	--	30996
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	25	3443,00	--	86075	--	86075	--	92961
		СП - 8%			--	--	--	--		6886	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	50	2158,00	--	107900	--	107900	--	116532
		СП - 8%			--	--	--	--		8632	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	1378,00	--	8268	--	8268	--	8929
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	7017,98	237,23	175450	5931	132000	28444	220205
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	37519	1987		16311	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22,5	939,65	30,41	21142	684	15205	3931	27079
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	5253	207		2006	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	5	401,37	184,09	2007	921	225	835	3069
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	861	298		227	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0051	737632,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12227347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				647718				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					429733			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					166026			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9621589		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							622581	
		- Сметная прибыль	Тенге							905727	

Объект : **Строительство наружного освещения Ермат ата, Гагарин кошелері, Абайский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Опоры освещения железобетонные									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом**	опора	20	3965,66	1028,70	79313	20574	--	54469	144485
		НР - 80%; СП - 8%			2936,96	467,37	58739	9347		10703	
2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	20	33030,00	--	660600	--	660600	--	713448
		СП - 8%			--	--	--	--		52848	
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	64	15265,24	8259,73	976976	528622	45952	419742	1508456
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	402402	180573		111737	
4	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм, (К1П)**	шт.	64	9392,00	--	601088	--	601088	--	649175
		СП - 8%			--	--	--	--		48087	
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,19584	73647,00	--	14423	--	14423	--	15577
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	64	5808,02	1223,00	371713	78272	113069	168293	583206
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	180372	53368		43200	
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	64	87500,00	--	5600000	--	5600000	--	6048000
		СП - 8%			--	--	--	--		448000	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	64	1802,35 1789,40	-- --	115350 114522	-- --	828	82456 15824	213630
9	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим** *СП - 8%*	шт.	64	81980,00 --	-- --	5246720 --	-- --	5246720	-- 419738	5666458
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	3,257	189929,12 83675,31	751,90 315,00	618599 272530	2449 1026	343620	218845 66996	904440
10.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	комплект	9,771	3666,00				35820		
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	3,32214	317171,00 --	-- --	1053686 --	-- --	1053686	-- 84295	1137981
		Линейная арматура									
12	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)** *СП - 8%*	шт.	64	2386,00 --	-- --	152704 --	-- --	152704	-- 12216	164920
13	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36** *СП - 8%*	шт.	128	185,00 --	-- --	23680 --	-- --	23680	-- 1894	25574
14	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** *СП - 8%*	м	128	574,00 --	-- --	73472 --	-- --	73472	-- 5878	79350
15	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130** *СП - 8%*	шт.	64	3443,00 --	-- --	220352 --	-- --	220352	-- 17628	237980
16	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	128	2158,00 --	-- --	276224 --	-- --	276224	-- 22098	298322

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**64**	**3082,00**	**--**	**197248**	**--**	**197248**	**--**	**213028**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15780**	
18	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	**шт.**	**16**	**1378,00**	**--**	**22048**	**--**	**22048**	**--**	**23812**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1764**	
19	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**км**	**0,03264**	**661811,00**	**--**	**21602**	**--**	**21602**	**--**	**23330**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1728**	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2**	**32518,26**	**8031,60**	**65037**	**16063**	**4184**	**37067**	**110273**
		НР - 72%; СП - 8%			**22395,10**	**3346,04**	**44790**	**6692**		**8168**	
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	**шт**	**2**	**254464,29**	**--**	**508929**	**--**	**508929**	**--**	**549643**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40714**	
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	**м кабеля**	**10**	**401,37**	**184,09**	**4014**	**1841**	**450**	**1669**	**6138**
		НР - 72%; СП - 8%			**172,27**	**59,57**	**1723**	**596**		**455**	
23	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,0102**	**737632,00**	**--**	**7524**	**--**	**7524**	**--**	**8126**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**602**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19325350**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1075078**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**647821**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**251602**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15188402**		
		- Накладные расходы	Тенге							**982541**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1431507**	

Объект : **Строительство наружного освещения Омішулы кошесі, Тамірлан тас жолы жолынан Даулов кошесіне дейін, Абайский район;**

	Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ
	Основание под опоры наружного освещения

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС) *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,32	3212,18 1124,13	2084,31 957,12	1028 360	667 306	1	619 132	1779
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	0,3248	2810,00 --	-- --	913 --	-- --	913	-- 73	986
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	20	18645,55 3187,04	-- --	372911 63741	-- --	309170	50993 33912	457816
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,788	392348,00				309170		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 *СП - 8%*	м3	4,896	20873,00 --	-- --	102194 --	-- --	102194	-- 8176	110370
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	48	960,61 359,61	23,20 3,45	46109 17261	1114 166	27734	16207 4985	67301
5.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00768	185549,00				1425		
5.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01152	53822,00				620		
5.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	115,2	223,00				25690		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1526	97035,46 73214,75	22342,21 8835,44	14808 11173	3409 1348	226	11394 2096	28298
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями *СП - 8%*	т	0,1526	871634,00 --	-- --	133011 --	-- --	133011	-- 10641	143652
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,028	443864,82 441028,45	2836,37 1252,36	12428 12349	79 35	--	11269 1896	25593
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9 *СП - 8%*	т	0,028	531110,00 --	-- --	14871 --	-- --	14871	-- 1190	16061
		Опоры освещения металлические									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	20	11801,13	6800,19	236023	136004	2700	120271	384797
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	97319	53020		28503	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	20	133928,57	--	2678571	--	2678571	--	2892857
		СП - 8%			--	--	--	--		214286	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	20	15265,24	8259,73	305305	165194	14360	131169	471392
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	125751	56429		34918	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	20	9392,00	--	187840	--	187840	--	202867
		СП - 8%			--	--	--	--		15027	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0612	73647,00	--	4507	--	4507	--	4868
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	20	5808,02	1223,00	116160	24461	35333	52591	182252
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	56366	16678		13500	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС- ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	20	87500,00	--	1750000	--	1750000	--	1890000
		СП - 8%			--	--	--	--		140000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	20	1802,35	--	36047	--	259	25767	66760
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	35788	--		4945	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	20	81980,00	--	1639600	--	1639600	--	1770768
		СП - 8%			--	--	--	--		131168	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,551	189929,12	751,90	104651	415	58131	37023	153008
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	46105	174		11334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	1,653	3666,00				6060		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,56202	317171,00	--	178256	--	178256	--	192517
		СП - 8%			--	--	--	--		14261	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	20	2386,00	--	47720	--	47720	--	51538
		СП - 8%			--	--	--	--		3818	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	40	185,00	--	7400	--	7400	--	7992
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	40	574,00	--	22960	--	22960	--	24797
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	20	3443,00	--	68860	--	68860	--	74369
		СП - 8%			--	--	--	--		5509	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	40	2158,00	--	86320	--	86320	--	93226
		СП - 8%			--	--	--	--		6906	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	5	1378,00	--	6890	--	6890	--	7441
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
		Заземление опор									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20**	**7017,98**	**237,23**	**140360**	**4744**	**105601**	**22755**	**176164**
		НР - 72%; СП - 8%			**1500,75**	**79,47**	**30015**	**1589**		**13049**	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**20**	**939,65**	**30,41**	**18793**	**608**	**13516**	**3494**	**24070**
		НР - 72%; СП - 8%			**233,45**	**9,20**	**4669**	**184**		**1783**	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**32518,26**	**8031,60**	**32518**	**8032**	**2091**	**18534**	**55136**
		НР - 72%; СП - 8%			**22395,10**	**3346,04**	**22395**	**3346**		**4084**	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	**шт**	**1**	**254464,29**	**--**	**254464**	**--**	**254464**	**--**	**274821**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20357**	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	**м кабеля**	**5**	**401,37**	**184,09**	**2007**	**921**	**225**	**835**	**3069**
		НР - 72%; СП - 8%			**172,27**	**59,57**	**861**	**298**		**227**	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,0051**	**737632,00**	**--**	**3762**	**--**	**3762**	**--**	**4063**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**301**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9860626**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**524153**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**345648**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**133573**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7757489**		
		- Накладные расходы	Тенге							**502921**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**730418**	

Объект : **Строительство наружного освещения Алпамыс батыр, Жаныбек хан кошелері, Бауыржан Момышулы кошесінен А2 дейін, Абайский район;**

Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ
Основание под опоры наружного освещения

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	1,216	3212,18	2084,31	3906	2535	4	2354	6760
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	1367	1164		501	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,23424	2810,00	--	3468	--	3468	--	3745
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	76	18645,55	--	1417062	--	1174847	193772	1739701
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	242215	--		128867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,9944	392348,00				1174847		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	18,6048	20873,00	--	388338	--	388338	--	419405
		СП - 8%			--	--	--	--		31067	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	182,4	960,61	23,20	175215	4231	105392	61586	255745
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	65592	629		18944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,029184	185549,00				5415		
5.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,043776	53822,00				2356		
5.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	437,76	223,00				97620		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,57988	97035,46	22342,21	56269	12955	858	43297	107531
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	42456	5123		7965	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,57988	871634,00	--	505443	--	505443	--	545878
		СП - 8%			--	--	--	--		40435	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1091	443864,82	2836,37	48426	310	--	43910	99723
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	48116	137		7387	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,1091	531110,00	--	57944	--	57944	--	62580
		СП - 8%			--	--	--	--		4636	
		Опоры освещения металлические									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	76	11801,13	6800,19	896886	516814	10261	457029	1462228
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	369811	201474		108313	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	76	133928,57	--	10178571	--	10178571	--	10992857
		СП - 8%			--	--	--	--		814286	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	76	15265,24	8259,73	1160158	627739	54566	498444	1791290
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	477853	214431		132688	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	76	9392,00	--	713792	--	713792	--	770895
		СП - 8%			--	--	--	--		57103	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,23256	73647,00	--	17127	--	17127	--	18497
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	76	5808,02	1223,00	441409	92949	134269	199847	692557
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	214191	63375		51301	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	76	87500,00	--	6650000	--	6650000	--	7182000
		СП - 8%			--	--	--	--		532000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	76	1802,35	--	136979	--	985	97916	253687
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	135994	--		18792	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	76	81980,00	--	6230480	--	6230480	--	6728918
		СП - 8%			--	--	--	--		498438	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	2,374	189929,12	751,90	450892	1785	250462	159514	659239
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	198645	748		48832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	7,122	3666,00				26109		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,42148	317171,00	--	768023	--	768023	--	829465
		СП - 8%			--	--	--	--		61442	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	76	2386,00	--	181336	--	181336	--	195843
		СП - 8%			--	--	--	--		14507	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	152	185,00	--	28120	--	28120	--	30370
		СП - 8%			--	--	--	--		2250	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	152	574,00	--	87248	--	87248	--	94228
		СП - 8%			--	--	--	--		6980	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	76	3443,00	--	261668	--	261668	--	282601
		СП - 8%			--	--	--	--		20933	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	152	2158,00	--	328016	--	328016	--	354257
		СП - 8%			--	--	--	--		26241	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	19	1378,00	--	26182	--	26182	--	28277
		СП - 8%			--	--	--	--		2095	
		Заземление опор									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	76	7017,98	237,23	533367	18029	401281	86469	669423
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	114057	6039		49587	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	70	939,65	30,41	65775	2128	47305	12230	84245
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	16342	644		6240	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	5	401,37	184,09	2007	921	225	835	3069
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	861	298		227	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0051	737632,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36699034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1949895				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1288428			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					497408			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28866528		
		- Накладные расходы	Тенге							1875737	
		- Сметная прибыль	Тенге							2718446	

Объект : **Строительство наружного освещения Озекті кошесі, Абайский район;**

Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ

Основание под опоры наружного освещения

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	0,544	3212,18	2084,31	1747	1134	1	1053	3024
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	612	521		224	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,55216	2810,00	--	1552	--	1552	--	1676
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	34	18645,55	--	633949	--	525590	86688	778287
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	108359	--		57651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3396	392348,00				525589		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	8,3232	20873,00	--	173730	--	173730	--	187628
		СП - 8%			--	--	--	--		13898	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	81,6	960,61	23,20	78386	1893	47149	27552	114413
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	29344	282		8475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,013056	185549,00				2423		
5.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,019584	53822,00				1054		
5.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	195,84	223,00				43672		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,25942	97035,46	22342,21	25173	5796	384	19370	48106
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	18993	2292		3563	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,25942	871634,00	--	226119	--	226119	--	244209
		СП - 8%			--	--	--	--		18090	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,048	443864,82	2836,37	21306	136	--	19319	43875
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	21169	60		3250	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,048	531110,00	--	25493	--	25493	--	27532
		СП - 8%			--	--	--	--		2039	
		Опоры освещения металлические									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	34	11801,13	6800,19	401238	231206	4590	204460	654154
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	165442	90133		48456	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	34	133928,57	--	4553571	--	4553571	--	4917857
		СП - 8%			--	--	--	--		364286	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	34	15265,24	8259,73	519018	280831	24411	222988	801367
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	213776	95930		59361	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	34	9392,00	--	319328	--	319328	--	344874
		СП - 8%			--	--	--	--		25546	
		Опоры освещения железобетонные									
14	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	29	15265,24	8259,73	442692	239532	20821	190196	683519
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	182339	81822		50631	
15	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)	шт.	29	9392,00	--	272368	--	272368	--	294157
		СП - 8%			--	--	--	--		21789	
16	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3213	73647,00	--	23663	--	23663	--	25556
		СП - 8%			--	--	--	--		1893	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	63	5808,02	1223,00	365905	77049	111303	165663	574093
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	177553	52534		42525	
18	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	63	87500,00	--	5512500	--	5512500	--	5953500
		СП - 8%			--	--	--	--		441000	
19	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	63	1802,35	--	113548	--	816	81167	210292
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	112732	--		15577	
20	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	63	81980,00	--	5164740	--	5164740	--	5577919
		СП - 8%			--	--	--	--		413179	
21	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	2,014	189929,12	751,90	382517	1514	212481	135325	559270
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	168522	634		41427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	6,042	3666,00				22150		
22	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,05428	317171,00	--	651558	--	651558	--	703683
		СП - 8%			--	--	--	--		52125	
		Линейная арматура									
23	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	63	2386,00	--	150318	--	150318	--	162343
		СП - 8%			--	--	--	--		12025	
24	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	126	185,00	--	23310	--	23310	--	25175
		СП - 8%			--	--	--	--		1865	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	126	574,00	--	72324	--	72324	--	78110
		СП - 8%			--	--	--	--		5786	
26	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	63	3443,00	--	216909	--	216909	--	234262
		СП - 8%			--	--	--	--		17353	
27	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	126	2158,00	--	271908	--	271908	--	293661
		СП - 8%			--	--	--	--		21753	
28	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	16	1378,00	--	22048	--	22048	--	23812
		СП - 8%			--	--	--	--		1764	
29	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	29	3082,00	--	89378	--	89378	--	96528
		СП - 8%			--	--	--	--		7150	
30	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,01479	661811,00	--	9788	--	9788	--	10571
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
		Заземление опор									
31	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	34	7017,98	237,23	238611	8066	179519	38684	299478
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	51026	2702		22184	
32	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	939,65	30,41	28189	912	20273	5241	36105
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	7004	276		2674	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
33	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	32518,26	8031,60	65037	16063	4184	37067	110273
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	44790	6692		8168	
34	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	401,37 172,27	184,09 59,57	4014 1723	1841 596	450	1669 455	6138
36	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0102	737632,00 --	-- --	7524 --	-- --	7524	-- 602	8126
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								24683215
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1303384				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					865973			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					334474			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19449031		
		- Накладные расходы	Тенге							1236442	
		- Сметная прибыль	Тенге							1828385	

Объект : **Строительство наружного освещения Самал ш/а, Жабайы ата кошесі, Аль-Фарабийский район**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	15265,24 6287,54	8259,73 2821,46	610610 251501	330389 112858	28720	262339 69836	942785
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К1П)** *СП - 8%*	шт.	40	9392,00 --	-- --	375680 --	-- --	375680	-- 30054	405734
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,1224	73647,00 --	-- --	9014 --	-- --	9014	-- 721	9735
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	232321 112732	48920 33355	70669	105183 27000	364504

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**									
		СП - 8%	**шт**	**40**	**87500,00**	**--**	**3500000**	**--**	**3500000**	**--**	**3780000**
					--	**--**	**--**	**--**		**280000**	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**40**	**1802,35**	**--**	**72094**	**--**	**518**	**51535**	**133519**
					1789,40	**--**	**71576**	**--**		**9890**	
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**									
		СП - 8%	**шт.**	**40**	**81980,00**	**--**	**3279200**	**--**	**3279200**	**--**	**3541536**
					--	**--**	**--**	**--**		**262336**	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**									
		НР - 80%; СП - 8%	**км линии**	**2,088**	**189929,12**	**751,90**	**396572**	**1570**	**220288**	**140297**	**579819**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**83675,31**	**315,00**	**174714**	**658**		**42950**	
8.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	**комплект**	**6,264**	**3666,00**				**22964**		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**									
		СП - 8%	**км**	**2,12976**	**317171,00**	**--**	**675498**	**--**	**675498**	**--**	**729538**
					--	**--**	**--**	**--**		**54040**	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**									
		СП - 8%	**шт.**	**40**	**2386,00**	**--**	**95440**	**--**	**95440**	**--**	**103075**
					--	**--**	**--**	**--**		**7635**	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа COT36**									
		СП - 8%	**шт.**	**80**	**185,00**	**--**	**14800**	**--**	**14800**	**--**	**15984**
					--	**--**	**--**	**--**		**1184**	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**									
		СП - 8%	**м**	**80**	**574,00**	**--**	**45920**	**--**	**45920**	**--**	**49594**
					--	**--**	**--**	**--**		**3674**	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**									
		СП - 8%	**шт.**	**40**	**3443,00**	**--**	**137720**	**--**	**137720**	**--**	**148738**
					--	**--**	**--**	**--**		**11018**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	**шт.**	**80**	**2158,00** --	**--** --	**172640** --	**--** --	**172640** 	**--** **13811**	**186451**
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21** *СП - 8%*	**шт.**	**40**	**3082,00** --	**--** --	**123280** --	**--** --	**123280** 	**--** **9862**	**133142**
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)** *СП - 8%*	**шт.**	**10**	**1378,00** --	**--** --	**13780** --	**--** --	**13780** 	**--** **1102**	**14882**
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** *СП - 8%*	**км**	**0,0204**	**661811,00** --	**--** --	**13501** --	**--** --	**13501** 	**--** **1080**	**14581**
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шкаф**	**1**	**32518,26** **22395,10**	**8031,60** **3346,04**	**32518** **22395**	**8032** **3346**	**2091** 	**18534** **4084**	**55136**
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474** *СП - 8%*	**шт**	**1**	**254464,29** --	**--** --	**254464** --	**--** --	**254464** 	**--** **20357**	**274821**
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	**5**	**401,37** **172,27**	**184,09** **59,57**	**2007** **861**	**921** **298**	**225** 	**835** **227**	**3069**
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	**км**	**0,0051**	**737632,00** --	**--** --	**3762** --	**--** --	**3762** 	**--** **301**	**4063**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**11490706**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**633779**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**389832**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**150515**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9037209**		
		- Накладные расходы	Тенге							**578723**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**851162**	

Объект : **Строительство наружного освещения Тажибай ата кошесі, Аль-Фарабийский район**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	33	15265,24 6287,54	8259,73 2821,46	503753 207489	272571 93108	23693	216430 57615	777797
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К1П)** *СП - 8%*	шт.	33	9392,00 --	-- --	309936 --	-- --	309936	-- 24795	334731
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,10098	73647,00 --	-- --	7437 --	-- --	7437	-- 595	8032
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	33	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	191665 93004	40359 27518	58302	86776 22275	300716
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W** *СП - 8%*	шт	33	87500,00 --	-- --	2887500 --	-- --	2887500	-- 231000	3118500
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	33	1802,35 1789,40	-- --	59478 59050	-- --	428	42516 8159	110154
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим** *СП - 8%*	шт.	33	81980,00 --	-- --	2705340 --	-- --	2705340	-- 216427	2921767
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	1,272	189929,12 83675,31	751,90 315,00	241590 106435	957 401	134198	85469 26165	353223

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3,816	3666,00				13989		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	1,29744	317171,00 --	-- --	411510 --	-- --	411510	-- 32921	444431
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный) *СП - 8%*	шт.	33	2386,00 --	-- --	78738 --	-- --	78738	-- 6299	85037
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36 *СП - 8%*	шт.	66	185,00 --	-- --	12210 --	-- --	12210	-- 977	13187
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная *СП - 8%*	м	66	574,00 --	-- --	37884 --	-- --	37884	-- 3031	40915
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130 *СП - 8%*	шт.	33	3443,00 --	-- --	113619 --	-- --	113619	-- 9090	122709
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 *СП - 8%*	шт.	66	2158,00 --	-- --	142428 --	-- --	142428	-- 11394	153822
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 *СП - 8%*	шт.	33	3082,00 --	-- --	101706 --	-- --	101706	-- 8136	109842
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) *СП - 8%*	шт.	8	1378,00 --	-- --	11024 --	-- --	11024	-- 882	11906
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,01683	661811,00 --	-- --	11138 --	-- --	11138	-- 891	12029
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	32518,26 22395,10	8031,60 3346,04	65037 44790	16063 6692	4184	37067 8168	110273

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	23	5808,02	1223,00	133584	28129	40634	60480	209589
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	64821	19179		15525	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	23	87500,00	--	2012500	--	2012500	--	2173500
		СП - 8%			--	--	--	--		161000	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	23	1802,35	--	41454	--	298	29632	76773
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	41156	--		5687	
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	23	81980,00	--	1885540	--	1885540	--	2036383
		СП - 8%			--	--	--	--		150843	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	0,848	189929,12	751,90	161060	637	89466	56979	235482
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	70957	267		17443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500**	комплект	2,544	3666,00				9326		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,86496	317171,00	--	274340	--	274340	--	296287
		СП - 8%			--	--	--	--		21947	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	23	2386,00	--	54878	--	54878	--	59268
		СП - 8%			--	--	--	--		4390	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	46	185,00	--	8510	--	8510	--	9191
		СП - 8%			--	--	--	--		681	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная *СП - 8%*	м	46	574,00 --	-- --	26404 --	-- --	26404	-- 2112	28516
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130 *СП - 8%*	шт.	23	3443,00 --	-- --	79189 --	-- --	79189	-- 6335	85524
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 *СП - 8%*	шт.	46	2158,00 --	-- --	99268 --	-- --	99268	-- 7941	107209
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 *СП - 8%*	шт.	23	3082,00 --	-- --	70886 --	-- --	70886	-- 5671	76557
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) *СП - 8%*	шт.	6	1378,00 --	-- --	8268 --	-- --	8268	-- 661	8929
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,01173	661811,00 --	-- --	7763 --	-- --	7763	-- 621	8384
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	32518,26 22395,10	8031,60 3346,04	32518 22395	8032 3346	2091	18534 4084	55136
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474 *СП - 8%*	шт	1	254464,29 --	-- --	254464 --	-- --	254464	-- 20357	274821
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО) *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	401,37 172,27	184,09 59,57	2007 861	921 298	225	835 227	3069
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0051	737632,00 --	-- --	3762 --	-- --	3762	-- 301	4063
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									6529678
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				344803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					227692			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87983			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5156200		
		- Накладные расходы	Тенге							317305	
		- Сметная прибыль	Тенге							483678	

Объект : **Строительство наружного освещения Тулкиев кошесі, Нуртас ш/а №72ЖОМ (Толеметов кошесіне аягына дейін), Каратауский район**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	15265,24 6287,54	8259,73 2821,46	488488 201201	264312 90287	22975	209871 55869	754228
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К1П)** *СП - 8%*	шт.	32	9392,00 --	-- --	300544 --	-- --	300544	-- 24044	324588
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,09792	73647,00 --	-- --	7212 --	-- --	7212	-- 577	7789
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	185857 90186	39136 26684	56535	84146 21600	291603
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W** *СП - 8%*	шт	32	87500,00 --	-- --	2800000 --	-- --	2800000	-- 224000	3024000
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	1802,35 1789,40	-- --	57675 57261	-- --	414	41228 7912	106815
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим** *СП - 8%*	шт.	32	81980,00 --	-- --	2623360 --	-- --	2623360	-- 209869	2833229

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,97	189929,12	751,90	184231	730	102336	65176	269360
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	81165	306		19953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	2,91	3666,00				10668		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,9894	317171,00	--	313809	--	313809	--	338914
		СП - 8%			--	--	--	--		25105	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	32	2386,00	--	76352	--	76352	--	82460
		СП - 8%			--	--	--	--		6108	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	64	185,00	--	11840	--	11840	--	12787
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	64	574,00	--	36736	--	36736	--	39675
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	32	3443,00	--	110176	--	110176	--	118990
		СП - 8%			--	--	--	--		8814	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	64	2158,00	--	138112	--	138112	--	149161
		СП - 8%			--	--	--	--		11049	
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	32	3082,00	--	98624	--	98624	--	106514
		СП - 8%			--	--	--	--		7890	
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1378,00	--	11024	--	11024	--	11906
		СП - 8%			--	--	--	--		882	

1	2	3	4	40	6	7	8	9	10	11	1000 12
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** *СП - 8%*	км	0,01632	661811,00 --	-- --	10801 --	-- --	10801	-- 864	11665
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	32518,26 22395,10	8031,60 3346,04	32518 22395	8032 3346	2091	18534 4084	55136
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474** *СП - 8%*	шт	1	254464,29 --	-- --	254464 --	-- --	254464	-- 20357	274821
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	401,37 172,27	184,09 59,57	2007 861	921 298	225	835 227	3069
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0051	737632,00 --	-- --	3762 --	-- --	3762	-- 301	4063
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8820773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				453069				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					313131			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120921			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6981394		
		- Накладные расходы	Тенге							419790	
		- Сметная прибыль	Тенге							653391	

Объект : **Строительство наружного освещения Гулдала, Зере кошелері, Нуртас ш/а, Каратауский район**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,08	3212,18 1124,13	2084,31 957,12	257 90	167 77	--	155 33	445
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	0,0812	2810,00 --	-- --	228 --	-- --	228	-- 18	246

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	5	18645,55	--	93228	--	77293	12748	114454
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	15935	--		8478	
3.1	279845 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,197	392348,00				77293		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	1,224	20873,00	--	25549	--	25549	--	27593
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12	960,61	23,20	11527	278	6934	4052	16825
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	4315	41		1246	
5.1	144636 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00192	185549,00				356		
5.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00288	53822,00				155		
5.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,8	223,00				6422		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,03815	97035,46	22342,21	3702	852	57	2848	7075
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	2793	337		524	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,03815	871634,00	--	33253	--	33253	--	35913
		СП - 8%			--	--	--	--		2660	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0071	443864,82	2836,37	3151	20	--	2858	6489
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	3131	9		481	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,0071	531110,00	--	3771	--	3771	--	4073
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры освещения металлические** **Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	5	11801,13	6800,19	59006	34001	675	30068	96200
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	24330	13255		7126	

1	2	3	4	42	6	7	8	9	10	11	12
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	5	133928,57	--	669643	--	669643	--	723214
		СП - 8%			--	--	--	--		53571	
		Опоры освещения железобетонные									1000
12	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом	опора	26	3965,66	1028,70	103107	26746	--	70810	187831
		НР - 80%; СП - 8%			2936,96	467,37	76361	12152		13913	
13	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	26	33030,00	--	858780	--	858780	--	927482
		СП - 8%			--	--	--	--		68702	
14	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	163	15265,24	8259,73	2488235	1346335	117031	1069031	3841848
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	1024869	459897		284581	
15	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1П)	шт.	163	9392,00	--	1530896	--	1530896	--	1653368
		СП - 8%			--	--	--	--		122472	
16	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,49878	73647,00	--	36734	--	36734	--	39673
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
17	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	163	5808,02	1223,00	946707	199349	287974	428620	1485353
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	459384	135922		110026	
18	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	163	87500,00	--	14262500	--	14262500	--	15403500
		СП - 8%			--	--	--	--		1141000	

1	2	3	4	43	6	7	8	9	10	11	1000 12
19	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	163	1802,35 1789,40	-- --	293783 291672	-- --	2111	210004 40303	544090
20	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим** *СП - 8%*	шт.	163	81980,00 --	-- --	13362740 --	-- --	13362740	-- 1069019	14431759
21	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	5,082	189929,12	751,90	965220	3821	536161	341471	1411226
21.1	147589 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	комплект	15,246	83675,31 3666,00	315,00	425238	1601	55892	104535	
22	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	5,18364	317171,00 --	-- --	1644100 --	-- --	1644100	-- 131528	1775628
		Линейная арматура									
23	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)** *СП - 8%*	шт.	163	2386,00 --	-- --	388918 --	-- --	388918	-- 31113	420031
24	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36** *СП - 8%*	шт.	326	185,00 --	-- --	60310 --	-- --	60310	-- 4825	65135
25	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** *СП - 8%*	м	326	574,00 --	-- --	187124 --	-- --	187124	-- 14970	202094
26	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130** *СП - 8%*	шт.	163	3443,00 --	-- --	561209 --	-- --	561209	-- 44897	606106
27	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	326	2158,00 --	-- --	703508 --	-- --	703508	-- 56281	759789

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21** *СП - 8%*	шт.	163	3082,00 --	-- --	502366 --	-- --	502366	-- 40189	542555
29	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)** *СП - 8%*	шт.	41	1378,00 --	-- --	56498 --	-- --	56498	-- 4520	61018
30	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** *СП - 8%*	км	0,08313	661811,00 --	-- --	55016 --	-- --	55016	-- 4401	59417
		Заземление опор									
31	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	7017,98 1500,75	237,23 79,47	35090 7504	1186 397	26400	5689 3262	44041
32	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	4,5	939,65 233,45	30,41 9,20	4228 1051	136 41	3041	786 401	5415
		Оборудование на напряжение до 1000В									
33	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	32518,26 22395,10	8031,60 3346,04	65037 44790	16063 6692	4184	37067 8168	110273
34	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474** *СП - 8%*	шт	2	254464,29 --	-- --	508929 --	-- --	508929	-- 40714	549643
35	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	401,37 172,27	184,09 59,57	4014 1723	1841 596	450	1669 455	6138
36	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0102	737632,00 --	-- --	7524 --	-- --	7524	-- 602	8126
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46174063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2383186				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1630795			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					631017			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36521905		
		- Накладные расходы	Тенге							2217876	
		- Сметная прибыль	Тенге							3420299	

Объект : **Строительство наружного освещения №41 мектеп лицейі (18ш/а ішкі орам жол), Енбекшинский район;**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ										
		Основание под опоры наружного освещения										
1	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**										
		НР - 93%; СП - 8%	**м3 основания**	**0,288**	**3212,18**	**2084,31**	**925**	**601**	**--**	**557**	**1601**	
					1124,13	**957,12**	**324**	**276**		**119**		
2	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**										
		СП - 8%	**м3**	**0,29232**	**2810,00**	**--**	**821**	**--**	**821**	**--**	**887**	
					--	**--**	**--**	**--**		**66**		
3	**Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**										
		НР - 80%; СП - 8%	**опора**	**18**	**18645,55**	**--**	**335620**	**--**	**278253**	**45893**	**412034**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**3187,04**	**--**	**57367**	**--**		**30521**		
3.1	**279845 С**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7092**	**392348,00**				**278253**			
4	**С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**										
		СП - 8%	**м3**	**4,4064**	**20873,00**	**--**	**91975**	**--**	**91975**	**--**	**99333**	
					--	**--**	**--**	**--**		**7358**		
5	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**										
		НР - 93%; СП - 8%	**м2 поверхности**	**43,2**	**960,61**	**23,20**	**41498**	**1002**	**24961**	**14586**	**60571**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**359,61**	**3,45**	**15535**	**149**		**4487**		
5.1	**144636 С**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,006912**	**185549,00**				**1283**			
5.2	**146741 С**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,010368**	**53822,00**				**558**			
5.3	**295746 С**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**103,68**	**223,00**				**23121**			
6	**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**										
		НР - 91%; СП - 8%	**т**	**0,13734**	**97035,46**	**22342,21**	**13327**	**3068**	**204**	**10255**	**25468**	
7	**С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**			**73214,75**	**8835,44**	**10055**	**1213**		**1887**		
			т	**0,13734**	**871634,00**	**--**	**119710**	**--**	**119710**	**--**	**129287**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9577	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,026	443864,82	2836,37	11540	74	--	10464	23765
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**			441028,45	1252,36	11467	33		1760	
		СП - 8%	т	0,026	531110,00	--	13809	--	13809	--	14914
		Опоры освещения металлические			--	--	--	--		1105	
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	18	11801,13	6800,19	212420	122404	2429	108244	346317
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**			4865,94	2650,98	87587	47718		25653	
		СП - 8%	шт	18	133928,57	--	2410714	--	2410714	--	2603571
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**			--	--	--	--		192857	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	15265,24	8259,73	274774	148675	12923	118053	424253
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**			6287,54	2821,46	113176	50786		31426	
		СП - 8%	шт.	18	9392,00	--	169056	--	169056	--	182580
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**			--	--	--	--		13524	
		СП - 8%	км	0,05508	73647,00	--	4056	--	4056	--	4381
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**			--	--	--	--		325	
			шт.	18	5808,02	1223,00	104544	22014	31801	47332	164026

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	50729	15010		12150	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	**шт**	18	87500,00	--	1575000	--	1575000	--	1701000
		СП - 8%			--	--	--	--		126000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	**шт.**	18	1802,35	--	32442	--	233	23191	60083
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	32209	--		4451	
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	**шт.**	18	81980,00	--	1475640	--	1475640	--	1593691
		СП - 8%			--	--	--	--		118051	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	**км линии**	0,5	189929,12	751,90	94965	375	52752	33596	138846
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	41838	157		10285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500**	**комплект**	1,5	3666,00				5499		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	0,51	317171,00	--	161757	--	161757	--	174698
		СП - 8%			--	--	--	--		12941	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	**шт.**	18	2386,00	--	42948	--	42948	--	46384
		СП - 8%			--	--	--	--		3436	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа COT36**	**шт.**	36	185,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	**м**	36	574,00	--	20664	--	20664	--	22317
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**шт.**	18	3443,00	--	61974	--	61974	--	66932
		СП - 8%			--	--	--	--		4958	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	36	2158,00	--	77688	--	77688	--	83903
		СП - 8%			--	--	--	--		6215	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	5	1378,00	--	6890	--	6890	--	7441
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	7017,98	237,23	126324	4270	95040	20480	158548
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	27014	1430		11744	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	17,5	939,65	30,41	16444	532	11827	3057	21061
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	4085	161		1560	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	5	401,37	184,09	2007	921	225	835	3069
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	861	298		227	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0051	737632,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8912175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				474642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					311968			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120577			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7010328		

1	2	3	4	49	6	7	8	9	10	11	12
											1000
		- Накладные расходы	Тенге							455077	
		- Сметная прибыль	Тенге							660162	
		Временные здания и сооружения	Тенге								4080897
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**246991436**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге								1728940
		Итого с дополнительными затратами	Тенге								**248720376**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге								4974408
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**253694784**
		НДС - 12%	Тенге								30443374
		ИТОГО стоимость строительство	Тенге								**284 138 157,7**

Заказчик:
Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города

Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "АВМ-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.

РЕЕСТР

выполненных обьемов работ на 28.02.2022 года

специфика	Наименование работ	Сумма, тенге
	ТОО «АВМ – Building - 2007»	
1	Сторительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент 1-этап, 4 очереди	**147 784 400**
	Всего по акту ТОО «АВМ – Building - 2007»	**147 784 400**

Гл.спец **Ш. Кемелхан**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	6 517 370	2 015 147							241 818	2 256 965
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	1 115 147	344 799							41 376	386 175
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 1 очереди строительства	429 279 418	129 590 411							15 550 849	145 141 260
Всего к оплате:										147 784 400

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ **Макубеков Б.П.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

_____ **Мадагасимов А. Б.**

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

_____ **Баймагамбетов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 1 очереди строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №2

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 1 очереди строительства на 2021 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Объект : **Строительство наружного освещения Бауыржан Момышулы кошесі Самал-3 ш/а, Абайский район;**									
		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	**м3 основания**	**1,648**	**3212,18**	**2084,31**	**5294**	**3435**	**6**	**3190**	**9162**
		НР - 93%; СП - 8%			**1124,13**	**957,12**	**1853**	**1577**		**679**	
2	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,67272**	**2810,00**	**--**	**4700**	**--**	**4700**	**--**	**5076**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**376**	
3	**Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**103**	**18645,55**	**--**	**1920492**	**--**	**1592227**	**262612**	**2357752**
		НР - 80%; СП - 8%			**3187,04**	**--**	**328265**	**--**		**174648**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**м3**	**25,2144**	**20873,00**	**--**	**526300**	**--**	**526300**	**--**	**568404**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42104**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	247,2	960,61	23,20	237463	5734	142835	83465	346602
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	88894	853		25674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,78589	97035,46	22342,21	76259	17559	1161	58679	145733
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	57539	6944		10795	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,78589	871634,00	--	685008	--	685008	--	739809
		СП - 8%			--	--	--	--		54801	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,1476	443864,82	2836,37	65514	419	--	59405	134913
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	65096	185		9994	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,1476	531110,00	--	78392	--	78392	--	84663
		СП - 8%			--	--	--	--		6271	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	103	11801,13	6800,19	1215516	700420	13904	619394	1981703
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	501192	273051		146793	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	103	133928,57	--	13794643	--	13794643	--	14898214
		СП - 8%			--	--	--	--		1103571	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	103	15265,24	8259,73	1572320	850752	73952	675523	2427670
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	647616	290610		179827	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	**шт.**	**103**	**9392,00**	**--**	**967376**	**--**	**967376**	**--**	**1044766**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77390**	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,31518**	**73647,00**	**--**	**23212**	**--**	**23212**	**--**	**25069**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1857**	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**103**	**5808,02**	**1223,00**	**598226**	**125969**	**181972**	**270846**	**938598**
		НР - 72%; СП - 8%			**2818,31**	**833,88**	**290285**	**85889**		**69526**	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	**шт**	**103**	**87500,00**	**--**	**9012500**	**--**	**9012500**	**--**	**9733500**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**721000**	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	**шт.**	**103**	**1802,35**	**--**	**185642**	**--**	**1334**	**132702**	**343811**
		НР - 72%; СП - 8%			**1789,40**	**--**	**184308**	**--**		**25468**	
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	**шт.**	**103**	**81980,00**	**--**	**8443940**	**--**	**8443940**	**--**	**9119455**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**675515**	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	**км линии**	**2,91**	**189929,12**	**751,90**	**552694**	**2188**	**307011**	**195529**	**808081**
		НР - 80%; СП - 8%			**83675,31**	**315,00**	**243495**	**917**		**59858**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**2,9682**	**317171,00**	**--**	**941427**	**--**	**941427**	**--**	**1016741**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**75314**	
		Линейная арматура									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	103	2386,00	--	245758	--	245758	--	265419
		СП - 8%			--	--	--	--		19661	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	206	185,00	--	38110	--	38110	--	41159
		СП - 8%			--	--	--	--		3049	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	206	574,00	--	118244	--	118244	--	127704
		СП - 8%			--	--	--	--		9460	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	103	3443,00	--	354629	--	354629	--	382999
		СП - 8%			--	--	--	--		28370	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	206	2158,00	--	444548	--	444548	--	480112
		СП - 8%			--	--	--	--		35564	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	26	1378,00	--	35828	--	35828	--	38694
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	103	7017,98	237,23	722852	24435	543840	117189	907244
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	154577	8185		67203	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	939,65	30,41	84568	2737	60821	15724	108315
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	21010	828		8023	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	32518,26	8031,60	65037	16063	4184	37067	110273
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	44790	6692		8168	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	м кабеля	10	401,37	184,09	4014	1841	450	1669	6138
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	1723	596		455	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,0102	737632,00	--	7524	--	7524	--	8126
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								49755549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2630643				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1751552			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					676327			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39154765		
		- Накладные расходы	Тенге							2532994	
		- Сметная прибыль	Тенге							3685596	

Объект : **Строительство наружного освещения Ізгілік кошесі, Юсупов кошесінен А2 айналым жолына дейін(Самал-3 ш/а), Абайский район**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,704	3212,18	2084,31	2261	1468	2	1363	3914
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	791	674		290	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,71456	2810,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	44	18645,55	--	820404	--	680174	112184	1007195
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	140230	--		74607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,7336	392348,00				680174		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	10,7712	20873,00	--	224827	--	224827	--	242813
		СП - 8%			--	--	--	--		17986	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	105,6	960,61	23,20	101440	2449	61017	35655	148063
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	37974	364		10968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,016896	185549,00				3135		
5.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,025344	53822,00				1364		
5.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	253,44	223,00				56517		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,33572	97035,46	22342,21	32577	7500	497	25067	62255
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	24580	2966		4611	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,33572	871634,00	--	292625	--	292625	--	316035
		СП - 8%			--	--	--	--		23410	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,063	443864,82	2836,37	27963	179	--	25356	57585
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	27785	79		4266	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,063	531110,00	--	33460	--	33460	--	36137
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	44	11801,13	6800,19	519250	299208	5941	264595	846553
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	214101	116643		62708	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	44	133928,57	--	5892857	--	5892857	--	6364286
		СП - 8%			--	--	--	--		471429	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	94	15265,24	8259,73	1434933	776414	67491	616497	2215544
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	591028	265217		164114	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	94	9392,00	--	882848	--	882848	--	953476

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		70628	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,28764	73647,00	--	21184	--	21184	--	22879
		СП - 8%			--	--	--	--		1695	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	94	5808,02	1223,00	545954	114962	166071	247180	856584
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	264921	78384		63451	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	94	87500,00	--	8225000	--	8225000	--	8883000
		СП - 8%			--	--	--	--		658000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	94	1802,35	--	169421	--	1217	121107	313770
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	168204	--		23242	
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	94	81980,00	--	7706120	--	7706120	--	8322610
		СП - 8%			--	--	--	--		616490	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	2,984	189929,12	751,90	566748	2244	314817	200502	828630
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	249687	940		61380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	комплект	8,952	3666,00				32818		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	3,04368	317171,00	--	965367	--	965367	--	1042596
		СП - 8%			--	--	--	--		77229	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	94	2386,00	--	224284	--	224284	--	242227
		СП - 8%			--	--	--	--		17943	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	188	185,00	--	34780	--	34780	--	37562
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	188	574,00	--	107912	--	107912	--	116545
		СП - 8%			--	--	--	--		8633	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	94	3443,00	--	323642	--	323642	--	349533
		СП - 8%			--	--	--	--		25891	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	188	2158,00	--	405704	--	405704	--	438160
		СП - 8%			--	--	--	--		32456	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	24	1378,00	--	33072	--	33072	--	35718
		СП - 8%			--	--	--	--		2646	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	44	7017,98	237,23	308791	10438	232320	50061	387560
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	66033	3496		28708	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	939,65	30,41	37586	1216	27032	6988	48140
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	9338	368		3566	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	32518,26	8031,60	65037	16063	4184	37067	110273
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	44790	6692		8168	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	10	401,37	184,09	4014	1841	450	1669	6138
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	1723	596		455	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,0102**	**737632,00**	**--**	**7524**	**--**	**7524**	**--**	**8126**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**602**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34855719**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1841185**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1233982**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**476419**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27453354**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1745291**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2581906**	

Объект : **Строительство наружного освещения Шертер кошесі, Нуртас ш/а, Каратауский район**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	**шт.**	**22**	**15265,24**	**8259,73**	**335835**	**181714**	**15795**	**144286**	**518531**
		НР - 72%; СП - 8%			**6287,54**	**2821,46**	**138326**	**62072**		**38410**	
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К1П)**	**шт.**	**22**	**9392,00**	**--**	**206624**	**--**	**206624**	**--**	**223154**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16530**	
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,06732**	**73647,00**	**--**	**4958**	**--**	**4958**	**--**	**5355**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**397**	
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**22**	**5808,02**	**1223,00**	**127776**	**26906**	**38867**	**57851**	**200477**
		НР - 72%; СП - 8%			**2818,31**	**833,88**	**62003**	**18345**		**14850**	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	**шт**	**22**	**87500,00**	**--**	**1925000**	**--**	**1925000**	**--**	**2079000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**154000**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	22	1802,35	--	39652	--	285	28344	73436
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	39367	--		5440	
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	22	81980,00	--	1803560	--	1803560	--	1947845
		СП - 8%			--	--	--	--		144285	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,774	189929,12	751,90	147005	582	81658	52007	214933
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	64765	244		15921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2,322	3666,00				8512		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,78948	317171,00	--	250400	--	250400	--	270432
		СП - 8%			--	--	--	--		20032	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	22	2386,00	--	52492	--	52492	--	56691
		СП - 8%			--	--	--	--		4199	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	44	185,00	--	8140	--	8140	--	8791
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	44	574,00	--	25256	--	25256	--	27276
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	22	3443,00	--	75746	--	75746	--	81806
		СП - 8%			--	--	--	--		6060	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	44	2158,00	--	94952	--	94952	--	102548
		СП - 8%			--	--	--	--		7596	
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	22	3082,00	--	67804	--	67804	--	73228

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5424	
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	1378,00	--	8268	--	8268	--	8929
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,01122	661811,00	--	7426	--	7426	--	8020
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)	м кабеля	5	401,37	184,09	2007	921	225	835	3069
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	861	298		227	
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0051	737632,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6237541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				327717				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					218155			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84305			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4927776		
		- Накладные расходы	Тенге							301857	
		- Сметная прибыль	Тенге							462039	

Объект : **Строительство наружного освещения №30 жалпы орта мектеп (А. Жылкышиев кошесіне-800м, Желтоксан кошесінін киылысынан бастап, А. Пшеничных кошесін бойлап-600м, Тауке хан дангылы мен Кызыл су кошесінін киылысынан бастап, Г. Ильяев кошесінін сонына дейін шамамен 1000м), Енбекшинский район;**

Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ
Основание под опоры наружного освещения

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	1,088	3212,18	2084,31	3495	2267	5	2106	6049
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	1223	1041		448	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,10432	2810,00	--	3103	--	3103	--	3351
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	68	18645,55	--	1267897	--	1051178	173375	1556574
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	216719	--		115302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,6792	392348,00				1051179		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	16,6464	20873,00	--	347460	--	347460	--	375257
		СП - 8%			--	--	--	--		27797	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	163,2	960,61	23,20	156772	3785	94299	55103	228825
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	58688	563		16950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,026112	185549,00				4845		
5.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,039168	53822,00				2108		
5.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	391,68	223,00				87345		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,51884	97035,46	22342,21	50346	11592	767	38740	96212
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	37987	4584		7127	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,51884	871634,00	--	452239	--	452239	--	488418
		СП - 8%			--	--	--	--		36179	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0981	443864,82	2836,37	43543	278	--	39483	89668
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	43265	123		6642	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0981	531110,00	--	52102	--	52102	--	56270
		СП - 8%			--	--	--	--		4168	
		Опоры освещения металлические									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	68	11801,13	6800,19	802477	462413	9180	408920	1308309
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	330884	180267		96912	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	68	133928,57	--	9107143	--	9107143	--	9835714
		СП - 8%			--	--	--	--		728571	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	68	15265,24	8259,73	1038036	561661	48822	445976	1602733
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	427553	191859		118721	
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)	шт.	68	9392,00	--	638656	--	638656	--	689748
		СП - 8%			--	--	--	--		51092	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,20808	73647,00	--	15324	--	15324	--	16550
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	68	5808,02	1223,00	394945	83165	120135	178811	619656
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	191645	56704		45900	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	68	87500,00	--	5950000	--	5950000	--	6426000
		СП - 8%			--	--	--	--		476000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	68	1802,35	--	122560	--	881	87609	226983
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	121679	--		16814	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	**шт.**	68	81980,00	--	5574640	--	5574640	--	6020611
		СП - 8%			--	--	--	--		445971	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	**км линии**	2,162	189929,12	751,90	410627	1626	228095	145270	600368
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	180906	681		44472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	**комплект**	6,486	3666,00				23778		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	2,20524	317171,00	--	699438	--	699438	--	755393
		СП - 8%			--	--	--	--		55955	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	**шт.**	68	2386,00	--	162248	--	162248	--	175228
		СП - 8%			--	--	--	--		12980	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	136	185,00	--	25160	--	25160	--	27173
		СП - 8%			--	--	--	--		2013	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	136	574,00	--	78064	--	78064	--	84309
		СП - 8%			--	--	--	--		6245	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**шт.**	68	3443,00	--	234124	--	234124	--	252854
		СП - 8%			--	--	--	--		18730	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	136	2158,00	--	293488	--	293488	--	316967
		СП - 8%			--	--	--	--		23479	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	**шт.**	17	1378,00	--	23426	--	23426	--	25300
		СП - 8%			--	--	--	--		1874	
		Заземление опор									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**68**	**7017,98**	**237,23**	**477223**	**16132**	**359040**	**77367**	**598958**
		НР - 72%; СП - 8%			**1500,75**	**79,47**	**102051**	**5404**		**44367**	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**62,5**	**939,65**	**30,41**	**58728**	**1900**	**42237**	**10919**	**75219**
		НР - 72%; СП - 8%			**233,45**	**9,20**	**14591**	**575**		**5572**	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2**	**32518,26**	**8031,60**	**65037**	**16063**	**4184**	**37067**	**110273**
		НР - 72%; СП - 8%			**22395,10**	**3346,04**	**44790**	**6692**		**8168**	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474**	**шт**	**2**	**254464,29**	**--**	**508929**	**--**	**508929**	**--**	**549643**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40714**	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)**	**м кабеля**	**10**	**401,37**	**184,09**	**4014**	**1841**	**450**	**1669**	**6138**
		НР - 72%; СП - 8%			**172,27**	**59,57**	**1723**	**596**		**455**	
32	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,0102**	**737632,00**	**--**	**7524**	**--**	**7524**	**--**	**8126**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**602**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33 232 877**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1773704**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1162723**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**449089**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26132342**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1702415**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2461694**	

Временные здания и сооружения	Тенге									2084572
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									**126166258**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге									883164
Итого с дополнительными затратами	Тенге									**127049422**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге									2540988
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									**129590411**
НДС - 12%	Тенге									15550849

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО стоимость строительство	Тенге								**145 141 259,8**

Заказчик:
Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ **Макулбеков Б.П.**

Технический надзор
Директор ТОО "Ертезек строй"

_____ **Баймагамбетов Д.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

_____ **Молдагасимов А. Б.**