Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«14» февраля 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Республика Казахстан, г.Алматы, Си Синхая, 2, , 050000, +77273115470**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Генеральный директор Молдагасимов А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап, 1 очередь строительства на 2021 год. город Шымкент, Абайский район, мкр. Самал-3. ул. Яссауи, Ағайынды Тажибаев, Сыздыков, город Шымкент, Абайский район, мкр. Шугыла ул. Егемен ел, (от ул. Отегенова до ул. Казына), ул. Отарбаев Атасу (от ул. Рыскулов до ул. Аргынбеков), город Шымкент, Абайский район ул. Зерделы (от ул. Гагрина до ул Водопьянов), город Шымкент, Абайский район ул Павлова (от здании Колледж до ул. Мамытов), город Шымкент, Абайский район ул. Ермат ата, ул Гагарина, город Шымкент, Абайский район ул. Омешулы (от Темирлановское шоссе до ул. Даулов), , город Шымкент, Абайский район ул. Алпамыс батыр, ул Жаныбек хан (от ул. Б. Момышулы до ул. А2) город Шымкент, Абайский район ул. Озекты, город Шымкент, Альфарабийский район, мкр. Самал ул. Жабайы ата, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Тажибай ата, город Шымкент, Альфарабийский район, ул. Даулетулы, город Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат ул. Тулкиев, город Шымкент, Каратауский район, мкр. Нуртас ул. Гулдала, ул. Зере, город Шымкент, Енбекшинский район, ул. А. Жылкышиев, ул. Пшеничных, ул конец Г. Иляева, город Шымкент, Енбекшинский район, мкр. 18 ул. Школа № 41, город Шымкент, Абайский район, мкр. Самал-3 ул. Б. Момышулы, город Шымкент, Абайский район, мкр. Самал-3 ул. Изгилик (от ул. Юсупов до кольцевой А2), город Шымкент, Каратауский район, мкр. Нуртас ул. Шертер.**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: : **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Си Синхая 2, +7(727)3115470 Генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «ABM-Project», Проект №10-П от 14.09.2021 г.
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а):.): **ТОО «ABM Building-2007» №21 от 09 октября 2021г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство наружного освещения установленно воздушными линиями на металлических, ЖБ опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании ТОО «ОЖТ». Проектируемую ВЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв и проводами СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от проектируемых шкафов наружным освещениям (ШНО).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительство сети, в том числе:					
ул. Яссауи, Ағайынды Тажибаев, Сыздыков,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 32 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 32 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1015 м		Протяженность ВЛ – 1015 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 32 шт	
Шкаф управления		1 шт.		1 шт.	
мкр. Шугыла ул. Егемен ел, (от ул. Отегенова до ул. Казына), ул. Отарбаев Атасу (от ул. Рыскулов до ул. Аргынбеков),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 120 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 120 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3741 м		Протяженность ВЛ – 3741 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 32 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 28 шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 28 шт.	
Шкаф управления		2 шт.		2 шт.	
ул. Зерделы (от ул. Гагрина до ул Водопьянов),					

Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 12 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 12 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 324 м		Протяженность ВЛ – 324 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –12 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 12 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 12 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 12 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул Павлова (от здании Колледж до ул. Мамытов),					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 25 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 25 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 681 м		Протяженность ВЛ – 681 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –25 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 25 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 25 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 25 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
город Шымкент, Абайский район ул. Ермат ата, ул Гагарина					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 64 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 64 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3322 м		Протяженность ВЛ – 3322 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –64 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 64 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 20шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 20шт.	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
город Шымкент, Абайский район ул. Омешулы (от Темирлановское шоссе до ул. Даулов)					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 20 шт		КРСГ 2,5/25-1,27 20 шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 562 м		Протяженность ВЛ – 562 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –20 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 20 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 20 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Алпамыс батыр, ул Жаныбек хан (от ул. Б. Момышулы до ул. А2)					

Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 76шт			
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2421 м		Протяженность ВЛ – 2421 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –76 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 76 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 76 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 76 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Озекты					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 63шт		КРСГ 2,5/25-1,27 63шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2054 м		Протяженность ВЛ – 2054 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –63 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 63 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 34 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 34 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Самал ул. Жабайы ата					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 40шт		КРСГ 2,5/25-1,27 40шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2129 м		Протяженность ВЛ – 2129 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –40 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 40 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Тажибай ата,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 33шт		КРСГ 2,5/25-1,27 33шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 1297 м		Протяженность ВЛ – 1297 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –33 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 33 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
ул. Даулетулы,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 23шт		КРСГ 2,5/25-1,27 23шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 864 м		Протяженность ВЛ – 864 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT»		«RKU LED	

		100Вт –23 шт		SMArT» 100Вт – 23 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
ул. Тулкиев,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 32шт		КРСГ 2,5/25-1,27 32шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 989 м		Протяженность ВЛ – 989 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –32 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 32 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Нуртас ул. Гулдала, ул. Зере					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 163шт		КРСГ 2,5/25-1,27 163шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 5183 м		Протяженность ВЛ – 5183 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –163 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 163 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 5 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 5 шт	
Опора ЖБ	шт	СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 26шт.		СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 – 26шт.	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
А. Жылкышиев, ул. Пшеничных, ул конец Г. Иляева,					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 68шт		КРСГ 2,5/25-1,27 68шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2205 м		Протяженность ВЛ – 2205 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –68 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 68 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 68 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 68 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. 18 ул. Школа № 41					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 18шт		КРСГ 2,5/25-1,27 18шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 510 м		Протяженность ВЛ – 510 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –18 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 18 шт	

Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 18 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 18 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	
мкр. Самал-3 ул. Б. Момышулы.					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 103шт		КРСГ 2,5/25-1,27 103шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 2968 м		Протяженность ВЛ – 2968 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –103 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 103 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 103 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 103 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Самал-3 ул. Изгилик (от ул. Юсупов до кольцевой А2)					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 94шт		КРСГ 2,5/25-1,27 94шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 3043 м		Протяженность ВЛ – 3043 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –94 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 94 шт	
Опора металлическая	шт	СГКФ 8-4 70/160-Б – 44 шт		СГКФ 8-4 70/160-Б – 44 шт	
Шкаф управления	шт	2 шт.		2 шт.	
мкр. Нуртас ул. Шертер					
Установка кронштейн	шт	КРСГ 2,5/25-1,27 22шт		КРСГ 2,5/25-1,27 22шт	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	Протяженность ВЛ – 789 м		Протяженность ВЛ – 789 м	
Светильник	шт	«RKU LED SMArT» 100Вт –22 шт		«RKU LED SMArT» 100Вт – 22 шт	
Шкаф управления	шт	1 шт.		1 шт.	

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **19 октябрь 2021 года:**

месяц, год

окончание работ **30 январь 2022 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3,37 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,37 месяцев;**

фактически, месяц: **3,37 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

ГУ «Управление энергетики и развития города Шымкент», Заместитель руководителя Макулбеков Б. П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект «Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент». 1-этап 1 очередь**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Генеральный директор Молдагасимов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П

Субподрядчик:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П