Прилож ение 2 к приказу исполняющего обязанност и Минист ра
индуст рии и инфраст рукт урного развит ия РК от 5 август а 2021 года №420
Прилож ение 4-1 к правилам организации деят ельност и и
осущест вления функций заказчика (заст ройщика)

Генподрядчик: ТОО "САҚ групп"
Субподрядчик: ТОО "Алматинская монтажная фирма 1- Имстальконъ"
Наименование стройки: **"Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Киналинской основной школы в с. Киякты Айтекебийского района Актюбинской области"**
(наименование строительства и его адрес)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		19	19.04.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №2							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке	**19 645 776**	17 540 871							2 104 905	**19 645 776**
В т.ч. за текущий м-ц 2024 г.		17 540 871							2 104 905	**19 645 776**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
_____ **Н. Касанова**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алматинская монтажная фирма 1- Имстальконъ"
_____ **Дуз-Оглы Дурсун**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "САҚ групп"

Субподрядчик: ТОО "Алматинская монтажная фирма 1- Имсталькон"

Стройка: «Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Киналинской основной школы в с. Киякты Айтекебийского района Актюбинской области»

Договор субподряда: №19 от 19.09.2024 г.

Акт №1
Приёмки выполненных работ
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12

По лок.смете №04-01. Сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы см.лист НЭС-6

1.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,65	3017,09	--	23081	--	--	16618					42875
					3017,09	--	23081	--	--	3176					
2.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/	м3 грунта	2,72	1433,24	--	3898	--	--	2807					7241
					1433,24	--	3898	--	--	536					
3.	211-401-0101 РСНБ	-Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,72	9154	--	24899	--	24899	--					26891
					--	--	--	--	--	1992					
4.				5,43	1433,24	--	7782	--	--	5603					14456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1433,24	--	7782	--	--	1071	
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,15	288,56 153,45	135,11 63,61	2352 1251	1101 518	-- --	1274 290	3916
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	62012 36012	1101 518	24899 --	26302 7065	95379
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62012				
	Всего заработная плата		Тенге					36530			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24899				
	Накладные расходы		Тенге				26302				
	Сметная прибыль		Тенге				7065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95379				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								22
	Сметная заработная плата		Тенге					36530			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				95379				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								22
	Сметная заработная плата		Тенге					36530			

РАЗДЕЛ 2. Кабельно-проводниковая продукция

6.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	555,38 259,34	239,93 85,87	13885 6483	5999 2147	1403 --	6214 1608	21707
7.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	510,9 235,76	226,96 81,53	15327 7073	6809 2446	1445 --	6854 1775	23955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой/см.лист НЭС-6/	м кабеля	20	602,73 / 296,81	252,18 / 108,22	12055 / 5936	5043 / 2164	1076 / --	5832 / 1431	19318
9.	243-113-0 806 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,056	1543021 / --	-- / --	86409 / --	-- / --	86409 / --	-- / 6913	93322
10.	243-205-0 203 РСНБ РК 2022	-Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х1,5	км	0,016	640446 / --	-- / --	10247 / --	-- / --	10247 / --	-- / 820	11067
11.	243-110-0 906 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-1	км	0,005	1097580 / --	-- / --	5488 / --	-- / --	5488 / --	-- / 439	5927
12.	1308-0201 -2706 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	15441,51 / 14145,84	257,39 / 114,52	61766 / 56583	1029 / 458	4154 / --	41070 / 8227	111063
13.	243-903-7 401 РСНБ РК 2022	-Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой	шт.	4	17473 / --	-- / --	69892 / --	-- / --	69892 / --	-- / 5591	75483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25									
		Трубы /футляр/									
14.	1122-0501 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	-Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка/см.лист НЭС-6/	км трубопровода	0,03	67495,8	4490,5	2025	134	1	1936	4278
					63003,6	2180,82	1890	65	--	317	
15.	241-207-1 004 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	30	1099	--	32970	--	32970	--	35608
					--	--	--	--	--	2638	
		Дополнительные материалы									
16.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,036	43592,83	27875,59	1569	1003	--	515	2251
					15717,24	7728,28	566	278	--	167	
17.	249-101-0 503 РСНБ РК 2022	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных	м	36	80	--	2880	--	2880	--	3110
					--	--	--	--	--	230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м									
		Контур заземление									
18.	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	56	1136,29	42,33	63632	2371	38247	17147	87242
					410,96	14,32	23014	802	--	6462	
19.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5298,78	256,98	26494	1285	17218	6042	35139
					1598,18	80,17	7991	401	--	2603	
20.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	852,55	92,52	12788	1387	6949	3546	17640
					296,81	31,49	4452	472	--	1307	
21.	1308-0208 -0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	2	825,65	92,52	1651	185	781	539	2365
					342,47	31,49	685	63	--	175	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	419078	25245	279160	89695	549475
			Тенге		--	--	114673	9296	--	40703	

Стоимость монтажных работ Тенге 209167
Материалы Тенге 71271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					122014			
		Накладные расходы	Тенге				87759				
		Сметная прибыль	Тенге				23755				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				320681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					122014			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				209911				
		Всего заработная плата	Тенге					1955			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				207886				
		Накладные расходы	Тенге				1936				
		Сметная прибыль	Тенге				16948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				228795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				549476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					123969			
		РАЗДЕЛ 3. Силовое электрооборудование									
22.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5150,32	40,05	5150	40	2788	1672	7368
					2322	--	2322	--	--	546	
23.	247-204-1 835 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8805	--	8805	--	8805	--	9509
					--	--	--	--	--	704	
24.	1121-0502 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10032,02	190,82	10032	191	3709	4473	15665
					6132,45	80,04	6132	80	--	1160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	247-305-0 123 РСНБ РК 2022	-Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П10-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	1	39772	--	39772	--	39772	--	42954
					--	--	--	--	--	3182	
26.	1308-0301 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка	шт.	1	25354,2	6563,26	25354	6563	1645	14693	43250
					17146,08	3260,34	17146	3260	--	3204	
27.	515-103-0 102 РСНБ РК 2022	-Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	5372934	--	5372934	--	--	--	5372934
					--	--	--	--	5372934	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	5462047	6794	56719	20838	5491680
			Тенге		--	--	25600	3340	5372934	8796	

Стоимость оборудования	Тенге	5372934	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	5372934	
Стоимость монтажных работ	Тенге	30504	
Материалы	Тенге	4433	
Всего заработная плата	Тенге		22728
Накладные расходы	Тенге	16365	
Сметная прибыль	Тенге	3750	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	50619	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		10
Сметная заработная плата	Тенге		22728
Стоимость общестроительных работ	Тенге	58609	
Материалы	Тенге	3709	
Всего заработная плата	Тенге		6212
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	48577	
Накладные расходы	Тенге	4473	
Сметная прибыль	Тенге	5046	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	68128	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5491681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					28940			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								6136536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				176285				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				33140				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					13154			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				360775				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				5372934				
		Накладные расходы	Тенге				136835				
		Сметная прибыль	Тенге				56564				

По лок.смете №05-01. Наружные сети связи

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы по траншее

1.				19	2311,8	--	43924	--	--	31626	81593
1101-0205 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта			2311,8	--	43924	--	--	6044	
2.				6,5	1433,24	--	9316	--	--	6708	17305
1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/песок/. Группа грунтов 1	м3 грунта			1433,24	--	9316	--	--	1282	
3.				6,5	9154	--	59501	--	59501	--	64261
211-401-0 101 РСНБ	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 РК 2022	м3			--	--	--	--	--	4760	
4.				12,5	1433,24	--	17916	--	--	12899	33280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1433,24	--	17916	--	--	2465	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	130657	--	59501	51233	196439
			Тенге		--	--	71156	--	--	14551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130657				
	Всего заработная плата		Тенге					71156			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59501				
	Накладные расходы		Тенге				51233				
	Сметная прибыль		Тенге				14551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				196441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								43
	Сметная заработная плата		Тенге					71156			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				196441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								43
	Сметная заработная плата		Тенге					71156			

РАЗДЕЛ 2. Колодец кабельный

5.	1134-0201 -0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	80404,11	4860,01	160808	9720	119763	26912	202737
					15662,34	2042,63	31325	4085	--	15018	
6.	225-201-0 104 РСНБ РК 2022	-Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	2	62716	--	125432	--	125432	--	135467
					--	--	--	--	--	10035	
7.	225-101-0 101 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7383	--	14766	--	14766	--	15947
					--	--	--	--	--	1181	
8.	244-202-0 201 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	2	57756	--	115512	--	115512	--	124753
					--	--	--	--	--	9241	
9.	1134-0201 -0803 РСНБ РК	-Колодцы. Установка кронштейна	шт.	4	2338,27	--	9353	--	2177	5454	15991
					1794	--	7176	--	--	1185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,11										
10.	261-404-0 521 РСНБ РК 2022	-Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1346 ---	-- --	5384 --	-- --	5384 --	-- 431	5815
11.	1310-0902 -0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	4	1268,92 543,02	273,19 117,88	5076 2172	1093 472	1811 --	1613 535	7224
12.	243-907-3 403 РСНБ РК 2022	-Консоль настенный длиной 367 мм, толщиной 2 мм	шт.	4	1735 ---	-- --	6940 --	-- --	6940 --	-- 555	7495
13.	217-101-0 302 РСНБ РК 2022	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4	38 ---	-- --	152 --	-- --	152 --	-- 12	164
14.	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	1	524,55 480,65	-- --	525 481	-- --	44 --	293 65	884
15.	243-905-0 101 РСНБ РК 2022	-Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	4142 ---	-- --	4142 --	-- --	4142 --	-- 331	4473
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге Тенге		-- ---	-- ---	448090 41154	10813 4557	396123 --	34272 38589	520950

Стоимость монтажных работ	Тенге	5601
Материалы	Тенге	1855
Всего заработная плата	Тенге	3125
Накладные расходы	Тенге	1906
Сметная прибыль	Тенге	600
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	8107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3125			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				442489				
		Материалы	Тенге				121941				
		Всего заработная плата	Тенге					42586			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				272328				
		Накладные расходы	Тенге				32366				
		Сметная прибыль	Тенге				37989				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				512844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					42586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				520951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					45711			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы, кабельные линии									
16.	1310-0105 -0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	77	561,14	65,81	43208	5068	10792	17579	65650
					355,17	19,1	27348	1471	--	4863	
17.	243-502-0 112 РСНБ РК 2022	-Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205/акустический scp 16/2ofc-hd-xx-d/	км	0,077	225795	--	17386	--	17386	--	18777
					--	--	--	--	--	1391	
18.	248-202-0 301 СпрСЦ 02.2023	-Громкоговоритель рупорный ITC T-710E	шт.	1	7518	--	7518	--	7518	--	8119
					--	--	--	--	--	601	
19.	1310-0902 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,052	438164,25	94848,73	22785	4933	2051	10749	36217
					303866,64	35010,95	15801	1821	--	2683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на ХБ основе									
20.	1310-0105 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	25	1105,2	141,37	27630	3535	3503	13187	44082
					823,67	41,02	20592	1026	--	3265	
21.	243-301-0 123 РСНБ РК 2022	-Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,4-315	км	0,077	219355	--	16890	--	16890	--	18241
					--	--	--	--	--	1351	
22.	243-303-0 102 РСНБ РК 2022	-Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	км	0,003	30529	--	92	--	92	--	99
					--	--	--	--	--	7	
23.	243-906-2 201 РСНБ РК 2022	-Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2/Патчкорды/	шт.	1	1478	--	1478	--	1478	--	1596
					--	--	--	--	--	118	
24.	1310-0203 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1952,59	--	1953	--	255	1035	3228
					1697,5	--	1698	--	--	239	
25.	248-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	1	7221	--	7221	--	7221	--	7799
					--	--	--	--	--	578	
26.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,052	276029,18	--	14354	--	582	10467	26806
					264848,22	--	13772	--	--	1986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	241-201-0 413 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	52	3536 ---	-- ---	183872 ---	-- ---	183872 ---	-- 14710	198582
28.	261-301-0 320 РСНБ РК 2022	-Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,4	1703 ---	-- ---	681 ---	-- ---	681 ---	-- 54	735
29.	1310-0902 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,0085	438164,25 303866,64	94848,73 35010,95	3724 2583	807 298	334 --	1757 439	5920
30.	1122-0301 -0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0085	2110303,26 1174544,28	658179,98 280396,53	17938 9984	5594 2383	2360 --	12243 2414	32596
31.	241-101-0 415 РСНБ РК 2022	-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150x4,5 мм	м	8,5	8955 ---	-- ---	76118 ---	-- ---	76118 ---	-- 6089	82207
32.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2022	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка	км кабеля	0,052	43592,83 15717,24	27875,59 7728,28	2267 817	1450 402	-- --	744 241	3252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
33. 249-101-0 101 РСНБ РК 2022		-Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	52	635 --	-- --	33020 --	-- --	33020 --	-- 2642	35662
34. 1308-0206 -2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26		-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	1228,54 662,1	83,45 12,6	2457 1324	167 25	966 --	972 274	3703
35. 243-904-0 104 РСНБ РК 2022		-Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	2	293 --	-- --	586 --	-- --	586 --	-- 47	633
36. 261-107-0 808 РСНБ РК 2022		-Хомутик	шт.	2	1133 --	-- --	2266 --	-- --	2266 --	-- 181	2447
37. 241-101-0 301 РСНБ РК 2022		-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм/гильзы L=0,2м/	м	1,6	643 --	-- --	1029 --	-- --	1029 --	-- 82	1111
38. 261-102-0 129 РСНБ РК 2022		-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316 --	-- --	632 --	-- --	632 --	-- 51	683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39. 261-107-0		-Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438	--	144	--	144	--	156

961-2СНБ			--1	--	--	--	--	180050	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	--	--	485249	21554	369776	68733	598301
		Тенге	--	--	93919	7426	--	44318	
Стоимость монтажных работ		Тенге			104024				
Материалы		Тенге			17903				
Всего заработная плата		Тенге				75206			
Накладные расходы		Тенге			46023				
Сметная прибыль		Тенге			12004				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			162051				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							39
Сметная заработная плата		Тенге				75206			
Стоимость общестроительных работ		Тенге			381225				
Материалы		Тенге			2940				
Всего заработная плата		Тенге				26139			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			348933				
Накладные расходы		Тенге			22710				
Сметная прибыль		Тенге			32314				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			436249				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							13
Сметная заработная плата		Тенге				26139			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			598300				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							52
Сметная заработная плата		Тенге				101345			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							1315692
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Зарплата рабочих строителей		Тенге			206229				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге			32367				
в том числе зарплата машинистов		Тенге				11983			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге			825401				
Накладные расходы		Тенге			154238				
Сметная прибыль		Тенге			97458				

По лок.смете №06-01-01. Наружный водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы К1,К2

1.			38,79612	191,85	181,38	7443	7037	--	1552	9715
1101-0101 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		10,47	45,08	406	1749	--	720	
2.			1,19988	3620,51	--	4344	--	--	3128	8070
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта		3620,51	--	4344	--	--	598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	30,1198775	51,73	51,73	1558	1558	--	363	2075
					--	16,74	--	504	--	154	
4.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,3152725	1433,24	--	7618	--	--	5485	14151
					1433,24	--	7618	--	--	1048	
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	30,1198775	288,56	135,11	8691	4070	--	4707	14470
					153,45	63,61	4622	1916	--	1072	
6.	1101-0102 -0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,56085	156,52	149,01	714	680	3	150	934
					6,77	39,02	31	178	--	69	
7.	412-102-0 210 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5,47302	390	--	2134	--	--	--	2305
					--	--	--	--	--	171	
8.	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4,56085	37,52	32,75	171	150	--	49	238
					4,62	10,42	21	48	--	18	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	32673	13495	3	15434	51958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
					--	--	17042	4395	--	3850	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32673				
		Материалы	Тенге				4				
		Всего заработная плата	Тенге					21437			
		Транспортные расходы	Тенге				2134				
		Накладные расходы	Тенге				15434				
		Сметная прибыль	Тенге				3850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				51957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					21437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					21437			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4. Тепловые сети									
		оцинкованный плоский с									
		ГОСТ Р 52146-2003									
48.	1339-0201 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	-Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1217,44 / 1089,07	23,98 / --	3652 / 3267	72 / --	313 / --	1993 / 452	6097
		ГОСТ 17498-72		0,3							
49.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	========== -Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м3		33289,35 / 2291,21	1906,65 / 439,31	9987 / 687	572 / 132	8728 / --	745 / 859	11591
50.	1106-0401 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	-Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15/	м3	1,6	55460,43 / 12478,71	3818,95 / 894,14	88737 / 19966	6111 / 1431	62660 / --	19471 / 8657	116864
51.	214-210-0 301 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00528	324409 / --	-- / --	1713 / --	-- / --	1713 / --	-- / 137	1850
52.	214-210-0 101 РСНБ	-Сталь арматурная гладкого профиля класса	т	0,0017	364864 / --	-- / --	620 / --	-- / --	620 / --	-- / 50	670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
53.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03043	1235451,65 111477,74	11743,63 2495,82	37595 3392	357 76	33846 --	4092 3335	45022
54.	214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03043	477578 --	-- --	14533 --	-- --	14533 --	-- 1163	15696
55.	1109-0304 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	-Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж/ПЛИТА ПОКРЫТИЯ/	т конструкций	0,1208	142982,3 81371,66	40294,88 15122,88	17272 9830	4868 1827	2574 --	8043 2025	27340
56.	214-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1208	385155 --	-- --	46527 --	-- --	46527 --	-- 3722	50249
57.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/козырек,Фартук/	м2 покрытия	0,347	2098,99 1971,18	24,45 6,54	728 684	8 2	36 --	631 109	1468
58.	214-105-0 103 РСНБ РК 2022	-Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от	т	0,0003046	550825 --	-- --	168 --	-- --	168 --	-- 13	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,8 до 1,2 мм									
59.	214-101-0102 РСНБ РК 2022	-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,007065	398569	--	2816	--	2816	--	3041
					--	--	--	--	--	225	
60.	217-101-0101 РСНБ РК 2022	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,41052	1010	--	415	--	415	--	448
					--	--	--	--	--	33	
61.	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,17	228,08	4,37	723	14	602	75	862
					33,72	0,69	107	2	--	64	
62.	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,08	2469,98	5,92	7608	18	6567	1111	9417
					332,15	1,9	1023	6	--	697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	0,0714 т	0,219912		27648		6080			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	233094	12020	182118	36161	290796
			Тенге		--	--	38956	3476	--	21541	

Стоимость монтажных работ	Тенге	3652
Материалы	Тенге	2575
Нормативная трудоемкость		
Сметная заработная плата	Тенге	11657
Итого по разделу 4	Тенге	290796
Нормативная трудоемкость	чел-ч	20
Сметная прибыль	Тенге	42432

1

ИТОГО ПО СМЕТЕ: **Тенге** **342 753**

По лок.смете. №06-04-01. Тепломеханические решения

Тепломеханические решения

1.				20	52398,53	23730,84	1047971	474617	88728	594218	1773565
1125-0130 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 028	-Здания из одиночных спаренных и блок-боксов. Установка	т блок-боксов			24231,3	8418,06	484626	168361	--	131375	
	котлами на твердом										

Насосы для ГВС

3.				2	35611,84	704,61	71224	1409	11384	57732	139273
1118-0501 -0101 РСНБ РК	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1	насос			29215,64	239,49	58431	479	--	10316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	т. Установка									
5.	1118-0401 -0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка	бак	2	25078,26 / 23019,73	1916,99 / 762,25	50157 / 46039	3834 / 1525	284 / --	46613 / 7742	104511
		Арматура									
7.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4858,89 / 3097,8	197,3 / 45,84	4859 / 3098	197 / 46	1564 / --	3081 / 635	8575
9.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из	шт.	7	4811,69 / 3097,8	150,1 / 22,92	33682 / 21685	1050 / 160	10947 / --	21408 / 4407	59497
12.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1996,14 / 1714,72	262,36 / 86	3992 / 3429	525 / 172	38 / --	3529 / 602	8123
14.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	564,62 / 539,63	-- / --	1129 / 1079	-- / --	50 / --	1058 / 175	2362

ТРУБОПРОВОДЫ

17.	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и 28	-Трубопроводы водоснабжения из водогазопроводных диаметр до 50 мм.	м трубопро	3	5148,14	62,15	15444	186	12280	2993	19912
					992,5	25,44	2978	76	--	1475	
19.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и28	-Трубопроводы водоснабжения из стальных	м трубопро	8	3129,88	35,39	25039	283	18576	6167	33703
					772,45	14,21	6180	114	--	2496	

Антикоррозия
==========

23.			2,5	142,46	3,37	356	8	156	133	528
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		76,79	0,46	192	1	--	39	
24.			2,5	228,08	4,37	570	11	475	59	680
1113-0301 -1421 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		33,72	0,69	84	2	--	50	

Теплоизоляция
==========

25.			0,125	52791,67	2767,97	6599	346	1931	3411	10811
1126-0101 -0902 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	-Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна/толщ.50мм/	м3 изоляции		34576,5	1332,72	4322	167	--	801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								2161537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				632143				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				452466				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					171103			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				146411				
		Накладные расходы	Тенге				740402				
		Сметная прибыль	Тенге				160113				

По лок.смете №07-01-01. Вертикальная планировка

Объем грунта для вертикальной планировки ГП-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1101-0104 -0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Площади. Планировка/Н=0,2м/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)/прим.поз.2/	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1039,64	2,62	2,62	2724	2724	--	634	3628
					--	0,85	--	884	--	270	
2.	1101-0101 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(Выемка)	м3 грунта	240,22	191,85	181,38	46086	43571	--	9609	60151
					10,47	45,08	2515	10829	--	4456	
3.	1101-0104 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(из отвала насып)	м3	86,87	96,26	96,26	8362	8362	--	1906	11090
					--	30,47	--	2647	--	822	

Избыток пригодного грунта ГП-5

4.	1101-0102 -0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	153,35	155,78	149,01	23889	22851	--	5056	31261
					6,77	39,02	1038	5984	--	2316	
5.	412-101-0 210 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	253,0275	530	--	134105	--	--	--	144833
					--	--	--	--	--	10728	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			250963
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	3553		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	77508		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		20344	
Перевозка грузов	Тенге	134105		
Накладные расходы	Тенге	17205		
Сметная прибыль	Тенге	18592		

По лок.смете №07-01-02. Покрытия

Щебеночное покрытие, S=534,29м2 ГП-4,6

1.				80,1435	12124,86	1795,19	971729	143872	807130	58607	1112762
1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/толщ.150мм/	м3 материала основания в плотном теле			258,62	418,48	20727	33538	--	82427	
2.				534,29	2097,61	406,46	1120732	217168	852630	124137	1344461
1127-0403 -0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	-Покрытия толщиной 15/22/ см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия			95,33	119,8	50934	64008	--	99592	
3.				534,29	818,78	168,22	437466	89878	347588	29648	504482
1127-0403	-Покрытия толщиной	м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=7	15/22/ см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	покрытия		--	51,38	--	27452	--	37368	
		Бордюры ГП-6									
4.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	155,89	3388,83	52,24	528285	8144	303462	237732	827299
					1389,95	22,09	216679	3444	--	61282	
5.	255-101-0101 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	м3	7,01505	48264	--	338574	--	338574	--	365660
					--	--	--	--	--	27086	
		Корыта ГП-6									
6.	1147-0113 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,925	-Устройство корыта механизированным способом глубиной 40/37/ см	м2	534,29	604,25	112,55	322845	60134	--	249700	618350
					491,7	39,38	262710	21040	--	45805	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						4773015
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Зарплата рабочих строителей	Тенге		551050				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		519196				
в том числе зарплата машинистов	Тенге			149482			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		2649384				
Накладные расходы	Тенге		699824				
Сметная прибыль	Тенге		353560				

По лок.смете №07-01-03. Мафы
Раздел 1. Мафы. ГП-5

1.	8601-0302 -0307 УСН РК 8.02-03-2 022 0	-Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	1	76485	172	76485	172	73626	--	82604
					2687	40	2687	40	--	6119	
2.	8601-0303 -0204 УСН РК 8.02-03-2 022 0	-Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	53188	46	159564	138	158925	--	172329
					167	11	501	33	--	12765	
		Противопожарный щит, ГП-1.2									
3.	1106-0101 -0113 РСНБ РК	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство(В3,5)	м3	0,05	43933,5	2001,93	2197	100	1600	474	2885
					9937,05	485,04	497	24	--	214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28										
4.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,4	3850,25 505,94	31,69 4,85	1540 202	13 2	1325 --	190 138	1868
5.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Каркас из брусьев. Установка	м3	0,022	274375,08 96320,25	2272 993,55	6036 2119	50 22	3867 --	1927 637	8600
6.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,08	3430,63 750,66	28,01 13,57	3705 811	31 15	2863 --	743 356	4804
7.	1115-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	-Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,08	569,29 508,45	2,68 1,34	615 549	2 1	64 --	440 84	1140
		Ящик с песком, ГП-1.3									
8.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Каркас из брусьев. Установка	м3	0,018	274375,08 96320,25	2272 993,55	4939 1734	41 18	3164 --	1576 521	7037
9.	1110-0102	-Стены каркасные.	м2	2,2105263	3430,63	28,01	7583	62	5862	1520	9832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обшивка досками обшивки	обшивки стен (за вычетом проемов)		750,66	13,57	1659	30	--	728	
10.	1115-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	-Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,2105263	756,13 508,45	2,68 1,34	1671 1124	6 3	541 --	902 206	2778
11.	1110-0106 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Приборы. Установка	комплект	3	945,22 938,02	7,2 3,15	2836 2814	21 9	-- --	2541 430	5807
12.	223-502-0201 РСНБ РК 2022	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508 --	-- --	1016 --	-- --	1016 --	-- 81	1097
13.	223-502-0902 РСНБ РК 2022	-Ручка раздельная	пара	1	3633 --	-- --	3633 --	-- --	3633 --	-- 291	3924
		Ограждение металлическое, L=164,0м									
14.	8601-0602 -0602 УСН РК 8.02-03-2022 0	-Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	38	67475 7492	10177 3833	2564050 284696	386726 145654	1892628 --	-- 205124	2769174
15.	8601-0602 -0601 УСН РК 8.02-03-2	-Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением	секция	20	59561 7339	10174 3833	1191220 146780	203480 76660	840960 --	-- 95298	1286518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	022 0	по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м									
16.	8601-0605 -0202 УСН РК 8.02-03-2 022 0	-Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	477134	7162	477134	7162	430112	--	515305
					39860	2783	39860	2783	--	38171	
17.	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В3,5/	м3	1,888	41030,46	1018,78	77466	1924	60315	14577	99406
					8064,93	419,32	15227	792	--	7363	
18.	214-210-0 502 РСНБ РК 2022	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15576	322159	--	50179	--	50179	--	54193
					--	--	--	--	--	4014	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	4631869	599928	3530680	24890	5029301
			Тенге		--	--	501260	226086	--	372540	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4631869
Материалы	Тенге	3475853
Всего заработная плата	Тенге	727346
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	54828
Накладные расходы	Тенге	24890
Сметная прибыль	Тенге	372540
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5029299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					727346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5029299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					727346			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								5029299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				501260				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				599928				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					226086			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				3530681				
		Накладные расходы	Тенге				24890				
		Сметная прибыль	Тенге				372540				

Всего по акту:		20 009 797
В т. ч. Оборудование		5 526 786
Временные здания и сооружения	1,5 %	241 077
Итого с временными		20 250 874
Доп.затраты при производстве СМР рем.-стр-х) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,9%	182 258
Итого с доп.затратами, связанных с климатическими условиями		20 433 13
Непредвиденные работы и затраты	2%	408 663
Итого с непредвиденными работами и затратами		20 841 795
Итого в текущих ценах, К=1,079		22 488 296
Итого в текущих ценах с учетом К=0,78 договорной стоимости		17 540 871
НДС	12 %	2 104 905
Итого с НДС		**19 645 776**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК Групп"

_____ Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алматинская монтажная фирма 1- Имсталькон"

_____ Дуз-Оглы Дурсун