Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
К приказу Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«16» октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «САК групп», юридический адрес: Актюбинская область, Иргизский район, п. Иргиз, ул. Жургенева 131.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Хасановой Нуржамал Жубаткановной

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Киналинской основной школы в с.Киякты, Айтекебийского района, Актюбинской области» РК, Актюбинская область, Айтекебийский район, Аралтогайский с.о., с.Киякты**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" руководитель Муздыбаев Е.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Capital Invest Consalting» ТОО «Алматинская монтажная фирма 1-Имсталькон»;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «РОСИБ», ГСЛ №08627, от 31.08.2021г., эксперт проекта ЕРЛАН НҰРДӘУЛЕТ ЕРҒАЛИҰЛЫ приказ от 03.07.2024 года № 13/06-П

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден приказом: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", № 248 от 31.07.2023 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж				
Площадь ограждения участка	м2	978,96		978,96	
Площадь застройки	м2	262,5		262,5	
Площадь щебеночного покрытия	м3	534,29		534,29	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Отведенная под котельную территория имеет форму неправильного четырёхугольника. В состав основных проектируемых сооружений включены:
блочно-модульная котельная мощностью 0.046 мВт;
дымовая труба высотой 4 м;
дизель генератор в кожухе;
2 пожарных резервуара ёмкостью 50 м3 каждый. Проектируемый фундамент под модульное котельное прямоугольной формы в плане с размерами в осях 4.6х8.8м, высотой 0.3 м. Фундамент под модульное котельное монолитный фундамент в виде плиты, высотой 300 мм. армированной сеткой по всей длине, из бетона класса С12/15 на ссц. Под фундаментную плиту выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм. из бетона класса С8/10 на ссц. Основанием зданий служит уплотненный местный ИГЭ-3- песок толщиной 2,0 м. В состав основных проектируемых сооружений включены:
- угольная котельная мощностью 0.200 мВт;
- дымовая труба;
- открытый склад угля под навесом;
- дизельгенератор в кожухе;
- открытый склад временного хранения золы и шлака;
- выгреб 3.0 м3 для канализационных стоков;
- 2 пожарных резервуара ёмк. 30 м3 каждый.
Проектируемая блочно-модульная угольная котельная – отдельно стоящая малометражная автономная котельная для отопления и горячего водоснабжения Киналинской основной школы. Территория котельной огораживается проветриваемым металлическим 3D
ограждением высотой 2.03 м с устройством распашных ворот на въезде шириной 4.00 м. Для благоустройства применено твёрдое щебёночное покрытие территории, свободной от застройки. Для отдыха персонала устанавливается скамья, для сбора бытового мусора устанавливаются урны.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – **22.07.2024 г.**;

месяц, год

окончание работ – **22.10.2024 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**

фактически, месяц: **3;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

водопровод отсутствует

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

380 кВт электроэнергия отсутствует

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Киналинской основной школы в с.Киякты, Айтекебийского района, Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «САК групп», директор Хасанова Нуржамал Жубатковна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

М.П.