Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

№1

Декларация о соответствии

«31» мая 2017 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «НКО», г. Усть-Каменогорск, 18 жилой район, 141
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Абдулдина А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ ВКООД по ул. Серикбаева 1, г. Усть-Каменогорск», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 1
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения ВК областного акимата – главный врач Сагидуллина Г.Г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 990940000105 ТОО «Актив-А», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ПК «СемейПроект», заказ №84
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиал РГП по ВКО «Госэкспертиза» №06-0070/16 от 16.05.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели объекта:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Помещения поликлиники Во сточно-Казахстанского областного онкологического диспансера расположены на 1, 2 и 5 этажах здания.

Внутренняя отделка выполнена на 1,2 и частично на 5 этаже (в помещениях поз.1, 2, 3):

потолок - очистка от существующей отделки, улучшенная водоэмульсионная окраска ;

стены и перегородки - очистка стен от существующей отделки до штукатурки, улучшенная водоэмульсионная окраска, облицовка керамической глазурованной плиткой, окраска масляной краской; штукатурка новых перегородок, дверных и оконных откосов с последующей отделкой согласно назначения помещений;

низ стен и перегородок (панели) - очистка стен от существующей отделки, улучшенная окраска матовой масляной краской, облицовка керамической плиткой;

полы - в коридорах, вестибюле, тамбурах, лифтовых холлах - из керамогранита с размерами 600х600 мм нескользкого, устойчивого к истиранию; в кабинетах врачей, лабораториях, комнате сестры-хозяйки, приема пищи - из линолеума гомогенного по выравнивающей смеси «Алинекс»; в помещениях с мокрым и влажным режимом работы из керамической плитки по ГОСТ 6787-2001; в лестничных клетках - марши, ступени и подступенки облицовываются напольной керамической плиткой нескользкой, стойкой к истиранию по ГОСТ 6787-2001.

Выполнена частичная перепланировка помещений; замена пластиковых, гипсокартонных перегородок и перегородок из стеклоблоков; замена конструкции кровли двухэтажной части здания в осях « А - В » и №6 - 1 до пароизоляции;

усиление участков плит перекрытий при пробивке проемов для пропуска вентиляционных каналов ; пробивка проема в капитальной стене 1- го этажа пристройки; устройство пандусов и козырьков при входных группах.

Проектируемые перегородки - пластиковые, гипсокартонные и из керамического кирпича на смешанных цементных растворах марки М50 по ГОСТ 28013-98.

Пробивка проема в существующей капитальной стене выполнена путем подведения металлических рам из швеллера по ГОСТ 8240-97 с двух сторон и последующим затягиванием анкерными болтами.

Покрытие кровли - из рулонных наплавляемых материалов марки «Бикрост», количество слоев основного водоизоляционного ковра - 3, защитный слой - наплавляемый рулонный материал «Бикрост» с крупнозернистой посыпкой.

Основание кровли - из цементно-песчаной стяжки марки М100 толщиной 30 мм с армированием сварными сетками размерами ячеек 100х100 мм из арматуры диаметром 3,0 мм класса ВР -1 по ГОСТ 2767-80.

При капитальном ремонте входных групп выполнено устройство пандуса для ма ломобильных групп населения.

Система отопления однотрубная с верхней разводкой. Подающие трубопроводы проложены на техэтаже, обратные трубопроводы в подвале под потолком и частично над полом. Трубопроводы выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и из стальных электросварных термообработанных труб по ГОСТ 10407-91.

В качестве нагревательных приборов установлены - в кабинетах, лабораториях, операционной, предоперационной, коридорах стальные радиаторы РСПО -20, в санузлах, в подвале чугунные радиаторы МС -90.

Удаление воздуха из систем отопления выполнено через воздухосборники, установленные в верхних точках системы.
Приточно-вытяжная вентиляция выполнена самостоятельными системами для помещений с одинаковыми санитарно-гигиеническими требованиями.
Подача наружного воздуха выполнена системой П. Приточная установка расположена в подвале здания поликлиники. Сама установка предусмотрена моноблочной конструкции с системой автоматики.
Капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации выполнен во всем здании, кроме 3, 4 этажей, не принадлежащих заказчику и 6 этажа (не предусмотрено заданием на проектирование).
Внутренняя сеть водопровода запитана от существующего ввода диаметром 57х2,8 мм.
Учет воды - водомерными узлами со счетчиками диаметром 25 мм и задвижками на обводных линиях.
Внутреннее пожаротушение здания (строительный объем 11,6 тыс. куб. м , высота до 28 м) предусмотрено от внутренних пожарных кранов диаметром 50 мм , с расходом воды на внутреннее пожаротушение одна струя по 2,5 л/с.
Для обеспечения необходимого напора 35 м при пожаротушении предусмотрена установка, состоящая из двух насосов (1 - рабочий, 1 - резервный) с подачей 9 куб.м/час и напором 30 м .
Горячее водоснабжение предусмотрено от теплового узла с циркуляцией.
Внутренняя водопроводная сеть В 1, Т 3, Т 4 принята из стальных оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 15-50 мм по ГОСТ 3262-75* и диаметром 57×3,5 мм по ГОСТ 10704-91. 1
Внутренняя сеть бытовой канализации выполнена из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-89 диаметром 50, 100 мм . Групповая осветительная сеть выполнена из 3-проводной - кабелями с медными жилами, прокладываемыми в кабель-каналах в гофротрубах, в штрабах под слоем штукатурки, в подвале и техэтаже открыто.
Заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования через зануление, и дополнительная мера - уравнивание потенциалов, для чего строительные, технологические, сантехнические конструкции объединяются и присоединяются к внешнему контуру защитного заземления, выполненному из стальных уголков 50х50х5 мм , соединенных стальной полосой 40х4мм.
В кабинетах УЗИ выполнен внутренний контур заземления из стали полосовой 25х4 мм, который соединяется с наружным контуром технологического заземления.
Рабочее и аварийное электроо свещения смонтировано люминесцентными лампами , светильникам и с компактными светильниками люминесцентными лампами, выбранными согласно среде и назначению помещений.
Эвакуационное освещение с установкой указателей "Выход " предназначено для быстрого и безопасного пути эвакуации. Световые указатели "Выход" имеют встроенные аккумуляторные батареи, обеспечивающие бесперебойную работу в течение 3-часов в случае непредвиденного отключения основной сети.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; ДА

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
Планировка участка обеспечивает свободный проезд к зданию. Противопожарная безопасность здания обеспечивается архитектурно-планировочными и конструктивными решениями проекта в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-02-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Объемно-планировочные решения здания, принятые в проекте, и соответствуют требованиям СНиП РК 2.02-05-2009.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 28 декабря 2016г.
месяц, год
окончание работ 31 мая 2017 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **5;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5;**
фактически, месяц: **5;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: да

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: «Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ ВКООД по ул. Серикбаева 1, г. Усть-Каменогорск» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «НКО» директор Абдулдин А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)