Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«21» 12 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АГС-ПЛАСТ», пр. Рыскулова 95**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Устенова Нурлана Толегеновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы – гимназии № 113, расположенной по адресу: мкр. №6 дом 51, в Ауэзовском районе города Алматы»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **КГУ «Управление строительство города Алматы»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «СПЕЦВЕНТ» ГСЛ №00868 от 17.02.2006 в лице директора Искандарова О.Ф.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СП «NEFT», Заключение РГП «Госэкспертиза» № 02-0206/17 от 16.11.2017г. Заказ 7-П**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) **приказом КГУ «Управление строительства города Алматы» №28-П от 20.11.17г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	6070,2	6070,2
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	28686,4	28686,4
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		
	По проекту	Фа	

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-Конструктивное решение:

Школьное здание состоит из блоков различной этажности одно- двух-трех этажей. Сейсмоусиление и капитальный ремонт существующего здания предполагает мероприятия согласно технического заключения и дефектного акта.
Высота наземных этажей: - 3,3 м

Существующая кровля подлежит полному демонтажу с устройством двухскатной кровли с чердачным пространством с наружным водостоком и покрытием из металлочерепицы по деревянному каркасу.

По конструктивному решению здание относится к железобетонным каркасным зданиям с навесными керамзитобетонными панелями.

Фундаменты - монолитные железобетонные столбчатые.Колонны каркаса ж/бетонные сечением 400 х400 мм, ригели железобетонные сечением 400 х 500 мм и 400х 300мм, перекрытия - сборные железобетонные многопустотные толщиной 220мм и ребристые плиты.

В качестве антикоррозийной защиты металлических элементов фасадов и интерьера принять окраску синтетическими лакокрасочными материалами за 2 раза. Металлические конструкции покрыть огнезащитным составом "Пламкор-3". Деревянные изделия покрыть антисептиками.

Устройство полов производить после окончания работ по прокладке инженерных коммуникаций. Уровень чистого пола санитарных узлов, кладовой уборочного инвентаря, технических помещений, тамбуров и крылец - выполнить на 20мм ниже примыкающих к ним помещений.

По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм и толщиной 100 мм по утрамбованному щебеночному основанию слоем 150 мм, пропитанному горячим битумом.

По конструкции наружных стен из керамзитобетонных панелей предусмотрено утепление полужесткими минераловатными плитами на базальтовой основе с последующей цементно-песчанной штукатурке по сетке и покраской фасадными красками. Цоколь и часть наружных стен облицовываются сплитерными плитами темно-серого цвета толщиной 50мм. Цвета и фактура основных отделочных материалов согласовываются с авторами проекта.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2018 года;**
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2018 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 месяцев ;**
фактически, месяц : **6 месяцев ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Алматы СУ», заместитель генерального директора Джарболов Н.М. _____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

АО «АЖК», Управляющий директор по распределительным сетям города Алматы, Беркутов К.Ж. _____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

ТОО «АлТС», генеральный директор Бейсенбинов К.И. _____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

РДТ «Алматытелеком», генеральный директор Раздыков Ш.П. _____;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы – гимназии № 113, расположенной по адресу: мкр. №6 дом 51, в Ауэзовском районе города Алматы»**
готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АГС-ПЛАСТ», директор Устенов Н.Т _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,
дата М.П.