ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "SAN REAL GROUP"
ОСНОВАНИЕ: Договор №2 от 04.05.2020 г.
Наименование строики: «Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган» VI очередь строительство 21-го пускового комплекса»

Справка №2
о стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года по отчетный период		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган» VI очередь строительство 21-го пускового комплекса»	15 722 322	17 609 000	15 722 322	17 609 000	4 120 982	4 615 500
Итого к оплате:	**15 722 322**	**17 609 000**	**15 722 322**	**17 609 000**	**4 120 982**	**4 615 500**

Генподрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ Аширбаев Д.М.

Субподрядчик:

ТОО "SAN REAL GROUP"

Директор _____ Жамбулов А.Н.

Форма 2

Наименование стройки - «Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган» VI очередь строительство 21-го пускового комплекса»

АКТ №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2020 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "SAN REAL GROUP"

ОСНОВАНИЕ: Договор №2 от 04.05.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02-01-01 Подземные газопроводы среднего давления								
		Земляные работы								
18	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			1781	48,49	46,30	86357	82461	25388	0,01	26
		м3		2,14	12,56	3810	22364	97	0,04	76
19	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			48,62	537,17	--	26117	--	29512	3,42	166
		м3		537,17	--	26117	--	113	--	--
20	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			230	822,93	175,40	189274	40342	72494	1,17	270
		м3		176,73	65,72	40648	15116	130	0,32	74
21	Е0101-166-1	Присыпка трубы песком								
			316	140,51	--	44400	--	50172	1,02	322
		м3		140,51	--	44400	--	113	--	--
22	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный								
			613	428,00	--	262364	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
			1297	4,39	4,39	5696	5696	1917	--	--
		м3		--	1,52	--	1976	97	--	6

24	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1297	29,49	6,18	38253	8019	29327	0,15	192
		м3		23,31	--	30234	--	97	--	--
25	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1297	16,16	13,80	20960	17895	6315	0,01	18
		м3		1,86	3,16	2416	4094	97	0,01	18
		Укладка труб подземно								
27	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	1	58834,91	23374,91	58835	23375	54087	205,85	206
		км		35448,75	6156,44	35449	6156	130	23,74	24
30	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1021,8372	158,00	--	161450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			893705	177787			1201
			Тенге			183074	49707			199
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			732255				
	Материалы -		Тенге			11				
	Всего заработная плата -		Тенге				232781			
	Местные материалы -		Тенге			371383				
		Накладные расходы -	Тенге			269212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1061555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1534
		Сметная заработная плата -	Тенге				273163			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			161450				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161450				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9687				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			171137				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01:	Тенге			1232692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1534
		Сметная заработная плата -	Тенге				273163			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			1 232 692				
в том числе оборудование			Тенге							
Прочие затраты (подготовка территории строительства)			тенге			-				
в том числе СМР			Тенге			1 232 692				
Временные здания и сооружения, 2,7%			Тенге		2,70%	33 283				
Итого с временными			Тенге			1 265 975				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,44%			Тенге		1,44%	18 230				
Затраты на выслугу лет 1,0 %			Тенге		1,00%	12 660				

Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге		0,40%	5 064				
Итого с дополнительными затратами	Тенге			**1 301 929**				
Итого оборудование	Тенге			-				
Прочие затраты (подготовка территории строительства)	Тенге			-				
Итого СМР+оборудование+прочие затраты	Тенге			**1 301 929**				
Итого в текущих ценах 2018 г. К=3,1032 (2405/775)	Тенге		3,1032	4 040 179				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**4 040 179**				
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		1,00000000	**4 040 179**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге		2%	**80 804**				
Итого с 2% (налоги, сборы, обязательные платежи)	Тенге			**4 120 982**				
НДС (12%)	Тенге		12%	494 518				
Стоимость строительства	Тенге			**4 615 500**				

Генподрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ **Аширбаев Д.М.**

Субподрядчик:

ТОО "SAN REAL GROUP"

Директор _____ **Жамбулов А.Н.**