Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Акционерное общество "Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес", Акмолинская область, Бурабайский район, п. Бурабай, Территория ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ ОЗЕРА БУРАБАЙ, 5, БИН 051040005150**

Подрядчик : **ТОО "Сервис СтройИнновац" БИН/ИИН 080240012391**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт 18 номеров (13 номеров категории "Люкс" и 5 номеров категории "Стандарт") АО ЛОК Ок-Жетпес**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 2

за май 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата		код
051040005150	080240012391			385	26.03.2025	Наименование программы/подпрограммы/специфики	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Работы по Текущий ремонт 18 номеров (13 номеров категории "Люкс" и 5 номеров категории "Стандарт") АО ЛОК Ок-Жетпес	76 695 983	76 695 983	50 138 541				6 016 625	56 155 166
ИТОГО по справке:	**76 695 983**	**76 695 983**	**50 138 541**				**6 016 625**	**56 155 166**

Заказчик: Президент АО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес" Я.В. Стерлигов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Подрядчик: Руководитель ТОО "Сервис СтройИнновац" Б.К. Тасыбеков
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Акционерное общество "Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес", Акмолинская область, Бурабайский район, п. Бурабай, Территория ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ ОЗЕРА БУРАБАЙ, 5, БИН 051040005150**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Инновац" БИН/ИИН 080240012391**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт 18 номеров (13 номеров категории "Люкс" и 5 номеров категории "Стандарт") АО ЛОК Ок-Жетпес**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт 18 номеров (13 номеров категории "Люкс" и 5 номеров категории "Стандарт") АО ЛОК Ок-Жетпес**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№385 от 26.03.2025г.**

Акт выполненных работ №2

за

май 2025 (месяц, год) на Текущий ремонт 18 номеров (13 номеров категории "Люкс" и 5 номеров категории "Стандарт") АО ЛОК Ок-Жетпес

Составлен(а) в ценах декабря 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2025 ГОД					
1	4	1134-0108-0714 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы потолков.Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм/Разборка подвесных потолков (Люкс-салон)/**	**м^2 поверхности**	**1,14**	**5 377**	**6 130**	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2025 ГОД				**6 130**	
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2025 ГОД					
2	20	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	**Стены каркасные.Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм/Листами ГКЛ толщиной 12,5 мм/**	**м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**30**	**4 177**	**125 310**	
3	21	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м^2**	**31,5**	**812**	**25 578**	**Казахстан**
4	22	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)/310 секций х 0,186 кВт/**	**кВт**	**48,36**	**3 133**	**151 512**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	44	233-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм/600х600,толщина не менее 7 мм (марка и цвет по согласованию с заказчиком)/	$м^2$	257,9988	10 452	2 696 603	
25	45	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема более 0,5 м	м	2,7	4 018	10 849	
26	46	223-501-0122 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 700 мм и более	м	2,754	4 634	12 762	
27	47	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	30	3 254	97 620	
28	48	223-501-0119 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	30,6	3 310	101 286	
		СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА						
29	55	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	41,7	3 883	161 921	
30	56	223-301-0705 *СпрСЦ 09.2024*	прим.Витраж наружный из алюминиевых профилей типа SCHUCO AOC 50 SG,нижнее примыкание до 400 мм из алюминиевого листа 2 мм//Перегородка из прозрачного стекла толщ.8 мм,высота 2000 мм,ширина не менее 1800 мм,в комплекте с дверью 0,7 х 2,0 м,петли,ручки,навесы,уплотнительные резинки (18 комплектов)	$м^2$	41,7	49 717	2 073 199	
31	57	1203-0101-1601 *РСНБ РК 2022*	Стены.Ремонт кирпичной кладки отдельными местами//Бордюр для перегородки душевой//	$м^3$	0,035	203 694	7 129	
		КОРОБ ДЛЯ РЕШЕТКИ РАДИАТОРА						
32	58	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых),площадь в свету до 0,05 $м^2$/Установка сборных коробов для радиатора из ХДФ/	шт.	26	1 542	40 092	
33	59	261-302-0127 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-5,размер 200х600 мм/Сборный короб для радиатора из ХДФ 900х600мм,цвет и дизайн по согласованию с Заказчиком (в комплекте: боковые и передние панели,ширина панели не менее 100 мм,начесы,ролики,уголки,саморезы - 31 комплект)/	$м^2$	19,5	28 015	546 293	
		ДВЕРИ						
34	66	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	18,2	6 200	112 840	
35	67	223-201-0602 *СпрСЦ 09.2024*	Блок дверной BELWOODDOORS,покрытие шпон размерами 2х0,7 м Классика ЛЮКС ПГ/по согласованию с заказчиком/	комплект	13	81 921	1 064 973	
36	68	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	26	543	14 118	
37	69	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	13	3 254	42 302	
38	70	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники.Установка и крепление	м коробок	152,9	385	58 867	
39	71	223-503-0104 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	171,248	770	131 861	
40	72	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Доборный элемент.Установка и крепление	м коробок	45,5	385	17 518	
41	73	223-503-0204 *РСНБ РК 2022*	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	$м^2$	4,55	7 426	33 788	
42	74	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	19,955	1 610	32 127	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	75	223-502-0801 *РСНБ РК 2022*	Упор дверной УД1,УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	13	859	11 167	
		ПОЛЫ						
ПОЛЫ ВАННА								
44	76	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	14	2 210	30 940	
45	77	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	14	739	10 346	
46	78	6111-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой/Гидроизоляция душевой зоны/	$м^2$	20,22	5 643	114 101	
47	79	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	57,14	7 500	428 550	
48	80	233-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм/Марка и цвет по согласованию с заказчиком/	$м^2$	58,2828	10 452	609 172	
ПОЛЫ И СТЕНЫ БАЛКОН								
49	81	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	87,39	6 306	551 082	
50	82	233-202-0304 *РСНБ РК 2022*	прим.Плитка керамогранитная полированная размерами 120х60х10мм/Марка и цвет по согласованию с заказчиком/	$м^2$	89,1378	12 317	1 097 910	
ПОЛЫ ТИП Л-1								
51	83	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм//Наливной пол/	$м^2$ стяжки	334,33	2 678	895 336	
52	84	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502/до толщины 10 мм/	$м^2$ стяжки	334,33	1 610	538 271	
53	90	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	277,11	581	161 001	
54	91	233-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Плинтус полимерный	м	279,88	1 273	356 288	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ						
55	92	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя/для ванны/	шт.	13	4 281	55 653	
56	93	244-104-1102 *СпрСЦ 09.2024*	Душевая система "типа GROHE Tempesta CosmopolitanSystem 250 с однорычажным смесителем настенного монтажа"/Душевая система Lemark Linara LM0462CF,хром/	шт.	13	167 992	2 183 896	
57	96	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя/для биде/	шт.	13	4 281	55 653	
58	97	244-104-0517 *СпрСЦ 09.2024*	Смеситель для ванны GROHE BauClassic однорычажный,хромированное покрытие//Смеситель Lemark Plus Grace LM 0509C//	шт.	13	48 210	626 730	
59	98	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	13	5 963	77 519	
60	99	244-101-0106 *СпрСЦ 09.2024*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 B 420 мм типа GROHE//Раковина накладная ABBER Rechteck AC2213 белая,405х300//	шт.	13	54 328	706 264	
61	100	522-101-1237006 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба универсальная,под умывальник.3 выдвижных ящика	шт.	13	54 022	702 286	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	101	244-104-0606 *СпрСЦ 09.2024*	Сифон ГОСТ 23289-94 для умывальника,хромированный,настенное подключение,надвижная розетка,диам.32мм типа GROHE//Сифон для раковины Lemark LM8300C (д.32,хром)//	шт.	13	10 482	136 266	
63	102	244-104-1003 *СпрСЦ 09.2024*	Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов типа GROHE//Донный клапан LM8500C универсальный Click/Clack 1,хром//	шт.	13	26 205	340 665	
64	103	244-104-0518 *СпрСЦ 09.2024*	Смеситель для душа GROHE BauClassic однорычажный,хромированное покрытие//Смеситель Lemark Unit LM 4519C с гигиеническим душем встраиваемый//	шт.	13	45 049	585 637	
65	104	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	26	1 565	40 690	
66	105	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	26	524	13 624	
67	106	244-101-0305 *СпрСЦ 09.2024*	Унитаз подвесной безободковый GROHE Bau Ceramic с сиденьем (с микролифтом),альпин-белый (39351000)//Унитаз (моноблок),в комплекте с бачком и сиденьем с крышкой//	комплект	13	95 864	1 246 232	
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2025 ГОД				31 356 363	
			Раздел 3: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (подающий)						
68	107	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм	м	69,8	823	57 445	
69	108	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	69,102	136	9 398	Казахстан
70	109	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	68	17	1 156	Казахстан
71	110	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	8	24	192	Казахстан
72	111	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	11	45	495	Казахстан
73	113	241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	прим.Планка PP-R с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	26	348	9 048	Казахстан
74	114	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	19	2 022	38 418	
75	115	234-303-0108 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лет 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 6 мм диаметром 22 мм	м	20,9	189	3 950	
76	116	242-303-0501 *РСНБ РК 2022*	прим.Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой,радиаторный,проходной,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	13	4 376	56 888	
77	117	242-303-0401 *РСНБ РК 2022*	прим.Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой,радиаторный,угловой,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 1/2"	шт.	39	4 729	184 431	
78	118	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	35	178	6 230	Казахстан
79	119	241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	13	258	3 354	Казахстан
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 (подающий)						
80	120	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм	м	84,5	823	69 544	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	121	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	83,655	189	15 811	Казахстан
82	122	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	74	17	1 258	Казахстан
83	123	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	8	24	192	Казахстан
84	124	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	3	45	135	Казахстан
85	126	241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"	шт.	14	258	3 612	Казахстан
86	127	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	3 796	30 368	Казахстан
87	128	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	26	2 022	52 572	
88	129	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 25 мм	м	28,6	388	11 097	
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ						
89	130	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	6,5	3 673	23 874	
90	131	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	6,487	1 065	6 909	Казахстан
91	141	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов,диаметр до 100 мм.//60 мм/	комплект	13	5 123	66 599	
92	142	244-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом до 100В мм//60 мм.Согласно требованиям заказчика/	комплект	13	28 943	376 259	
93	143	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	16	98	1 568	Казахстан
			Итого по разделу 3: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				1 030 803	
			Раздел 4: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ					
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
94	146	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	13	14 146	183 898	
95	147	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	13	4 269	55 497	
96	148	247-204-7717 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "D" 1P+N 25A 100мА А 6кА "D"/Автомат дифференциальный 25А применить марки Schneider/	шт.	13	23 999	311 987	
97	149	247-204-1750 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63,характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"/Выключатель автоматический 25А применить марки Schneider/	шт.	8	2 741	21 928	
98	150	247-204-1748 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63,характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"/Выключатель автоматический 16А применить марки Schneider/	шт.	21	2 788	58 548	
99	151	247-204-1747 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63,характеристика "D" 3Р 10А 4,5 кА "D"/Выключатель автоматический 10А применить марки Schneider/	шт.	26	2 825	73 450	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	153	247-211-2503 *СпрСЦ 09.2024*	Реле импульсное типа iTL 16 A,2HO,с управляющим напряжением 230 В (AC)/110 В (DC)/Реле импульсное применить марки Schneider/	шт.	27	33 397	901 719	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
101	154	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	429	101	43 329	
102	155	247-212-0706 *СпрСЦ 09.2024*	Выключатель скрытой установки NEW3,одноклавишный 250В,10А/Выключатель скрытой установки,одноклавишный 250В,10А применить марки Legrand/	шт.	25	1 110	27 750	
103	156	247-212-0604 *СпрСЦ 09.2024*	Выключатель открытой установки 11-1601-03,одноклавишный,влагозащищенный,250В,10А,IP65,серый/Выключатель одноклавишный,импульсный применить марки Legrand/	шт.	3	4 843	14 529	
104	157	247-212-0605 *СпрСЦ 09.2024*	Выключатель открытой установки 11-1604-03,двухклавишный,влагозащищенный,250В,10А,IP65,серый/Выключатель двухклавишный,импульсный применить марки Legrand/	шт.	36	6 433	231 588	
105	158	247-214-0122 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,типа SPL,2К+З,с защитными шторками,с механической блокировкой,скрытой установки,250В,16 А,IP 20/Розетку штепсельную Одноместную 250В,16 А,IP 20 применить марки Legrand/	шт.	26	3 477	90 402	
106	159	247-214-0121 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,типа SPL,2К+З,скрытой установки,250В,16 А,IP 20/Розетку штепсельную Одноместную,скрытой установки,250В,16 А,IP 20 применить марки Legrand/	шт.	120	1 584	190 080	
107	160	247-214-1208 *СпрСЦ 09.2024*	Розетка TV спутниковых и антенных систем,концевая IP20,Karre типа VIKO/Розетку TV спутниковых и антенных систем применить марки Legrand/	шт.	25	5 331	133 275	
108	161	247-214-1604 *СпрСЦ 09.2024*	Розетка телефонная одноместная,RJ-11,скрытой установки,IP20,Carmen типа VIKO/Розетку телефонную одноместную применить марки Legrand/	шт.	13	1 968	25 584	
109	162	247-214-1601 *СпрСЦ 09.2024*	Розетка телефонная Inspiria,RJ-11/Розетку-нтернет применить марки Legrand/	шт.	25	1 527	38 175	
110	163	247-202-1306 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А14,полиэтиленовая,наружний размер 100х100х40мм,IP55,400В,сечение кабеля 2,5 мм2,8 вводов D 5-14 мм,8 вводов D 5-11 мм,защелкивающаяся крышка.//Крышка двухместная пластик ABS.Предназначена для установки розеток и выключателей в составе рамочно-узловой системы сборки//	шт.	26	750	19 500	
111	164	247-202-1306 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А14,полиэтиленовая,наружний размер 100х100х40мм,IP55,400В,сечение кабеля 2,5 мм2,8 вводов D 5-14 мм,8 вводов D 5-11 мм,защелкивающаяся крышка.//Крышка трехместная пластик ABS.Предназначена для установки розеток и выключателей в составе рамочно-узловой системы сборки//	шт.	50	750	37 500	
112	165	247-202-1306 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А14,полиэтиленовая,наружний размер 100х100х40мм,IP55,400В,сечение кабеля 2,5 мм2,8 вводов D 5-14 мм,8 вводов D 5-11 мм,защелкивающаяся крышка.//Крышка одинарная пластик ABS.Предназначена для установки розеток и выключателей в составе рамочно-узловой системы сборки//	шт.	117	750	87 750	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ						

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	169	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м	1 420	407	577 940	
114	170	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 420	555	788 100	Казахстан
115	171	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 755	866	1 519 830	
116	172	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	965	810	781 650	Казахстан
117	173	243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	м	302	125	37 750	
118	174	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	м	478	137	65 486	Казахстан
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "Standart"						
119	176	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными,местного освещения	шт.	82	3 433	281 506	
120	177	247-102-0180 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 14,мощностью 10 Вт,IP54	шт.	80	3 320	265 600	
121	178	247-102-3502 *РСНБ РК 2022*	Светильник под лампу T8 LED SPO-801-0-001-120,IP20,офисный,под 1 светодиодную лампу T8 G13 LED,1200мм//встраиваемый спот gu5.3 лампу mr16/	шт.	2	857	1 714	
122	179	6119-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люстр и подвесных светильников,количество ламп до 5 шт.	шт.	26	6 012	156 312	
123	180	247-102-2162 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC LED 608C NW,CW T IP65 с БАП,мощность 44 Вт//прим.Люстра FREYA Isla FR6005CL-L48GG LED,мощность 48 Вт//	шт.	26	77 802	2 022 852	
124	181	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	39,662198	255	10 114	
125	182	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1 189,86594	56	66 632	
			Итого по разделу 4: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ				9 121 975	
			ИТОГО по акту				41 515 270	
			РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ № 1					
			Раздел 1: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2025 ГОД					
1	1	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	$м^2$	343,73	1 396	479 847	
2	2	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	87,39	1 568	137 028	
3	3	6111-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой	$м^2$	43,59	5 643	245 978	
4	4	6109-0308-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем	$м^2$	334,33	2 100	702 093	
5	5	236-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Клей под покрытия водно-дисперсионный//Клей 541 Eurofix Anti Slip водно-дисперсионная фиксация/	кг	15,04485	834	12 547	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	КП ТОО "EDEN DESIGN"	Ковровая плитка AW, размеры: 50x50, класс 33, КМ3	$м^2$	341,0166	12 321	4 201 812	
			Итого по разделу 1: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2025 ГОД				5 779 305	
			Раздел 2: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
7	7	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	5	24	120	Казахстан
8	8	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	3	45	135	Казахстан
9	9	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	18,7	2 022	37 811	
10	10	234-303-0108 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 6 мм диаметром 22 мм	м	20,57	189	3 888	
11	11	242-303-0401 *РСНБ РК 2022*	прим.Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой,радиаторный,угловой,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 1/2"	шт.	10	4 729	47 290	
12	12	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм	м	4,8	823	3 950	
13	13	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	4,752	189	898	Казахстан
14	14	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	8	17	136	Казахстан
15	15	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	5	24	120	Казахстан
16	16	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	3 796	18 980	Казахстан
17	17	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	10,2	2 022	20 624	
18	18	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 25 мм	м	11,22	388	4 353	
19	19	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	9,5	3 673	34 894	
20	20	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110x2,7 мм	м	9,481	1 065	10 097	Казахстан
21	21	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	10	98	980	Казахстан
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				184 276	
			Раздел 3: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ					
22	22	247-204-1750 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63,характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"/Выключатель автоматический 25А применить марки Schneider/	шт.	18	2 741	49 338	
23	23	247-204-1748 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63,характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"/Выключатель автоматический 16А применить марки Schneider/	шт.	17	2 788	47 396	
24	24	247-211-2503 *СпрСЦ 09.2024*	Реле импульсное типа iTL 16 А,2НО,с управляющим напряжением 230 В (АС)/110 В (DC)/Реле импульсное применить марки Schneider/	шт.	12	33 397	400 764	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	25	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	12	101	1 212	
26	26	247-212-0706 *СпрСЦ 09.2024*	Выключатель скрытой установки NEW3,одноклавишный 250В,10А/Выключатель скрытой установки,одноклавишный 250В,10А применить марки Legrand/	шт.	14	1 110	15 540	
27	27	247-212-0604 *СпрСЦ 09.2024*	Выключатель открытой установки 11-1601-03,одноклавишный,влагозащищенный,250В,10А,IP65,серый/Выключатель одноклавишный,импульсный применить марки Legrand/	шт.	23	4 843	111 389	
28	28	247-214-1208 *СпрСЦ 09.2024*	Розетка TV спутниковых и антенных систем,концевая IP20,Karre типа VIKO/Розетку TV спутниковых и антенных систем применить марки Legrand/	шт.	1	5 331	5 331	
29	29	247-214-1604 *СпрСЦ 09.2024*	Розетка телефонная одноместная,RJ-11,скрытой установки,IP20,Carmen типа VIKO/Розетку телефонную одноместную применить марки Legrand/	шт.	1	1 968	1 968	
30	30	247-202-1306 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А14,полиэтиленовая,наружний размер 100х100х40мм,IP55,400В,сечение кабеля 2,5 мм2,8 вводов D 5-14 мм,8 вводов D 5-11 мм,защелкивающаяся крышка.//Крышка двухместная пластик ABS.Предназначена для установки розеток и выключателей в составе рамочно-узловой системы сборки//	шт.	2	750	1 500	
31	31	247-202-1306 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А14,полиэтиленовая,наружний размер 100х100х40мм,IP55,400В,сечение кабеля 2,5 мм2,8 вводов D 5-14 мм,8 вводов D 5-11 мм,защелкивающаяся крышка.//Крышка одинарная пластик ABS.Предназначена для установки розеток и выключателей в составе рамочно-узловой системы сборки//	шт.	11	750	8 250	
32	32	247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой,полиэтиленовая,наружний размер 75х75х36мм,IP55,400В,сечение кабеля 2,5 мм2,7 вводов D 5-14 мм,защелкивающаяся крышка.//Крышка четырехместная пластик ABS.Предназначена для установки розеток и выключателей в составе рамочно-узловой системы сборки//	шт.	9	1 084	9 756	
33	33	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3 000	224	672 000	
34	34	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными,местного освещения	шт.	24	3 433	82 392	
35	35	247-105-0413 *РСНБ РК 2022*	прим. Светильник настенный светодиодной Citilux Тринити CL704400	шт.	24	50 645	1 215 480	
36	36	6119-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка бра с плафонами, количество ламп до 2 шт.	шт.	24	4 282	102 768	
37	37	247-105-0432 *СпрСЦ 09.2024*	прим. Бра с светодиодной лампой	шт.	24	12 517	300 408	
			Итого по разделу 3: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ				3 025 492	
			Раздел 4: Дополнительные работы					
38	38	6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	$м^2$	22	5 615	123 530	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	39	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску**	**м^2**	**87,39**	**1 282**	**112 034**	
40	40	236-202-0504 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007//Тиккурила Tikkurila Euro 7 стойкая к мытью-по 0,1 л на 1 кв.м (в 2 слоя)//**	**кг**	**24,90615**	**4 512**	**112 377**	
41	41	1146-0302-0603 *РСНБ РК 2022*	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2**	**м борозд**	**204**	**6 573**	**1 340 892**	
42	42	1146-0302-0607 *РСНБ РК 2022*	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к норме 1146-0302-0603**	**м борозд**	**204**	**6 463**	**1 318 452**	
43	43	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм/Заделка штроб/**	**м^2**	**61,2**	**2 210**	**135 252**	
44	44	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101/до толщины 5 см/**	**м^2**	**61,2**	**1 108**	**67 810**	
45	45	1115-0108-1503 *РСНБ РК 2022*	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее/Пластиковыми панелями/**	**м^2 стен**	**16,5**	**3 206**	**52 899**	
46	46	217-206-0113 *РСНБ РК 2022*	**прим. Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 16 мм/Пластиковая панель/**	**м^2**	**16,5**	**6 169**	**101 788**	
47	47	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску/Панели/**	**м^2**	**16,5**	**1 282**	**21 153**	
48	48	236-202-0504 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007//Тиккурила Tikkurila Euro 7 стойкая к мытью-по 0,1 л на 1 кв.м (в 2 слоя)//**	**кг**	**4,7025**	**4 512**	**21 218**	
49	51	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых),площадь в свету до 0,2 м^2**	**шт.**	**13**	**1 941**	**25 233**	
50	52	246-304-0301 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм//300 мм х 200 мм/**	**шт.**	**13**	**4 175**	**54 275**	
51	53	1115-0406-0201 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности.Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	**1 м карниза (галтели)**	**386,47**	**1 200**	**463 764**	
52	54	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм**	**м**	**405,7935**	**106**	**43 014**	
53	55	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**71,7**	**8 576**	**614 899**	
54	56	233-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм/600х600,толщина не менее 7 мм (марка и цвет по согласованию с заказчиком)/**	**м^2**	**73,134**	**10 452**	**764 397**	
			Итого по разделу 4: Дополнительные работы				**5 372 987**	
			ИТОГО по акту				**14 362 060**	

		ИТОГО по акту	**Тенге**			**55877330**	
		в том числе оборудование	Тенге			**702 286**	
		Итого без оборудования	Тенге			**55175044**	
		Сметная прибыль 5%	Тенге			2758752	
		Непредвиденные работы и затраты 0%	Тенге			0	
		Итого	Тенге			58636082	
		Итого в прогнозных ценах III кв. 2025 год К=1,0587	Тенге			31039010	
		Итого в прогнозных ценах IV кв. 2025 год К=1,079	Тенге			31634166	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в прогнозных ценах		Тенге			62673176	
		Итого с условной скидкой подрядчика К=0,8		Тенге			50 138 541	
		НДС - 12%		Тенге			6 016 625	
		Всего по акту с НДС		**Тенге**			**56 155 166**	

Заказчик:
Президент АО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес"
_____ Я.В. Стерлигов
М.П.

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Сервис Строй Инновац"
_____ Б.К. Тасыбеков
М.П.