**Форма 2-В**

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

**Технический надзор:** ТОО «Каз Жоба Саулет - Консалтинг»

**Авторский надзор:** ТОО"Мелиосервис-К"

**Подрядчик:** ПК "Шанырак"

**Стройка:** Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Атамекен сельского округа Монтайтас, г.Арысь, Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

**Договор:** №368 от 14.08.2024г.

## Акт № 1
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **49857647** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | **692104** |
| 1 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 431,65 | 322 | 138991 |
| 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | м$^3$ | 13,35 | 8 328 | 111179 |
| 3 | 6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные | м$^3$ | 140 | 1 211 | 169540 |
| 4 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Полив водой уплотняемого грунта насыпей/грунтовая подушка | м$^3$ | 140 | 193 | 27020 |
| 5 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 174,25 | 60 | 10455 |
| 6 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Полив водой уплотняемого грунта насыпей/ | м$^3$ | 174,25 | 193 | 33630 |
| 7 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 174,25 | 573 | 99845 |
| 8 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м$^3$ | 30,75 | 3 299 | 101444 |
| | | **Раздел 2. Фундамент** | | | | **5532995** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Монолитный ростверк (АС-5.1) | | | | |
| 9 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 10,2 | 9 287 | 94727 |
| 10 | 212-101-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 10,404 | 21 019 | 218682 |
| 11 | 6103-0101-0209<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | $м^3$ | 24,5 | 27 692 | 678454 |
| 12 | 212-101-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 24,8675 | 22 544 | 560613 |
| 13 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,5981 | 351 783 | 210401 |
| 14 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1,58301 | 348 756 | 552084 |
| 15 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 105,715 | 1 429 | 151067 |
| 16 | 235-201-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50 | кг | 253,716 | 511 | 129649 |
| | | Приямок ПР-1 (АС-8) | | | | |
| 17 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,05 | 9 287 | 464 |
| 18 | 212-101-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 0,051 | 21 019 | 1072 |
| 19 | 1106-1301-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | $м^3$ | 0,46 | 87 000 | 40020 |
| 20 | 212-101-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 0,4669 | 22 037 | 10289 |
| 21 | 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,053 | 439 035 | 23269 |
| 22 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0106 | 342 529 | 3631 |
| 23 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,0085 | 985 675 | 8378 |
| 24 | 214-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,00754 | 386 893 | 2917 |
| 25 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00096 | 351 783 | 338 |
| 26 | 1108-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,0369 | 288 980 | 10663 |
| 27 | 261-301-0261<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки для приямков стальные | т | 0,0369 | 167 407 | 6177 |
| 28 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 3,04 | 1 429 | 4344 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 235-201-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50 | кг | 7,296 | 511 | 3728 |
| | | Фундаментные блоки (АС-9) | | | | |
| 30 | 6104-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т | шт. | 41 | 7 021 | 287861 |
| 31 | 6104-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т | шт. | 3 | 5 239 | 15717 |
| 32 | 6104-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т | шт. | 7 | 4 745 | 33215 |
| 33 | 221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 | $м^3$ | 24,423 | 35 987,64 | 878926 |
| 34 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,0519 | 275 326 | 14289 |
| 35 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0519 | 342 529 | 17777 |
| 36 | 6103-0101-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной | $м^3$ | 0,1 | 20 166 | 2017 |
| 37 | 212-101-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 0,102 | 21 019 | 2144 |
| 38 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 171,28 | 1 429 | 244759 |
| 39 | 235-201-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50 | кг | 411,072 | 511 | 210058 |
| | | Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050 (АС-15) | | | | |
| 40 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 8,7 | 59 860 | 520782 |
| 41 | 212-101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,8305 | 21 987 | 194156 |
| 42 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,6811 | 76 710 | 52247 |
| 43 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2624 | 351 783 | 92308 |
| 44 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4187 | 342 529 | 143417 |
| 45 | 6111-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом/цементный раствор 1:2/ | $м^2$ | 43,5 | 1 758 | 76473 |
| 46 | 212-402-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | $м^3$ | 1,3485 | 26 609 | 35882 |
| | **Раздел 3.** | **Наружные стены и перегородки** | | | | **5602394** |
| | | Армирование наружных и внутренних стен (АС-12) | | | | |
| 47 | 1114-0301-0204<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,67479 | 358 855 | 242152 |
| | | Узел Фундамента под перегородки (АС-13) | | | | |
| 48 | 6103-0101-0209<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | $м^3$ | 9,19 | 27 692 | 254489 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 212-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 9,32785 | 20 223 | 188637 |
| 50 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,2984 | 348 756 | 104069 |
| 51 | 6111-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя | $м^2$ поверхности | 12,95 | 4 959 | 64219 |
| 52 | 235-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б | $м^2$ | 29,785 | 120 | 3574 |
| | | Перемычки (АС-14) | | | | |
| | | Пр7...Пр9 | | | | |
| 53 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство железобетонной перемычки | $м^3$ | 0,4077 | 98 863 | 40306 |
| 54 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,4138155 | 21 210 | 8777 |
| 55 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,11488 | 76 710 | 8812 |
| 56 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03488 | 351 783 | 12270 |
| 57 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08 | 342 529 | 27402 |
| | | Пр4..Пр6 | | | | |
| 58 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство железобетонной перемычки | $м^3$ | 1,15 | 98 863 | 113692 |
| 59 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,16725 | 21 210 | 24757 |
| 60 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,09218 | 76 710 | 7071 |
| 61 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03818 | 351 783 | 13431 |
| 62 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,054 | 342 529 | 18497 |
| | | Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000 (АС-16-18) | | | | |
| 63 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 11,3 | 59 860 | 676418 |
| 64 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 11,4695 | 21 210 | 243268 |
| 65 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2552 | 351 783 | 89775 |
| 66 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,49481 | 342 529 | 169487 |
| | | Монолитный пояс Мп-3 на отм.+4,8 по верху парапета(АС-30) | | | | |
| 67 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 2,397 | 59 860 | 143484 |
| 68 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,432955 | 21 210 | 51603 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,24 | 76 710 | 18410 |
| 70 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,068 | 351 783 | 23921 |
| 71 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,172 | 342 529 | 58915 |
| | | Сердечники монолитные (АС 10,31,32) | | | | |
| | | Сердечник монолитный См-1 /53шт/ | | | | |
| 72 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники) | $м^3$ | 9,54 | 36 829 | 351349 |
| 73 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 9,6831 | 21 210 | 205379 |
| 74 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 1,4681 | 76 710 | 112618 |
| 75 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,5512 | 351 783 | 193903 |
| 76 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,0547 | 342 529 | 361265 |
| | | Сердечник монолитный См-2 /11шт/ | | | | |
| 77 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники) | $м^3$ | 4,84 | 36 829 | 178252 |
| 78 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 4,9126 | 21 210 | 104196 |
| 79 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,7689 | 76 710 | 58982 |
| 80 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2046 | 351 783 | 71975 |
| 81 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,5929 | 340 613 | 201949 |
| | | Сердечник монолитный См-3 /17шт/ | | | | |
| 82 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники) | $м^3$ | 0,85 | 36 829 | 31305 |
| 83 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,86275 | 21 210 | 18299 |
| 84 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,07548 | 76 710 | 5790 |
| 85 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0272 | 351 783 | 9568 |
| 86 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0646 | 342 529 | 22127 |
| | | Сердечник монолитный См-4 /2шт/ | | | | |
| 87 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники) | $м^3$ | 0,18 | 36 829 | 6629 |
| 88 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,1827 | 21 210 | 3875 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,02136 | 76 710 | 1639 |
| 90 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0078 | 351 783 | 2744 |
| 91 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0154 | 342 529 | 5275 |
| | | Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС-20) | | | | |
| 92 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники) | $м^3$ | 1,2 | 36 829 | 44195 |
| 93 | 212-101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,218 | 21 987 | 26780 |
| 94 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009 | 351 783 | 3166 |
| 95 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1692 | 342 529 | 57956 |
| | | узел крепления перегородки,(АС21) | | | | |
| 96 | 1114-0301-0204<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 1,285836 | 358 855 | 461429 |
| 97 | 1107-0107-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,19824 | 275 392 | 54594 |
| 98 | 222-509-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,19824 | 1 177 428 | 233413 |
| 99 | 217-103-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм | 1000 шт. | 0,252 | 659 944 | 166306 |
| | **Раздел 4.** | **Плиты покрытия** | | | | **3249124** |
| | | Сборные плиты перекрытий (АС-19) | | | | |
| 100 | 6104-0402-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$ | шт. | 36 | 20 360 | 732960 |
| 101 | 222-203-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 254,3892 | 9 891 | 2516164 |
| | **Раздел 5.** | **Стены** | | | | **7893734** |
| | | Кладка наружных и внутренних стен (лист 14) | | | | |
| 102 | 1114-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 100,76 | 18 866 | 1900938 |
| 103 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 24,1824 | 20 625 | 498762 |
| 104 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 38,2888 | 55 902 | 2140420 |
| 105 | 1114-0301-0203<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 212,52 | 3 739 | 794612 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 48,8796 | 20 625 | 100814 |
| 107 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 10,711008 | 55 902 | 59876 |
| | | Кладка парапета (лист 14) | | | | |
| 108 | 1114-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 21,13 | 18 866 | 398635 |
| 109 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 5,0712 | 20 625 | 104594 |
| 110 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 8,0294 | 55 902 | 448860 |
| | **Раздел 6.** | **Кровля** | | | | **8847909** |
| | | Утепление кровли (л.14, 21) | | | | |
| 111 | 6110-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя | $м^2$ | 282,73 | 1 096 | 309872 |
| 112 | 235-103-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка | $м^2$ | 325,1395 | 889 | 289049 |
| 113 | 235-103-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка | $м^2$ | 638,9698 | 987 | 630663 |
| 114 | 6111-0402-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство пароизоляции обмазочной в один слой | $м^2$ | 282,73 | 1 287 | 363874 |
| 115 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | $м^2$ | 282,73 | 1 302 | 368114 |
| 116 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 4,325769 | 22 702 | 98204 |
| 117 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,8142624 | 59 586 | 48519 |
| 118 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,8142624 | 302 205 | 246074 |
| 119 | 6111-0402-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой | $м^2$ | 282,73 | 2 236 | 632184 |
| 120 | 234-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | $м^3$ | 13,842 | 19 185 | 265559 |
| 121 | 6106-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м | $м^2$ | 282,73 | 2 054 | 580727 |
| 122 | 224-102-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм | $м^2$ | 325,1395 | 7 123 | 2315969 |
| 123 | 6111-0402-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой | $м^2$ | 282,73 | 2 236 | 632184 |
| 124 | 234-101-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | $м^3$ | 29,12119 | 63 122 | 1838188 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 6111-0402-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство пароизоляции прокладной в один слой | $м^2$ | 282,73 | 809 | 228729 |
| | **Раздел 7.** | **Полы** | | | | **3247696** |
| | | Тип А (лист 18) | | | | |
| 126 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 154,15 | 371 | 57190 |
| 127 | 211-202-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | $м^3$ | 15,7233 | 3 439 | 54072 |
| 128 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 12,332 | 21 461 | 264657 |
| 129 | 212-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 12,57864 | 20 223 | 254378 |
| 130 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм) | $м^2$ | 154,15 | 1 438 | 221668 |
| 131 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 3,14466 | 22 702 | 71390 |
| 132 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=4* | Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | $м^2$ | 154,15 | 122 | 18806 |
| 133 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 3,14466 | 22 702 | 71390 |
| 134 | 6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 154,15 | 5 143 | 792793 |
| 135 | 235-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 172,648 | 435 | 75102 |
| 136 | 6111-0403-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 154,15 | 2 892 | 445802 |
| 137 | 235-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 172,648 | 435 | 75102 |
| 138 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | $м^2$ | 154,15 | 1 438 | 221668 |
| 139 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 3,14466 | 22 702 | 71390 |
| | | Тип Б | | | | |
| 140 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 65,17 | 371 | 24178 |
| 141 | 211-202-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | $м^3$ | 6,64734 | 3 439 | 22860 |
| 142 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 5,2136 | 21 461 | 111889 |
| 143 | 212-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 5,317872 | 20 223 | 107543 |
| 144 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм) | $м^2$ | 65,17 | 1 438 | 93714 |
| 145 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 1,329468 | 22 702 | 30182 |
| 146 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=4* | Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | $м^2$ | 65,17 | 122 | 7951 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 1,329468 | 22 702 | 30182 |
| | | Тип В | | | | |
| 148 | 6109-0101-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 14,23 | 371 | 5279 |
| 149 | 211-202-0405<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | $м^3$ | 1,45146 | 3 439 | 4992 |
| 150 | 6109-0102-0110<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 1,423 | 21 461 | 30539 |
| 151 | 212-101-0401<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,45146 | 20 223 | 29353 |
| 152 | 6109-0201-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | $м^2$ | 14,23 | 1 438 | 20463 |
| 153 | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,290292 | 22 702 | 6590 |
| 154 | 6109-0201-0502<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм) | $м^2$ стяжки | 14,23 | 2 478 | 35262 |
| 155 | 6109-0201-0503<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024<br>К=2 | Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502 | $м^2$ стяжки | -14,23 | 185 | -2633 |
| 156 | 233-401-0301<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150 | кг | 54,074 | -112 | -6056 |
| | Раздел 8. | Проемы | | | | 2741282 |
| | | Окна (лист 15,16) | | | | |
| | | ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков | | | | |
| | | ОК-1, ОК-2 | | | | |
| 157 | 6108-0102-0107<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый | $м^2$ | 29,172 | 6 466 | 188626 |
| 158 | 223-102-0207<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (примечание 3,4) | $м^2$ | 29,172 | 45 409,52 | 1324687 |
| | | ОК-3 | | | | |
| 159 | 6108-0102-0108<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | $м^2$ | 15,334 | 7 506 | 115097 |
| 160 | 223-102-0307<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (примечание 3,4) | $м^2$ | 15,334 | 48 893,52 | 749733 |
| | | ОК-4 | | | | |
| 161 | 6108-0102-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый | $м^2$ | 0,6498 | 10 140 | 6589 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 223-102-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | $м^2$ | 0,6498 | 53 515,28 | 34774 |
| | | ФР-1 | | | | |
| 163 | 6108-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой | $м^2$ | 0,7375 | 9 841 | 7258 |
| 164 | 223-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой | $м^2$ | 0,7375 | 39 032 | 28786 |
| | | Подоконные доски | | | | |
| 165 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 26,9 | 3 402 | 91514 |
| 166 | 223-501-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм | м | 26,9 | 2 608 | 70155 |
| 167 | 6108-0107-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка сетки антимоскитной (примечание 8) | $м^2$ | 14,2158 | 5 549 | 78883 |
| 168 | 223-503-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Блокиратор оконный (поз.12) | шт. | 20 | 2 259 | 45180 |
| | **Раздел 9.** | **Водопровод** | | | | **1397058** |
| | | Трубопроводы В1 | | | | |
| 169 | 6114-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 43,6 | 2 269 | 98928 |
| 170 | 261-305-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 24,5 | 2 082 | 51009 |
| 171 | 261-305-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 3,2 | 1 707 | 5462 |
| 172 | 261-305-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 15,9 | 1 610 | 25599 |
| 173 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 48,5 | 5 692 | 276062 |
| 174 | 241-205-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 48,015 | 217 | 10419 |
| 175 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 92,1 | 347 | 31959 |
| 176 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 43,6 | 1 806 | 78742 |
| 177 | 234-303-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 26,95 | 341 | 9190 |
| 178 | 234-303-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм | м | 3,52 | 295 | 1038 |
| 179 | 234-303-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм | м | 17,49 | 238 | 4163 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Арматура Т3, Т4 | | | | |
| 180 | 242-303-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 14 | 4 474 | 62636 |
| 181 | 6116-0602-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка воздухоотводчиков | шт. | 1 | 9 196 | 9196 |
| 182 | 245-405-1502<br>*РСНБ РК 2022* | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 1 | 4 549 | 4549 |
| | | Трубопроводы Т3, Т4 | | | | |
| 183 | 6114-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 72,4 | 2 269 | 164276 |
| 184 | 261-305-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 16,1 | 2 082 | 33520 |
| 185 | 261-305-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 56,3 | 1 610 | 90643 |
| 186 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 30,5 | 5 692 | 173606 |
| 187 | 241-205-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 30,195 | 217 | 6552 |
| 188 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 102,9 | 347 | 35706 |
| 189 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 72,4 | 1 806 | 130754 |
| 190 | 234-305-2309<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм | м | 17,71 | 1 355 | 23997 |
| 191 | 234-305-2307<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм | м | 61,93 | 1 115 | 69052 |
| | **Раздел 10.** | **Канализация** | | | | **384168** |
| | | Канализация К1 | | | | |
| | | Трубы | | | | |
| 192 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 53 | 3 158 | 167374 |
| 193 | 241-203-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм | м | 52,894 | 1 172 | 61992 |
| 194 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 35 | 3 285 | 114975 |
| 195 | 241-203-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 34,93 | 556 | 19421 |
| | | Фасонные части | | | | |
| 196 | 241-212-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 14 | 483 | 6762 |
| 197 | 241-209-2406<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 277 | 1662 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 241-209-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 5 | 112 | 56 |
| 199 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 12 | 382 | 458 |
| 200 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 382 | 114 |
| 201 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 25 | 106 | 265 |
| 202 | 241-210-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 6 | 176 | 105 |
| 203 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 2 | 653 | 130 |
| 204 | 241-213-0704<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 5 | 136 | 68 |
| | **Раздел 11.** | **Электрооборудование** | | | | **3451669** |
| | | Провода и кабели | | | | |
| 205 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 1 140 | 752 | 857280 |
| 206 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 340 | 398 | 135320 |
| 207 | 243-107-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 540 | 601 | 324540 |
| 208 | 243-107-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | м | 55 | 977 | 53735 |
| 209 | 243-107-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | м | 35 | 1 499 | 52465 |
| 210 | 243-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 170 | 555 | 94350 |
| 211 | 6124-0203-0308<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2 | м | 10 | 2 144 | 21440 |
| 212 | 243-142-0413<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2 | м | 10 | 666 | 6660 |
| | | Кабеленесущие изделия | | | | |
| 213 | 241-207-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 1 111 | 54 | 59994 |
| 214 | 241-221-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 1 200 | 5 | 6000 |
| 215 | 241-208-2701<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм | шт. | 110 | 46 | 5060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 241-207-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 35,35 | 78 | 2757 |
| 217 | 241-221-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 100 | 6 | 600 |
| 218 | 241-208-2702<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм | шт. | 5 | 83 | 415 |
| | | Прочие изделия | | | | |
| 219 | 247-202-0414<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм | шт. | 15 | 234 | 3510 |
| 220 | 247-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распаячная, скрытого монтажа | шт. | 45 | 295 | 13275 |
| 221 | 247-202-0411<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50) | шт. | 7 | 973 | 6811 |
| | | Заземление и молниезащита | | | | |
| 222 | 6101-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 | $м^3$ | 6,3 | 5 317 | 33497 |
| 223 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 15 | 1 335 | 20025 |
| 224 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 6,3 | 3 299 | 20784 |
| 225 | 6124-0203-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 15 | 1 199 | 17985 |
| 226 | 252-301-1818<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni | шт. | 10 | 6 017 | 60170 |
| 227 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 3 | 4 440 | 13320 |
| 228 | 252-301-1441<br>*РСНБ РК 2022* | Комплект заземления, 3м HZ | шт. | 3 | 41 546 | 124638 |
| 229 | 6125-0602-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец) | шт. | 1 | 2 480 | 2480 |
| 230 | 252-301-1450<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм | шт. | 1 | 37 171 | 37171 |
| 231 | 6124-0203-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 20 | 1 199 | 23980 |
| 232 | 252-301-1566<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ | шт. | 40 | 1 498 | 59920 |
| 233 | 252-301-1479<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI | шт. | 1 | 9 305 | 9305 |
| 234 | 252-301-1484<br>*РСНБ РК 2022* | Цинковый спрей "Presto" 400мл | шт. | 1 | 17 478 | 17478 |
| 235 | 252-301-1481<br>*РСНБ РК 2022* | Паста контактная токопроводящая PROFI | шт. | 1 | 5 079 | 5079 |
| 236 | 252-301-1847<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni | шт. | 10 | 5 670 | 56700 |
| 237 | 6124-0203-0307<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм | м | 150 | 1 040 | 156000 |
| 238 | 252-301-1467<br>*РСНБ РК 2022* | Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный | м | 150 | 2 714 | 407100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 252-301-1580<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ | шт. | 225 | 3 297 | 741825 |
| | **Раздел 12.** | **Вертикальная планировка** | | | | **1164105** |
| 240 | 6101-0104-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта) | $м^3$ | 262,87 | 87 | 22870 |
| 241 | 6101-0103-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1 | $м^3$ | 167,72 | 213 | 35724 |
| 242 | 412-102-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (подвозка недостающего грунта) | т·км | 10 264,464 | 20 | 205289 |
| 243 | 6101-0109-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2 | $м^2$ | 1 786,38 | 18 | 32155 |
| 244 | 6101-0103-0116<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (корыто) | $м^3$ | 171,9 | 258 | 44350 |
| 245 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (для озеленения) | $м^3$ | 95,15 | 50 | 4758 |
| 246 | 6101-0106-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 (для озеленения) | $м^3$ | 95,15 | 25 | 2379 |
| 247 | 6101-0103-0216<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 294,42 | 413 | 121595 |
| 248 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,0353304 | 3 474 | 123 |
| 249 | 412-102-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (подвозка недостающего грунта) | т·км | 26 577,2934 | 20 | 531546 |
| 250 | 6101-0107-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ | 674,86 | 242 | 163316 |
| | **Раздел 13.** | **Малые архитектурные формы** | | | | **5653402** |
| 251 | 8601-0602-0601<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м | секция | 89,6 | 55 486 | 4971546 |
| 252 | 8601-0605-0203<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 556 462 | 556462 |
| 253 | 8601-0605-0402<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 125 394 | 125394 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | 49 857 647 |
| Оборудование: | | | | | | 0 |
| Итого без оборудования: | | | | | | 49 857 647 |
| Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7% | | | 7,7% | 3 839 039 | | 53 696 685 |
| Сметная прибыль 5% | | | 5% | 2 684 834 | | 56 381 520 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | | 2% | 1 073 934 | | 57 455 453 |
| Итого с оборудованием | | | | | | 57 455 453 |
| в том числе 3 квартал 2024г - 75% - 1,0557 | | | 1,0557*75% | | | 45 491 792 |
| в том числе 4 квартал 2024г - 25% - 1,075 | | | 1,075*25% | | | 15 441 153 |
| Итого по части в прогнозных ценах | | | | | | 60 932 945 |
| Итого с договорным коэффициентом, К=0,98 | | | 0,980 | | | 59 714 286 |
| **Итого с НДС** | | | **12%** | **7 165 714** | | **66 880 000** |

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

Директор ТОО «Каз Жоба Саулет - Консалтинг»

_____ **Б.Зулеев**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

Директор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **А. Аблай**

Авторский надзор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **С.Абденкулов**

**ПОДРЯДЧИК:**

Председатель ПК "Шанырак"

_____ **М. Расул**