Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

030140002400

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА КОНСТИТУЦИИ КАЗАХСТАНА, ДОМ 23, тел.: 46-22-31**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980140004365

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., М.Горького, здание 11Г**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №151 от 04.07.2023

Номер документа	Дата составления
42	**25.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны (субзона №4) по адресу СКО, г.Петропавловск, проезд имени Ярослава Гашека, 1			услуга	1	7 501 083,15	7 501 083,15	803 687,48
				Итого	1	x	7 501 083,15	803 687,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Абдулдин А.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 030140002400, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
Адрес: г.Усть-Каменогорск, п.Меновное, ул.М.Горького, 11г
БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор подряда (контракт) №151 от 04.07.2023 года

Наименование стройки: "Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны (субзона №4) по адресу СКО, г.Петропавловск,проезд имени Ярослава Гашека,1"

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№151	04.07.2023			ТОО "НКО"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в	**58 627 475,07**									
в том числе:										
Акт выполненных работ №2	**7 501 083,15**	**6 697 395,67**							803 687,48	**7 501 083,15**
Всего выполнено										**7 501 083,15**
Итого к оплате с НДС										**7 501 083,15**
К оплате за текущий месяц: Семь миллионов пятьсот одна тысяча восемьдесят три тенге 15 тиын										

Заказчик:

"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области""

Руководитель _____ Галеев К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «НКО»

Директор _____ Абдулдин А.А.

Технадзор:

ТОО "Нурай-Сервис"

Директор _____ Курилко Р.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НКО"**
г.Усть-Каменогорск, п.Меновное, ул.М.Горького, 11г, БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны (субзона №4) по адресу СКО, г.Петропавловск,проезд имени Ярослава Гашека,1"**
(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная двухтрансформаторная подстанция АЕ в блочно-модульном здании типа 2БКТП 1600/10-0,4кВ с камерами КС 0-2-10 и ЩО-70**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№151 от 04.07.2023 года**

Акт выполненных работ №2
от 25 сентября 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КЛ 10кВ										
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами	$м^3$ грунта	211,7988	3009,43	0	637394	0	0	458924	1184023	
						3009,43	0	637394	0		87706		
2	2	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншен,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2.$м^3$ грунта	$м^3$ грунта	141,1992	1570,25	0	221718	0	0	159637	411864	
						1570,25	0	221718	0		30509		
3	3	Е11-010102-0232 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах.Ра зработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$	$м^3$ грунта	70,5996	188,15	180,51	13283	12744	56	2259	16786	
						6,85	37,6	484	2655		1243		
4	4	С3411-102-0115	Перевозка строи тельных грузов бортовыми автомобилями в населенныхпунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	1726,16022	95,7		165194				178416	
5	5	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	696,06	401,48	260,29	279454	181178	0	13222	441782	
						141,19	117,42	98277	81731		129606		
6	6	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройств о постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	961,2	121,65	74,59	116930	71696	0	32722	186608	
						47,06	33,65	45234	32344		55855		
7	7	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	133	3999		531867		531867	13822	574417	Казахстан
8	11	Ц13-080201-0204 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1849	997,5	517,29	1844378	956469	104746	42550	2876951	
						423,56	191,98	783162	354971		819458		
											213116		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	13	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин -0,3	км кабеля	0,7	45299,11	29617,63	31709	20732	0	9989	45034	
						15681,48	7711,03	10977	5398		3336		
10	14	С1249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ЛСЭ-300	м	700	155		108500		108500		117180	
											8680		
11	17	Ц13-080201-2708 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная дл я 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение жил до 120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	24039,12	269,91	96156	1080	10366	61321	170076	
						21177,83	114,26	84711	457		12598		
12	18	С1243-903-1002	Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа eks-10КСК3-95/120-СЛ(арм)-М /прим/ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	12117		48468		48468	3877	52345	
			ИТОГО:									6 255 482	
			в том числе оборудования:							0			
			Временные здания и сооружения			2,4%		150 132					
			Итого с временными									6 405 613,57	
			Зимние удорожания			0,0%		0					
			Итого с зимними удорожаниями									6 405 613,57	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		128 112				6 533 725,84	
			Итого в текущих ценах 2022 года									6 533 725,84	
			Итого в ценах на 2023 год, К-1,079			1,079						7 049 890,18	
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95			0,95						6 697 395,67	
			НДС			12 %		803 687,48					
			Итого с НДС									7 501 083,15	

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель

_____**Галеев К.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт_____**Курилко Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор:_____**Абдулдин А.А.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК РАЙВ"

Директор_____**Бредников Д.Ю.**