Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА КОНСТИТУЦИИ КАЗАХСТАНА, ДОМ 23, тел.: 46-22-31** — **030140002400**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., М.Горького, здание 11Г** — **980140004365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №151 от 04.07.2023

Номер документа	Дата составления
54	26.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны (субзона №4) по адресу СКО, г.Петропавловск, проезд имени Ярослава Гашека, 1			услуга	1	11,730,793.69	11,730,793.69	1,256,870.75
				Итого	1	x	11,730,793.69	1,256,870.75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Абдулдин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2023

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 030140002400, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
Адрес: г.Усть-Каменогорск, п.Меновное, ул.М.Горького, 11г
БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор подряда (контракт) №151 от 04.07.2023 года

Наименование стройки: "Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны (субзона №4) по адресу СКО, г.Петропавловск,проезд имени Ярослава Гашека,1"

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№151	04.07.2023			ТОО "НКО"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в	**70 358 268,76**									
в том числе:										
Акт выполненных работ №3	**11 730 793,69**	**10 473 922,94**							1 256 870,75	**11 730 793,69**
Всего выполнено										**11 730 793,69**
Итого к оплате с НДС										**11 730 793,69**
К оплате за текущий месяц: Одиннадцать миллионов семьсот тридцать тысяч семьсот девяносто три тенге 69 тиын										

Заказчик:

"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области""

Руководитель_____Галеев К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «НКО»

Директор_____Абдулдин А.А.

Технадзор:

ТОО "Нурай-Сервис"

Директор_____Курилко Р.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НКО"**
г.Усть-Каменогорск, п.Меновное, ул.М.Горького, 11г, БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны (субзона №4) по адресу СКО, г.Петропавловск,проезд имени Ярослава Гашека,1"**
(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная двухтрансформаторная подстанция АЕ в блочно-модульном здании типа 2БКТП 1600/10-0,4кВ с камерами КС 0-2-10 и ЩО-70**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№151 от 04.07.2023 года**

Акт выполненных работ №3
от 26 октября 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КЛ 10кВ										
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами		314	3009,43	0	944961	0	0	680372	1755361	
				м^3 грунта		3009,43	0	944961	0		130028		
2	2	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2.м^3 грунта		209,2	1570,25	0	328496	0	0	236517	610215	
				м^3 грунта		1570,25	0	328496	0		45202		
3	3	Е11-010102-0232 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах.Ра зработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3		104,6	188,15	180,51	19680	18881	83	3347	24870	
				м^3 грунта		6,85	37,6	716	3933		1842		
4	4	С3411-102-0115	Перевозка строи тельных грузов бортовыми автомобилями в населенныхпунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км		2557,47	95,7		244750				264340	
				т·км							19590		
5	5	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели		1005,42	401,48	260,29	403656	261701	0	187209	638130	
				м кабеля		141,19	117,42	141955	118057		47265		
6	6	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройств о постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		1388,4	121,65	74,59	168899	103561	0	80680	269544	
				м кабеля		47,06	33,65	65338	46720		19965		
7	7	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		108,55	3999		434092		434092		468819	Казахстан
				м^3							34727		
8	11	Ц13-080201-0204 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2506	997,5	517,29	2499735	1296329	141965	1110634	3899210	
				м кабеля		423,56	191,98	1061441	481102		288841		
9	13	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин -0.3		0,982	45299,11	29617,63	44484	29085	0	14013	63176	
				км кабеля		15681,48	7711,03	15399	7572		4680		

10	14	С1249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ЛСЭ-300	м	982	155		152210		152210		164387	
											12177		
11	17	Ц13-080201-2708 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная дл я 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение жил до 120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	10	24039,12	269,91	240391	2699	25914	153303	425189	
						21177,83	114,26	211778	1143		31495		
12	18	С1243-903-1002	Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа eks-10КСКЗ-95/120-СЛ(арм)-М /прим/ ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	12117		121170		121170		130864	
											9694		
			Раздел: 4. Фундамент БКТП-10/0,4кВ (4 шт)										
13	32	Е11-010104-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	1359,75	2,91	2,91	3957	3957	0	830	5167	
						0	0,85	0	1156		381		
14	33	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м	$м^3$ грунта	135,9	95,62	95,62	12995	12995	0	2721	16973	
						0	27,8	0	3778		1257		
15	34	Е11-010104-0110 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Грунты2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	135,9	245,48	245,48	33361	33361	0	6984	43573	
						0	71,38	0	9701		3228		
16	35	Е11-010101-0411 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 $м^3$	$м^3$ грунта	7,38	310,27	295,1	2290	2178	0	687	3215	
						15,17	114,19	112	843		238		
17	36	Е11-010102-0411 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 $м^3$	$м^3$ грунта	36,9	498,73	461,07	18403	17014	29	5479	25793	
						36,87	169,37	1361	6250		1911		
18	37	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вру чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,328	3009,43	0	3997	0	0	2878	7424	
						3009,43	0	3997	0		550		
19	38	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,38	67,02	67,02	495	495	0	104	646	
						0	19,49	0	144		48		
20	39	Е11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,38	66,19	66,19	489	489	0	102	638	
						0	19,25	0	142		47		
21	40	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт.Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход п о одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	82,97	164,95	164,95	13686	13686	0	2844	17852	
						0	47,6	0	3949		1323		
22	41	Е11-010201-0108 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Грунт.У плотнение прицепными катками на пневмоколесном ход у 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	16,2	22,3	22,3	361	361	0	84	481	
						0	7,22	0	117		36		
23	42	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	4,1	12489,43	3225,98	51207	13227	31512	11138	67332	
						1577,65	1343,38	6468	5508		4988		
24	43	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выровненной поверхности бутовой кладки.к ирпичу.бетону	$м^2$ поверхности	98,4	1294,25	35,46	127354	3489	74212	46620	187892	
						504,6	4,84	49653	476		13918		

25	44	Е11-070101-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточныхфундаментов,масса конструкций до 3,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м		28	5738,85	3050,68	166688	85419	0	128072	311861	
			шт.сборных конструкци й			2688,17	1188,11	75269	33267		23101		
26	45	Е11-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточныхфундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка п ри глубине котлована до 4 м		40	3933,63	2166,2	157345	86648	0	122884	302647	
			шт.сборных конструкци й			1767,43	836,04	70697	33442		22419		
27	47	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройств о	$м^3$	1,44	41934,57	1683,94	60386	2425	46691	11118	77224	
						7826,54	657,7	11270	947		5720		
			ИТОГО:					6249536	1987997	1027878	2808620	9782823	
								2988912	758246		724671		
			в том числе оборудования:							0			
			Временные здания и сооружения			2,4%		234 788					
			Итого с временными									10 017 610,75	
			Зимние удорожания			0,0%		0					
			Итого с зимними удорожаниями									10 017 610,75	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		200 352				10 217 962,97	
			Итого в текущих ценах 2022 года									10 217 962,97	
			Итого в ценах на 2023 год, К-1,079			1,079						11 025 182,04	
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95			0,95						10 473 922,94	
			НДС			12 %		1 256 870,75					
			Итого с НДС									11 730 793,69	

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель

_____**Галеев К.Т.**

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор: _____**Абдулдин А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт_____**Куриленко Р.А.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК РАЙВ"

Директор_____**Бредников Д.Ю.**