Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА КОНСТИТУЦИИ КАЗАХСТАНА, ДОМ 23, тел.: 46-22-31** — **030140002400**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., М.Горького, здание 11Г** — **980140004365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №151 от 04.07.2023

Номер документа	Дата составления
68	28.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны (субзона №4) по адресу СКО, г.Петропавловск, проезд имени Ярослава Гашека, 1			услуга	1	335 537 231,83	335 537 231,83	35 950 417,70
				Итого	1	x	335 537 231,83	35 950 417,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Абдулдин А.А. / Абдулдин А.А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 030140002400, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
Адрес: г.Усть-Каменогорск, п.Меновное, ул.М.Горького, 11г
БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор подряда (контракт) №151 от 04.07.2023 года

Наименование стройки: "Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны (субзона №4) по адресу СКО, г.Петропавловск,проезд имени Ярослава Гашека,1"

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№151	04.07.2023			ТОО "НКО"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в	**502 481 883,54**									
в том числе:										
Акт выполненных работ №5	**335 537 231,83**	**299 586 814,13**							35 950 417,70	**335 537 231,83**
Всего выполнено										**335 537 231,83**
Итого к оплате с НДС										**335 537 231,83**
К оплате за текущий месяц: Триста тридцать пять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч двести тридцать один тенге 83 тиын										

Заказчик:

"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области""

Руководитель_____ Галеев К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «НКО»

Директор_____ Абдулдин А.А.

Технадзор:

ТОО "Нурай-Сервис"

Директор_____ Курилко Р.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НКО"**
г.Усть-Каменогорск, п.Меновное, ул.М.Горького, 11г, БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны (субзона №4) по адресу СКО, г.Петропавловск,проезд имени Ярослава Гашека,1"**
(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная двухтрансформаторная подстанция АЕ в блочно-модульном здании типа 2БКТП 1600/10-0,4кВ с камерами КС 0-2-10 и ЩО-70**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№151 от 04.07.2023 года**

Акт выполненных работ №5
от 28 ноября 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КЛ 10кВ										
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами		258,6412	3009,43	0	778363	0	0	560421	1445887	
				м^3 грунта		3009,43	0	778363	0		107103		
2	2	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2.м^3 грунта		129,5608	1570,25	0	203443	0	0	146479	377916	
				м^3 грунта		1570,25	0	203443	0		27994		
3	3	Е11-010102-0232 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах.Ра зработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3		86,2804	188,15	180,51	16234	15575	68	2761	20514	
				м^3 грунта		6,85	37,6	591	3244		1520		
4	4	С3411-102-0115	Перевозка строи тельных грузов бортовыми автомобилями в населенныхпунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км		2109,55578	95,7		201885				218044	
				т·км							16159		
5	5	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели		756,52	401,48	260,29	303728	196915	0	140864	480156	
				м кабеля		141,19	117,42	106813	88831		35564		
6	6	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройств о постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		1210,4	121,65	74,59	147245	90284	0	70336	234987	
				м кабеля		47,06	33,65	56962	40730		17406		
7	7	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		19,93	3999		79700		79700		86076	Казахстан
				м^3							6376		
8	8	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий		0,34	272542,82	0	92665	0	2838	68268	173808	
				канало-километр трубопровода		264195,46	0	89826	0		12875		
9	9	С1241-201-0911	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 125х4.8 питьевая ГОСТ 18599-2 001		340	2150		731000		731000		789480	Казахстан
				м							58480		

10	10	Ц13-080201-0904 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	340	1223,35 564,74	601,31 219,59	415939 192012	204446 74661	19482	192005 48637	656581	
11	11	Ц13-080201-0204 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2015	997,5 423,56	517,29 191,98	2009963 853473	1042339 386840	114156	893028 232249	3135239	
12	13	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин -0.3	км кабеля	1,759	45299,11 15681,48	29617,63 7711,03	79681 27584	52098 13564	0	25100 8382	113163	
13	14	С1249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ЛСЭ-300	м	1759	155		272645		272645	21811	294456	
14	17	Ц13-080201-2708 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная дл я 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение жил до 120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	14	24039,12 21177,83	269,91 114,26	336548 296490	3779 1600	36280	214624 44094	595265	
15	18	С1243-903-1002	Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа eks-10КСК3-95/120-СЛ(арм)-М /прим/ ГОСТ 13781.0-86	шт.	14	12117		169638		169638	13571	183209	
			Раздел: 2. Трансформаторные подстанции										
16	24	515-102-0720 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные двухтрансформаторные,без силовых трансформаторов,блочные (2)КТПБ,номинальная мощность 1600 кВА,класс напряженнядо 10 (6) кВ,ГОСТ 14695-97	шт.	2	139211025		278422050		278422050		278422050	
			Раздел: 3. Заземление БКТП-10/0,4кВ (4 шт)										
17	27	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты г рунт 2 группы,применен коэффициент к затратам тру да - 1.15	$м^3$ грунта	33,6	3460,85 3460,85	0 0	116285 116285	0 0	0	83725 16001	216011	
18	28	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2.Силь но налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1.15	$м^3$ грунта	33,6	1805,79 1805,79	0 0	60675 60675	0 0	0	43686 8349	112710	
19	29	Ц13-080208-0102 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угло вой стали размером 63х63х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	48	11580,28 2278,54	453,64 171,4	555853 109370	21775 8227	424709	84670 51242	691765	
20	30	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стПрограммный комплекс АВС (редакция 2022.10.1) 2али полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	160	1049,21 319	38,41 12,56	167874 51040	6146 2010	110688	38195 16485	222554	
			Раздел: 4. Фундамент БКТП-10/0,4кВ (4 шт)										
21	32	Е11-010104-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	4079,25	2,91 0	2,91 0,85	11870 0	11870 3467	0	2489 1142	15501	
22	33	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м	$м^3$ грунта	407,7	95,62 0	95,62 27,8	38984 0	38984 11334	0	8162 3771	50918	

23	34	Е11-010104-0110 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Грунты2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	407,7	245,48	245,48	100082	100082	0	20952	130718	
						0	71,38	0	29102		9683		
24	35	Е11-010101-0411 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	22,14	310,27	295,1	6869	6533	0	2062	9646	
						15,17	114,19	336	2528		715		
25	36	Е11-010102-0411 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	110,7	498,73	461,07	55210	51041	88	16438	77380	
						36,87	169,37	4082	18749		5732		
26	37	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вру чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,984	3009,43	0	11990	0	0	8633	22272	
						3009,43	0	11990	0		1650		
27	38	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,14	67,02	67,02	1484	1484	0	311	1937	
						0	19,49	0	431		143		
28	39	Е11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,14	66,19	66,19	1466	1466	0	307	1914	
						0	19,25	0	426		142		
29	40	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт.Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход п о одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	248,91	164,95	164,95	41058	41057	0	8531	53556	
						0	47,6	0	11848		3968		
30	41	Е11-010201-0108 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Грунт.У плотнение прицепными катками на пневмоколесном ход у 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	48,6	22,3	22,3	1084	1084	0	253	1444	
						0	7,22	0	351		107		
31	42	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	12,3	12489,43	3225,98	153620	39680	94535	33414	201997	
						1577,65	1343,38	19405	16523		14963		
32	43	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выровненной поверхности бутовой кладки.к ирпичу.бетону	$м^2$ поверхности	295,2	1294,25	35,46	382063	10468	222637	139860	563676	
						504,6	4,84	148958	1429		41753		
33	44	Е11-070101-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточныхфундаментов,масса конструкций до 3,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкци й	84	5738,85	3050,68	482063	256257	0	384217	935582	
						2688,17	1188,11	225806	99801		69302		
34	45	Е11-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточныхфундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка п ри глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкци й	120	3933,63	2166,2	472036	259944	0	368651	907942	
						1767,43	836,04	212092	100325		67256		
35	47	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройств о	$м^3$	4,32	41934,57	1683,94	181157	7274	140072	33353	231671	
						7826,54	657,7	33811	2841		17161		
			ИТОГО:					287102447	2460581	2418530	3591795	291676025	
								3599406	918864	278422050	981786		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							278422050			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4%		318 095					
			Итого с временными									291 994 120,40	
			Зимние удорожания			0,0%		0					
			Итого с зимними удорожаниями									291 994 120,40	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		271 441				292 265 561,81	

			Итого в текущих ценах 2022 года									292 265 561,81
			Итого в ценах на 2023 год, К-1,079			1,079						315 354 541,19
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95			0,95						299 586 814,13
			НДС			12 %		35 950 417,70				
			Итого с НДС									335 537 231,83

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель:

_____Галеев К.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт_____Курилко Р.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор: _____Абдулдин А.А.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК РАЙВ"

Директор _____Бредников Д.Ю.