Форма № 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ТехническийНадзор"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TalapStroyService"
Наименование объекта: "Строительство 5,7,9,12 и 20- этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов)". (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом № 29

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 03.04.2023 года

По подпрограмме - 015

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	В отчетный месяц	1 Графа						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					по монтажу		Каз.содержание	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в	Дополнительные			
					с начала года	по отчетный период			Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**100 000 000,00**	**10 714 285,71**	**100 000 000,00**	0,00		**98%**				**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
2	В том числе оборудование		0,00									
2	**Услуги по техническому надзору**	**3 104 638,00**	**332 639,79**	**3 104 638,00**							**332 639,79**	**3 104 638,00**
3	**Затраты авторского надзора**	**1 073 208,00**	**114 986,57**	**1 073 208,00**							**114 986,57**	**1 073 208,00**
4	**ВСЕГО**	**104 177 846,00**	**11 161 912,07**	**104 177 846,00**							**11 161 912,07**	**104 177 846,00**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя Кенесханулы С.

Технический надзор:

ТОО "ТехническийНадзор"

Зам. Директор Тажиев. А.К.

Подрядчик:

ТОО "TalapStroyService"

Директор Намаджанов О.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TalapStroyService"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5,7,9,12 и 20-этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов)". (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом № 29;**
(наименование, адрес)

Договор **№601 от 24.12.2021 года.**

Дата составления	Отчетный период
03.04.2023	за апрель 2023 года

Акт приемки выполненных работ №6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оконные и дверные проемы										
		Двери внутренние										
1	С1223-204-0107 223-204-0107 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7**	м2	67,3761161		37725,00	--	2541764	--	2541764	--	2745105
		СП - 8%				--	--	--	--		203341	
2	Е11-150501-0202 1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	м2 площади остекления	59,29		4009,88	35,92	237746	2130	170457	52715	313698
		НР - 80%; СП - 8%				1098,98	12,40	65159	735		23237	
		Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости дверных полотен 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка 4. Вставка стекол на эластичной прокладке 5. Протирка стекол										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	1567,3	849,82	1,29	1331923	2021	1182215	133807	1582988
		НР - 90%; СП - 8%			94,23	0,63	147687	987		117258	
		Состав работ: 1. Установка и крепление наличников									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	616	520,00	--	320320	--	320320	--	345946
		СП - 8%			--	--	--	--		25626	
5	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2015	**Ручка на планке**	пара	308	3337,00	--	1027796	--	1027796	--	1110020
		СП - 8%			--	--	--	--		82224	
		Наружные двери									
6	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	3,15	2206,86	41,87	6952	132	1780	4587	12462
		НР - 90%; СП - 8%			1600,03	17,80	5040	56		923	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	С1223-205-0106 223-205-0106 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15**	м2	3,15	49544,00	--	156064	--	156064	--	168549
		СП - 8%			--	--	--	--		12485	
8	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,73	3386,46	54,08	9245	147	1601	5217	15619
		НР - 69%; СП - 8%			2746,11	23,59	7497	64		1157	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	2,73	40727,00	--	111185	--	111185	--	120080
		СП - 8%			--	--	--	--		8895	
10	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	7,52	3250,30	57,91	24442	436	3571	14231	41766
		НР - 69%; СП - 8%			2717,44	25,13	20435	189		3094	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	7,52	33105,00	--	248950	--	248950	--	268866
		СП - 8%			--	--	--	--		19916	
		Ограждение ОГ-1,2									
12	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	882,84	807,62	94,00	712999	82987	73487	698015	1523895
		НР - 118%; СП - 8%			630,38	39,66	556525	35013		112881	
13	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	1,26714	478807,00	--	606716	--	606716	--	655253
		СП - 8%			--	--	--	--		48537	
14	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,21406	478807,00	--	102493	--	102493	--	110692
		СП - 8%			--	--	--	--		8199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,33712	638170,18	2518,18	215140	849	78867	123586	365824
		НР - 91%; СП - 8%			401710,00	1140,78	135424	385		27098	
		Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,81832	70634,32	15349,29	128436	27910	2395	67714	211842
		НР - 69%; СП - 8%			53967,80	3,14	98131	6		15692	
		Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	52,73128	83,71	1,93	4414	101	2694	1129	5986
		НР - 69%; СП - 8%			30,71	0,31	1619	16		443	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	52,73128	198,36	5,45	10460	287	4632	3846	15451
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	5541	33		1144	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7485333	117000	6325275	1104847	9277393
							1043058	37484	--	687213	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5707845				
	Материалы		Тенге				1514131				
	Всего заработная плата		Тенге					954220			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3188211				
		Накладные расходы	Тенге				1017685				
		Сметная прибыль	Тенге				538040				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7263570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
		Сметная заработная плата	Тенге					954220			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1777488				
	Материалы		Тенге				7568				
	Всего заработная плата		Тенге					126322			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1615365				
		Накладные расходы	Тенге				87162				
		Сметная прибыль	Тенге				149173				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2013823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					126322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9277393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742
		Сметная заработная плата	Тенге					1080542			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
19	**Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/на весь дом и тех.этаж/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4270,2**	**1157,98**	**69,18**	**4944806**	**295413**	**1164184**	**2982376**	**8561357**
		НР - 80%; СП - 8%			**816,17**	**56,85**	**3485209**	**242761**		**634175**	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				отм. 0,000							
		Потолок									
20	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**576,98**	**1223,59**	**8,26**	**705987**	**4766**	**224936**	**382330**	**1175382**
		НР - 80%; СП - 8%			**825,48**	**2,82**	**476285**	**1627**		**87065**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную 7. Шлифование поверхности									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	90,92	4257,13	18,07	387058	1643	189907	156995	587577
		НР - 80%; СП - 8%			2150,33	8,09	195508	736		43524	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		отм. +3,000;+6,000;+9,000;+12,000;+15,000;+18,000									
		Потолок									
28	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	3051,8	1223,59	8,26	3734152	25208	1189744	2022245	6216908
		НР - 80%; СП - 8%			825,48	2,82	2519200	8606		460512	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную 7. Шлифование поверхности									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	3051,8	704,39	6,29	2149657	19196	799510	1072305	3479719
		НР - 80%; СП - 8%			436,12	3,09	1330951	9430		257757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
30	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	8633,19	673,33	5,32	5812986	45929	2344774	2750258	9248304
		НР - 80%; СП - 8%			396,41	1,80	3422283	15540		685060	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение финишного слоя за 2 раза на поверхность вручную									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Шлифование поверхности каждого слоя									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при шпаклевке**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5620,8	593,59	7,41	3336451	41651	1454775	1485330	5207524
		НР - 80%; СП - 8%			327,36	2,96	1840025	16638		385742	
		Состав работ: 1. Заготовка арматуры 2. Разметка расположения стержней 3. Вязка узлов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С1214-402-0101 214-402-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	м2	5620,8	891,00	--	5008133	--	5008133	--	5408784
		СП - 8%			--	--	--	--		400651	
33	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	7563,93	635,43	5,65	4806348	42736	1807477	2381670	7763059
		НР - 80%; СП - 8%			390,82	2,77	2956135	20952		575041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	1069,26	452,97	1,86	484343	1989	202122	224972	766061
		НР - 80%; СП - 8%			262,08	0,92	280232	984		56745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	545,52	4257,13	18,07	2322350	9857	1139445	941969	3525465
		НР - 80%; СП - 8%			2150,33	8,09	1173048	4413		261145	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Техподполье									
36	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	16,4	1223,59	8,26	20067	135	6394	10867	33409
		НР - 80%; СП - 8%			825,48	2,82	13538	46		2475	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную 7. Шлифование поверхности									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	485,47	59,74	0,89	29002	432	2830	20766	53750
		НР - 80%; СП - 8%			53,02	0,45	25740	218		3981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	65,64	673,33	5,32	44197	349	17828	20911	70316
		НР - 80%; СП - 8%			396,41	1,80	26020	118		5209	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение финишного слоя за 2 раза на поверхность вручную 5. Шлифование поверхности каждого слоя									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	575,4	59,74	0,89	34374	512	3354	24613	63706
		НР - 80%; СП - 8%			53,02	0,45	30508	259		4719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**37874419**	**518859**	**17668549**	**16017226**	**58202979**
							19687011	**334525**	**–**	**4311330**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37874419**				
	Материалы		Тенге				**11825731**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20021536**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5842822**				
		Накладные расходы	Тенге				**16017226**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4311330**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**58202975**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13920**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20021536**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**58202975**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13920**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20021536**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Сеть хоз-питьевого водопровода В1п									
		Водомерный узел (1 шт)									
		Водомерный узел без типовой водомерной вставки									
1	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	3	12865,00 --	-- --	38595 --	-- --	38595	-- 3088	41683
2	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	6	1791,00 --	-- --	10746 --	-- --	10746	-- 860	11606
3	Прайс лист п.32	Адаптер ППР с нарезной резьбой 50х11/2	шт.	2	75,00 --	-- --	150 --	-- --	150	-- --	150
4	Прайс лист п.31	Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3	81,00 --	-- --	243 --	-- --	243	-- --	243
5	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х4,0 мм СП - 8%	шт.	2	1102,00 --	-- --	2204 --	-- --	2204	-- 176	2380
6	С1241-518-0103 241-518-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Колено ГОСТ 5525-88 DN 50 СП - 8%	шт.	2	43506,00 --	-- --	87012 --	-- --	87012	-- 6961	93973
7	С1217-101-0105 217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ СП - 8%	т	0,003888	165361,00 --	-- --	643 --	-- --	643	-- 51	694
8	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) СП - 8%	кг	0,24	446,00 --	-- --	107 --	-- --	107	-- 9	116
		Типовая водомерная вставка со счетчиком д50 мм									
9	С1244-301-0602 244-301-0602 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С СП - 8%	шт.	1	203246,00 --	-- --	203246 --	-- --	203246	-- 16260	219506
10	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF СП - 8%	шт.	1	46389,00 --	-- --	46389 --	-- --	46389	-- 3711	50100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1261-301-0403 261-301-0403 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15830,00	--	15830	--	15830	--	17096
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
12	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	362,00	--	724	--	724	--	782
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
13	С1241-507-0306 241-507-0306 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм	10 шт.	0,2	4064,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
14	С1241-511-0108 241-511-0108 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм	10 шт.	0,1	4757,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
15	Прайс лист п.31	Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3	81,00	--	243	--		--	243
					--	--	--	--	243	--	
16	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		Арматура									
17	С1245-405-0608 245-405-0608 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	6	21270,00	--	127620	--	127620	--	137830
		СП - 8%			--	--	--	--		10210	
18	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Лунда"п.1	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду=50	шт	12	52847,84	--	634174	--	634174	--	684908
		СП - 8%			--	--	--	--		50734	
19	С1242-404-0106 242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	25176,00	--	50352	--	50352	--	54380
		СП - 8%			--	--	--	--		4028	
20	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457,00	--	1457	--	1457	--	1574
		СП - 8%			--	--	--	--		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	12865,00	--	38595	--	38595	--	41683
		СП - 8%			--	--	--	--		3088	
22	С1242-304-0401 242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	8955,00	--	17910	--	17910	--	19343
		СП - 8%			--	--	--	--		1433	
23	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1791,00	--	10746	--	10746	--	11606
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
		Трубопроводы									
24	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,008	23216,00	--	46618	--	46618	--	50347
		СП - 8%			--	--	--	--		3729	
		Фасонные части									
25	С1261-107-0840 261-107-0840 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	2	222,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
26	С1261-107-0855 261-107-0855 РСНБ РК 2015	Пробки радиаторные	шт.	2	78,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
27	С1261-301-1376 261-301-1376 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	2497,00	--	44946	--	44946	--	48542
		СП - 8%			--	--	--	--		3596	
28	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 63х3,0 мм	шт.	10	682,00	--	6820	--	6820	--	7366
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
29	С1241-113-0110 241-113-0110 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 63х3,5 мм	шт.	6	1505,00	--	9030	--	9030	--	9752
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
30	С1241-117-0410 241-117-0410 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 63х3,0 мм	шт.	1	507,00	--	507	--	507	--	548
		СП - 8%			--	--	--	--		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	81,92	537,00	--	43991	--	43991	--	47510
		СП - 8%			--	--	--	--		3519	
32	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	130,72	537,00	--	70197	--	70197	--	75813
		СП - 8%			--	--	--	--		5616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1511842	--	1511206	--	1632741
							--	--	636	120899	
		Стоимость оборудования	Тенге				636				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				636				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1350				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1350				
		Сметная прибыль	Тенге				108				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1458				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1509856				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1509856				
		Сметная прибыль	Тенге				120791				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1630647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1632741				
		РАЗДЕЛ 4.Сеть хоз-питьевого водопровода В1									
		Поквартирный водомерный узел (49 шт)									
33	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С**	шт.	49	30385,00	--	1488865	--	1488865	--	1607974
		СП - 8%			--	--	--	--		119109	
34	С1242-307-0101 242-307-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	49	1014,00	--	49686	--	49686	--	53661
		СП - 8%			--	--	--	--		3975	
35	С1245-502-0202 245-502-0202 РСНБ РК 2015 прим.	**Редуктор давления R 1/2" мебранный после себя VT.087N, Tmax 30°С, типа Watts/Valtec/**	шт.	49	19694,00	--	965006	--	965006	--	1042206
		СП - 8%			--	--	--	--		77200	
36	С1242-307-0101 242-307-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	98	1014,00	--	99372	--	99372	--	107322
		СП - 8%			--	--	--	--		7950	
37	С1242-207-1101 242-207-1101 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15(дренажный)**	шт.	49	1124,00	--	55076	--	55076	--	59482
		СП - 8%			--	--	--	--		4406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1241-113-0101 241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм СП - 8%	шт.	49	315,00 --	-- --	15435 --	-- --	15435	-- 1235	16670
39	С1241-119-0401 241-119-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм СП - 8%	шт.	196	75,00 --	-- --	14700 --	-- --	14700	-- 1176	15876
40	С1241-113-0205 241-113-0205 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х 3,0-25х3,0 мм СП - 8%	шт.	49	577,00 --	-- --	28273 --	-- --	28273	-- 2262	30535
41	С1241-607-0202 241-607-0202 РСНБ РК 2015	Соединитель PN 10 резьбовой для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами R3/4xRp1" СП - 8%	шт.	147	1754,00 --	-- --	257838 --	-- --	257838	-- 20627	278465
		Арматура									
42	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	300	403,00 --	-- --	120900 --	-- --	120900	-- 9672	130572
43	С1241-223-0103 241-223-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	9	615,00 --	-- --	5535 --	-- --	5535	-- 443	5978
44	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	1	12865,00 --	-- --	12865 --	-- --	12865	-- 1029	13894
45	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	2	1791,00 --	-- --	3582 --	-- --	3582	-- 287	3869
		Фасонные части									
46	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	308	28,00 --	-- --	8624 --	-- --	8624	-- 690	9314
47	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	1	78,00 --	-- --	78 --	-- --	78	-- 6	84
48	С1241-209-1904 241-209-1904 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	2	152,00	--	304	--	304	--	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
49	С1241-209-1905 241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	4	258,00	--	1032	--	1032	--	1115
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
50	С1241-209-1906 241-209-1906 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	2	474,00	--	948	--	948	--	1024
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
51	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	310	16,00	--	4960	--	4960	--	5357
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
52	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	1	49,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
53	С1241-208-2506 241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	4	348,00	--	1392	--	1392	--	1503
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
54	С1241-210-1002 241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	1	33,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
55	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	65,00	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
56	С1241-210-1010 241-210-1010 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	113,00	--	113	--	113	--	122
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
57	С1241-210-1015 241-210-1015 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	181,00	--	181	--	181	--	195
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
58	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,86	537,00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
59	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	1400	28,00	--	39200	--	39200	--	42336
		СП - 8%			--	--	--	--		3136	
60	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,9	537,00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
		Теплоизоляция трубопроводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	1540	296,00	--	455840	--	455840	--	492307
		СП - 8%			--	--	--	--		36467	
62	С1234-303-0311 234-303-0311 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм**	м	4,4	609,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
63	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	8,8	545,00	--	4796	--	4796	--	5180
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
64	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм**	м	4,4	687,00	--	3023	--	3023	--	3265
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
65	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм**	м	44	724,00	--	31856	--	31856	--	34404
		СП - 8%			--	--	--	--		2548	
66	С1245-405-1705 245-405-1705 РСНБ РК 2015 прим.	**Шкаф металлический**	шт.	7	39830,00	--	278810	--	278810	--	301115
		СП - 8%			--	--	--	--		22305	
67	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	шт.	7	2347,00	--	16429	--	16429	--	17743
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3971713	--	3971713	--	4289449
							--	--	--	317736	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				498195				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				498195				
		Сметная прибыль	Тенге				39855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				538050				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16429				
		Сметная прибыль	Тенге				1314				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17743				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3457089				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3457089				
		Сметная прибыль	Тенге				276567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3733656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4289449				
		РАЗДЕЛ 5.Сеть горячего водоснабжения Т3									
		Арматура									
68	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны шаровые полипропиленовый диаметром 20 мм**	шт.	238	403,00	--	95914	--	95914	--	103587
		СП - 8%			--	--	--	--		7673	
		Трубопроводы									
69	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	990	218,00	--	215820	--	215820	--	233086
		СП - 8%			--	--	--	--		17266	
70	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2,1	537,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
71	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	900	7,00	--	6300	--	6300	--	6804
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**319162**	--	**319162**	--	**344695**
							--	--	--	25533	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				215820				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				215820				
		Сметная прибыль	Тенге				17266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				233086				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				103342				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103342				
		Сметная прибыль	Тенге				8267				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				111609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				344695				
		РАЗДЕЛ 6.Сеть хоз-бытовой канализации К1									
		Трубопроводы									
72	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	м	3,012	23216,00	--	69927	--	69927	--	75521
		СП - 8%			--	--	--	--		5594	
		Фасонные части									
73	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	132	82,00	--	10824	--	10824	--	11690
		СП - 8%			--	--	--	--		866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	70	281,00	--	19670	--	19670	--	21244
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
75	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	366	130,00	--	47580	--	47580	--	51386
		СП - 8%			--	--	--	--		3806	
76	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	78	320,00	--	24960	--	24960	--	26957
		СП - 8%			--	--	--	--		1997	
77	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x 100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	166	431,00	--	71546	--	71546	--	77270
		СП - 8%			--	--	--	--		5724	
78	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	725,00	--	17400	--	17400	--	18792
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
79	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	247,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
80	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	28	209,00	--	5852	--	5852	--	6320
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
81	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	642,00	--	24396	--	24396	--	26348
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
82	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	54	176,00	--	9504	--	9504	--	10264
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
83	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	710	45,00	--	31950	--	31950	--	34506
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	
84	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	920	145,00	--	133400	--	133400	--	144072
		СП - 8%			--	--	--	--		10672	
85	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	257,8	537,00	--	138439	--	138439	--	149514
		СП - 8%			--	--	--	--		11075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм** СП - 8%	м	110	1555,00 --	-- --	171050 --	-- --	171050	-- 13684	184734
87	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм** СП - 8%	м	55	564,00 --	-- --	31020 --	-- --	31020	-- 2482	33502
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				809988	--	809988	--	874788
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	64800	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				202070				
		Сметная прибыль	Тенге				202070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16166				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				218236				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				607918				
		Сметная прибыль	Тенге				607918				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				48634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				656552				
							874788				
		РАЗДЕЛ 7.Канализация напорная КЗН									
		Арматура									
88	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50** СП - 8%	шт.	1	12865,00 --	-- --	12865 --	-- --	12865	-- 1029	13894
89	С1242-304-0401 242-304-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50** СП - 8%	шт.	1	8955,00 --	-- --	8955 --	-- --	8955	-- 716	9671
90	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015** СП - 8%	шт.	2	1791,00 --	-- --	3582 --	-- --	3582	-- 287	3869
91	С1245-405-0608 245-405-0608 РСНБ РК 2015	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50** СП - 8%	шт.	1	21270,00 --	-- --	21270 --	-- --	21270	-- 1702	22972
		Трубопроводы									
		Фасонные части									
92	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	7	1791,00	--	12537	--	12537	--	13540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
93	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	1	347,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
94	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°/45°/, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	1	347,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
95	С1217-101-0105 217-101-0105 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,00268	165361,00	--	443	--	443	--	478
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**60346**	--	**60346**	--	**65174**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**443**	--	--	**4828**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**443**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**478**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**59903**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**59903**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4793**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**64696**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**65174**				
		РАЗДЕЛ 8.Сеть дождевой канализаций - К2									
		Фасонные части									
96	С1261-301-1378 261-301-1378 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	20	2991,00	--	59820	--	59820	--	64606
		СП - 8%			--	--	--	--		4786	
97	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2015	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм**	шт.	2	959,00	--	1918	--	1918	--	2071
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
98	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	2	2376,00	--	4752	--	4752	--	5132
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
99	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	6	1642,00	--	9852	--	9852	--	10640
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
100	С1217-101-0105 217-101-0105 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0036	165361,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	25,3	537,00	--	13586	--	13586	--	14673
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
		Теплоизоляция трубопроводов									
102	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,032246	419709,00	--	13534	--	13534	--	14617
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				104057	--	104057	--	112382
							--	--	--	8325	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14129				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14129				
		Сметная прибыль	Тенге				1131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15260				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				89928				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89928				
		Сметная прибыль	Тенге				7194				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				97122				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				112382				
		РАЗДЕЛ 9. Отопление жилого дома									
1	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	335,1268865	2222,00	--	744652	--	744652	--	804220
		СП - 8%			--	--	--	--		59572	
2	С1245-102-0101 245-102-0101 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт**	секция	189	1417,00	--	267813	--	267813	--	289238
		СП - 8%			--	--	--	--		21425	
3	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм**	м	237,6	163,00	--	38729	--	38729	--	41827
		СП - 8%			--	--	--	--		3098	
4	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	м	2564,1	278,00	--	712820	--	712820	--	769846
		СП - 8%			--	--	--	--		57026	
5	С1245-510-0203 245-510-0203 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	189	7401,00	--	1398789	--	1398789	--	1510692
		СП - 8%			--	--	--	--		111903	
6	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	189	953,00	--	180117	--	180117	--	194526
		СП - 8%			--	--	--	--		14409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	98	1492,00	--	146216	--	146216	--	157913
		СП - 8%			--	--	--	--		11697	
8	С1261-301-0422 261-301-0422 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	98	674,00	--	66052	--	66052	--	71336
		СП - 8%			--	--	--	--		5284	
9	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	**Уголок для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	1944	45,00	--	87480	--	87480	--	94478
		СП - 8%			--	--	--	--		6998	
10	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	1290	10,00	--	12900	--	12900	--	13932
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
11	С1261-305-0205 261-305-0205 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	48,5	1613,00	--	78230	--	78230	--	84488
		СП - 8%			--	--	--	--		6258	
12	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015 прим.	**Шланги гофрированные диаметром 40 мм**	м	178	102,00	--	18156	--	18156	--	19608
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
13	С1234-303-0109 234-303-0109 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм**	м	195,8	216,00	--	42293	--	42293	--	45676
		СП - 8%			--	--	--	--		3383	
14	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	2	13205,00	--	26410	--	26410	--	28523
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
15	С1245-201-0203 245-201-0203 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	шт.	2	17610,00	--	35220	--	35220	--	38038
		СП - 8%			--	--	--	--		2818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				3855877	--	3855877	--	4164341
							--	--	--	308468	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				68703				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68703				
		Сметная прибыль	Тенге				5496				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				74199				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3787174				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3787174				
		Сметная прибыль	Тенге				302972				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4090146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4164345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляция									
		ВЕ27-ВЕ28									
16	**С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**235**	**655,00**	**--**	**153925**	**--**	**153925**	**--**	**166239**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12314**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**153925**	**--**	**153925**	**--**	**166239**
							--	**--**	**--**	**12314**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**153925**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**153925**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12314**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**166239**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**166239**				
		РАЗДЕЛ 11.Комплектующие системы отопления									
		Система коллективного отведения газов (дымоходы)									
17	**С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**98**	**1492,00**	**--**	**146216**	**--**	**146216**	**--**	**157913**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11697**	
18	**С1261-301-0422 261-301-0422 РСНБ РК 2015 прим.**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**98**	**674,00**	**--**	**66052**	**--**	**66052**	**--**	**71336**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5284**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**212268**	**--**	**212268**	**--**	**229249**
							--	**--**	**--**	**16981**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**212268**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**212268**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16981**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**229249**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**229249**				

		РАЗДЕЛ 12.Внутридомовые сети газоснабжения									
1	**С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**28,2577599**	**2531,00**	**--**	**71520**	**--**	**71520**	**--**	**77242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5722**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	39	1891,00	--	73749	--	73749	--	79649
		СП - 8%			--	--	--	--		5900	
3	С1241-102-0128 241-102-0128 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм**	м	175	1403,00	--	245525	--	245525	--	265167
		СП - 8%			--	--	--	--		19642	
4	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	м	274	777,00	--	212898	--	212898	--	229930
		СП - 8%			--	--	--	--		17032	
5	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	210	468,00	--	98280	--	98280	--	106142
		СП - 8%			--	--	--	--		7862	
6	С1242-207-0803 242-207-0803 РСНБ РК 2015 прим.	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	49	3178,00	--	155722	--	155722	--	168180
		СП - 8%			--	--	--	--		12458	
7	С1242-207-0801 242-207-0801 РСНБ РК 2015 прим.	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	98	1284,00	--	125832	--	125832	--	135899
		СП - 8%			--	--	--	--		10067	
8	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2015 прим.	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	7	10748,00	--	75236	--	75236	--	81255
		СП - 8%			--	--	--	--		6019	
9	С1245-801-0101 245-801-0101 РСНБ РК 2015	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	шт.	39	50965,00	--	1987635	--	1987635	--	2146646
		СП - 8%			--	--	--	--		159011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**								**3290110**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3046397		
		- Сметная прибыль	Тенге							243713	
		Итого по смете			82 649 540						
		Стоимость оборудования			636						
		Итого по смете без оборудования			82 648 904						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				83 392 744						
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%				83 801 368						
		Итого с непредвиденные работы и затраты 2%				85 477 396						
		Итого с оборудованием				85 478 032						
		Переходящий коэфф. 11% - К=1, 89% - К=1,0500514				89 285 714						
		Всего с НДС 12 %				100 000 000,00						

Технический надзор:
ТОО "ТехническийНадзор"

Зам. директор

_____Тажиев. А.К.

Инженер эксперт ТОО "ТехническийНадзор"

_____Сартаев М

Подрядчик:
ТОО "TalapStroyService"
Директор

_____Намаджанов О

Авторский надзор:
ТОО "ТУР Проект Сервис"
Директор

_____Сулейменов Е.

ГИП

_____Абдикадыров Е.