Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302

наименование организации, фактический адрес

в лице Сиргебаевой Шары Бейсембекқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция электрических сетей села Алабас Шалкарского района Актюбинской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области руководитель Беркимбаев Алтынбай Шинбергенович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Рустем Техстрой»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Актам-инжиниринг», Том-2 № проекта 0164/2022-ЭС, 0164/2022-ЭС2.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области». 2022 год.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность.	Ед. изм ере-ния	По проекту		Фактически	
		Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительство ВЛ-10кВ	м.		1874		1874
в том числе:					
Стойка СВ105-5	шт.		36		36
Стойка СВ110-5	шт.		8		8
Стойка СВ164-12	шт.		10		10
Провод АС-70/11	м		18		18
Провод СИП-3 1х70	м		6070		6070
Строительство КТПН-10/0,4кВ	шт		2		2
ТМ-160кВА 10/0,4кВ	шт		1		1
ТМ-250кВА 10/0,4кВ	шт		1		1
Разъединитель РЛНД-1-10/400У1 с приводом	шт		5		5
Фундаментный блок ФБС 24.4.6	шт.		8		8
Металл для заземления опор (диаметр12 мм)	м		821		821
Строительство ВЛ-0,4кВ	м.		6530		6530
в том числе:					
Стойка СВ95-3	шт.		202		202
Стойка СВ105-3,5	шт.		6		6
Кабель АВБбШв 2х25мм2	м		143		143
Кабель АВБбШв 4х70мм2	м		29		29
Кабель АВБбШв 4х95мм2	м		182		182
Самонесущий провод изолированный СИП4-2х16	м		4285		4285
Самонесущий провод изолированный СИП2-4х35	м		60		60

Самонесущий провод изолированный СИП2-3х50+1х70	м		1165		1165
Самонесущий провод изолированный СИП2-3х70+1х70	м		2040		2040
Светильник светодиодный Стандарт LED-100-ШБ/К50	шт.		60		60

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	0	0
В том числе подземной части	м^3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Паспорт проекта; Том I Общая пояснительная записка; Том II Электроснабжение 10кВ 0164/2022-ЭС; Том III Электроснабжение 0,4кВ 0164/2022-ЭС2; Том IV

Сметная документация; Том V Проект организации строительства; Отчет инженерно-геологических изыскании по объекту;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

- КТПН-10/0,4кВ 2шт., - ВЛ-10кВ 1874 м., - ВЛ-0,4кВ 6530 м.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2024;

месяц, год

окончание работ декабрь 2024;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, 6 месяцев:

фактически 5 месяцев:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации и фактически применено (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

Не предусмотрено.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам

лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция электрических сетей села Алабас Шалкарского района Актюбинской области» готовым к приёмке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сиргебаевой Шары Бейсембекқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

« » _____ 20 г.

подпись, дата Место печати (при наличии)