Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Подрядчик: **ТОО «Ремстрой»**

Субподрядчик: **ТОО «ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ »**

Договор: **№ 00 от 00.00. 2023 года**

Наименование стройки: **Строительства внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Байыркум, с/о Байыркум, г.Арыс, Туркестанской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№00	00.00.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительства внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Байыркум, с/о Байыркум, г.Арыс, Туркестанской области	5 650 921,06	5 650 921,06	5 045 465,23							605 455,83	5 650 921,06
Удержание аванса											
Всего по стройке	**5 650 921,06**	**5 650 921,06**	**5 045 465,23**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605 455,83**	**5 650 921,06**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Ремстрой»

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ »

Директор _____ **Сурапчиев А.И.**

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"
Договор: №00 от 00.00.2023 г.
Наименование стройки: Строительства внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Байыркум, с/о Байыркум, г.Арыс, Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	562,513149	269,70	269,70	151710	151709	--	21150	186688
		НР - 72%; СП - 8%;			--	52,22	--	29374		13829	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,3547949	1952,72	--	10456	--	--	7529	19423
		НР - 72%; СП - 8%;			1952,72	--	10456	--		1439	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	166,0808205	36,96	36,96	6138	6138	--	1807	8580
		НР - 72%; СП - 8%;			--	15,11	--	2509		636	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	166,0808205	181,02	81,66	30064	13562	--	16807	50620
		НР - 72%; СП - 8%;			99,36	41,19	16502	6841		3750	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	113,223177	1018,66	--	115336	--	--	83042	214248
		НР - 72%; СП - 8%;			1018,66	--	115336	--		15870	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	56,5986	5866,18	180,98	332018	10243	252210	71947	436282
		НР - 99%; СП - 8%;			1229,10	54,92	69565	3108		32317	
		Подземный газопровод									
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,6	355054,33	87754,97	213033	52653	32	175379	419485
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100/110 мм.Укладка	км трубопровода	0,15	401083,49	111336,77	60163	16700	17	48342	117186
		НР - 99%; СП - 8%;			289642,00	35896,59	43446	5384		8680	
9	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1253,6625	797,00	--	999169	--	999169	--	1079103
		СП - 8%;			--	--	--	--		79934	
10	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	299,364	2215,00	--	663091	--	663091	--	716138
		СП - 8%;			--	--	--	--		53047	

		ПЭ фитинги									
11	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка/тройник/	шт.	8	2288,74	1407,68	18310	11261	--	10449	31060
		НР - 99%; СП - 8%;			881,06	438,30	7048	3506		2301	
12	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110/63	шт	2	12680,79	--	25362	--	25362	--	27391
		СП - 8%;			--	--	--	--		2029	
13	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 90	шт	6	10657,18	--	63943	--	63943	--	69058
		СП - 8%;			--	--	--	--		5115	
14	1123-0101-0101	Песок для засыпки тройников	м3	22,58025	5866,18	180,98	132460	4086	100621	28704	174057
		НР - 99%; СП - 8%;			1229,10	54,92	27753	1240		12893	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%;			596,99	297,56	3582	1785		1170	
16	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН	шт	3	5385,05	--	16155	--	16155	--	17447
		СП - 8%;			--	--	--	--		1292	
17	Прайс-лист	Отвод 60° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН	шт	1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%;			--	--	--	--		431	
18	Прайс-лист	Отвод 45° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН	шт	1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%;			--	--	--	--		431	
19	Прайс-лист	Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН	шт	1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%;			--	--	--	--		431	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
21	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 10 0,DN 110/СТ63 с ЗН	шт	1	5169,21	--	5169	--	5169	--	5583
		СП - 8%;			--	--	--	--		414	
		Выход/вход полиэтиленового газопровода из земли с использованием									
22	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	км	0,0129375	355054,33	87754,97	4594	1135	1	3782	9046
		НР - 99%; СП - 8%;			267247,00	28004,55	3458	362		670	
23	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	13,066875	797,00	--	10414	--	10414	--	11247
		СП - 8%;			--	--	--	--		833	
24	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,9375	-100,93	-1,48	-1306	-19	--	-1261	-2772
		НР - 98%; СП - 8%;			-99,45	--	-1287	--		-205	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	11	1552,87	955,88	17082	10515	--	9742	28970
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	6567	3273		2146	
26	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	11	15414,75	--	169562	--	169562	--	183127
		СП - 8%;			--	--	--	--		13565	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	11	1552,87	955,88	17082	10515	--	9742	28970
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	6567	3273		2146	
28	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм	шт	11	1859,68	--	20456	--	20456	--	22093
		СП - 8%;			--	--	--	--		1637	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт	11	1552,87	955,88	17082	10515	--	9742	28970
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	6567	3273		2146	
30	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 63мм	шт	11	5385,05	--	59236	--	59236	--	63975
		СП - 8%;			--	--	--	--		4739	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10									

31	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0225	401083,49	111336,77	9024	2505	2	7251	17577
					289642,00	35896,59	6517	808		1302	
		НР - 99%; СП - 8%;									
32	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	112,33725	2352,00	--	264217	--	264217	--	285354
					--	--	--	--		21137	
		СП - 8%;									
33	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	22,5	-100,93	-1,48	-2271	-33	--	-2193	-4821
					-99,45	--	-2238	--		-357	
		НР - 98%; СП - 8%;									
34	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	трубы,уложенн	22,5	1492,71	8,59	33586	193	3598	29557	68194
					1324,24	2,67	29795	60		5051	
		НР - 99%; СП - 8%;									
35	1124-0207-0201	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	7048,61	2325,54	14097	4651	1122	10065	26095
					4162,06	921,12	8324	1842		1933	
		НР - 99%; СП - 8%									
36	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,8	529,00	--	952	--	952	--	1028
					--	--	--	--		76	
		СП - 8%;									
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
					596,99	297,56	1194	595		390	
		НР - 99%; СП - 8%									
38	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	2	7974,21	--	15948	--	15948	--	17224
					--	--	--	--		1276	
		СП - 8%;									
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
					596,99	297,56	1194	595		390	
		НР - 99%; СП - 8%									
40	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	2	1499,95	--	3000	--	3000	--	3240
					--	--	--	--		240	
		СП - 8%;									
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
					596,99	297,56	1194	595		390	
		НР - 99%; СП - 8%									
42	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	2	8149,07	--	16298	--	16298	--	17602
					--	--	--	--		1304	
		СП - 8%;									
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110мм/	футляр	1,8	1629,50	356,69	2933	642	--	2284	5634
					1272,81	8,83	2291	16		417	
		НР - 99%; СП - 8%;									
44	261-105-0615 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	1,44	122,00	--	176	--	176	--	190
					--	--	--	--		14	
		СП - 8%;									
45	261-105-0607 РСНБ	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,6304072	644,00	--	406	--	406	--	438
					--	--	--	--		32	
		СП - 8%;									
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10									
46	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15	6742,08	3588,97	101131	53835	35108	24080	135228
					812,52	809,06	12188	12136		10017	
		НР - 99%; СП - 8%;									
47	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	70,533	2215,00	--	156231	--	156231	--	168729
					--	--	--	--		12498	
		СП - 8%;									
48	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	трубы,уложенной в футляре	15	1492,71	8,59	22391	129	2398	19705	45463
					1324,24	2,67	19864	40		3368	
		НР - 99%; СП - 8%;									

49	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
50	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,425	529,00	--	754	--	754	--	814
		СП - 8%;			--	--	--	--		60	
51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
52	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	1	7974,21	--	7974	--	7974	--	8612
		СП - 8%;			--	--	--	--		638	
53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
54	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	19	1499,95	--	28499	--	28499	--	30779
		СП - 8%;			--	--	--	--		2280	
55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
56	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1	8149,07	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%;			--	--	--	--		652	
57	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,425	1629,50	356,69	2322	509	--	1808	4460
		НР - 99%; СП - 8%;			1272,81	8,83	1814	13		330	
58	261-105-0615 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	1,14	122,00	--	139	--	139	--	150
		СП - 8%;			--	--	--	--		11	
59	261-105-0607 РСНБ	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,4990723	644,00	--	321	--	321	--	347
		СП - 8%;			--	--	--	--		26	
		Прокладка сигнальной ленты	км кабеля	0,75	32118,53	21660,53	24089	16246	--	7137	33724
60	1310-0904-0101	Прокладка ленты сигнальной			10458,00	5142,17	7844	3857		2498	
		НР - 61%; СП - 8%;									
61	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	750	16,00	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%;			--	--	--	--		960	
62	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0,75	71022,98	33530,98	53267	25148	--	22479	81805
		НР - 61%; СП - 8%;			37492,00	11641,98	28119	8731		6060	
63	243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,75	116726,00	--	87544	--	87544	--	94548
		СП - 8%;			--	--	--	--		7004	
		Испытание и контроль									
64	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65/63х5,8 мм,толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	3	786,43	21,60	2359	65	121	1326	3979
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	2173	--		295	
65	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114/160х14,6 мм,толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание попереч ное	стык	3	1367,54	39,96	4103	120	180	2320	6937
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	3803	--		514	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5093705
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				606534				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					420643			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112132			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3047287		
		- Накладные расходы	Тенге							641925	
		- Сметная прибыль	Тенге							377311	
		ИТОГО:									5093705
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ									0
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ									5093705
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 1,3%									66218
		ИТОГО:									5159923
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,91%									46955
		ИТОГО:									5206878
		НЕДРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%									104138
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									5311016
		ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0,95									5045465
		НДС 12%									605456
		ИТОГО:									5650921

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамилов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"

Директор _____ **Суранчиев А.И.**