Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «Байрак Строй Альянс»

Договор: № 00 от 00.00. 2023 года

Наименование стройки: Строительства внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Байыркум, с/о Байыркум, г.Арыс, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№00	00.00.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительства внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Байыркум, с/о Байыркум, г.Арыс, Туркестанской области	5 210 644,00	5 210 644,00	4 652 360,71							558 283,29	5 210 644,00
Удержание аванса											
Всего по стройке	**5 210 644,00**	**5 210 644,00**	**4 652 360,71**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558 283,29**	**5 210 644,00**

ПОДРЯДЧИК::

ТОО «Ремстрой»

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «Байрак строй альянс »

Директор _____ **Дарижожаев А.М.**

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Байрак Строй Альянс"
Договор: №00 от 00.00.2023 г.

Форма-2

Наименование стройки: Строительства внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Байыркум, с/о Байыркум, г.Арыс, Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	525,0122724	269,70	269,70	141596	141596	--	19740	174242
		НР - 72%; СП - 8%;			--	52,22	--	27416		12907	
2	1101-0205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта	4,9978086	1952,72	--	9759	--	--	7027	18129
		НР - 72%; СП - 8%;			1952,72	--	9759	--		1343	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	155,0087658	36,96	36,96	5729	5729	--	1686	8009
		НР - 72%; СП - 8%;			--	15,11	--	2342		593	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	155,0087658	181,02	81,66	28060	12658	--	15686	47246
		НР - 72%; СП - 8%;			99,36	41,19	15402	6385		3500	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	105,6749652	1018,66	--	107647	--	--	77506	199965
		НР - 72%; СП - 8%;			1018,66	--	107647	--		14812	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	52,82536	5866,18	180,98	309883	9560	235395	67151	407196
		НР - 99%; СП - 8%;			1229,10	54,92	64928	2901		30163	
		Подземный газопровод									
7	1122-0501-0102 РСНБ	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	трубопровода	0,56	355054,33	87754,97	198830	49143	29	163687	391519
		НР - 99%; СП - 8%;			267247,00	28004,55	149658	15683		29001	
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100/110 мм.Укладка	км трубопровода	0,14	401083,49	111336,77	56152	15588	14	45120	109373
		НР - 99%; СП - 8%;			289642,00	35896,59	40550	5026		8102	
9	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	1170,085	797,00	--	932558	--	932558	--	1007163
		СП - 8%;			--	--	--	--		74605	
10	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,4 мм	м	279,4064	2215,00	--	618885	--	618885	--	668396
		СП - 8%;			--	--	--	--		49511	

11	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка/тройник/	шт.	8	2288,74	1407,68	18310	11261	--	10449	31060
		НР - 99%; СП - 8%;			881,06	438,30	7048	3506		2301	
12	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110/63	шт	2	12680,79	--	25362	--	25362	--	27391
		СП - 8%;			--	--	--	--		2029	
13	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 90	шт	6	10657,18	--	63943	--	63943	--	69058
		СП - 8%;			--	--	--	--		5115	
14	1123-0101-0101	Песок для засыпки тройников	м3	21,0749	5866,18	180,98	123629	3814	93912	26790	162453
		НР - 99%; СП - 8%;			1229,10	54,92	25903	1157		12034	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%;			596,99	297,56	2388	1190		780	
16	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН	шт	1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%;			--	--	--	--		431	
17	Прайс-лист	Отвод 60° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН	шт	1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%;			--	--	--	--		431	
18	Прайс-лист	Отвод 45° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН	шт	1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%;			--	--	--	--		431	
19	Прайс-лист	Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН	шт	1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%;			--	--	--	--		431	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%;			596,99	297,56	597	298		195	
21	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 10 0,DN 110/СТ63 с ЗН	шт	1	5169,21	--	5169	--	5169	--	5583
		СП - 8%;			--	--	--	--		414	
		Выход/вход полиэтиленового газопровода из земли с использованием									
22	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	км	0,012075	355054,33	87754,97	4287	1059	1	3530	8442
		НР - 99%; СП - 8%;			267247,00	28004,55	3227	338		625	
23	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	12,19575	797,00	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%;			--	--	--	--		778	
24	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,075	-100,93	-1,48	-1219	-18	--	-1177	-2587
		НР - 98%; СП - 8%;			-99,45	--	-1201	--		-192	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	10	1552,87	955,88	15529	9559	--	8856	26336
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	5970	2976		1951	
26	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	10	15414,75	--	154148	--	154148	--	166480
		СП - 8%;			--	--	--	--		12332	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	10	1552,87	955,88	15529	9559	--	8856	26336
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	5970	2976		1951	
28	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм	шт	10	1859,68	--	18597	--	18597	--	20085
		СП - 8%;			--	--	--	--		1488	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт	10	1552,87	955,88	15529	9559	--	8856	26336
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	5970	2976		1951	
30	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 63мм	шт	10	5385,05	--	53850	--	53850	--	58158
		СП - 8%;			--	--	--	--		4308	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10									
31	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,021	401083,49	111336,77	8423	2338	3	6768	16406
		НР - 99%; СП - 8%;			289642,00	35896,59	6082	754		1215	

32	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	104,8481	2352,00	--	246603	--	246603	--	266331
		СП - 8%;			--	--	--	--		19728	
33	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	-100,93	-1,48	-2120	-31	--	-2047	-4500
		НР - 98%; СП - 8%;			-99,45	--	-2088	--		-333	
34	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложени	21	1492,71	8,59	31347	180	3358	27586	63648
		НР - 99%; СП - 8%;			1324,24	2,67	27809	56		4715	
35	1124-0207-0201	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
36	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	529,00	--	529	--	529	--	571
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
38	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	1	7974,21	--	7974	--	7974	--	8612
		СП - 8%;			--	--	--	--		638	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
40	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1	1499,95	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%;			--	--	--	--		120	
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
42	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1	8149,07	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%;			--	--	--	--		652	
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110мм/	футляр	1,68	1629,50	356,69	2738	599	--	2132	5259
		НР - 99%; СП - 8%;			1272,81	8,83	2138	15		390	
44	261-105-0615 РСНБ	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	1,344	122,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%;			--	--	--	--		13	
45	261-105-0607 РСНБ	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,58838	644,00	--	379	--	379	--	409
		СП - 8%;			--	--	--	--		30	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10									
46	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	14	6742,08	3588,97	94389	50246	32768	22475	126213
		НР - 99%; СП - 8%;			812,52	809,06	11375	11327		9349	
47	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	65,8308	2215,00	--	145815	--	145815	--	157480
		СП - 8%;			--	--	--	--		11665	
48	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	трубы,уложени ой в футляре	14	1492,71	8,59	20898	120	2239	18391	42432
		НР - 99%; СП - 8%;			1324,24	2,67	18539	37		3143	
49	1124-0207-0201	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
50	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	529,00	--	529	--	529	--	571
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
52	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	1	7974,21	--	7974	--	7974	--	8612
		СП - 8%;			--	--	--	--		638	
53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
54	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1	1499,95	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%;			--	--	--	--		120	
55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
56	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1	8149,07	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%;			--	--	--	--		652	
57	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,33	1629,50	356,69	2167	475	--	1688	4163
		НР - 99%; СП - 8%;			1272,81	8,83	1693	12		308	
58	261-105-0615 РСНБ	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	1,064	122,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%;			--	--	--	--		10	
59	261-105-0607 РСНБ	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,4658008	644,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%;			--	--	--	--		24	
		Прокладка сигнальной ленты									
60	1310-0904-0101	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,75	32118,53	21660,53	24089	16246	--	7137	33724
		НР - 61%; СП - 8%;			10458,00	5142,17	7844	3857		2498	
61	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	750	16,00	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%;			--	--	--	--		960	
62	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0,75	71022,98	33530,98	53267	25148	--	22479	81805
		НР - 61%; СП - 8%;			37492,00	11641,98	28119	8731		6060	
63	243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,75	116726,00	--	87544	--	87544	--	94548
		СП - 8%;			--	--	--	--		7004	
		Испытание и контроль									
64	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65/63х5,8 мм,толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	3	786,43	21,60	2359	65	121	1326	3979
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	2173	--		295	
65	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114/160х14,6 мм,толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание попереч ное	стык	3	1367,54	39,96	4103	120	180	2320	6937
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	3803	--		514	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4696842
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				563209				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					389738			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103589			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2802151		
		- Накладные расходы	Тенге							593826	
		- Сметная прибыль	Тенге							347915	
		ИТОГО:									4696842
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ									0

		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ									13000
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 1,3%									4696842
		ИТОГО:									61059
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,91%									4757901
		ИТОГО:									43297
		НЕДРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%									4801198
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									96024
		ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0,95									4897222
		НДС 12%									4652361
		ИТОГО:									558283
											5210644

Генподрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Мирказалов Б.Б.**

Субподрядчик:

ТОО "Байрак-Строй Альянс"

Директор _____ **Дарихбаев А.М.**