Заказчик: ТОО "ЭнергоБилдСервис"

форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства :Строительство Рудничных ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кербулакском районе Алматинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с НДС
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	792 943 352,0	707 985 136	221 174 089					84 958 216	792 943 352

ТОО "ЭнергоБилдСервис"

м.п.

ТОО"EXPERT TECHENGINEERING"

м.п.

ТОО "Агидель-АС"

м.п.

Заказчик ТОО "ЭнергоБилдСервис"
Подрядчик ТОО "Агидель -Ас"
Наименование стройки - Строительство Рудничных ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кербулакском районе Алматинской области

Наименование объекта - Головной водозаборный узел

Форма 4

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2021 года

на Деривационный трубопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-16-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	27396,72	32,28	31,37	884382	859351	247353	0,01	169
		м3		0,89	8,42	24383	230620	97	0,03	818
2	C010333-A7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	53423,61	57,60	--	3077200	--	--	--	--
		т		11,52	--	615440	--	--	--	--
3	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	27396,72	3,76	3,24	102891	88876	42520	--	91
		м3		0,48	1,12	13150	30684	97	--	102
4	E0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	13914,48	27,24	26,47	379093	368327	106009	0,01	72
		м3		0,75	7,10	10436	98852	97	0,03	351
5	E0101-16-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	198,99	32,28	31,37	6424	6242	1797	0,01	1
		м3		0,89	8,42	177	1675	97	0,03	6
6	C010333-A7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	27133,26	57,60	--	1562876	--	--	--	--
		т		11,52	--	312575	--	--	--	--
7	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	348	972,80	152,52	338534	53077	95379	1,02	355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	53481	19888	130	0,28	97
8	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	11355,72	651,00	--	7392574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	2250	27,24	26,47	61300	59559	17142	0,01	12
		м3		0,75	7,10	1688	15985	97	0,03	57
10	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	4389,84	57,60	--	252855	--	--	--	--
		т		11,52	--	50571	--	--	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2250	3,76	3,24	8450	7299	3492	--	7
		м3		0,48	1,12	1080	2520	97	--	8
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	320	972,80	152,52	311296	48806	87705	1,02	326
		м3		153,68	57,15	49178	18288	130	0,28	89
13	Е0122-11-18 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1200 мм	1,44	741885,87	473896,01	1068316	682410	713678	1494,00	2151
		км		254727,00	126511,45	366807	182176	130	495,58	714
14	С130805-558 Изм. и доп. вып. 26	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 2400 СТ РК 1128-2002	1454,4	131940,00	--	191893536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			207339725	2173947			3185
			Тенге			1498965	600689			2241
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15446189				
	Материалы -		Тенге			1970				
	Всего заработная плата -		Тенге				2099654			
	Местные материалы -		Тенге			7856963				
	Транспортные расходы -		Тенге			4892930				
		Накладные расходы -	Тенге			1315075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							658
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197261			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1005676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17766941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6084
		Сметная заработная плата -	Тенге				2296915			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			191893536				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191893536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11513612				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			203407148				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			221174089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6084
		Сметная заработная плата -	Тенге				2296915			
		Итого с временными, 4,3 %				230684575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				233798817				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				234734012				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				237081352				
		ИТОГО:				237081352				
		Сметная заработная плата				2296915				
		Нормативная трудоемкость				6084				
		Итого в текущих ценах, к = 2,9277				694103074				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13882061				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				707985136				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				84958216				
		Итого с НДС				792943352				
		Всего:				792943352				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «EXPERT TECHENGINEERING»

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «ЖетысуГипроСТрой»