Заказчик: ТОО "ЭнергоБилдСервис"

форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства :Строительство Рудничных ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кербулакском районе Алматинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2020 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	1 006 878 252,0	898 998 439	280 846 519					107 879 813	1 006 878 252

ТОО "ЭнергоБилдСервис"

м.п.

ТОО "EXPERT TECHENGINEERING"

ТОО "Агидель-Ас"

м.п.

Форма 4

Заказчик ТОО "ЭнергоБилдСервис"

Подрядчик ТОО "Агидель -Ас"

Наименование стройки - Строительство Рудничных ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кербулакском районе Алматинской области

Наименование объекта - Головной водозаборный узел

А К Т

приемки выполненных работ

за март 2020 года

на Гидротехническое решение ГЭС-1 ГВУ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-38-2	Срезка растительного слоя толщ. 0,15м	260,1	123,98	51,24	32248	13329	21690	0,48	125
		м3		72,23	13,74	18787	3573	97	0,05	12
2	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5202	29,60	28,58	153961	148647	53247	0,01	36
		м3		0,99	9,56	5150	49744	97	0,04	182
3	С010333-А2-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 2	8843,4	32,30	--	285642	--	--	--	--
		т		6,46	--	57128	--	--	--	--
4	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	5202	1,46	1,37	7619	7127	2573	--	--
		м3		--	0,51	--	2653	97	--	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5202	3,76	3,24	19537	16875	8074	--	17
		м3		0,48	1,12	2497	5826	97	--	19
		Насыпь под сооружения								
6	Е0101-17-12	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5240	88,40	84,44	463221	442466	136184	0,03	141
		м3		3,89	22,90	20384	120013	97	0,08	410
7	С010333-А2-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 2	8908	32,30	--	287728	--	--	--	--
		т		6,46	--	57546	--	--	--	--
8	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	5240	1,46	1,37	7675	7179	2592	--	--
		м3		--	0,51	--	2672	97	--	13
9	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	5240	38,64	34,40	202485	180267	65263	0,03	136
		м3		3,74	9,10	19598	47684	97	0,03	163
		Обратная засыпка								
10	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1734	29,60	28,58	51320	49549	17749	0,01	12
		м3		0,99	9,56	1717	16581	97	0,04	61
11	С010333-А2-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 2	2947,8	32,30	--	95214	--	--	--	--
		т		6,46	--	19043	--	--	--	--
12	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1734	1,46	1,37	2540	2376	858	--	--
		м3		--	0,51	--	884	97	--	4
13	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1213,8	1,48	1,48	1799	1799	605	--	--
		м3		--	0,51	--	624	97	--	2
14	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1213,8	1,48	1,48	1799	1799	605	--	--
		м3		--	0,51	--	624	97	--	2
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	520,2	134,10	--	69759	--	78827	0,97	506
		м3		134,10	--	69759	--	113	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	520,2	21,55	4,52	11208	2349	8593	0,11	56
		м3		17,03	--	8859	--	97	--	--
		Инспекционная дорога								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	132	1275,02	248,35	168303	32782	19446	0,22	29
		м3		32,18	78,59	4248	10373	133	0,27	36
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные железобетонные конструкции								
		УМ-01								
18	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	29	5525,21	17,44	160231	506	9444	1,60	46
		м3		265,50	5,89	7700	171	120	0,03	1
19	Е0137-73-6	Устройство лотков из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах	90	3288,26	141,63	295943	12747	102648	5,65	509
		м3		900,00	50,44	81000	4540	120	0,21	19
20	СПРАЙС	Бетон С20/25 F100W4 с добавкой Arena EcoMix	91,35	11262,00	--	1028784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	5,4052	8049,49	3554,81	43509	19214	24308	14,00	76
		т		2475,00	1272,60	13378	6879	120	5,35	29
22	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,2638	53577,00	--	14134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	3,9784	53999,00	--	214830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,16308	52154,00	--	60659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0142-4-4	Бутовая кладка полости плотины	322	170,10	45,90	54771	14778	39994	0,79	256
		м3		124,20	15,36	39992	4945	89	0,05	17
26	С143008-123 Изм. и доп. вып. 25	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000м	322	689,00	--	221858	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УМ-02, УМ-03,УМ-04,УМ-05								
27	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	103,4	5525,21	17,44	571307	1804	33674	1,60	165
		м3		265,50	5,89	27453	609	120	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1700,6	7068,70	142,69	12021027	242664	1582538	4,47	7602
		м3		724,50	50,98	1232085	86697	120	0,21	363
29	СПРАЙС	Бетон С20/25 F100W4 с добавкой Arena EcoMix	1726,109	11262,00	--	19439440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	86,487	8049,49	3554,81	696177	307445	388942	14,00	1211
		т		2475,00	1272,60	214055	110063	120	5,35	463
31	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	1,233	53577,00	--	66060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	3,4384	53999,00	--	185670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	81,8156	52154,00	--	4267011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,211	33697,62	304,24	7110	64	7353	198,00	42
		1т		33075,00	114,75	6979	24	105	0,56	--
35	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,2112	101301,00	--	21395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УМ-06								
36	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	22,6	5525,21	17,44	124870	394	7360	1,60	36
		м3		265,50	5,89	6000	133	120	0,03	1
37	Е0137-73-2	Устройство стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	585	1845,03	181,91	1079345	106417	515549	4,31	2521
		м3		668,25	66,15	390926	38698	120	0,29	169
38	СПРАЙС	Бетон С20/25 F100W4 с добавкой Arena EcoMix	593,775	11262,00	--	6687094	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	24,6072	8049,49	3554,81	198076	87474	110662	14,00	345
		т		2475,00	1272,60	60903	31315	120	5,35	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,9912	53999,00	--	53524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	23,6162	52154,00	--	1231679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УМ-07, УМ-08,УМ-09,УМ-10								
42	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	92	5525,21	17,44	508320	1605	29961	1,60	147
		м3		265,50	5,89	24426	542	120	0,03	2
43	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1649	7068,70	142,69	11656282	235301	1534520	4,47	7371
		м3		724,50	50,98	1194701	84066	120	0,21	352
44	СПРАЙС	Бетон С20/25 F100W4 с добавкой Arena EcoMix	1673,735	11262,00	--	18849604	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	97,9746	8049,49	3554,81	788646	348281	440604	14,00	1372
		т		2475,00	1272,60	242487	124683	120	5,35	524
46	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	2,2218	53999,00	--	119975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	95,7528	52154,00	--	4993892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УМ-11								
48	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	48,8	5525,21	17,44	269630	851	15893	1,60	78
		м3		265,50	5,89	12956	287	120	0,03	1
49	Е0137-73-3	Устройство строений пролетных на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1616	7068,70	142,69	11423015	230592	1503811	4,47	7224
		м3		724,50	50,98	1170792	82384	120	0,21	345
50	СПРАЙС	Бетон С20/25 F100W4 с добавкой Arena EcoMix	1640,24	11262,00	--	18472383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	91,922	8049,49	3554,81	739926	326766	413384	14,00	1287
		т		2475,00	1272,60	227507	116980	120	5,35	492
52	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	1,286	53577,00	--	68900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,2006	53999,00	--	64831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	89,43534	52154,00	--	4664411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2904	33697,62	304,24	9786	88	10120	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	9605	33	105	0,56	--
56	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,2904	101301,00	--	29418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-11-18 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1200 мм	1	741885,87	473896,01	741886	473896	495610	1494,00	1494
		км		254727,00	126511,45	254727	126511	130	495,58	496
58	С130805-558 Изм. и доп. вып. 26	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 2400 СТ РК 1128-2002	1010	131940,00	--	133259400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			255404806	2410888			31838
			Тенге			5217672	819559			3407
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122094594				
	Материалы -		Тенге			11505360				
	Всего заработная плата -		Тенге				6037231			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80482879				
	Местные материалы -		Тенге			22477795				
		Накладные расходы -	Тенге			7266374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3633
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1089956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7761658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137122626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38878
		Сметная заработная плата -	Тенге				7127187			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50813				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50813				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53861				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			133259400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133259400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7995564				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			141254964				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			278431451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38878
		Сметная заработная плата -	Тенге				7127187			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			257266864	3317430			32896
			Тенге			5502386	1080812			4324
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123956651				
	Материалы -		Тенге			11505492				
	Всего заработная плата -		Тенге				6583198			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80482879				
	Местные материалы -		Тенге			22613596				
	Транспортные расходы -		Тенге			668584				
		Накладные расходы -	Тенге			7682682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3841
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1152402			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7898360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139537693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41061
		Сметная заработная плата -	Тенге				7735600			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50813				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50813				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3049				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53861				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			133259400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133259400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7995564				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			141254964				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			280846519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41061
		Сметная заработная плата -	Тенге				7735600			
		Итого с временными, 4,3 %				292922919				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				296877379				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				298064888				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				301045537				
		ИТОГО:				301045537				
		Сметная заработная плата				7735600				
		Нормативная трудоемкость				41061				
		Итого в текущих ценах, к = 2,9277				881371019				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				17627420				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				898998439				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				107879813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				1006878252				
		Всего:				1006878252				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «EXPERT TECHENGINEERING»

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «ЖетысуГипроСтрой»