Заказчик: ТОО "ЭнергоБилдСервис"

форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства :Строительство Рудничных ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кербулакском районе Алматинской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	1 807 209 572,0	905 594 839	303 254 458					108 671 381	1 014 266 220

ТОО "ЭнергоБилдСервис"

м.п.

ТОО "Expert Techengineering"

ТОО "Агидель-Ас"

м.п.

Заказчик ТОО "ЭнергоБилдСервис"
Подрядчик ТОО "Агидель -Ас"
Наименование стройки - Строительство Рудничных ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кербулакском районе Алматинской области

Форма 4

Наименование объекта - Головной водозаборный узел

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2021 года

на Деривационный трубопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-16-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	45661,2	32,28	31,37	1473970	1432251	412255	0,01	281
		м3		0,89	8,42	40638	384367	97	0,03	1363
2	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	89039,35	57,60	--	5128667	--	--	--	--
		т		11,52	--	1025733	--	--	--	--
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	45661,2	3,76	3,24	171484	148126	70866	--	152
		м3		0,48	1,12	21917	51141	97	--	169
4	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	23190,8	27,24	26,47	631821	613879	176682	0,01	121
		м3		0,75	7,10	17393	164753	97	0,03	584
5	Е0101-16-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили- . самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	331,65	32,28	31,37	10706	10403	2994	0,01	2
		м3		0,89	8,42	295	2792	97	0,03	10
6	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	45222,1	57,60	--	2604793	--	--	--	--
		т		11,52	--	520959	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	580	972,80	152,52	564224	88462	158966	1,02	592
		м3		153,68	57,15	89134	33147	130	0,28	162
8	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	18926,2	651,00	--	12320956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	3750	27,24	26,47	102167	99266	28570	0,01	20
		м3		0,75	7,10	2813	26641	97	0,03	95
10	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	7316,4	57,60	--	421425	--	--	--	--
		т		11,52	--	84285	--	--	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3750	3,76	3,24	14083	12165	5820	--	12
		м3		0,48	1,12	1800	4200	97	--	14
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	400	972,80	152,52	389120	61008	109632	1,02	408
		м3		153,68	57,15	61472	22860	130	0,28	112
13	Е0122-11-18 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1200 мм	1,8	741885,87	473896,01	1335395	853013	892098	1494,00	2689
		км		254727,00	126511,45	458509	227721	130	495,58	892
14	С130805-558 Изм. и доп. вып. 26	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 2400 СТ РК 1128-2002	1818	131940,00	--	239866920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			265035731	3318572			4276
			Тенге			2324948	917621			3401
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25168811				
	Материалы -		Тенге			2462				
	Всего заработная плата -		Тенге				3242569			
	Местные материалы -		Тенге			12998921				
	Транспортные расходы -		Тенге			8154884				
		Накладные расходы -	Тенге			1857883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							929
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				278682			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1621602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28648295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8606
		Сметная заработная плата -	Тенге				3521252			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			239866920				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			239866920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14392015				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			254258935				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			282907230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8606
		Сметная заработная плата -	Тенге				3521252			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 4,3 %				295072241				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				299055716				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				300251939				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				303254458				
		ИТОГО:				303254458				
		Сметная заработная плата				3521252				
		Нормативная трудоемкость				8606				
		Итого в текущих ценах, к = 2,9277				887838078				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				17756762				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				905594839				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				108671381				
		Итого с НДС				1014266220				
		Всего:				1014266220				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Expert Techengineering»

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Жетысугипростройсервис»