Заказчик: ТОО "ЭнергоБилдСервис"

форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства :Строительство Рудничных ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кербулакском районе Алматинской области

## СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор номер | Источник финансирования дата | Источник финансирования наименование | организационно-правовая форма код | организационно-правовая форма наименование | организационно-правовая форма код | Тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц | стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.) | Дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО выполнено | 1 497 390 749,0 | 593 847 846 | 185 517 675 | | | | | 71 261 741 | 665 109 587 |

ТОО "ЭнергоБилдСервис"

м.п.

ТОО "Expert Techengineering"

ТОО "Агидель-Ас"

м.п.

Форма 4

Заказчик ТОО "ЭнергоБилдСервис"
Подрядчик ТОО "Агидель -Ас"
Наименование стройки - Строительство Рудничных ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кербулакском районе Алматинской области
Наименование объекта - Головной водозаборный узел

# А К Т
## приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | E0101-38-2 | Срезка растительного слоя толщ. 0,15м | 260,1 | 123,98 | 51,24 | 32248 | 13329 | 21690 | 0,48 | 125 |
| | | м3 | | 72,23 | 13,74 | 18787 | 3573 | 97 | 0,05 | 12 |
| 2 | E0101-17-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 5202 | 29,60 | 28,58 | 153961 | 148647 | 53247 | 0,01 | 36 |
| | | м3 | | 0,99 | 9,56 | 5150 | 49744 | 97 | 0,04 | 182 |
| 3 | C010333-A2-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 2 | 8843,4 | 32,30 | -- | 285642 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 6,46 | -- | 57128 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | E0101-19-2 | Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 5202 | 1,46 | 1,37 | 7619 | 7127 | 2573 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,51 | -- | 2653 | 97 | -- | 13 |
| 5 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 5202 | 3,76 | 3,24 | 19537 | 16875 | 8074 | -- | 17 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 2497 | 5826 | 97 | -- | 19 |
| | | Насыпь под сооружения | | | | | | | | |
| 6 | E0101-17-12 | Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 5240 | 88,40 | 84,44 | 463221 | 442466 | 136184 | 0,03 | 141 |
| | | м3 | | 3,89 | 22,90 | 20384 | 120013 | 97 | 0,08 | 410 |
| 7 | C010333-A2-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 2 | 8908 | 32,30 | -- | 287728 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 6,46 | -- | 57546 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | E0101-19-2 | Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 5240 | 1,46 | 1,37 | 7675 | 7179 | 2592 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,51 | -- | 2672 | 97 | -- | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0136-1-3 | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | 5240 | 38,64 | 34,40 | 202485 | 180267 | 65263 | 0,03 | 136 |
| | | м3 | | 3,74 | 9,10 | 19598 | 47684 | 97 | 0,03 | 163 |
| | | Обратная засыпка | | | | | | | | |
| 10 | Е0101-17-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 1734 | 29,60 | 28,58 | 51320 | 49549 | 17749 | 0,01 | 12 |
| | | м3 | | 0,99 | 9,56 | 1717 | 16581 | 97 | 0,04 | 61 |
| 11 | С010333-А2-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 2 | 2947,8 | 32,30 | -- | 95214 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 6,46 | -- | 19043 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0101-19-2 | Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 1734 | 1,46 | 1,37 | 2540 | 2376 | 858 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,51 | -- | 884 | 97 | -- | 4 |
| 13 | Е0101-27-11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 1213,8 | 1,48 | 1,48 | 1799 | 1799 | 605 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,51 | -- | 624 | 97 | -- | 2 |
| 14 | Е0101-27-11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 1213,8 | 1,48 | 1,48 | 1799 | 1799 | 605 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,51 | -- | 624 | 97 | -- | 2 |
| 15 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 520,2 | 134,10 | -- | 69759 | -- | 78827 | 0,97 | 506 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 69759 | -- | 113 | -- | -- |
| 16 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 520,2 | 21,55 | 4,52 | 11208 | 2349 | 8593 | 0,11 | 56 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 8859 | -- | 97 | -- | -- |
| | | Инспекционная дорога | | | | | | | | |
| 17 | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового | 132 | 1275,02 | 248,35 | 168303 | 32782 | 19446 | 0,22 | 29 |
| | | м3 | | 32,18 | 78,59 | 4248 | 10373 | 133 | 0,27 | 36 |
| | | РАЗДЕЛ 1.Монолитные железобетонные конструкции | | | | | | | | |
| | | УМ-01 | | | | | | | | |
| 18 | Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами | 29 | 5525,21 | 17,44 | 160231 | 506 | 9444 | 1,60 | 46 |
| | | м3 | | 265,50 | 5,89 | 7700 | 171 | 120 | 0,03 | 1 |
| 19 | Е0137-73-6 | Устройство лотков из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах | 90 | 3288,26 | 141,63 | 295943 | 12747 | 102648 | 5,65 | 509 |
| | | м3 | | 900,00 | 50,44 | 81000 | 4540 | 120 | 0,21 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | СПРАЙС | Бетон С20/25 F100W4 с добавкой Arena EcoMix | 91,35 | 11262,00 | -- | 1028784 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 5,4052 | 8049,49 | 3554,81 | 43509 | 19214 | 24308 | 14,00 | 76 |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 13378 | 6879 | 120 | 5,35 | 29 |
| 22 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2638 | 53577,00 | -- | 14134 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 3,9784 | 53999,00 | -- | 214830 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 1,16308 | 52154,00 | -- | 60659 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0142-4-4 | Бутовая кладка полости плотины | 322 | 170,10 | 45,90 | 54771 | 14778 | 39994 | 0,79 | 256 |
| | | м3 | | 124,20 | 15,36 | 39992 | 4945 | 89 | 0,05 | 17 |
| 26 | С143008-123 Изм. и доп. вып. 25 | Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000м | 322 | 689,00 | -- | 221858 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-02, УМ-03,УМ-04,УМ-05 | | | | | | | | |
| 27 | Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами | 103,4 | 5525,21 | 17,44 | 571307 | 1804 | 33674 | 1,60 | 165 |
| | | м3 | | 265,50 | 5,89 | 27453 | 609 | 120 | 0,03 | 3 |
| 28 | Е0137-73-3 | Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 | 1700,6 | 7068,70 | 142,69 | 12021027 | 242664 | 1582538 | 4,47 | 7602 |
| | | м3 | | 724,50 | 50,98 | 1232085 | 86697 | 120 | 0,21 | 363 |
| 29 | СПРАЙС | Бетон С20/25 F100W4 с добавкой Arena EcoMix | 1726,109 | 11262,00 | -- | 19439440 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 86,487 | 8049,49 | 3554,81 | 696177 | 307445 | 388942 | 14,00 | 1211 |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 214055 | 110063 | 120 | 5,35 | 463 |
| 31 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 1,233 | 53577,00 | -- | 66060 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 3,4384 | 53999,00 | -- | 185670 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 81,8156 | 52154,00 | -- | 4267011 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,211 | 33697,62 | 304,24 | 7110 | 64 | 7353 | 198,00 | 42 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 6979 | 24 | 105 | 0,56 | -- |
| 35 | С12021-254 Изм. и доп. вып. 25 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | 0,2112 | 101301,00 | -- | 21395 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-06 | | | | | | | | |
| 36 | Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами | 22,6 | 5525,21 | 17,44 | 124870 | 394 | 7360 | 1,60 | 36 |
| | | м3 | | 265,50 | 5,89 | 6000 | 133 | 120 | 0,03 | 1 |
| 37 | Е0137-73-2 | Устройство стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона | 585 | 1845,03 | 181,91 | 1079345 | 106417 | 515549 | 4,31 | 2521 |
| | | м3 | | 668,25 | 66,15 | 390926 | 38698 | 120 | 0,29 | 169 |
| 38 | СПРАЙС | Бетон С20/25 F100W4 с добавкой Arena EcoMix | 593,775 | 11262,00 | -- | 6687094 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 24,6072 | 8049,49 | 3554,81 | 198076 | 87474 | 110662 | 14,00 | 345 |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 60903 | 31315 | 120 | 5,35 | 132 |
| 40 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,9912 | 53999,00 | -- | 53524 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 23,6162 | 52154,00 | -- | 1231679 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-07, УМ-08,УМ-09,УМ-10 | | | | | | | | |
| 42 | Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами | 92 | 5525,21 | 17,44 | 508320 | 1605 | 29961 | 1,60 | 147 |
| | | м3 | | 265,50 | 5,89 | 24426 | 542 | 120 | 0,03 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0137-73-3 | Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 | 1649 | 7068,70 | 142,69 | 11656282 | 235301 | 1534520 | 4,47 | 7371 |
| | | м3 | | 724,50 | 50,98 | 1194701 | 84066 | 120 | 0,21 | 352 |
| 44 | СПРАЙС | Бетон С20/25 F100W4 с добавкой Arena EcoMix | 1673,735 | 11262,00 | -- | 18849604 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 97,9746 | 8049,49 | 3554,81 | 788646 | 348281 | 440604 | 14,00 | 1372 |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 242487 | 124683 | 120 | 5,35 | 524 |
| 46 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 2,2218 | 53999,00 | -- | 119975 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 95,7528 | 52154,00 | -- | 4993892 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-11 | | | | | | | | |
| 48 | Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами | 48,8 | 5525,21 | 17,44 | 269630 | 851 | 15893 | 1,60 | 78 |
| | | м3 | | 265,50 | 5,89 | 12956 | 287 | 120 | 0,03 | 1 |
| 49 | Е0137-73-3 | Устройство строений пролетных на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 | 1616 | 7068,70 | 142,69 | 11423015 | 230592 | 1503811 | 4,47 | 7224 |
| | | м3 | | 724,50 | 50,98 | 1170792 | 82384 | 120 | 0,21 | 345 |
| 50 | СПРАЙС | Бетон С20/25 F100W4 с добавкой Arena EcoMix | 1640,24 | 11262,00 | -- | 18472383 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 91,922 | 8049,49 | 3554,81 | 739926 | 326766 | 413384 | 14,00 | 1287 |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 227507 | 116980 | 120 | 5,35 | 492 |
| 52 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 1,286 | 53577,00 | -- | 68900 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 1,2006 | 53999,00 | -- | 64831 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 89,43534 | 52154,00 | -- | 4664411 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,2904 | 33697,62 | 304,24 | 9786 | 88 | 10120 | 198,00 | 57 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 9605 | 33 | 105 | 0,56 | -- |
| 56 | С12021-254 Изм. и доп. вып. 25 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | 0,2904 | 101301,00 | -- | 29418 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Е0123-4-10 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 2400 мм | 2216 | 3464,22 | 761,28 | 7676700 | 1686996 | 3647324 | 5,50 | 12179 |
| | | м | | 981,00 | 285,08 | 2173896 | 631738 | 130 | 1,39 | 3085 |
| 58 | С143019-51 | Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1600 мм, прочность труб третья | 2216 | 15000,00 | -- | 33240000 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 162320221 | 3623988 | | | 42523 |
| | | | Тенге | | | 7136841 | 1324786 | | | 5996 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 162269408 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 14916131 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8461626 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 80482879 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 56109569 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10418088 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5209 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1562713 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10361250 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 183048746 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 53729 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10024340 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 50813 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 50813 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3049 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 53861 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 183102608 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 53729 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10024340 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 164182278 | 4530531 | | | 43581 |
| | | | Тенге | | | 7421555 | 1586039 | | | 6914 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 164131466 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 14916264 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9007594 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 80482879 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 56245370 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 668584 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10834396 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5417 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1625159 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10497952 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 185463814 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 55912 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10632753 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 50813 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 50813 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3049 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 53861 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ: | Тенге | | | 185517675 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 55912 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10632753 | | | |
| | | Итого с временными, 4,3 % | | | | 193494935 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 196107117 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 196891545 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 198860461 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 198860461 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 10632753 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 55912 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,9277 | | | | 582203770 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 11644075 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 593847846 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 71261741 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 665109587 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 665109587 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Expert Techengineering»

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «ЖетысуГипроСтрой»