Приложение 3
к приказу министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«22» декабрь 2023 года

Подрядчик (генеральный порядчик): ТОО «АКМ Group», директор Абиев К.Ж., БИН 061140000899 , Жамбылская область, Сарысуский район, г. Жанатас, ул. Абая д. 26.
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Абиев К.Ж.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений по ул. Рахманкул, 17-Б в с.Дихан Байзакского района Жамбылской области»
наименование,местонахождения объекта

заказчиком которого является: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" Руководитель: Абдыбеков Данияр Темирбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной строительной деятольности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СтройКонтур» БИН: 150140020621, №ГСЛ 15010944, от 10.06.2015 года, ТОО «АКМ Group KZ» БИН: 921240001148, №ГСЛ20002233 от 06.02.2020 года, ТОО «InvestAsia»БИН: 20094033793, №ГСЛ20016946 от 10.11.2020 года, ТОО «МК-Констракшн» БИН: 200940033525, №ГСЛ20016787 от 06.11.2020 года, ТОО «РегионСтройКапитал» БИН: 200940033505, №ГСЛ20016945 от 10.11.2020 года
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): Товарищество с органиченной ответственностью "BS ARCHI GROUP" № 21030308
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" № 13-ө от 20.01.2023 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность,вместимость,объем,пропусная способность,провозная способность,число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди)	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пуско-вого комплекса или очереди
25	Пос. в смену	25	25	25	25

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	347,43	347,43
Число этажей	Этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	1275,81	1275,81
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных,встроенно-пристроенных и пристроенных м2 помещений	м2		
По проекту		Фактически	
Число квартир	Площадь квартир ,м2	Число квартир	Площадь квартир,м2
Показатели	Общая	жилая	жилая
Всего квартир,в том числе: одноком	347,43		

5.Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуется следующими данными : Здание врачебной амбулаторий на 25 посещений имеет в плане прямоугольную форму с наружными размерами в осях 33,0х10,8м. в одноэтажном исполнении. Высота помещений и их площади приняты согласно СП РК 3.02-113-2014* "Лечебно-профилактические предприятия". а также согласованы с областным управлением здравоохранения и с заказчиком. Главный вход в здание расположен по центру. При вестибюле имеется гардеробная для посетителей. Справа по коридору, имеющий ширину 2,0м, находятся кабинет доврачебного приема, кабинет физиотерапевтического лечения и клинико-диагностическая лаборатория. С левой стороны расположены кабинет заведующего и медицинский архив. Комната забора

мокроты и кабинет для приема противотуберкулезных препаратов, кроме входа имеют в них непосредственный выход наружу для приема больных не имеющих прямого контакта с основным потоком посетителей. С левой стороны по коридору находятся прививочный кабинет? склад материалов, комната персонала стерилизационная а напротив процедурная, кабинеты акушера, врачебного приема и в конце коридора изолятор с санузлом и обособленным выходом на случай транспортировки инфицированного больного. Комната для хранения медицинских отходов также имеет свой выход наружу. Отопления в здания решено размещением в нем помещения топочной, вход в которую предусмотрен с задней стороны. Внутренняя отделка В основных помещениях, улучшенная штукатурка и сплошное выравнивание сухими смесями с последующей водоэмульсионой покраской за 2 раза. В санузлах, в кладовой уборочного инвентаря, стерилизационным, лабораториях и процедурном штукатурка с облицовкой глазурованной плиткой. Наружная отделка выполняется на основании ведомости (см. л. АР-7, АР-8) и эскизного проекта с указанием вида отделки, его цветового решения и обьемов работ. Полы приняты-керамогранитные для входной части, вестибюля, ожидальных, коридоров. Линолеумное предусмотрены в основных помещениях, связанных с постоянным пребыванием людей: кабинеты врачей персонала, палат дневного стационара. Керамические плитами заложены в помещениях санузлов, процедурных, лаборатории, стерилизационной и канаты для уборочного инвентаря. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **18 август 2023 года;**

Окончание работ: **18 декабрь 2023 года;**

при продолжительности строительства 4 месяц;
по норме или по проекту организации строительства 4 месяц;
фактически 4 месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и\или зданий(сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение , канализация,теплоснабжение,газоснабжение ,электроснабжение и связь) обеспечиваеют

нормальную эксплуатацию объекта,что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации,фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организей осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатм лабороторных замеров проведенныхаккредитованными испытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается) ; не требуется.

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Подрядчик(генеральный подрядчик) считает объект «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений по ул. Рахманкула, 17 Б в с. Дихан Байзакского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

Готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при капитальном ремонте объекта, согласно гарантийного срока, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик)
"AKM GROUP". Абиев К.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата.

Место печати (при наличии)