Генподрядчик: **ТОО "AsiaStroy KZ", БИН 060340017213, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "А.А.А. Строй" БИН 140240008307, РК, Туркестанская область, г.Шымкент, микрорайон "Самал 3, дом 435"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строики: Перевод котельной на газовое топливо Управления государственных доходов по Кармакшинскому району Департамента государственных доходов по Кызылординской области

Акт выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел 6. Наружное газоснабжение. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01				
		Раздел 1. Подземный газопровод среднего давления 0,3МПа				
1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	60,4	460	27784
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,81	8 300	15023
3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	6,0	6 917	41502
4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	45,0	77	3465
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	14,82	3 609	53485
6	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,04	1 313 172	52527
7	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	40,0	1 406	56240
8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Футляры из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	1 313 172	19698
9	241-404-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х6,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	15	2 675	40125

1	3	4	5	6	7	8
10	**6121-0801-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**15**	**5 217**	**78255**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**388 104**
	NDCS RK 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 2.20	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	6,8%			142 068
	NDCS RK 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.13	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	15,21%			59 031
		Итого				589 202
	NDCS RK 8.01-08- 2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль	5%			29 460
	NDCS RK 8.01-08- 2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты	5%			29 460
		Итого				648 123
	NDCS RK 8.04-07- 2023, таблица 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год к=100% К=1,075				696 732
	Налоговый кодекс РК	НДС-12%	12%			83 608
		ВСЕГО ПО АКТУ				**780 339**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "А.А.А. Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Утеулиев Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик):

ТОО "AsiaStroy KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шауенов Р.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)