Генподрядчик: **ТОО "AsiaStroy KZ", БИН 060340017213, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "А.А.А. Строй" БИН 140240008307, РК, Туркестанская область, г.Шымкент, микрорайон "Самал 3, дом 435"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строики: Перевод котельной на газовое топливо Управления государственных доходов по Жалагашскому району Департамента государственных доходов по Кызылординской области

Акт выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
Раздел 6. Наружное газоснабжение. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01						
Раздел 1. Подземный газопровод среднего давления 0,3МПа						
1	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**73,0**	**460**	**33580**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**2,2**	**8 300**	**18260**
3	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**7,1**	**6 917**	**49111**
4	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**104,25**	**77**	**8027**
5	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**18,4**	**3 609**	**66406**
6	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм**	**км**	**0,048**	**1 313 172**	**63032**
7	**241-404-1101** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем**	**м**	**48,0**	**1 406**	**67488**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**305 904**
	NDCS RK 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 2.20	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	6,8%			142 068

1	3	4	5	6	7	8
	NDCS RK 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.13	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	15,21%			46 528
		Итого				494 500
	NDCS RK 8.01-08- 2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль	5%			24 725
	NDCS RK 8.01-08- 2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты	5%			24 725
		Итого				543 950
	NDCS RK 8.04-07- 2023, таблица 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год к=100% К=1,075				584 746
	Налоговый кодекс РК	НДС-12%	12%			70 169
		ВСЕГО ПО АКТУ				**654 915**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "А.А.А. Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Утеулиев Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик):

ТОО "AsiaStroy KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шауенов Р.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)