Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.**

Стройка: **Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

Объект: **Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц **2024** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименован	Источник: код	Организационно-правовая: наименован	Организационно-правовая: код
		д/с №91	**2024-06-10**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка	**239 235 531,32**	**101 594 483,13**							**12 191 337,98**	**113 785 821,11**
Удержание аванса 30%		**30 478 344,94**							3 657 401,39	34 135 746,33
5 % на сдачу объекта		5 079 724,16							609 566,90	5 689 291,06
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**66 036 414,03**							**7 924 369,69**	**73 960 783,72**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

БИН 140340017022

Руководитель _____ **Ажмурат А.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 1702400005754
Эксперт _____ **Бектасов Ш.К.**
аттестат KZ35VJE00045933 от 15.04.2019г.

Подрядчик:

ТОО «СК ЭкоСтрой Групп"Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.

БИН 111040019283

Директор _____ **Жумаш М.Б**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с № 91 2024-06-10

Акт выполненных работ №3 от 16.09.2024

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-00-02 Ремонт существующего покрытия проезжей части работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1220-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Разборка**	$м^2$	120	3 182,0	1 998,0	381 840,0	239 760,0			381 840,0	**Казахстан**
						1 184,0	623,0	142 080,0	74 760,0				
2	2	1220-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную**	м	50	2 517,0	0,0	125 850,0	0,0			125 850,0	**Казахстан**
						2 517,0	0,0	125 850,0	0,0				
3	11	6124-0103-2701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж ограждения сетчатого**	$м^2$	690	8 096,0	784,0	5 586 240,0	540 960,0			5 586 240,0	**Казахстан**
						7 312,0	223,0	5 045 280,0	153 870,0				
			ИТОГО по акту					6 093 930	780 720	0	0	6 093 930	
								5 313 210	228 630	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)									469 233	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**6 563 163**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									328 158	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									328 158	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 219 479	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									7 760 940	
			понижающий коэффициент 0,98									**7 605 721,13**	
			НДС (12%)									**912 686,54**	
			Итого с НДС									**8 518 407,67**	

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

БИН 140340017022

Зам руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС _____ **Музафар С.Е.**

Гл.специалист ОКС _____ **Алиев Р.З.**

Руководитель ТО ПГС _____ **Досанов Т.Ж.** Рецензия в соотв. с ПСД

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Engineering Supervision Service"
БИН 170240000575 4

Эксперт _____ **Бектасов Ш.К.**
Аттестат KZ35VJE00045933 от 15.04.2019г

Подрядчик:
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.
БИН 111040019283

Директор _____ **Ахмаи М.Б**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ИргеТас ПВ"
БИН 070740000453

ГИП _____ **Айдаров А.С.**
лицензия № 0248 от 5.07.2017г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с № 91 2024-06-10

Акт выполненных работ №4 от 16.09.2024

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	м^3	2 825	521,0 0,0	521,0 112,0	1 471 825,0 0,0	1 471 825,0 316 400,0			1 471 825,0	**Казахстан**
2	2	6101-0102-0208	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	м^3	2 221	551,0 0,0	551,0 118,0	1 223 771,0 0,0	1 223 771,0 262 078,0			1 223 771,0	**Казахстан**
3	3	412-102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	42 101	69,0		2 904 969,0				2 904 969,0	**Казахстан**
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	75	10 873,0 10 873,0	0,0 0,0	815 475,0 815 475,0	0,0 0,0			815 475,0	**Казахстан**
5	5	6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м^3	2 221	97,0 0,0	97,0 25,0	215 437,0 0,0	215 437,0 55 525,0			215 437,0	**Казахстан**
6	6	211-201-0407	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м^3	3 000	2 952,85		8 858 550,09		8 858 550,09		8 858 550,09	**Казахстан**
7	7	211-201-0406	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	3 500	2 996,59		10 488 065,09		10 488 065,09		10 488 065,09	**Казахстан**
8	8	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	3 800	5 951,0		22 613 800,0		22 613 800,0		22 613 800,0	**Казахстан**
9	9	6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	1 250	650,0 401,0	249,0 80,0	812 500,0 501 250,0	311 250,0 100 000,0			812 500,0	**Казахстан**
10	10	6101-0107-0601	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	7 000	220,0 45,0	171,0 37,0	1 540 000,0 315 000,0	1 197 000,0 259 000,0	28 000,0		1 540 000,0	**Казахстан**
			Итого по разделу 1: Земляные работы					50 944 392	4 419 283	41 988 415	0	50 944 392	
								1 631 725	993 003	0	0		
			Раздел 2: Прокладка труб										
11	28	6122-0801-0101	**Устройство экранов противофильтрационных искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм**	м^2	4 363,12	2 019,0 52,0	27,0 11,0	8 809 139,28 226 882,24	117 804,24 47 994,32	8 464 452,8		8 809 139,28	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Прокладка труб					8 809 139	117 804	8 464 453	0	8 809 139	
								226 882	47 994	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Колодцы (в т.ч. колодец-гаситель)										
12	29	6122-0401-0106	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	$м^3$	9,68	115 929,0	22 722,0	1 122 192,66	219 949,0	280 584,33		1 122 192,66	**Казахстан**
						64 221,0	6 966,0	621 659,34	67 431,0				
13	32	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	20	24 564,0		491 280,0		491 280,0		491 280,0	**Казахстан**
			Итого по разделу 3: Колодцы (в т.ч. колодец-гаситель)					1 613 473	219 949	771 864	0	1 613 473	
								621 659	67 431	0	0		
			ИТОГО по акту					61 367 004	4 757 036	51 224 732	0	61 367 004	
								2 480 267	1 108 428	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)									4 725 259	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**66 092 263**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									3 304 613	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									3 304 613	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**72 701 489**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**78 154 101**	
			понижающий коэффициент 0,98									**76 591 018,98**	
			НДС (12%)									9 190 922,28	
			Итого с НДС									**85 781 941,26**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Зам руководителя _____ **Сатыбаев А.Т.**

Руководитель ОКС _____ **Музафар С.Е.**

Гл.специалист ОКС _____ **Алиев Р.З.**

Руководитель ТО ПГС _____ **Досанов Т.Ж.** Рассмотрен в соотв. с ПСД

Подрядчик:
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп» Павлодарская область, г. Павлодар
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Engineering Supervision Service"
БИН 170240000754
Эксперт _____ **Бектасов Ш.К.**
аттестат KZ35VJE00045983 от 15.04.2019г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ИргеТас ПВ"
БИН 070740000453
ГИП _____ **Айдаров А.С.**
лицензия № 0248 от 5.07.2017г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Восстановление конструкций от последствий воздействия грунтовых вод здания хозяйственного блока ЦРБ. с. Коктобе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с № 91 2024-06-10

Акт выполненных работ №5 от 16.09.2024

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-02-00-03 Восстановление конструкций от последствий воздействия грунтовых вод здания хозяйственного блока ЦРБ. с. Коктобе работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	$м^2$ перегородок	38,7	7 735,0 7 105,0	630,0 199,0	299 344,43 274 963,57	24 381,0 7 701,26			299 344,43	**Казахстан**
2	5	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток и керамогранита. Разборка покрытия**	$м^2$	101	3 611,0 3 515,0	96,0 36,0	364 711,0 355 015,0	9 696,0 3 636,0			364 711,0	**Казахстан**
3	6	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	44,4	7 513,0 5 595,0	1 918,0 615,0	333 577,18 248 418,0	85 159,18 27 306,0			333 577,18	**Казахстан**
4	7	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	271,74	601,0 601,0	0,0 0,0	163 315,82 163 315,82	0,0 0,0			163 315,82	**Казахстан**
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					1 160 948 1 041 712	119 236 38 643	0 0	0 0	1 160 948	
			Раздел 2: Усиление фундаментов										
5	16	1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	290	2 322,0 1 066,0	1 256,0 555,0	673 380,0 309 140,0	364 240,0 160 950,0			673 380,0	**Казахстан**
6	17	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	25	3 058,0 553,0	12,0 3,0	76 450,0 13 825,0	300,0 75,0	62 325,0		76 450,0	**Казахстан**
7	18	235-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93**	$м^2$	27,5	267,0		7 342,61		7 342,61		7 342,61	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Усиление фундаментов					757 173 322 965	364 540 161 025	69 668 0	0 0	757 173	
			Раздел 3: Фундаменты под оборудование										
8	19	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	0,59	14 373,0 9 174,0	4 427,0 890,0	8 480,0 5 413,0	2 612,0 525,0	455,0		8 480,0	**Казахстан**
9	20	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,59885	28 609,0		17 132,0		17 132,0		17 132,0	**Казахстан**
10	21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,005506	331 813,0		1 827,0		1 827,0		1 827,0	**Казахстан**
11	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,019621	341 021,0		6 691,0		6 691,0		6 691,0	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	23	1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	42	2 322,0	1 256,0	97 524,0	52 752,0			97 524,0	**Казахстан**
						1 066,0	555,0	44 772,0	23 310,0				
			Итого по разделу 3: Фундаменты под оборудование					131 654	55 364	26 105	0	131 654	
								50 185	23 835	0	0		
			Раздел 4: Перегородки										
13	24	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича**	**$м^2$**	40,7	9 867,0	685,0	401 586,91	27 879,57			401 586,91	**Казахстан**
						9 182,0	147,0	373 707,34	5 982,91				
14	25	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	1,01	24 078,0		24 318,72		24 318,72		24 318,72	**Казахстан**
15	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,064847	341 021,0		22 114,0		22 114,0		22 114,0	**Казахстан**
16	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,14852	331 813,0		49 280,62		49 280,62		49 280,62	**Казахстан**
17	35	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	12	1 721,0	627,0	20 652,0	7 524,0	3 684,0		20 652,0	**Казахстан**
						787,0	122,0	9 444,0	1 464,0				
18	36	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	0,264	158 209,0		41 767,43		41 767,43		41 767,43	**Казахстан**
			Итого по разделу 4: Перегородки					559 720	35 404	141 165	0	559 720	
								383 151	7 447	0	0		
			Раздел 6: Полы										
19	129	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	476	2 996,0	87,0	1 426 095,64	41 411,28	604 995,64		1 426 095,64	**Казахстан**
						1 638,0	11,0	779 687,82	5 235,64				
20	130	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	476	6 861,0	362,0	3 265 835,64	172 311,28	987 700,0		3 265 835,64	**Казахстан**
						4 424,0	51,0	2 105 824,36	24 275,64				
21	131	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	476	2 169,0	85,0	1 032 444,36	40 460,0	475,64		1 032 444,36	**Казахстан**
						1 487,0	31,0	707 812,18	14 755,64				
22	135	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	101,6	2 169,0	85,0	220 370,07	8 636,0	101,93		220 370,07	**Казахстан**
						1 487,0	31,0	151 079,04	3 149,93				
23	136	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	101,6	1 088,0	86,0	110 540,96	8 737,93			110 540,96	**Казахстан**
						108,0	30,0	10 972,96	3 048,0				
24	141	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм**	**$м^2$**	400	2 891,0	277,0	1 156 399,71	110 800,14	442 399,71		1 156 399,71	**Казахстан**
						1 508,0	78,0	603 199,85	31 199,85				
25	142	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	**$м^2$**	400	5 118,0	301,0	2 047 199,85	120 399,71	1 514 000,0		2 047 199,85	**Казахстан**
						1 032,0	110,0	412 800,15	44 000,0				
			Итого по разделу 6: Полы					9 258 886	502 756	3 549 673	0	9 258 886	
								4 771 376	125 665	0	0		
			Раздел 9: Отмостка										
26	171	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под отмостку, щебеночное**	**$м^3$**	15	12 915,0	5 467,0	193 725,0	82 005,0	51 780,0		193 725,0	**Казахстан**
						3 996,0	1 693,0	59 940,0	25 395,0				
27	174	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.***	**м**	294	4 808,0	92,0	1 413 552,0	27 048,0	336 336,0		1 413 552,0	**Казахстан**
						3 572,0	28,0	1 050 168,0	8 232,0				
28	175	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	294	1 578,0		463 932,0		463 932,0		463 932,0	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 9: Отмостка					**2 071 209**	**109 053**	**852 048**	**0**	**2 071 209**	
								1 110 108	**33 627**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**13 939 590**	**1 186 353**	**4 638 658**	**0**	**13 939 590**	
								7 679 498	**390 242**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)									1 073 348	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**15 012 938**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									750 647	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									750 647	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 514 232**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**17 752 799**	
			понижающий коэффициент 0,98									**17 397 743,02**	
			НДС (12%)									2 087 729,16	
			Итого с НДС									**19 485 472,18**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б
БИН 140340017022

Зам руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС _____ **Музафар С.Е.**

Гл.специалист ОКС _____ **Алиев Р.З.**

Руководитель ТО ПГС _____ **Досанов Т.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп» Павлодарская область , г. Павлодар
Проспект Нурсултана Назарбаева 138б
БИН 111040019283

Директор _____ **Жұман М.Б**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 1702400005754

Эксперт _____ **Бектасов Ш.К.**
аттестат KZ35VJE00045933 от 15.04.2019г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ИргеТас ПВ"

БИН 070740000453

ГИП _____ **Айдаров А.С.**
лицензия № 0248 от 5.07.2017г.