Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.

Стройка: Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка

Объект: Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименован	Источник: код	Организационно-правовая: наименован	Организационно-правовая: код
		№91	2024-06-10				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка	539 233 652,53	66 038 342,53							7 924 601,11	73 962 943,64
Удержание аванса 30%		19 811 502,77							2 377 380,33	22 188 883,10
5 % на сдачу объекта		3 301 917,12							396 230,06	3 698 147,18
ИТОГО К ОПЛАТЕ		42 924 922,64							5 150 990,72	48 075 913,36

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

БИН 140340017022

Руководитель _____ Акмурат А.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240000575 4
Эксперт _____ Бектасов Ш.К.
аттестат KZ35VJE00045933 от 15.04.2019г.

Подрядчик:

ТОО «СК ЭкоСтрой Групп"Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.

БИН 111040019283

Директор _____ Жуман М.Б

Форма по приложению 1-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 2024-06-10

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ № 20 от 20.11.2024 года

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	5	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	2 000	97,0	97,0	194 000,0	194 000,0			194 000,0	Казахстан
						0,0	25,0	0,0	50 000,0				
2	9	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	3 949,99998	650,0	249,0	2 567 499,99	983 550,0			2 567 499,99	Казахстан
						401,0	80,0	1 583 949,99	316 000,0				
3	10	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	1 450	220,0	171,0	319 000,0	247 950,0	5 800,0		319 000,0	Казахстан
						45,0	37,0	65 250,0	53 650,0				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					3 080 500	1 425 500	5 800	0	3 080 500	
								1 649 200	419 650	0	0		
			Раздел 2: Прокладка труб										
4	20	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м³	20	40 061,0	3 111,0	801 220,0	62 220,0	639 580,0		801 220,0	Казахстан
						4 971,0	620,0	99 420,0	12 400,0				
5	22	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,03	3 163 033,0	1 919 084,0	94 891,0	57 572,0			94 891,0	Казахстан
						1 243 949,0	417 872,0	37 318,0	12 536,0				
6	24	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 100 мм	км	0,1	1 478 720,0	499 826,0	147 872,0	49 983,0			147 872,0	Казахстан
						978 894,0	125 798,0	97 889,5	12 580,0				
7	26	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 50 мм	км	0,072	1 478 720,0	499 826,0	106 468,0	35 987,0			106 468,0	Казахстан
						978 894,0	125 798,0	70 480,0	9 057,0				
			Итого по разделу 2: Прокладка труб					1 150 451	205 762	639 580	0	1 150 451	
								305 108	46 573	0	0		
			ИТОГО по акту					4 230 951	1 631 262	645 380	0	4 230 951	
								1 954 307	466 223	0	0		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	325 783
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	4 556 734
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	227 837
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	227 837
	Итого с непредвиденными работами и затратами	5 012 408
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	5 388 339

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			понижающий коэффициент 0,98									5 280 572,22	
			НДС (12%)									633 668,67	
			Итого с НДС									**5 914 240,89**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 6б
БИН 140340017022

Зам руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС _____ **Музафар С.Е.**

Гл.специалист ОКС _____ **Алиев Р.З.**

Руководитель ТО ПГС _____ **Досанов Т.Ж.**

Расезонин в сооб с лет

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240000575 4

Эксперт _____ **Бектасов Ш.К.**
аттестат KZ35VJE00045933 от 15.04.2019г

Подрядчик:
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп"Павлодарская область , г. Павлодар
Проспект Нурсултана Назарбаева 13,6б.
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ИргеТас ПВ"

БИН 070740000453

ГИП _____ **Айдаров А.С.**
лицензия № 0605 гв от 02.11.2007г

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 2024-06-10

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ № 21 от 20.11.2024 года

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-00-02 Ремонт существующего покрытия проезжей части** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12	6124-0103-2701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограждения сетчатого (ранее демонтированного)	$м^2$	608	13 815,0	1 122,0	8 399 520,0	682 176,0	308 256,0		8 399 520,0	Казахстан
						12 186,0	318,0	7 409 088,0	193 344,0				
			ИТОГО по акту					8 399 520	682 176	308 256	0	8 399 520	
								7 409 088	193 344	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)									646 763	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									9 046 283	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									452 314	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									452 314	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 950 911	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									10 697 229	
			понижающий коэффициент 0,98									**10 483 284,74**	
			НДС (12%)									1 257 994,17	
			Итого с НДС									**11 741 278,91**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б
БИН 140340017022

Зам руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС _____ **Музафар С.Е.**

Гл.специалист ОКС _____ **Алиев Р.З.**

Руководитель ТО ПГС _____ **Досанов Т.Ж.**

Расценки в составе ПСД

Подрядчик:
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область , г. Павлодар
Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Engineering Supervision Service"
БИН 1702400005754

Эксперт _____ **Бектасов Ш.К.**
аттестат KZ35VJE00045933 от 15.04.2019г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ИргеТас ПВ"
БИН 070740000453

ГИП _____ **Айдаров А.С.**
лицензия № 000578 от 02.11.2007г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Восстановление конструкций от последствий воздействия грунтовых вод здания хозяйственного блока ЦРБ. с. Коктобе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 2024-06-10

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ № 22 от 20.11.2024 года

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-02-00-03 Восстановление конструкций от последствий воздействия грунтовых вод здания хозяйственного блока ЦРБ. с. Коктобе** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Отделочные работы										
1	39	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	308,5	1 400,0 1 347,0	10,0 3,0	431 900,0 415 550,0	3 086,0 926,0	13 266,0		431 900,0	Казахстан
2	40	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,212865	199 032,0		42 367,0		42 367,0		42 367,0	Казахстан
3	46	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	385,4	1 250,0 1 197,0	10,0 3,0	481 750,0 461 324,0	3 854,0 1 156,0	16 572,0		481 750,0	Казахстан
4	47	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,242802	199 032,0		48 325,0		48 325,0		48 325,0	Казахстан
5	48	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена за 2 раза	$м^2$	109,8	4 265,0 4 042,0	30,0 10,0	468 297,0 443 812,0	3 294,0 1 098,0	21 191,0		468 297,0	Казахстан
6	49	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,138348	199 032,0		27 536,0		27 536,0		27 536,0	Казахстан
7	51	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	64,4	8 479,0 7 871,0	46,0 15,0	546 047,71 506 892,29	2 962,29 966,0	36 192,86		546 047,71	Казахстан
8	53	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	30	4 445,0 4 354,0	52,0 15,0	133 350,0 130 620,09	1 559,82 450,0	1 170,09		133 350,0	Казахстан
9	54	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	400,064	78,0		31 204,8		31 204,8		31 204,8	Казахстан
10	55	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, откосы подготовленные под окраску	$м^2$	65,2	1 250,0 1 197,0	10,0 3,0	81 500,0 78 044,0	652,0 196,0	2 804,0		81 500,0	Казахстан
11	56	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,041076	199 032,0		8 175,0		8 175,0		8 175,0	Казахстан
12	59	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	192,5	1 400,0 1 347,0	10,0 3,0	269 500,0 259 298,0	1 926,0 578,0	8 278,0		269 500,0	Казахстан
13	60	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,132825	199 032,0		26 436,0		26 436,0		26 436,0	Казахстан
14	66	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	129,5	1 250,0 1 197,0	10,0 3,0	161 875,0 155 012,0	1 296,0 389,0	5 569,0		161 875,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	67	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,081585	199 032,0		16 238,0		16 238,0		16 238,0	Казахстан
16	68	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена за 2 раза	$м^2$	79,1	4 265,0 4 042,0	30,0 10,0	337 362,0 319 722,0	2 373,0 791,0	15 266,0		337 362,0	Казахстан
17	69	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,099666	199 032,0		19 837,0		19 837,0		19 837,0	Казахстан
18	70	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	$м^2$	217,5	1 457,0 1 440,0	7,0 2,0	316 898,0 313 200,0	1 523,0 435,0	2 175,0		316 898,0	Казахстан
19	71	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	275,7	8 479,0 7 871,0	46,0 15,0	2 337 660,0 2 170 035,0	12 683,0 4 136,0	154 943,0		2 337 660,0	Казахстан
20	72	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	281,214	2 546,0		715 971,0		715 971,0		715 971,0	Казахстан
21	75	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, откосы подготовленные под окраску	$м^2$	45,6	1 250,0 1 197,0	10,0 3,0	57 000,0 54 583,0	456,0 137,0	1 961,0		57 000,0	Казахстан
22	76	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,028728	199 032,0		5 718,0		5 718,0		5 718,0	Казахстан
23	77	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	158,5	2 339,0 2 279,0	12,0 3,0	370 731,88 361 221,88	1 902,76 475,88	7 608,0		370 731,88	Казахстан
24	78	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	373,166498	76,0		28 360,88		28 360,88		28 360,88	Казахстан
25	79	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	208,5	1 400,0 1 347,0	10,0 3,0	291 900,0 280 850,0	2 086,0 626,0	8 966,0		291 900,0	Казахстан
26	80	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,143865	199 032,0		28 634,0		28 634,0		28 634,0	Казахстан
27	81	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	415,7	2 986,0 2 901,0	46,0 12,0	1 241 280,0 1 205 946,0	19 122,0 4 988,0	16 212,0		1 241 280,0	Казахстан
28	82	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4 655,0086	78,0		363 091,0		363 091,0		363 091,0	Казахстан
29	83	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	415,7	1 250,0 1 197,0	10,0 3,0	519 625,0 497 593,0	4 157,0 1 247,0	17 875,0		519 625,0	Казахстан
30	84	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,261891	199 032,0		52 125,0		52 125,0		52 125,0	Казахстан
31	85	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	19	4 445,0 4 354,0	52,0 15,0	84 455,0 82 726,0	988,0 285,0	741,0		84 455,0	Казахстан
32	86	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	243,58	78,0		18 999,0		18 999,0		18 999,0	Казахстан
33	87	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, откосы подготовленные под окраску	$м^2$	19	1 250,0 1 197,0	10,0 3,0	23 750,0 22 743,0	190,0 57,0	817,0		23 750,0	Казахстан
34	88	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01197	199 032,0		2 382,0		2 382,0		2 382,0	Казахстан
35	91	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	84,3	1 400,0 1 347,0	10,0 3,0	118 020,0 113 552,0	843,0 253,0	3 625,0		118 020,0	Казахстан
36	92	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,058167	199 032,0		11 577,0		11 577,0		11 577,0	Казахстан
37	98	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	80	1 250,0 1 197,0	10,0 3,0	100 000,0 95 760,0	800,0 240,0	3 440,0		100 000,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	99	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0504	199 032,0		10 031,0		10 031,0		10 031,0	Казахстан
39	100	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена за 2 раза	м²	104,4	4 265,0 4 042,0	30,0 10,0	445 266,0 421 985,0	3 132,0 1 044,0	20 149,0		445 266,0	Казахстан
40	101	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,131544	199 032,0		26 181,0		26 181,0		26 181,0	Казахстан
41	102	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м²	84,1	1 457,0 1 440,0	7,0 2,0	122 534,0 121 104,0	589,0 168,0	841,0		122 534,0	Казахстан
42	103	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	169,7	8 479,0 7 871,0	46,0 15,0	1 438 886,0 1 335 709,0	7 807,0 2 546,0	95 371,0		1 438 886,0	Казахстан
43	104	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	173,094	2 546,0		440 697,0		440 697,0		440 697,0	Казахстан
44	105	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м²	26	4 445,0 4 354,0	52,0 15,0	115 570,0 113 204,0	1 352,0 390,0	1 014,0		115 570,0	Казахстан
45	106	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	333,32	78,0		25 999,0		25 999,0		25 999,0	Казахстан
46	107	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, откосы подготовленные под окраску	м²	26	1 250,0 1 197,0	10,0 3,0	32 500,0 31 122,0	260,0 78,0	1 118,0		32 500,0	Казахстан
47	108	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01638	199 032,0		3 260,0		3 260,0		3 260,0	Казахстан
48	111	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м²	550	1 400,0 1 347,0	10,0 3,0	770 000,0 740 850,0	5 500,0 1 650,0	23 650,0		770 000,0	Казахстан
49	112	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3795	199 032,0		75 533,0		75 533,0		75 533,0	Казахстан
50	116	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м²	299,999999	2 986,0 2 901,0	46,0 12,0	895 800,21 870 299,94	13 799,68 3 599,89	11 700,05		895 800,21	Казахстан
51	117	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3 000,8018	78,0		234 062,76		234 062,76		234 062,76	Казахстан
52	118	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	559,1	1 250,0 1 197,0	10,0 3,0	698 875,0 669 243,0	5 591,0 1 677,0	24 041,0		698 875,0	Казахстан
53	119	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,352233	199 032,0		70 106,0		70 106,0		70 106,0	Казахстан
54	120	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена за 2 раза	м²	329,2	4 265,0 4 042,0	30,0 10,0	1 404 038,0 1 330 626,0	9 876,0 3 292,0	63 536,0		1 404 038,0	Казахстан
55	121	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,414792	199 032,0		82 557,0		82 557,0		82 557,0	Казахстан
56	122	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м²	56	1 457,0 1 440,0	7,0 2,0	81 592,0 80 640,0	392,0 112,0	560,0		81 592,0	Казахстан
57	123	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	56	8 479,0 7 871,0	46,0 15,0	474 824,0 440 776,0	2 576,0 840,0	31 472,0		474 824,0	Казахстан
58	124	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	57,12	2 546,0		145 428,0		145 428,0		145 428,0	Казахстан
59	125	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м²	84,6	4 445,0 4 354,0	52,0 15,0	376 047,0 368 348,0	4 399,0 1 269,0	3 299,0		376 047,0	Казахстан
60	126	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1 084,572	78,0		84 597,0		84 597,0		84 597,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	127	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, откосы подготовленные под окраску**	$м^2$	84,6	1 250,0 1 197,0	10,0 3,0	105 750,0 101 266,0	846,0 254,0	3 638,0		105 750,0	**Казахстан**
62	128	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,053298	199 032,0		10 608,0		10 608,0		10 608,0	**Казахстан**
			Итого по разделу 5:					**17 990 620** **14 593 657**	**121 874** **36 350**	**3 275 097** **0**	**0** **0**	**17 990 620**	
			Раздел 6: Полы										
63	132	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	370	6 632,0 4 571,0	404,0 130,0	2 453 840,14 1 691 269,72	149 480,28 48 100,0	613 090,14		2 453 840,14	**Казахстан**
64	134	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита**	м	465,54	3 356,0 1 192,0	33,0 10,0	1 562 352,0 554 924,0	15 362,0 4 655,0	992 065,0		1 562 352,0	**Казахстан**
65	137	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	124,6	6 069,0 5 294,0	219,0 74,0	756 197,0 659 632,0	27 287,0 9 220,0	69 278,0		756 197,0	**Казахстан**
66	138	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	127,092	3 083,0		391 825,0		391 825,0		391 825,0	**Казахстан**
67	139	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических**	м	150	1 382,0 1 334,0	5,0 2,0	207 300,0 200 100,0	750,0 300,0	6 450,0		207 300,0	**Казахстан**
68	140	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	10,605	3 083,0		32 695,0		32 695,0		32 695,0	**Казахстан**
69	143	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из раствора цементного**	м	256,2	651,0 597,0	4,0 1,0	166 786,0 152 951,0	1 025,0 256,0	12 810,0		166 786,0	**Казахстан**
			Итого по разделу 6: Полы					**5 570 995** **3 258 877**	**193 904** **62 531**	**2 118 213** **0**	**0** **0**	**5 570 995**	
			Раздел 7: Дверные проемы										
70	147	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	2,52	11 586,0 9 972,0	153,0 48,0	29 197,0 25 129,0	386,0 121,0	3 682,0		29 197,0	**Казахстан**
71	148	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	2,52	68 169,0		171 786,0		171 786,0		171 786,0	**Казахстан**
72	149	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	34,02	9 540,0 5 130,0	1 913,0 417,0	324 551,0 174 523,0	65 080,0 14 186,0	84 948,0		324 551,0	**Казахстан**
73	150	223-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	15,12	20 902,0		316 038,0		316 038,0		316 038,0	**Казахстан**
74	151	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	11,34	19 229,0		218 057,0		218 057,0		218 057,0	**Казахстан**
75	152	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	$м^2$	7,56	13 805,0		104 366,0		104 366,0		104 366,0	**Казахстан**
76	153	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	48	601,0		28 848,0		28 848,0		28 848,0	**Казахстан**
77	154	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	21	4 853,0		101 913,0		101 913,0		101 913,0	**Казахстан**
			Итого по разделу 7: Дверные проемы					**1 294 756** **199 652**	**65 466** **14 307**	**1 029 638** **0**	**0** **0**	**1 294 756**	
			ИТОГО по акту					**24 856 371** **18 052 186**	**381 244** **113 188**	**6 422 949** **0**	**0** **0**	**24 856 371**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)									1 913 941	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**26 770 312**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									1 338 516	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									1 338 516	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29 447 344**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**31 655 895**	
			понижающий коэффициент 0,98									**31 022 777,10**	
			НДС (12%)									3 722 733,25	
			Итого с НДС									**34 745 510,35**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5Б
БИН 140340017022

Зам руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС _____ **Музафар С.Е.**

Гл.специалист ОКС _____ **Алиев Р.З.**

Руководитель ТО ПГС _____ **Досанов Т.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп"Павлодарская область , г. Павлодар
Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б**

Расписка в соотв. с ПСД

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240000575

Эксперт _____ **Бектасов Ш.К.**
аттестат KZ35VJE00045933 от 15.04.2019г

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ИргеТас ПВ"

БИН 070740000453

ГИП _____ **Айдаров А.С.**
лицензия № 000578 от 02.11.2007г

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 56 БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86. БИН 111040019283**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

Договор подряда (контракт) № 91 2024-06-10

Акт выполненных работ № 23 от 20.11.2024 года
по Корректирующей смете № 1

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Добавить										
			Водоотлив										
1	4	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	$м^3$	500,29153	4 590,0 0,0	4 590,0 1 832,0	2 296 338,11 0,0	2 296 338,11 916 534,07			2 296 338,11	Казахстан
			Итого по разделу 2: Добавить					2 296 338 0	2 296 338 916 534	0 0	0 0	2 296 338	
			ИТОГО по акту					2 296 338 0	2 296 338 916 534	0 0	0 0	2 296 338	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7.7%)									176 818	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**2 473 156**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									123 658	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									123 658	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 720 472**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**2 924 507**	
			понижающий коэффициент 0,98									**2 866 017,00**	
			НДС (12%)									343 922,04	
			Итого с НДС									**3 209 939,04**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 56
БИН 140340017022

Зам руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС _____ **Музафар С.Е.**

Гл.специалист ОКС _____ **Алиев Р.З.**

Руководитель ТО ПГС _____ **Досанов Т.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп"Павлодарская область , г. Павлодар
Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Engineering Supervision Service"
БИН 170240000575 4

Эксперт _____ **Бектасов Ш.К.**
аттестат KZ35VJE00045933 от 15.04.2019г

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ИргеТас ПВ"
БИН 070740000453

ГИП _____ **Айдаров А.С.**
лицензия № 000578 от 02.11.2007г

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86, БИН 111040019283**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

Договор подряда (контракт) № 91 2024-06-10

Акт выполненных работ № 24 от 20.11.2024 года
по Корректирующей смете № 2

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-00-02 Ремонт существующего покрытия проезжей части** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Добавить										
1	2	6124-0103-2701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж ограждения сетчатого (ранее демонтированного)**	м²	480	13 815,0 12 186,0	1 122,0 318,0	6 631 200,0 5 849 280,0	538 560,0 152 640,0	243 360,0		6 631 200,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Добавить					6 631 200 5 849 280	538 560 152 640	243 360 0	0 0	6 631 200	
			ИТОГО по акту					6 631 200 5 849 280	538 560 152 640	243 360 0	0 0	6 631 200	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)								510602,40	510 602	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								7141802,40	7 141 802	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									357 090	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									357 090	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 855 983	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									8 445 181	
			понижающий коэффициент 0,98									**8 276 277,71**	
			НДС (12%)									993 153,33	
			Итого с НДС									**9 269 431,04**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б
БИН 140340017022

Зам руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС _____ **Музафар С.Е.**

Гл.специалист ОКС _____ **Алиев Р.З.**

Руководитель ТО ПГС _____ **Досанов Т.Ж.**

Находится в сметн. отд.

Подрядчик:
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп"Павлодарская область , г. Павлодар
Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Engineering Supervision Service"
БИН 1702400005754

Эксперт _____ **Бектасов Ш.К.**
аттестат KZ35VJE00045933 от 15.04.2019г

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ИргеТас ПВ"
БИН 070740000453

ГИП _____ **Айдаров А.С.**
лицензия № 000578 от 02.11.2007г

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 56 БИН 140340017022
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86, БИН 111040019283
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : 02-02 Восстановление конструкций от последствий воздействия грунтовых вод здания хозяйственного блока ЦРБ. с. Коктобе

Договор подряда (контракт) № 91 2024-06-10

Акт выполненных работ № 25 от 20.11.2024 года
по Корректирующей смете № 3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-02-00-03 Восстановление конструкций от последствий воздействия грунтовых вод здания хозяйственного блока ЦРБ. с. Коктобе работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Добавить										
1..	3	6108-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная	м²	10,5	13 330,0 11 412,0	147,0 45,0	139 965,0 119 826,0	1 544,0 473,0	18 596,0		139 965,0	Казахстан
2	4	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	10,5	58 830,0		617 715,0		617 715,0		617 715,0	Казахстан
3	5	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м²	м²	31,92	9 540,0 5 130,0	1 913,0 417,0	304 517,0 163 750,0	61 063,0 13 311,0	79 704,0		304 517,0	Казахстан
4	6	223-201-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	20,58	20 902,0		430 163,0		430 163,0		430 163,0	Казахстан
5	7	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	11,34	19 229,0		218 057,0		218 057,0		218 057,0	Казахстан
6	8	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	40	601,0		24 040,0		24 040,0		24 040,0	Казахстан
7	9	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	20	4 853,0		97 060,0		97 060,0		97 060,0	Казахстан
8	12	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой	м²	568	749,0 749,0	0,0 0,0	425 432,0 425 432,0	0,0 0,0			425 432,0	Казахстан
			Пожарная сигнализация										
9	38	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	131 783,0 131 317,0	3,0 0,0	131 783,0 131 317,0	3,0 0,0	463,0		131 783,0	Казахстан
10	39	248-303-0208 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16 с ВП	шт.	1	75 714,0		75 714,0		75 714,0		75 714,0	Казахстан
11	40	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	120	10 892,0 10 793,0	3,0 0,0	1 307 040,0 1 295 160,0	360,0 0,0	11 520,0		1 307 040,0	Казахстан
12	41	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	120	3 274,0		392 880,0		392 880,0		392 880,0	Казахстан
13	42	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	83	6 537,0 6 518,0	0,0 0,0	542 571,0 540 994,0	0,0 0,0	1 577,0		542 571,0	Казахстан
14	43	248-302-0504 СпрСЦ 01.2024	Извещатель пожарный ручной Скиф "Аварийный выход"	шт.	21	1 645,0		34 545,0		34 545,0		34 545,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	44	248-302-0106 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3	шт.	52	699,0		36 348,0		36 348,0		36 348,0	Казахстан
16	45	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	10	2 439,0		24 390,0		24 390,0		24 390,0	Казахстан
17	46	248-306-0379 *СпрСЦ 01.2024*	Аккумулятор 12 В, 9 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1209К	шт.	1	19 323,0		19 323,0		19 323,0		19 323,0	Казахстан
18	47	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	700	1 162,0 1 137,0	4,0 0,0	813 400,0 795 900,0	2 800,0 0,0	14 700,0		813 400,0	Казахстан
19	48	243-907-0116 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый	м	700	303,0		212 100,0		212 100,0		212 100,0	Казахстан
20	49	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	700	320,0 303,0	1,0 0,0	224 000,0 212 100,0	700,0 0,0	11 200,0		224 000,0	Казахстан
21	50	243-305-0405 *СпрСЦ 01.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м	1 500	268,0		402 000,0		402 000,0		402 000,0	Казахстан
22	51	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	20	894,0 818,0	3,0 0,0	17 880,0 16 360,0	60,0 0,0	1 460,0		17 880,0	Казахстан
23	52	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	20	329,0		6 580,0		6 580,0		6 580,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Добавить					6 497 503 3 700 839	66 530 13 784	2 730 135 0	0 0	6 497 503	
			ИТОГО по акту					6 497 503 3 700 839	66 530 13 784	2 730 135 0	0 0	6 497 503	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	500 308
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	6 997 811
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	349 891
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	349 891
	Итого с непредвиденными работами и затратами	7 697 593
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	8 274 912
	понижающий коэффициент 0,98	**8 109 413,76**
	НДС (12%)	973 129,65
	Итого с НДС	**9 082 543,41**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б
БИН 140340017022

Зам руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС _____ **Музафар С.Е.**

Гл.специалист ОКС _____ **Алиев Р.З.**

Руководитель ТО ПГС _____ **Досанов Т.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «СК ЭкоСтрой Групп"Павлодарская область, г. Павлодар
Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.
БИН 111040019283

Директор_____**Жуман М.Б**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Engineering Supervision Service"
БИН 1702400005754

Эксперт _____**Бектасов Ш.К.**
аттестат KZ35VJE00045933 от 15.04.2019г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ИргеТас ПВ"
БИН 070740000453

ГИП_____**Айдаров А.С.**
лицензия № 000578 от 02.11.2007г