Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **«Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5» Управления здравохранения города Шымкент»**

Договор подряда (контракт) **№ 34-Г** от **04.07.2023 г.**

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		34-Г	04.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5» Управления здравохранения города Шымкент»	336 742,02	300 662,52							36 079,50	336 742,02
Итого:	**336 742,02**	300 662,52							**36 079,50**	**336 742,02**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

_____ Нупбаева Ж.Д.

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **«Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5» Управления здравохранения города Шымкент»**

Договор подряда (контракт) № 34-Г от 04.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: #Ремонтные работы цокольного этажа на отм.-3,000									
1	1	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых/=Ок-1,Ок-5/**	м2	2,5	4893,38	285,86	12233,45	714,65	5577,45	4527,96	[illegible]
						2376,54	138,99	5941,35	347,48		1340,91	
2	2	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	5,1	1544,46	8,76	7876,75	44,68	5934,67	1381,51	9998,92
						372,04	4,19	1897,40	21,37		740,66	
3	3	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	**Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	4,9896	3452,30	3,38	17225,60	16,86	9038,76	5882,38	24956,60
						1637,40	0,00	8169,97	0,00		1848,64	
4	4	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	4,011	2554,30	138,39	10245,30	555,08	2555,25	5307,22	16796,72
						1778,85	58,88	7134,97	236,17		1244,20	
5	5	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	20,3875	1169,18	7,26	23836,66	148,01	7055,71	12013,29	38717,95
						815,84	2,56	16632,94	52,19		2868,00	
6	6	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой	17,4755	1137,22	8,46	19873,49	147,84	3825,39	11497,89	33881,09
						909,86	3,95	15900,26	69,03		2509,71	
7	7	1115-0403-0109 РСНБ РК 2022	**Потолки.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	14,56	587,16	2,76	8549,05	40,19	3091,38	3914,22	13460,33
						372,08	1,30	5417,48	18,93		997,06	
8	8	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	2,3875	3990,42	23,30	9527,13	55,63	4892,04	3313,39	13867,76
						1918,10	9,41	4579,46	22,47		1027,24	
9	9	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	11,9375	1001,59	2,81	11956,48	33,54	2308,24	6930,40	20397,83
						805,42	0,91	9614,70	10,86		1510,95	
10	10	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	11,9375	2274,45	16,93	27151,25	202,10	5226,24	15708,40	46288,42
						1819,72	7,90	21722,91	94,31		3428,77	
11	11	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8082	2118,54	128,80	22897,60	1392,10	5575,30	12276,66	37988,20
						1473,90	103,69	15930,21	1120,70		2813,94	
12	12	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	21,76875	1095,59	7,26	23849,62	158,04	10857,38	9280,75	35780,80
						589,57	2,56	12834,20	55,73		2650,43	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены.подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	35,7915	640,00	5,21	22906,56	186,47	7368,04	11116,09	[illegible]
						428,93	2,43	15352,05	86,97		2721,81	
14	14	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,5035	1109,43	5,70	11652,90	59,87	2298,17	6712,34	[illegible]
						884,93	2,65	9294,86	27,83		1469,22	
15	15	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены.столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2,1007	6167,84	28,53	12956,78	59,93	4814,53	5843,88	[illegible]
						3847,44	16,27	8082,32	34,18		1504,05	
			Итого по разделу 1: #Ремонтные работы цокольного этажа на отм.-3,000					242738,61	3815,00	80418,52	115706,38	[illegible]
								158505,08	2198,21	0,00	28675,60	
			Раздел 2: #Ремонтные работы 1-го этажа на отм.+0,000									
16	16	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,23	38249,43	8258,75	8797,37	1899,51	0,00	5565,83	15512,26
						29990,68	3619,39	6897,86	832,46		1149,06	
17	17	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Своды.Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,07892	84976,89	7294,04	6706,38	575,65	510,22	4187,00	11764,85
						71217,85	2461,21	5620,51	194,24		871,47	
18	18	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	10	96,53	1,08	965,30	10,80	0,00	687,00	1784,49
						95,46	0,00	954,60	0,00		132,18	
19	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00282	849846,19	3885,41	2396,57	10,96	870,90	1094,00	3769,81
						537130,78	1657,31	1514,71	4,67		279,25	
20	20	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,0775	4116,06	287,26	8551,11	596,78	3740,41	4146,59	13713,52
						2028,36	140,90	4213,92	292,72		1015,82	
21	21	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,8	3542,71	286,66	9919,59	802,65	3890,54	3244,78	14217,52
						1866,57	142,61	5226,40	399,31		1053,15	
22	22	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,4625	1544,46	8,76	8436,61	47,85	6356,49	1479,72	10709,63
						372,04	4,19	2032,27	22,89		793,31	
23	23	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	1,365625	5708,20	23,75	7795,26	32,43	5432,29	1828,03	10393,15
						1706,57	6,15	2330,53	8,40		769,86	
24	24	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	31,196	1169,18	7,26	36473,74	226,48	10796,31	18382,18	59244,39
						815,84	2,56	25450,94	79,86		4388,47	
25	25	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,699	1137,22	8,46	24676,54	183,57	4749,91	14276,71	42069,50
						909,86	3,95	19743,05	85,71		3116,26	
26	26	1115-0403-0109 РСНБ РК 2022	Потолки.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	18,994	587,16	2,76	11152,52	52,42	4032,81	5106,23	17559,44
						372,08	1,30	7067,29	24,69		1300,70	
27	27	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4,5834	3990,42	23,30	18289,69	106,79	9391,48	6360,88	26622,61
						1918,10	9,41	8791,42	43,13		1972,05	
28	28	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе		30,556	1001,59	2,81	30604,58	85,86	5908,31	17667,52	52133,87

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 отделываемой поверхности		805,42	0,91	24610,41	27,81		3861,77	
29	29	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		15,278	2274,45	16,93	34749,05	258,66	6688,71	20104,11	[illegible]
				м2 окрашиваемой поверхности		1819,72	7,90	27801,68	120,70		4388,25	
			Итого по разделу 2: #Ремонтные работы 1-го этажа на отм.+0,000					**209514,30**	**4890,42**	**62368,39**	**104130,56**	**3387396,45**
								142255,59	**2136,58**	**0,00**	**25091,59**	
			ИТОГО по акту					**452252,91**	**8705,43**	**142786,91**	**219836,94**	**7258571,84**
								300760,68	**4334,80**	**0,00**	**53767,19**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,20**			**8710,28**				
			Итого с временными									**734567,35**
			Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	**%**	**0,32**			**2350,62**				
			Итого с доп.затратами									**736917,94**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**14738,36**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**751656,30**
			Итого с понижающим коэффицентом К=40%									**300662,52**
			НДС	**%**	**12,00**			**36079,50**				
			Итого с НДС									**336742,02**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

_____ **Нупбаева Ж.Д.**