Заказчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Подрядчик: ТОО Construction Company "KazConstructionGroup"
Договор: № Под/030319Н от 03.06.2019 г.
Наименование объекта: "Строительство водораспределительных сетей с. Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 30 августа 2019г.

за август 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №-2-06-02 Разводящий водопровод по с. Надеждинка											
		РАЗДЕЛ 1. ВОДООТЛИВ									
1	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2	390,00	390,00	780	780		–	842
					–	231,00	–	462		62	
2	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	55	748,57	475,57	41172	26157	2187	14306	59915
					233,24	128,01	12828	7041		4438	
3	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	1409,00	–	15499	–	15499	–	16739
					–	–	–	–		1240	
4	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	55	428,70	279,94	23578	15396	–	9109	35302
					148,76	81,25	8182	4469		2615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			81029	42333	17686	23415	112798
							21010	11971	–	8355	
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	809,56	37,52	37,52	30375	30375	–	7531	40938
					–	12,92	–	10459		3032	
6	1101-0205-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.188 Кзтр=1,30, Кзм=1,30	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3	м3 грунта	515,11	5674,06	2175,11	2922764	1120420	–	1652381	4941157

7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3			3498,95	956,36	1802344	492630		366012		
			м3 грунта	8855,32	139,65	132,82	1236657	1176187	1	236610	1591128	
					6,83	30,28	60471	268154		117861		
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1										
			м3 грунта	169,66	153,62	146,10	26063	24788	1	4987	33533	
					7,51	33,31	1274	5651		2484		
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
			м3 грунта	273,88	1641,02	–	449444	–	–	323599	834887	
					1641,02	–	449444	–		61843		
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/										
			м3 грунта	22,85	1572,65	–	35935	–	–	25873	66753	
					1572,65	–	35935	–		4945		
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	769,06	17,99	15,32	13838	11782	93	4599	19912	
					2,55	5,75	1963	4424		1475		
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	12,86	649,59	–	8354	–	–	6015	15518	
					649,59	–	8354	–		1149		
13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	72,9	26,35	26,35	1921	1921	–	476	2589	
					–	9,07	–	661		192		
14	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	72,9	14,76	14,76	1076	1076	–	267	1450	

15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	–	–	5,08	–	370		107	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1339,36	1963,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7589,73	713,45	–	955564	–	–	688006	1775055
					713,45	–	955564	–		131486	
18	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7589,73	30,73	30,73	233254	233254	–	57831	314371
					–	10,58	–	80320		23287	
19	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	31	15,18	15,18	115180	115180	–	28557	155235
					–	5,23	–	39662		11499	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7589,73	10208,00	–	316448	–	316448	–	341764
					–	–	–	–		25316	
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	127	132,66	63,11	1006831	478950	–	537578	1667961
					69,55	28,82	527881	218755		123553	
22	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	809,59	3168,23	149,07	402365	18931	274232	112942	556531
					859,86	38,43	109202	4881		41225	
					37,52	37,52	30376	30376	–	7531	40939
					–	12,92	–	10460		3033	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7786441	3243238	590775	3694783	12399721
							3952432	1136428	–	918499	
		РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1									
73	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,562	2046317,51	92933,19	3196348	145162	2734219	352650	3832918
					202924,00	25124,74	316967	39245		283920	
91	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/	км трубопровода	0,028	8357396,33	465205,62	234007	13026	208295	16421	270462

		КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ			453080,00	139308,17	12686	3901		20034		
120	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /диам.1500мм, диам.2000мм/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	61	17072,96 8461,30	8141,89 3094,76	1041451 516139	496655 188781	28657	697871 139146	1878467
121	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3	28743,86 14539,40	8252,01 3109,04	86232 43618	24756 9327	17858	52416 11092	149739
122	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	25	14976,00 –	– –	374400 –	– –	374400	– 29952	404352
123	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	–	26688,00 –	– –	– –	– –	–	– –	–
124	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	12265,00 –	– –	306625 –	– –	306625	– 24530	331155
125	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/+КС15.9а	шт.	50	16765,00 –	– –	838250 –	– –	838250	– 67060	905310
128	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92//+3ПП15-1, 3ПП15-2	м3	4,59	44974,00 –	– –	206431 –	– –	206431	– 16514	222945
130	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	25	1813,00 –	– –	45325 –	– –	45325	– 3626	48951
131	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	7779,00 –	– –	194475 –	– –	194475	– 15558	210033
132	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	5853,00 –	– –	146325 –	– –	146325	– 11706	158031

	РСНБ РК 2015	УПОРЫ/									
134	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /БЕТОН НА УПОРЫ ДЛЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ/	м3	1,2	15685,00 –	– –	18822 –	– –	18822	– 1506	20328
135	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Стремянки С-1, С-2, С-4, С-5/	м3	0,1	16176,00 –	– –	1618 –	– –	1618	– 129	1747
136	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	т	0,6	521279,00 –	– –	312767 –	– –	312767	– 25021	337789
			м3 кладки	0,9	31184,43 5194,35	2087,28 395,28	28066 4675	1879 356	21512	4679 2620	35364
		ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ									
150	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,156	125978,00 –	– –	19653 –	– –	19653	– 1572	21225
151	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,073	57467,00 –	– –	4195 –	– –	4195	– 336	4531
152	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30	495,48 359,04	0,93 0,42	14864 10771	28 13	4065	8627 1879	25371
		НАРУЖНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ									
153	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,178	125978,00 –	– –	22424 –	– –	22424	– 1794	24218
154	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,015	57467,00 –	– –	862 –	– –	862	– 69	931
155	2113-0816-2004 РСНБ РК 2015	Порошок минеральный	т	0,217	5394,00 –	– –	1170 –	– –	1170	– 94	1264
156	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,035	1963,00 –	– –	2032 –	– –	2032	– 163	2194

	РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370										
158	2113-0101-0209 РСНБ РК 2015	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20	т	0,021	195897,00 –	– –	4114 –	– –	4114	– 329	4443
159	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	т	0,387	20745,00 –	– –	8028 –	– –	8028	– 642	8671
		УЗЕЛ ПРОХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯРЕ /ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ л.7,1-7,2	м2	57,743	283,00 –	– –	16341 –	– –	16341	– 1307	17649
163	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,276	88433,11 74262,40	6814,95 348,27	24408 20496	1881 96	2031	14209 3089	41706
164	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,276	424978,00 –	– –	117294 –	– –	117294	– 9384	126677
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
165	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	36	321,36 89,97	231,39 45,56	11569 3239	8330 1640	–	5269 1347	18186
166	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	13,1	2399,19 1353,15	1046,04 433,09	31429 17726	13703 5673	–	25272 4536	61237
167	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	86,6	77,00 –	– –	6668 –	– –		– 533	7202
168	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	86,6	241,00 –	– –	20871 –	– –		– 1670	22540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			7337063 946319	705419 249031	5657788 –	1177414 681158	9195636
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			15204534 4919761	3990990 1397431	6266249 –	4895612 1608012	21708155
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14734566				
	Материалы -			Тенге			3291116				
	Всего заработная плата -			Тенге				6296599			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			76788				

Транспортные расходы -		Тенге			2450750				
Накладные расходы -		Тенге			27539				
Сметная прибыль -		Тенге			4881400				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1569277				
Нормативная трудоемкость -		Тенге			21185243				
Сметная заработная плата -		чел,-ч							7239
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6296599			
Материалы -		Тенге			454469				
Всего заработная плата -		Тенге			2030				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				20593			
Накладные расходы -		Тенге			430061				
Сметная прибыль -		Тенге			14209				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37494				
Нормативная трудоемкость -		Тенге			506172				
Сметная заработная плата -		чел,-ч							20
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				20593			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15499				
Сметная прибыль -		Тенге			15499				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1240				
ИТОГО:		Тенге			16739				
Нормативная трудоемкость -		Тенге			21708154				
Сметная заработная плата -		чел,-ч							7260
ИТОГО ПО		Тенге				6317191			
Временные здания и сооружения 2%*0,8		Тенге			21 708 154				
Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			347 330				
Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%		Тенге			22 055 484				
Итого с доп.затратами на производство в зимнее время		Тенге			727 831				
Итого в текущих ценах 2018г.		Тенге			22 783 315				
Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405*0,78+2613/2405*0,22)		Тенге			22 783 315				
Итого с понижающим коэффициентом 0,9		Тенге			24 103 516				
НДС 12%		Тенге			21 693 164				
Итого по акту с НДС		Тенге			2 603 180				
Услуги Генподрядчика 5%		Тенге			24 296 344				
Итого к оплате		Тенге			1 214 817				
В том числе НДС12%		Тенге			23 081 527				
		Тенге			2 473 021				

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбеднев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО Construction Company "KazConstructionGroup"

Нурмуханов Д.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Составил: инженер-сметчик
ТОО СК „КСG" /Жаирбеков Б.Т./