Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района",Республика Казахстан, Алматинская область** — **060240009794**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ABS-Electric",040000, Республика Казахстан, Жетiсу область, г.Талдыкорган, мкр.Самал, дом № 11Б, к.54, тел.: (7282) 30-92-28** — **070340015308**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 05.03.2024г,дп соглашение№1 от18.10.2024 г

Номер документа	Дата составления
00000000029	24.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство объекта линий электропередач с.Колтабан Аксуского района			работа	1	30 945 161,34	30 945 161,34	3 315 553,00
				Итого	1	x	30 945 161,34	3 315 553,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Енсебаев А.И
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Нурахметов М.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2024

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района области Жетісу» ,БИН 060240009794
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: «**Реконструкция и строительство объекта линий электропередач с.Колтабан Аксуского района**»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп соглаш		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/1	05.03.2024 г. 18.10.2024 г				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	Из них		Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Реконструкция и строительство уличного освещения с. Колтабан Аксуского района»	объект	**134295367,34**						**30 945 161,34**	**27629608,34**	**2 115 553**	**134295367,3**
		ИТОГО		**134295367,34**						**30 945 161,34**	**27629608,34**	**2 115 553**	**134295367,3**

Заказчик. Руководитель ГУ «ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксукского района»
_____ Нурахметов

Технический надзор ТОО "TN Stroy": _____ Кульчанов Б.

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»
_____ Енсебаев А.И.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ABS-Electric"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство объекта линий электропередач с.Колтабан Аксуского района
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 11 от 05.03.2024 г,доп соглашение №1 от 18.10.2024 года

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные сети электроснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	7206,99	168,92	36035	845	15496	14355	54421	
						3938,96	48,58	19695	243		4031		
2	2	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" ЗР 32А 4,5 кА "В"	шт.	5	2446		12230		12230		13208	
											978		
3	3	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	5	1956,01	111,24	9780	556	186	6682	17779	
						1807,51	48,58	9038	243		1317		
4	4	С1247-301-0350	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)/ЦЭ 6850М	шт.	5	81981		409905		409905		442697	
											32792		
5	5	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	5	6255,51	1934,2	31278	9671	831	17767	52969	
						4155,2	780,11	20776	3901		3924		
6	6	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "IEK"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-96-013474	шт	5	108428,57		542143		542143		542143	
			Отпускная цена			108429		542143					
			Сметная стоимость оборудования					*542143*					
7	7	Е11-330204-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6,935	108390,14	43470,34	751686	301467	0	444272	1291635	
						64919,8	15158,13	450219	105122		95677		
8	8	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	5,622	604930		3400916		3400916		3672989	Казахстан
											272073		
9	9	С1243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,313	1189508		1561824		1561824		1686770	Казахстан
											124946		
10	43	Е11-330303-0111 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	33	13919,4	9313,61	459340	307349	0	230976	745541	
						4605,79	4143,3	151991	136729		55225		
11	44	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	33	116393		3840969		3840969		4148247	Казахстан
											307278		
12	45	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	33	14503,66	6834,43	478621	225536	23586	243116	779476	
						6954,49	3277,67	229498	108163		57739		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	46	С1247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	33	11543		380919		380919		411393	Казахстан
											30474		
14	47	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87/Заземляющий болт	т	0,0005016	694126		348		348		376	
											28		
15	48	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	33	3701,65	151,99	122154	5015	72403	33133	167710	
						1355,63	38,86	44736	1282		12423		
16	49	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	33	5157,95	218,73	170212	7218	118258	33826	220361	
						1355,63	68,01	44736	2244		16323		
17	50	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	132	444,25	186,93	58641	24675	7564	25586	90966	
						200,02	69,19	26403	9133		6739		
18	51	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,132	118399		15629		15629		16879	Казахстан
											1250		
19	52	С1252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95/P-4	шт.	66	2060		135960		135960		146837	
											10877		
20	53	С1247-207-0808	Аксессуары для предохранителя/PF-4	шт.	33	2526		83358		83358		90027	
											6669		
21	54	С1247-207-0613	Предохранитель/FG-106/	шт.	33	792		26136		26136		28227	
											2091		
22	55	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	33	6697,11	1253,35	221005	41361	76803	97056	343506	
						3116,4	968,44	102841	31959		25445		
23	56	С1247-103-0221	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150/120-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт,	шт.	33	207031		6832023		6832023		7378585	
											546562		
24	57	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	11,55	46648,56	881,64	538791	10183	450252	75012	662907	
						6784,07	352,76	78356	4074		49104		
	57.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,7233	34805				408027,72			Казахстан 100%
25	58	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,7326	380647		278862		278862		301171	Казахстан
											22309		
26	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03135	399352		12520		12520		13522	Казахстан
											1002		
27	60	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,28215	441684		124621		124621		134591	Казахстан
											9970		
28	61	С1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24	т	0,00198	2077294		4113		4113		4442	Казахстан
											329		
29	62	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22	т	0,0033	2273701		7503		7503		8103	Казахстан
											600		
30	63	С1252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	33	3315		109395		109395		118147	
											8752		
31	64	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД"	Анкерный зажим DN35	шт	33	11067		365211		365211		394428	
											29217		
32	65	С1252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	132	1732		228624		228624		246914	
											18290		
33	66	С1252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	132	212		27984		27984		30223	
											2239		
34	67	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный/CF 16	шт.	33	3001		99033		99033		106956	
											7923		
35	68	С1252-207-1808	Лента крепления типа RF 2007-R-202 из нержавеющей стали/F207	шт.	66	9113		601458		601458		649575	
											48117		
36	69	С1252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20		66	125		8250		8250		8910	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							660		
37	70	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	33	2967		97911		97911	7833	105744	
38	71	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	33	4326		142758		142758	11421	154179	
39	72	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130/SO140	шт.	33	3860		127380		127380	10190	137570	
40	73	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	33	1359		44847		44847	3588	48435	
41	74	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции/SLIP-22.1	шт.	33	1562		51546		51546	4124	55670	
42	75	С1252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции/SLIP-22.127	шт.	33	1758		58014		58014	4641	62655	
43	76	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Install"	Заземляющий зажим SM-2.24	шт	33	2656,55		87666		87666	7013	94679	
44	77	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0165	1193871		19699		19699	1576	21275	
45	78	С1252-202-0502	Зажим поддерживающий типа PS1500	шт.	47	1475		69325		69325	5546	74871	
46	79	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД"	Анкерный зажим DN35	шт	47	11067		520149		520149	41612	561761	
47	80	С1252-207-0904	Колпачок изолирующий типа CI 6-35	шт.	188	164		30832		30832	2467	33299	
48	81	С1252-207-2324	Крюк типа SOT91.1 внешнего угла	шт.	47	2612		122764		122764	9821	132585	
49	82	С1252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	94	520		48880		48880	3910	52790	
50	83	С1252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	94	125		11750		11750	940	12690	
			ИТОГО:					23420998	933876	20766691	1221781	26570834	
								1178289	403093	542143	1928055		
			В том числе :							542143			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4 %		624689				27195522	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,71 %		455773				27651295	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		542183				28193478	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		3383217				31576695	
			Итого с НДС									631533,66	
			Минус тендерная скидка 2%									30945161,34	
			Итого к оплате										

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского

Ирахметов М.Б

Технический надзор ТОО"TN Stroy" Кульчанов Б

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ABS-Electric" Енсебаев А.И.

Авторский надзор:ТОО"Redline Pro" Әлібек Ө.Н