НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 55-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 55 КВ.ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Сметная стоимость	423,543	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	243	чел.-ч
Сметная заработная плата	44,212	тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
		РАЗДЕЛ 8. Полы								
		ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ								
1	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов ,Мр200 т.30мм	30	1061,18	11,72	31835	352	6497	1,06	32
				171,68	4,39	5150	132	123	0,02	1
		м2								
2	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	860	143,3	0,32	123242	275	44153	0,24	203
				41,63	0,11	35802	95	123	-	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		155077	627			235
				Тенге		40952	227			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		218071	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка								
3	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	3050	177,05	3,94	539990	12017	331779	0,55	1688

	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков			102,11	1,49	311436	4545	105	0,01	22
		м2								
4	Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		7300	135,23	3,43	987163	25039	575182	0,46	3323
				73,73	1,31	538229	9563	105	0,01	46
		м2								
5	Е0115-64-5 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских		170	205,02	6,12	34853	1040	25652	0,81	137
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02,СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02			141,39	2,32	24036	394	105	0,01	2
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1562005	38096			5148
			Тенге			873701	14502			70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1562005	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1369	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	888203	-		-
	Местные материалы -		Тенге			648839	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			932613	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		466
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	139892	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			149677	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2644295	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5685
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1028095	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			2644295	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5685
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1028095	-		-
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,5388278958		Тенге			2730007				
	ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СУБПОДРЯДЧИКА К=0,8		Тенге			2184006				
	НДС (12 %)		Тенге			262081				
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС		**ТЕНГЕ**			**2446087**				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ПЕТРОСТРОЙ-ЛЮКС"

ДИРЕКТОР _____ **КОШИКОВ Н.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Инвест Строй Group"

ДИРЕКТОР _____ **Раева С.А.**