Заказчик: КГП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №208 от 16.07.2019 г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства: Капитальный ремонт операционного отделения на 3-ем этаже центральной районной больницы по ул. Сейфуллина 25 в а. Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт операционного отделения на 3-ем этаже центральной районной больницы по ул. Сейфуллина 25 в а. Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области	22 324 210,53							22 324 210,53
2	в т.ч. НДС	2 391 879,70							2 391 879,70
3	5% удержание качества	1 116 210,53							1 116 210,53
4	**Итого к оплате**	**21 208 000,00**							**21 208 000,00**
5	в т.ч. НДС	2 272 285,71							2 272 285,71

Заказчик:
КГП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ **Сапарбеков Р.М.**

Подрядчик:
ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Заказчик: КГП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №208 от 16.07.2019 г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт операционного отделения на 3-ем этаже центральной районной больницы по ул. Сейфуллина 25 в а. Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области

АКТ №1
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	111,3200		740,57	82439,88
		Итого оплата труда:				689,90	76800,17
		Итого эксплуатация машин:				107,35	11949,94
		Накладные расходы	%	--		389,75	43386,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,43	10066,14
		Сметная стоимость:				1220,74	135892,86
2	Е11-460401-1102 11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	154,2200		1160,10	178910,00
		Итого оплата труда:				1109,43	171096,88
		Итого эксплуатация машин:				107,35	16555,15
		Накладные расходы	%	--		625,65	96487,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,86	22031,76

		Сметная стоимость:				1928,60	297428,76
3	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	541,3400		538,52	291520,61
		Итого оплата труда:				518,53	280698,53
		Итого эксплуатация машин:				36,11	19550,45
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы	%	--		336,87	182359,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,03	37910,43
		Сметная стоимость:				945,41	511790,75
4	Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	456,0000		25,26	11518,10
		Итого оплата труда:				25,26	11518,10
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		16,37	7466,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,33	1518,80
		Сметная стоимость:				44,96	20503,82
5	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	434,5500		78,12	33945,31
		Итого оплата труда:				77,27	33575,54
		Итого эксплуатация машин:				1,80	783,49
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы	%	--		50,12	21779,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,26	4457,99
		Сметная стоимость:				138,49	60182,82
6	Е12-040101-0302 12-040101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки деревянной	м2 подшивки	173,5800		100,34	17417,23
		Итого оплата труда:				99,75	17314,98
		Итого эксплуатация машин:				1,25	216,67
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы	%	--		64,69	11228,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	2291,66
		Сметная стоимость:				178,23	30937,46

7	Е11-090306-0201 11-090306-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разьорка (демонтаж) металлических конструкций подвесных потолков коридоров	т	1,4000	49061,96	68686,75
		Итого оплата труда:			39275,83	54986,17
		Итого эксплуатация машин:			10430,54	14602,76
		Накладные расходы	%	--	26546,30	37164,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6048,66	8468,12
		Сметная стоимость:			81656,92	114319,69
8	Е12-090101-0501 12-090101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки (ограждения) лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60кг	м решетки	21,5400	359,48	7743,21
		Итого оплата труда:			322,75	6952,07
		Итого эксплуатация машин:			0,80	17,26
		Итого материалов:			35,93	773,88
		Накладные расходы	%	--	210,55	4535,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,60	982,28
		Сметная стоимость:			615,64	13260,84
9	Е12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы мозаичные Разборка покрытия	м2	222,9500	1205,34	268730,30
		Итого оплата труда:			986,33	219903,01
		Итого эксплуатация машин:			390,94	87160,84
		Итого материалов:			0,00	0,00
		Накладные расходы	%	--	647,30	144315,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,21	33043,67
		Сметная стоимость:			2000,85	446089,60
10	Е12-070101-0302 12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	240,0000	95,68	22962,24
		Итого оплата труда:			95,68	22962,24
		Итого материалов:			--	--
		Накладные расходы	%	--	62,02	14885,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,62	3027,85

		Сметная стоимость:			170,32	40875,96
11	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	256,0000	531,68	136109,71
		Итого оплата труда:			522,25	133696,78
		Итого эксплуатация машин:			19,97	5112,74
		Итого материалов:			0,00	0,00
		Накладные расходы	%	--	338,90	86759,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69,65	17829,52
		Сметная стоимость:			940,23	240698,51
12	Е12-070101-0302 12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамической плитки. Разборка	м	275,0000	95,68	26310,90
		Итого оплата труда:			95,68	26310,90
		Итого материалов:			--	--
		Накладные расходы	%	--	62,02	17056,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,62	3469,41
		Сметная стоимость:			170,32	46837,04
13	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		119,26	417983,64
		Итого оплата труда:			119,26	417983,64
		Накладные расходы	%	--	77,31	270968,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,73	55116,19
		Сметная стоимость:			212,30	744068,60
		Водопровод, канализация, отопление				
14	Е12-150101-0623 12-150101-0623 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	48,0000	9568,03	459265,24
		Итого оплата труда:			1664,34	79888,56
		Итого эксплуатация машин:			22,07	1059,36
		Итого материалов:			7892,53	378841,22
		Накладные расходы	%	--	1363,49	65447,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	874,52	41977,01
		Сметная стоимость:			11806,03	566689,64

15	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	48,0000	751,79	36085,92
		Накладные расходы	%	--	27,06	1299,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,31	2990,80
		Сметная стоимость:			841,16	40375,81
16	Е12-150101-0613 12-150101-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	6,0000	20907,94	125447,67
		Итого оплата труда:			2772,61	16635,68
		Итого эксплуатация машин:			12,61	75,67
		Итого материалов:			18128,96	108773,74
		Накладные расходы	%	--	2450,29	14701,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1868,66	11211,95
		Сметная стоимость:			25226,89	151361,36
17	Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	52,0000	774,87	40292,98
		Итого оплата труда:			760,20	39530,56
		Итого эксплуатация машин:			31,07	1615,48
		Накладные расходы	%	--	493,35	25654,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,46	5275,77
		Сметная стоимость:			1369,67	71222,91
18	Е12-150102-0802 12-150102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	4,0000	1121,34	4485,38
		Итого оплата труда:			1096,34	4385,36
		Итого эксплуатация машин:			52,98	211,92
		Накладные расходы	%	--	711,63	2846,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	146,64	586,55
		Сметная стоимость:			1979,61	7918,46

19	Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	81,6960	899,56	73490,15
		Итого оплата труда:			683,94	55875,47
		Итого эксплуатация машин:			127,65	10428,65
		Итого материалов:			149,84	12241,63
		Накладные расходы	%	--	460,36	37609,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,79	8887,96
		Сметная стоимость:			1468,71	119987,50
20	С123-051001-0107 23-051001-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	592,0000	2196,82	1300517,44
		Накладные расходы	%	--	79,09	46818,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,07	107786,89
		Сметная стоимость:			2457,98	1455123,00
21	Е12-150101-0901 12-150101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Смена	м трубопровода	150,0000	1659,05	248857,98
		Итого оплата труда:			646,56	96984,55
		Итого эксплуатация машин:			15,26	2288,41
		Итого материалов:			1000,51	150076,18
		Накладные расходы	%	--	455,60	68340,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,17	25375,85
		Сметная стоимость:			2283,83	342574,04
22	Е12-150101-0202 12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	120,0000	623,88	74865,39
		Итого оплата труда:			621,78	74614,04
		Итого эксплуатация машин:			4,44	532,58
		Итого материалов:			0,00	0,00
		Накладные расходы	%	--	403,16	48379,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	82,16	9859,59
		Сметная стоимость:			1109,20	133104,52

...5	Е12-150101-0201 12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	200,0000		501,84	100367,56
		Итого оплата труда:				500,79	100158,10
		Итого эксплуатация машин:				2,22	443,81
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы	%	--		324,69	64937,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,12	13224,42
		Сметная стоимость:				892,65	178529,61
24	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	120,0000		1537,22	184466,22
		Итого оплата труда:				549,59	65950,98
		Итого эксплуатация машин:				2,56	307,47
		Итого материалов:				985,86	118303,05
		Накладные расходы	%	--		399,24	47909,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,92	18590,03
		Сметная стоимость:				2091,38	250965,47
25	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	200,0000		843,08	168616,37
		Итого оплата труда:				572,66	114532,54
		Итого эксплуатация машин:				1,06	211,47
		Итого материалов:				269,71	53941,42
		Накладные расходы	%	--		388,69	77738,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,54	19708,37
		Сметная стоимость:				1330,31	266062,98
26	Е12-150101-0501 12-150101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена	шт.	6,0000		1461,40	8768,40
		Итого оплата труда:				632,15	3792,89
		Итого эксплуатация машин:				0,88	5,30
		Итого материалов:				828,78	4972,69

		Накладные расходы	%	--		439,66	2637,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,08	912,51
		Сметная стоимость:				2053,14	12318,87
27	Е12-150101-0506 12-150101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	1,0000		9299,86	9299,86
		Итого оплата труда:				2081,20	2081,20
		Итого эксплуатация машин:				2,47	2,47
		Итого материалов:				7217,34	7217,34
		Накладные расходы	%	--		1609,07	1609,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		872,71	872,71
		Сметная стоимость:				11781,64	11781,64
28	Е12-150101-0312 12-150101-0312 РСНБ РК 2015	Пожарный гидрант. Снятие	шт. арматуры	3,0000		2178,49	6535,46
		Итого оплата труда:				2165,44	6496,31
		Итого эксплуатация машин:				20,19	60,58
		Итого материалов:				--	0,00
		Накладные расходы	%	--		1404,27	4212,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,62	859,86
		Сметная стоимость:				3869,38	11608,13
		Электроснабжение					
29	Е12-170101-0703 12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	135,0000		42,76	5772,61
		Итого оплата труда:				42,56	5746,10
		Итого эксплуатация машин:				0,42	56,17
		Накладные расходы	%	--		27,60	3726,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,63	759,89
		Сметная стоимость:				75,99	10258,51
30	Е12-170101-0401 12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	400,0000		17,02	6807,20
		Итого оплата труда:				17,02	6807,20
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		11,03	4412,94

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	897,61
		Сметная стоимость:				30,29	12117,76
31	Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	32,0000		124,29	3977,20
		Итого оплата труда:				123,76	3960,45
		Итого эксплуатация машин:				1,11	35,51
		Накладные расходы	%	--		80,25	2568,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,36	523,62
		Сметная стоимость:				220,90	7068,89
32	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	130,0000		39,13	5086,64
		Итого оплата труда:				39,13	5086,64
		Накладные расходы	%	--		25,37	3297,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,16	670,73
		Сметная стоимость:				69,65	9054,92
33	Ц13-080201-0810 13-080201-0810 РСНБ РК 2015 к=0,3	Демонтаж кабеля	м кабеля	100,0000		83,41	8340,69
		Итого оплата труда:				56,08	5608,43
		Итого эксплуатация машин:				40,62	4061,74
		Накладные расходы	%	--		27,87	2787,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,90	890,22
		Сметная стоимость:				120,18	12018,00
34	Ц13-080305-0903 13-080305-0903 РСНБ РК 2015 к=0,3	Демонтаж щитов осветительных	шт.	5,0000		1262,24	6311,20
		Итого оплата труда:				1205,03	6025,17
		Итого эксплуатация машин:				86,24	431,22
		Накладные расходы	%	--		579,76	2898,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,36	736,80
		Сметная стоимость:				1989,36	9946,81
		Пожарная сигнализация					

35	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 к=0,5	Кабельный канал 15х10. Демонтаж на период ремонта	м	280,0000	109,43	30641,05
		Итого оплата труда:			103,51	28981,75
		Итого эксплуатация машин:			7,26	2031,96
		Накладные расходы	%	--	49,84	13953,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,74	3567,59
		Сметная стоимость:			172,01	48162,45
36	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 к=0,5	Кабели,провода в проложенных кабельных каналах. Демонтаж на период ремонта	м кабеля	280,0000	103,45	28966,00
		Итого оплата труда:			65,99	18478,48
		Итого эксплуатация машин:			55,91	15653,71
		Накладные расходы	%	--	32,99	9236,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,91	3056,18
		Сметная стоимость:			147,35	41258,46
37	Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015 к=0,5	Извещатель пожарный тепловой. демонтаж	шт.	15,0000	475,87	7138,12
		Итого оплата труда:			475,44	7131,58
		Итого эксплуатация машин:			0,44	6,54
		Накладные расходы	%	--	217,11	3256,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	55,44	831,58
		Сметная стоимость:			748,42	11226,33
38	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 к=0,5	Извещатель пожарный дымовой. демонтаж	шт.	350,0000	952,04	333213,83
		Итого оплата труда:			950,88	332807,13
		Итого эксплуатация машин:			1,16	406,70
		Накладные расходы	%	--	434,23	151979,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	110,90	38815,48
		Сметная стоимость:			1497,17	524009,01
39	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 к=0,5	Демонтаж существующего провода кислородных, магистральных линий (на период ремонта)	м	50,0000	75,35	3767,61
		Итого оплата труда:			74,67	3733,62

		Итого эксплуатация машин:				1,04	52,15
		Накладные расходы	%	--		35,82	1791,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,89	444,70
		Сметная стоимость:				120,07	6003,46
40	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	21,4652		416,00	8929,52
		Накладные расходы	%	--		14,98	321,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,48	740,08
		Сметная стоимость:				465,45	9991,06
41	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	63,2918		73,00	4620,30
		Накладные расходы	%	--		2,63	166,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,05	382,93
		Сметная стоимость:				81,68	5169,56
42	С341-010101-1005 41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	84,7570		437,51	37082,04
		Накладные расходы	%	--		15,75	1334,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,26	3073,36
		Сметная стоимость:				489,52	41490,35
43	С341-310104-0602 41-310104-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	21,4652		286,00	6139,05
		Накладные расходы	%	--		10,30	221,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,70	508,80
		Сметная стоимость:				320,00	6868,86

РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы

44	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,5750	3148,70	4959,21
		Итого оплата труда:			1190,65	1875,27
		Итого эксплуатация машин:			142,97	225,17
		Итого материалов:			1879,64	2960,43
		Накладные расходы	%	--	850,99	1340,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	319,98	503,96
		Сметная стоимость:			4319,61	6803,48
45	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,8500	2656,43	10227,24
		Итого оплата труда:			1026,58	3952,33
		Итого эксплуатация машин:			143,01	550,60
		Итого материалов:			1552,30	5976,34
		Накладные расходы	%	--	731,63	2816,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	271,04	1043,52
		Сметная стоимость:			3659,10	14087,52
46	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,7500	2003,16	31549,76
		Итого оплата труда:			771,11	12144,98
		Итого эксплуатация машин:			139,33	2194,41
		Итого материалов:			1158,18	18241,38
		Накладные расходы	%	--	549,84	8659,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	204,24	3216,78
		Сметная стоимость:			2757,24	43426,48
47	Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	67,3750	2032,04	136908,46
		Итого оплата труда:			871,74	58733,62
		Итого эксплуатация машин:			136,12	9171,24
		Итого материалов:			1088,72	73352,33

		Накладные расходы	%	--		613,22	41315,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,62	14257,94
		Сметная стоимость:				2856,88	192482,23
48	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	65,7300		2219,27	145872,64
		Итого оплата труда:				950,74	62492,41
		Итого эксплуатация машин:				141,27	9285,51
		Итого материалов:				1193,54	78451,60
		Накладные расходы	%	--		668,91	43967,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,05	15187,19
		Сметная стоимость:				3119,23	205027,04
49	С121-090201-0102 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,5750		17736,13	27934,40
		Накладные расходы	%	--		638,50	1005,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1469,97	2315,20
		Сметная стоимость:				19844,60	31255,25
50	С121-090201-0303 21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	19,6000		18291,01	358503,80
		Накладные расходы	%	--		658,48	12906,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1515,96	29712,79
		Сметная стоимость:				20465,45	401122,73
51	С121-090201-0301 21-090201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	67,3750		11753,83	791914,30
		Накладные расходы	%	--		423,14	28508,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		974,16	65633,86
		Сметная стоимость:				13151,13	886057,07

52	С121-090201-0505 21-090201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	65,7300		15454,39	1015817,05
		Накладные расходы	%	--		556,36	36569,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1280,86	84190,92
		Сметная стоимость:				17291,61	1136577,39
53	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	93,1100		778,14	72452,90
		Итого оплата труда:				180,38	16795,56
		Итого эксплуатация машин:				4,00	372,87
		Итого материалов:				595,67	55462,91
		Накладные расходы	%	--		139,77	13013,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,43	6837,32
		Сметная стоимость:				991,34	92303,85
54	С121-090205-0210 21-090205-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	93,1100		3869,11	360252,83
		Накладные расходы	%	--		139,29	12969,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,67	29857,75
		Сметная стоимость:				4329,07	403079,69
55	С121-090202-0301 21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	102,0050		22371,16	2281970,18
		Накладные расходы	%	--		805,36	82150,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1854,12	189129,69
		Сметная стоимость:				25030,64	2553250,79

56	С121-090202-0402 21-090202-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,9800	22961,74	137311,21
		Накладные расходы	%	--	826,62	4943,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1903,07	11380,35
		Сметная стоимость:			25691,43	153634,76
57	С121-090202-0602 21-090202-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые , со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,3350	23026,30	76792,71
		Накладные расходы	%	--	828,95	2764,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1908,42	6364,58
		Сметная стоимость:			25763,67	85921,83
58	С121-090402-0204 21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,2800	29157,20	241421,62
		Накладные расходы	%	--	1049,66	8691,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2416,55	20009,02
		Сметная стоимость:			32623,41	270121,82
59	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	256,0000	635,45	162674,84
		Итого оплата труда:			290,98	74491,00
		Итого эксплуатация машин:			23,42	5995,18
		Итого материалов:			332,68	85165,02
		Накладные расходы	%	--	206,46	52854,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,35	17242,34
		Сметная стоимость:			909,26	232771,64

60	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной полиэтиленовой пленкой на битумной мастике	м2 изолируемой поверхности	256,0000		928,31	237647,46
		Итого оплата труда:				472,59	120982,35
		Итого эксплуатация машин:				72,49	18557,93
		Итого материалов:				392,90	100582,27
		Накладные расходы	%	--		331,59	84885,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,79	25802,68
		Сметная стоимость:				1360,69	348336,11
61	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	256,0000		635,45	162674,84
		Итого оплата труда:				290,98	74491,00
		Итого эксплуатация машин:				23,42	5995,18
		Итого материалов:				332,68	85165,02
		Накладные расходы	%	--		206,46	52854,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,35	17242,34
		Сметная стоимость:				909,26	232771,64
				Отделка помещений			
62	Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Затирка швов. Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	777,1900		284,14	220834,29
		Итого оплата труда:				268,29	208508,88
		Итого эксплуатация машин:				1,91	1482,11
		Итого материалов:				14,96	11625,93
		Накладные расходы	%	--		162,54	126326,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,73	27772,85
		Сметная стоимость:				482,42	374933,51
63	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	764,5100		549,93	420427,99
		Итого оплата труда:				454,30	347318,52
		Итого эксплуатация машин:				24,39	18648,40
		Итого материалов:				91,25	69763,60

		Накладные расходы	%	--	277,72	212317,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,21	50619,67
		Сметная стоимость:			893,86	683365,52
64	Е11-150203-0204 11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,5800	1149,04	199449,70
		Итого оплата труда:			747,37	129727,88
		Итого эксплуатация машин:			67,20	11664,22
		Итого материалов:			385,19	66860,99
		Накладные расходы	%	--	465,67	80830,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	129,18	22422,40
		Сметная стоимость:			1743,88	302702,43
65	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,5800	549,93	95457,08
		Итого оплата труда:			454,30	78857,76
		Итого эксплуатация машин:			24,39	4234,07
		Итого материалов:			91,25	15839,64
		Накладные расходы	%	--	277,72	48206,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,21	11493,06
		Сметная стоимость:			893,86	155156,36
66	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1343,5400	434,93	584346,07
		Итого оплата труда:			352,96	474219,21
		Итого эксплуатация машин:			20,87	28043,27
		Итого материалов:			78,26	105147,32
		Накладные расходы	%	--	216,04	290263,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,08	69968,80
		Сметная стоимость:			703,05	944578,85
67	Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	261,1800	849,36	221836,94

		Итого оплата труда:				547,29	142941,06
		Итого эксплуатация машин:				49,90	13033,74
		Итого материалов:				291,81	76215,19
		Накладные расходы	%	--		341,29	89137,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,25	24877,98
		Сметная стоимость:				1285,91	335852,69
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение и электрооборудование					
68	Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	77,0000		697,29	53691,01
		Итого оплата труда:				247,87	19085,84
		Итого эксплуатация машин:				366,21	28197,88
		Итого материалов:				191,30	14730,15
		Накладные расходы	%	--		135,01	10395,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,58	5126,94
		Сметная стоимость:				898,88	69213,64
69	Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	335,0000		627,48	210206,64
		Итого оплата труда:				212,70	71255,83
		Итого эксплуатация машин:				316,37	105984,40
		Итого материалов:				191,30	64085,70
		Накладные расходы	%	--		116,90	39162,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,55	19949,56
		Сметная стоимость:				803,94	269319,05
70	Ц13-080201-0703 13-080201-0703 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	58,0000		779,31	45200,05
		Итого оплата труда:				286,54	16619,55
		Итого эксплуатация машин:				428,26	24839,27
		Итого материалов:				191,30	11095,44
		Накладные расходы	%	--		155,11	8996,44

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,75	4335,72
		Сметная стоимость:				1009,18	58532,21
71	С123-060144-0905 23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0770		1389491,58	106990,85
		Накладные расходы	%	--		50021,70	3851,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115161,06	8867,40
		Сметная стоимость:				1554674,34	119709,92
72	С123-060144-0903 23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2970		590269,68	175310,10
		Накладные расходы	%	--		21249,71	6311,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48921,55	14529,70
		Сметная стоимость:				660440,94	196150,96
73	С123-060144-0904 23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0050		842849,56	4214,25
		Накладные расходы	%	--		30342,58	151,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69855,37	349,28
		Сметная стоимость:				943047,52	4715,24
74	С123-060141-0905 23-060141-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0330		391383,53	12915,66
		Накладные расходы	%	--		14089,81	464,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32437,87	1070,45
		Сметная стоимость:				437911,20	14451,07

75	С123-060141-0910 23-060141-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0580		813794,40	47200,08
		Накладные расходы	%	--		29296,60	1699,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67447,28	3911,94
		Сметная стоимость:				910538,28	52811,22
76	Е11-460302-0501 11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	3798,0000		219,08	832047,95
		Итого оплата труда:				164,30	624016,42
		Итого эксплуатация машин:				96,74	367405,63
		Накладные расходы	%	--		94,36	358366,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,07	95233,12
		Сметная стоимость:				338,51	1285647,15
77	Е11-460303-0105 11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	4,5576		78105,04	355971,55
		Итого оплата труда:				60507,06	275766,97
		Итого эксплуатация машин:				892,48	4067,57
		Итого материалов:				17118,93	78021,23
		Накладные расходы	%	--		34655,92	157947,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9020,88	41113,55
		Сметная стоимость:				121781,84	555032,92
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				14745418,58
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5003734,84
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				855876,81
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				369633,39
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8829036,02
		- перевозка грузов	Тенге				56770,91
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2940445,01
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				17685863,59
	Накладные расходы II уровня		Тенге				636691,09
	ИТОГО:		Тенге				18322556,42

	Сметная прибыль	Тенге				1465804,51
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				19788360,93
	Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,32%			20 247 450,90
	Всего с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге	0,9			20 429 677,96
	Всего в ценах 2018года	Тенге	1,0599383			21 654 198,13
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,92			19 932 330,83
	НДС	Тенге	12%			2 391 879,70
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				22 324 210,53

Заказчик:

КГП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач_____Сапарбеков Р.М.

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор_____Федотова Г.А.

Технадзор:

ТОО "Фараб құрылыс"_____Тлегенов Б.З.

Разработчику проекта строительства или эксперту(а) авторского надзора:
ТОО "Лидер Проект Дизайн"
Директор: Джонгарова Г.

Заказчик: КГП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №208 от 16.07.2019 г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства: Капитальный ремонт операционного отделения на 3-ем этаже центральной районной больницы по ул. Сейфуллина 25 в а. Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт операционного отделения на 3-ем этаже центральной районной больницы по ул. Сейфуллина 25 в а. Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области	43 173 397,27							20 849 186,74
2	в т.ч. НДС	4 625 721,14							2 233 841,44
3	5% удержание качества	2 158 669,86							1 042 459,34
4	**Итого к оплате**	**41 014 727,41**							**19 806 727,40**
5	в т.ч. НДС	4 394 435,08							2 122 149,36

Заказчик:

КГП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ **Сапарбеков Р.М.**

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ **Федотова Г.А.**

Заказчик: КГП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №208 от 16.07.2019 г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт операционного отделения на 3-ем этаже центральной районной больницы по ул. Сейфуллина 25 в а. Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области

АКТ №2
приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы							
Проемы							
1	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	104,8800		2807,14	294412,54
		Итого оплата труда:				796,12	83497,44
		Итого эксплуатация машин:				145,24	15232,54
		Итого материалов:				1932,06	202634,47
		Накладные расходы	%	--		594,28	62327,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,11	28539,23
		Сметная стоимость:				3673,53	385279,62
2	Е11-100501-0202 11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,4400		1904,62	12265,77
		Итого оплата труда:				711,32	4580,88
		Итого эксплуатация машин:				144,28	929,15
		Итого материалов:				1117,78	7198,53
		Накладные расходы	%	--		509,25	3279,55

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,11	1243,63
		Сметная стоимость:				2606,98	16788,94
		Полы					
3	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	222,9500		3351,09	747124,78
		Итого оплата труда:				822,32	183335,96
		Итого эксплуатация машин:				108,97	24295,06
		Итого материалов:				2459,52	548350,09
		Накладные расходы	%	--		639,46	142567,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,24	71175,39
		Сметная стоимость:				4309,79	960867,72
4	Е11-110101-3902 11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные устройство	м плинтусов	240,0000		128,20	30767,39
		Итого оплата труда:				99,30	23833,12
		Итого эксплуатация машин:				0,88	211,91
		Итого материалов:				28,42	6821,58
		Накладные расходы	%	--		67,27	16144,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,64	3752,95
		Сметная стоимость:				211,10	50664,86
5	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	256,0000		3660,38	937058,14
		Итого оплата труда:				943,76	241602,85
		Итого эксплуатация машин:				61,21	15670,87
		Итого материалов:				2683,08	686868,05
		Накладные расходы	%	--		727,22	186167,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,01	89858,02
		Сметная стоимость:				4738,61	1213083,29
6	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	275,0000		473,09	130099,41
		Итого оплата труда:				222,51	61191,37
		Итого эксплуатация машин:				1,32	364,23
		Итого материалов:				249,87	68714,36
		Накладные расходы	%	--		157,42	43290,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,44	13871,21
		Сметная стоимость:				680,95	187261,30

	Отделка помещений					
7	Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2	242,5600	849,36	206021,78
		Итого оплата труда:			547,29	132750,53
		Итого эксплуатация машин:			49,90	12104,54
		Итого материалов:			291,81	70781,67
		Накладные расходы	%	--	341,29	82782,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,25	23104,38
		Сметная стоимость:			1285,91	311909,13
8	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток), без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	503,7400	4395,72	2214299,42
		Итого оплата труда:			1823,05	918341,21
		Итого эксплуатация машин:			16,15	8134,43
		Итого материалов:			2564,46	1291819,47
		Накладные расходы	%	--	1193,24	601082,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	447,12	225230,58
		Сметная стоимость:			6036,08	3040612,79
9	Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	230,6700	2466,67	568987,80
		Итого оплата труда:			1662,45	383476,71
		Итого эксплуатация машин:			35,71	8237,96
		Итого материалов:			787,37	181623,22
		Накладные расходы	%	--	1032,62	238194,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	279,94	64574,55
		Сметная стоимость:			3779,24	871756,37
10	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток), без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	40,3000	4395,72	177147,47
		Итого оплата труда:			1823,05	73468,75
		Итого эксплуатация машин:			16,15	650,77
		Итого материалов:			2564,46	103347,61
		Накладные расходы	%	--	1193,24	48087,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	447,12	18018,80
		Сметная стоимость:			6036,08	243253,85

11	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2 оштукатуриваемой поверхности	182,9000		604,34	110534,26
		Итого оплата труда:				458,58	83874,87
		Итого эксплуатация машин:				37,74	6902,27
		Итого материалов:				138,61	25352,24
		Накладные расходы	%	--		282,11	51597,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,92	12970,53
		Сметная стоимость:				957,37	175102,13
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение и электрооборудование					
12	Перечень ТПЕРЕЧЕНЬ	Светильник встраиваемый с люминесцентными лампами, тип ALS.OPL 236	шт	141,0000		10482,14	1477981,74
		Накладные расходы	%	--		377,36	53207,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		868,76	122495,13
		Сметная стоимость:				11728,26	1653684,21
13	Перечень ТПЕРЕЧЕНЬ	Светильник встраиваемый с люминесцентными лампами, тип ALS.OPL 136	шт	29,0000		18700,72	542320,88
		Накладные расходы	%	--		673,23	19523,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,92	44947,55
		Сметная стоимость:				20923,86	606791,99
14	Перечень ТПЕРЕЧЕНЬ	Светильник светодиодный мощностью 35Вт, тип OWP ECO LED 589	шт	24,0000		61686,96	1480487,00
		Накладные расходы	%	--		2220,73	53297,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5112,62	122702,77
		Сметная стоимость:				69020,31	1656487,34
15	Т	Светильник потолочный с люминисцентными лампами типа ARS 418 4x18	шт	33,0000		8758,75	289038,75
		Накладные расходы	%	--		315,31	10405,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		725,93	23955,53
		Сметная стоимость:				9799,99	323399,68
16	Т	Лампа бактерицидная 30Вт тип HNS 30W OFR	шт	70,0000		5892,86	412500,20
		Накладные расходы	%	--		212,14	14850,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,40	34188,02
		Сметная стоимость:				6593,40	461538,22
17	Т	Светильник дежурного освещения (подсветка пола), типа ДСО 1-7М, степень защиты IP54	шт	11,0000		4708,93	51798,23
		Накладные расходы	%	--		169,52	1864,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,28	4293,04
		Сметная стоимость:				5268,73	57956,00

18	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	1139,99	2279,98
		Итого оплата труда:			1028,39	2056,79
		Итого эксплуатация машин:			142,84	285,68
		Итого материалов:			17,16	34,32
		Накладные расходы	%	--	497,04	994,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	130,96	261,92
		Сметная стоимость:			1767,99	3535,98
19	С123-070203-0606 23-070203-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,0000	7210,11	14420,22
		Накладные расходы	%	--	259,56	519,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	597,57	1195,15
		Сметная стоимость:			8067,25	16134,50
20	С151801-132 Т151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток тип Л48УХЛ3	1000шт	0,2510	47722,16	11978,26
		Накладные расходы	%	--	1718,00	431,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3955,21	992,76
		Сметная стоимость:			53395,37	13402,24
21	С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробка протяжная У994	шт	200,0000	247,86	49572,00
		Накладные расходы	%	--	8,92	1784,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,54	4108,53
		Сметная стоимость:			277,33	55465,12
22	С151803-48 Т151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31 для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4мм2 или скрытых и открытых электропроводок диаметр 106мм, высота 35,5мм тип У192 УХЛ2	1000шт	0,3500	76414,01	26744,90
		Накладные расходы	%	--	2750,90	962,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6333,19	2216,62
		Сметная стоимость:			85498,11	29924,34

23	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	3519,0000		708,71	2493933,00
		Итого оплата труда:				435,19	1531419,57
		Итого эксплуатация машин:				23,96	84306,31
		Итого материалов:				255,61	899496,00
		Накладные расходы	%	--		218,48	768825,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,17	261020,67
		Сметная стоимость:				1001,36	3523779,00
24	С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1920		131270,81	156474,81
		Накладные расходы	%	--		4725,75	5633,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10879,72	12968,63
		Сметная стоимость:				146876,28	175076,53
25	С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,3270		202271,54	470685,87
		Накладные расходы	%	--		7281,78	16944,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16764,27	39010,45
		Сметная стоимость:				226317,58	526641,01
		ЩРВ-24(ЩС-1, ЩС-3)					
26	Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Щит металлический модульный. Установка в нише	шт.	2,0000		4305,49	8610,97
		Итого оплата труда:				2201,98	4403,96
		Итого эксплуатация машин:				817,07	1634,14
		Итого материалов:				1528,43	3056,85
		Накладные расходы	%	--		1131,37	2262,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		434,95	869,90
		Сметная стоимость:				5871,81	11743,62

27	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехплюсный на ток 25 А. Установка на конструкции	шт.	2,0000		1921,04	3842,09
		Итого оплата труда:				940,23	1880,46
		Итого эксплуатация машин:				29,36	58,72
		Итого материалов:				951,45	1902,91
		Накладные расходы	%	--		486,06	972,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,57	385,14
		Сметная стоимость:				2599,67	5199,35
28	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дифферациональный автомат двухплюсный на ток 16 А. Установка на конструкции	шт.	14,0000		1921,04	26894,60
		Итого оплата труда:				940,23	13163,20
		Итого эксплуатация машин:				29,36	411,06
		Итого материалов:				951,45	13320,34
		Накладные расходы	%	--		486,06	6804,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,57	2695,96
		Сметная стоимость:				2599,67	36395,43
29	С123-070201-0203 23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЗЛ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2,0000		3818,75	7637,50
		Накладные расходы	%	--		137,47	274,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,50	633,00
		Сметная стоимость:				4272,72	8545,45
30	С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		1093,55	2187,10
		Накладные расходы	%	--		39,37	78,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,63	181,27
		Сметная стоимость:				1223,55	2447,10
31	С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14,0000		2990,28	41863,92

		Накладные расходы	%	--		107,65	1507,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,83	3469,68
		Сметная стоимость:				3345,76	46840,70
		ЩРВ-36(ЩС-4)					
32	Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Щит металлический модульный. Установка в нише	шт.	1,0000		4305,49	4305,49
		Итого оплата труда:				2201,98	2201,98
		Итого эксплуатация машин:				817,07	817,07
		Итого материалов:				1528,43	1528,43
		Накладные расходы	%	--		1131,37	1131,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		434,95	434,95
		Сметная стоимость:				5871,81	5871,81
33	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехплюсный на ток 32 А. Установка на конструкции	шт.	1,0000		3232,68	3232,68
		Итого оплата труда:				1904,66	1904,66
		Итого эксплуатация машин:				105,81	105,81
		Итого материалов:				1246,41	1246,41
		Накладные расходы	%	--		960,92	960,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,49	335,49
		Сметная стоимость:				4529,09	4529,09
34	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дифферацианальный автомат двухплюсный на ток 25 А. Установка на конструкции	шт.	11,0000		1921,04	21131,47
		Итого оплата труда:				940,23	10342,51
		Итого эксплуатация машин:				29,36	322,98
		Итого материалов:				951,45	10465,99
		Накладные расходы	%	--		486,06	5346,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,57	2118,25
		Сметная стоимость:				2599,67	28596,41
35	С123-070201-0204 23-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЗЛ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1,0000		5548,73	5548,73
		Накладные расходы	%	--		199,75	199,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,88	459,88
		Сметная стоимость:				6208,36	6208,36

36	С123-070204-0748 23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	1139,45	1139,45
		Накладные расходы	%	--	41,02	41,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	94,44	94,44
		Сметная стоимость:			1274,91	1274,91
37	С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,0000	2990,28	29902,80
		Накладные расходы	%	--	107,65	1076,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	247,83	2478,34
		Сметная стоимость:			3345,76	33457,64
38	С123-070204-1611 23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	2988,24	2988,24
		Накладные расходы	%	--	107,58	107,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	247,67	247,67
		Сметная стоимость:			3343,48	3343,48
		ЩРВ-36(ЩС-2)				
39	Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Щит металлический модульный. Установка в нише	шт.	1,0000	4305,49	4305,49
		Итого оплата труда:			2201,98	2201,98
		Итого эксплуатация машин:			817,07	817,07
		Итого материалов:			1528,43	1528,43
		Накладные расходы	%	--	1131,37	1131,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	434,95	434,95
		Сметная стоимость:			5871,81	5871,81
40	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматическийвыключатель трехплюсный на ток 32 А. Установка на конструкции	шт.	1,0000	3232,68	3232,68
		Итого оплата труда:			1904,66	1904,66
		Итого эксплуатация машин:			105,81	105,81
		Итого материалов:			1246,41	1246,41

		Накладные расходы	%	--		960,92	960,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,49	335,49
		Сметная стоимость:				4529,09	4529,09
41	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дифферациональный автомат двухплюсный на ток 16 А. Установка на конструкции	шт.	13,0000		1921,04	24973,56
		Итого оплата труда:				940,23	12222,97
		Итого эксплуатация машин:				29,36	381,70
		Итого материалов:				951,45	12368,89
		Накладные расходы	%	--		486,06	6318,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,57	2503,39
		Сметная стоимость:				2599,67	33795,76
42	С123-070201-0204 23-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЗЛ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1,0000		5548,73	5548,73
		Накладные расходы	%	--		199,75	199,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,88	459,88
		Сметная стоимость:				6208,36	6208,36
43	С123-070204-0748 23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1139,45	1139,45
		Накладные расходы	%	--		41,02	41,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,44	94,44
		Сметная стоимость:				1274,91	1274,91
44	С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,0000		2990,28	35883,36
		Накладные расходы	%	--		107,65	1291,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,83	2974,01
		Сметная стоимость:				3345,76	40149,17

45	С123-070204-1707 23-070204-1707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	6211,56	6211,56
		Накладные расходы	%	--	223,62	223,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	514,81	514,81
		Сметная стоимость:			6949,99	6949,99
		ЩРВ-24(ЩС-5)				
46	Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Щит металлический модульный. Установка в нише	шт.	1,0000	4305,49	4305,49
		Итого оплата труда:			2201,98	2201,98
		Итого эксплуатация машин:			817,07	817,07
		Итого материалов:			1528,43	1528,43
		Накладные расходы	%	--	1131,37	1131,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	434,95	434,95
		Сметная стоимость:			5871,81	5871,81
47	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехплюсный на ток 32 А. Установка на конструкции	шт.	1,0000	3232,68	3232,68
		Итого оплата труда:			1904,66	1904,66
		Итого эксплуатация машин:			105,81	105,81
		Итого материалов:			1246,41	1246,41
		Накладные расходы	%	--	960,92	960,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	335,49	335,49
		Сметная стоимость:			4529,09	4529,09
48	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дифферациональный автомат двухплюсный на ток 16 А. Установка на конструкции	шт.	12,0000	1921,04	23052,52
		Итого оплата труда:			940,23	11282,74
		Итого эксплуатация машин:			29,36	352,34
		Итого материалов:			951,45	11417,44
		Накладные расходы	%	--	486,06	5832,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	192,57	2310,82
		Сметная стоимость:			2599,67	31196,09

49	С123-070201-0203 23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЗЛ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1,0000	3818,75	3818,75
		Накладные расходы	%	--	137,47	137,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,50	316,50
		Сметная стоимость:			4272,72	4272,72
50	С123-070204-0748 23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	1139,45	1139,45
		Накладные расходы	%	--	41,02	41,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	94,44	94,44
		Сметная стоимость:			1274,91	1274,91
51	С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,0000	2990,28	35883,36
		Накладные расходы	%	--	107,65	1291,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	247,83	2974,01
		Сметная стоимость:			3345,76	40149,17
		ЩРВ-24(ЩО)				
52	Ц13-080305-0904 13-080305-0904 РСНБ РК 2015	Щит металлический модульный. Установка в нише	шт.	1,0000	6151,77	6151,77
		Итого оплата труда:			5093,57	5093,57
		Итого эксплуатация машин:			570,01	570,01
		Итого материалов:			681,79	681,79
		Накладные расходы	%	--	2479,99	2479,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	690,54	690,54
		Сметная стоимость:			9322,30	9322,30
53	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехплюсный на ток 25 А. Установка на конструкции	шт.	1,0000	1921,04	1921,04
		Итого оплата труда:			940,23	940,23
		Итого эксплуатация машин:			29,36	29,36
		Итого материалов:			951,45	951,45

		Накладные расходы	%	--		486,06	486,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,57	192,57
		Сметная стоимость:				2599,67	2599,67
54	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехплюсный на ток 10 А. Установка на конструкции	шт.	13,0000		1921,04	24973,56
		Итого оплата труда:				940,23	12222,97
		Итого эксплуатация машин:				29,36	381,70
		Итого материалов:				951,45	12368,89
		Накладные расходы	%	--		486,06	6318,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,57	2503,39
		Сметная стоимость:				2599,67	33795,76
55	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дифферациональный автомат двухплюсный на ток 10 А. Установка на конструкции	шт.	5,0000		1921,04	9605,22
		Итого оплата труда:				940,23	4701,14
		Итого эксплуатация машин:				29,36	146,81
		Итого материалов:				951,45	4757,27
		Накладные расходы	%	--		486,06	2430,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,57	962,84
		Сметная стоимость:				2599,67	12998,37
56	С123-070201-0204 23-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЗЛ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1,0000		5548,73	5548,73
		Накладные расходы	%	--		199,75	199,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,88	459,88
		Сметная стоимость:				6208,36	6208,36
57	С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1093,55	1093,55
		Накладные расходы	%	--		39,37	39,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,63	90,63
		Сметная стоимость:				1223,55	1223,55

58	С123-070204-0711 23-070204-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,0000	365,27	4748,51
		Накладные расходы	%	--	13,15	170,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,27	393,56
		Сметная стоимость:			408,69	5313,01
59	С123-070204-1603 23-070204-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000	3181,02	15905,10
		Накладные расходы	%	--	114,52	572,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	263,64	1318,21
		Сметная стоимость:			3559,18	17795,90
		ЩРВ-9(ЩОА)				
60	Ц13-080305-0903 13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щит металлический модульный. Установка в нише	шт.	1,0000	4859,30	4859,30
		Итого оплата труда:			4016,78	4016,78
		Итого эксплуатация машин:			287,48	287,48
		Итого материалов:			651,84	651,84
		Накладные расходы	%	--	1956,01	1956,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	545,22	545,22
		Сметная стоимость:			7360,54	7360,54
61	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехплюсный на ток 16 А. Установка на конструкции	шт.	1,0000	1921,04	1921,04
		Итого оплата труда:			940,23	940,23
		Итого эксплуатация машин:			29,36	29,36
		Итого материалов:			951,45	951,45
		Накладные расходы	%	--	486,06	486,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	192,57	192,57
		Сметная стоимость:			2599,67	2599,67
62	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехплюсный на ток 10 А. Установка на конструкции	шт.	3,0000	1921,04	5763,13
		Итого оплата труда:			940,23	2820,69

		Итого эксплуатация машин:				29,36	88,08
		Итого материалов:				951,45	2854,36
		Накладные расходы	%	--		486,06	1458,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,57	577,71
		Сметная стоимость:				2599,67	7799,02
63	С123-070201-0201 23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЗЛ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1,0000		3305,78	3305,78
		Накладные расходы	%	--		119,01	119,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,98	273,98
		Сметная стоимость:				3698,77	3698,77
64	С123-070204-0745 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1093,55	1093,55
		Накладные расходы	%	--		39,37	39,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,63	90,63
		Сметная стоимость:				1223,55	1223,55
65	С123-070204-0711 23-070204-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		365,27	1095,81
		Накладные расходы	%	--		13,15	39,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	90,82
		Сметная стоимость:				408,69	1226,08
66	Ц13-080305-0111 13-080305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка заземления. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		758,37	1516,73
		Итого оплата труда:				639,90	1279,80
		Итого эксплуатация машин:				8,34	16,69
		Итого материалов:				113,03	226,05
		Накладные расходы	%	--		311,04	622,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,55	171,10
		Сметная стоимость:				1154,96	2309,91
67	Перечень ТПЕРЕЧЕНЬ	Розетка заземления ЗР-1	шт	2,0000		3924,11	7848,21

		Накладные расходы	%	--		141,27	282,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,23	650,46
		Сметная стоимость:				4390,60	8781,21
68	Ц13-080305-0902 13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щит заземления встраиваемый. Установка	шт.	2,0000		3638,03	7276,06
		Итого оплата труда:				2964,19	5928,37
		Итого эксплуатация машин:				76,50	153,01
		Итого материалов:				621,54	1243,08
		Накладные расходы	%	--		1445,31	2890,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,67	813,34
		Сметная стоимость:				5490,01	10980,02
69	Перечень ТПЕРЕЧЕНЬ	Щит заземления встраиваемый ЭЩР-3-3	шт	2,0000		28776,79	57553,57
		Накладные расходы	%	--		1035,96	2071,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2385,02	4770,04
		Сметная стоимость:				32197,77	64395,54
70	Ц13-080305-0902 13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щит элекгический оперционный. Установка	шт.	2,0000		3638,03	7276,06
		Итого оплата труда:				2964,19	5928,37
		Итого эксплуатация машин:				76,50	153,01
		Итого материалов:				621,54	1243,08
		Накладные расходы	%	--		1445,31	2890,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,67	813,34
		Сметная стоимость:				5490,01	10980,02
71	Перечень ТПЕРЕЧЕНЬ	Щит элекгический оперционный ЭЩР-0-6К	шт	2,0000		49705,36	99410,71
		Накладные расходы	%	--		1789,39	3578,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4119,58	8239,16
		Сметная стоимость:				55614,33	111228,66
72	Ц13-080305-0902 13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щит электрический питания место пациента. Установка	шт.	2,0000		3638,03	7276,06
		Итого оплата труда:				2964,19	5928,37
		Итого эксплуатация машин:				76,50	153,01
		Итого материалов:				621,54	1243,08
		Накладные расходы	%	--		1445,31	2890,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,67	813,34
		Сметная стоимость:				5490,01	10980,02

73	Перечень ТПЕРЕЧЕНЬ	Щит электический питания место пациента ЭЩР-0-2П	шт	2,0000		39241,07	78482,14
		Накладные расходы	%	--		1412,68	2825,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3252,30	6504,60
		Сметная стоимость:				43906,05	87812,10
74	Ц13-080305-0909 13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Пост дистанционного контроля трансформатора. Установка	шт.	2,0000		3870,88	7741,75
		Итого оплата труда:				2964,19	5928,37
		Итого эксплуатация машин:				78,89	157,78
		Итого материалов:				852,00	1704,00
		Накладные расходы	%	--		1453,70	2907,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425,97	851,93
		Сметная стоимость:				5750,54	11501,08
75	Перечень ТПЕРЕЧЕНЬ	Пост дистанционного контроля трансформатора ПДК	шт	2,0000		24067,86	48135,71
		Накладные расходы	%	--		866,44	1732,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1994,74	3989,49
		Сметная стоимость:				26929,04	53858,09
76	Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Щит распределительный с разделительным трансформатором и блоков АВР. Установка	шт.	2,0000		4305,49	8610,97
		Итого оплата труда:				2201,98	4403,96
		Итого эксплуатация машин:				817,07	1634,14
		Итого материалов:				1528,43	3056,85
		Накладные расходы	%	--		1131,37	2262,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		434,95	869,90
		Сметная стоимость:				5871,81	11743,62
77	Перечень	Щит распределительный с разделительным трансформатором и блоков АВР ТР-5000 МЩР	шт	2,0000		450487,50	900975,00
		Накладные расходы	%	--		16217,55	32435,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37336,40	74672,81
		Сметная стоимость:				504041,45	1008082,91
		Отключение вентиляции при пожаре					
78	Ц13-080303-1004 13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пусктель магнитный общего назначения отдельно стоящийна ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000		4368,96	8737,92
		Итого оплата труда:				2778,82	5557,63
		Итого эксплуатация машин:				98,89	197,78
		Итого материалов:				1515,45	3030,89
		Накладные расходы	%	--		1389,43	2778,86

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,67	921,34
		Сметная стоимость:				6219,06	12438,12
79	Перечень	Пускатель магнитный ПМЛ 2100	шт	1,0000		4116,07	4116,07
		Накладные расходы	%	--		148,18	148,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,14	341,14
		Сметная стоимость:				4605,39	4605,39
80	Перечень	Пускатель магнитный ПМЛ 2200	шт	1,0000		12598,21	12598,21
		Накладные расходы	%	--		453,54	453,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1044,14	1044,14
		Сметная стоимость:				14095,89	14095,89
81	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однолюсный на ток 25 А. Установка на конструкции	шт.	1,0000		1921,04	1921,04
		Итого оплата труда:				940,23	940,23
		Итого эксплуатация машин:				29,36	29,36
		Итого материалов:				951,45	951,45
		Накладные расходы	%	--		486,06	486,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,57	192,57
		Сметная стоимость:				2599,67	2599,67
82	С123-070204-0715 23-070204-0715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		365,27	365,27
		Накладные расходы	%	--		13,15	13,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	30,27
		Сметная стоимость:				408,69	408,69
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				14568774,41
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3784506,20
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				187282,88
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				71170,29
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9679296,05
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				917689,29
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1948535,66
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				16517310,07
	Накладные расходы II уровня		Тенге				594623,16
	ИТОГО:		Тенге				17111933,24

	Сметная прибыль	Тенге				1368954,66
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				18480887,90
	Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,32%			18 909 644,50
	Всего с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге	0,9			19 079 831,30
	Всего в ценах 2018года	Тенге	1,0599383			20 223 443,95
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,92			18 615 345,30
	НДС	Тенге	12%			2 233 841,44
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				20 849 186,74

Заказчик:

КГП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____Сапарбеков Р.М.

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____Федотова Г.А.

Технадзор:

ТОО "Фараб құрылыс" _____Тлегенов Б.З.

Ознакомлен

Разработчики проекта строительства или эксперт(а) авторского надзора:
ТОО "ЛидерПроектДизайн"
Директор Джафарова Г.

Заказчик: КГП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №208 от 16.07.2019 г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства: Капитальный ремонт операционного отделения на 3-ем этаже центральной районной больницы по ул. Сейфуллина 25 в а. Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от "14" октября 2019 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт операционного отделения на 3-ем этаже центральной районной больницы по ул. Сейфуллина 25 в а. Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области	70 407 575,99							27 234 178,72
2	в т.ч. НДС	7 543 668,86							2 917 947,72
3	5% удержание качества	3 520 378,80							1 361 708,94
4	**Итого к оплате**	**66 887 197,19**							**25 872 469,78**
5	в т.ч. НДС	7 166 485,41							2 772 050,33

Заказчик:

КГП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач_____Сапарбеков Р.М.

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор_____Федотова Г.А.

Заказчик: КГП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №208 от 16.07.2019 г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт операционного отделения на 3-ем этаже центральной районной больницы по ул. Сейфуллина 25 в а. Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области

АКТ №3
приемки выполненных работ от "14" октября 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3,0000		46959,46	140878,37
		Итого оплата труда:				1591,58	4774,75
		Итого эксплуатация машин:				144,04	432,12
		Итого материалов:				45282,56	135847,69
		Накладные расходы	%	--		2714,50	8143,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3973,92	11921,75
		Сметная стоимость:				53647,87	160943,60
2	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный канал 15х10мм. Монтаж	м	280,0000		333,28	93319,55
		Итого оплата труда:				207,01	57963,50
		Итого эксплуатация машин:				14,51	4063,92
		Итого материалов:				114,42	32037,46
		Накладные расходы	%	--		103,79	29060,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	9790,44
		Сметная стоимость:				472,04	132170,98

3	Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой	шт.	15,0000	996,33	14944,97
		Итого оплата труда:			950,88	14263,16
		Итого эксплуатация машин:			0,87	13,07
		Итого материалов:			44,58	668,74
		Накладные расходы	%	--	435,82	6537,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	114,57	1718,58
		Сметная стоимость:			1546,73	23200,89
4	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой	шт.	350,0000	1993,97	697889,66
		Итого оплата труда:			1901,76	665614,25
		Итого эксплуатация машин:			2,32	813,40
		Итого материалов:			89,89	31462,01
		Накладные расходы	%	--	871,69	305092,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	229,25	80238,54
		Сметная стоимость:			3094,91	1083220,23
5	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели, провода в проложенных кабельных каналах. Монтаж	м кабеля	280,0000	230,10	64429,24
		Итого оплата труда:			131,99	36956,96
		Итого эксплуатация машин:			111,81	31307,43
		Итого материалов:			23,20	6497,24
		Накладные расходы	%	--	66,81	18706,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,75	6650,86
		Сметная стоимость:			320,67	89786,56
6	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Монтаж существуюещго провода кислородных, магистральных линий (на период ремонта)	м	50,0000	296,08	14804,03
		Итого оплата труда:			149,34	7467,23
		Итого эксплуатация машин:			2,09	104,30
		Итого материалов:			145,38	7268,80
		Накладные расходы	%	--	76,88	3843,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,84	1491,84
		Сметная стоимость:			402,80	20139,85
		РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы				
7	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	8,2800	1675,96	13876,95
		Итого оплата труда:			1503,45	12448,56

		Итого эксплуатация машин:				106,15	878,91
		Итого материалов:				109,62	907,63
		Накладные расходы	%	--		991,76	8211,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,42	1767,10
		Сметная стоимость:				2881,14	23855,85
8	С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	52,0000		3868,99	201187,48
		Накладные расходы	%	--		139,28	7242,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,66	16674,42
		Сметная стоимость:				4328,94	225104,65
9	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	434,5500		3022,53	1313440,81
		Итого оплата труда:				321,96	139908,52
		Итого эксплуатация машин:				17,10	7432,93
		Итого материалов:				2691,84	1169737,38
		Накладные расходы	%	--		311,94	135555,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,76	115919,71
		Сметная стоимость:				3601,23	1564916,00
10	Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	456,0000		282,79	128954,30
		Итого оплата труда:				65,26	29757,24
		Итого эксплуатация машин:				1,77	805,27
		Итого материалов:				216,60	98768,83
		Накладные расходы	%	--		51,35	23416,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,73	12189,70
		Сметная стоимость:				360,88	164560,90
		Отделка помещений					
11	Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	764,5100		1062,00	811906,12
		Итого оплата труда:				871,51	666277,09
		Итого эксплуатация машин:				7,76	5930,47
		Итого материалов:				186,40	142507,05

		Накладные расходы	%	--		533,01	407492,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,60	97551,91
		Сметная стоимость:				1722,61	1316950,81
12	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	12,6800		82,09	1040,96
		Итого оплата труда:				74,52	944,86
		Итого эксплуатация машин:				0,61	7,80
		Итого материалов:				7,26	92,09
		Накладные расходы	%	--		45,26	573,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,19	129,19
		Сметная стоимость:				137,54	1744,05
13	Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшеннаяза 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	173,5800		1062,00	184341,16
		Итого оплата труда:				871,51	151276,47
		Итого эксплуатация машин:				7,76	1346,50
		Итого материалов:				186,40	32355,85
		Накладные расходы	%	--		533,01	92520,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,60	22148,91
		Сметная стоимость:				1722,61	299010,24
14	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=2	Улучшенная окраска оштукатурсенных стен поливинилацетатными водно-дисперсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	1343,5400		868,52	1166889,12
		Итого оплата труда:				694,19	932675,73
		Итого эксплуатация машин:				7,32	9828,98
		Итого материалов:				170,48	229042,29
		Накладные расходы	%	--		425,38	571514,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,51	139072,26
		Сметная стоимость:				1397,41	1877475,51
15	Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=2	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	439,8300		1215,91	534794,65

		Итого оплата труда:				841,96	370320,51
		Итого эксплуатация машин:				5,20	2288,46
		Итого материалов:				371,20	163266,31
		Накладные расходы	%	--		521,78	229493,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,02	61143,09
		Сметная стоимость:				1876,71	825431,67
16	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	56,9600		82,09	4676,12
		Итого оплата труда:				74,52	4244,43
		Итого эксплуатация машин:				0,61	35,02
		Итого материалов:				7,26	413,66
		Накладные расходы	%	--		45,26	2578,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,19	580,33
		Сметная стоимость:				137,54	7834,47
17	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,4700		82,09	613,25
		Итого оплата труда:				74,52	556,63
		Итого эксплуатация машин:				0,61	4,59
		Итого материалов:				7,26	54,25
		Накладные расходы	%	--		45,26	338,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,19	76,11
		Сметная стоимость:				137,54	1027,45
18	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=2	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водно-дисперсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	182,9000		868,52	158852,00
		Итого оплата труда:				694,19	126967,85
		Итого эксплуатация машин:				7,32	1338,05
		Итого материалов:				170,48	31180,19
		Накладные расходы	%	--		425,38	77801,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,51	18932,31
		Сметная стоимость:				1397,41	255586,19

19	Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	21,5400		10156,25	218765,57
		Итого оплата труда:				1733,85	37347,22
		Итого эксплуатация машин:				73,15	1575,59
		Итого материалов:				8377,91	180460,14
		Накладные расходы	%	--		1481,11	31903,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		930,99	20053,50
		Сметная стоимость:				12568,35	270722,19
20	С121-070503-0301 21-070503-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поручни тип П-1 размер 6х54мм	м	23,2560		1215,13	28259,06
		Накладные расходы	%	--		43,74	1017,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,71	2342,11
		Сметная стоимость:				1359,58	31618,50
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение и электрооборудование					
21	Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	29,0000		1449,73	42042,27
		Итого оплата труда:				1070,68	31049,58
		Итого эксплуатация машин:				511,36	14829,40
		Итого материалов:				193,58	5613,77
		Накладные расходы	%	--		526,94	15281,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,13	4585,87
		Сметная стоимость:				2134,80	61909,30
22	Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	141,0000		1893,36	266963,16
		Итого оплата труда:				1423,20	200671,81
		Итого эксплуатация машин:				729,58	102871,04
		Итого материалов:				193,58	27294,55
		Накладные расходы	%	--		699,22	98590,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,41	29244,27
		Сметная стоимость:				2799,98	394797,58
23	Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	24,0000		1449,73	34793,60
		Итого оплата труда:				1070,68	25696,21
		Итого эксплуатация машин:				511,36	12272,60

		Итого материалов:				193,58	4645,88
		Накладные расходы	%	--		526,94	12646,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,13	3795,21
		Сметная стоимость:				2134,80	51235,28
24	Ц13-080305-0403 13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	33,0000		2635,57	86973,95
		Итого оплата труда:				2050,37	67662,21
		Итого эксплуатация машин:				1011,20	33369,68
		Итого материалов:				193,58	6388,09
		Накладные расходы	%	--		1004,03	33133,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,17	9608,56
		Сметная стоимость:				3930,77	129715,54
25	Ц13-080305-0409 13-080305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник медицинский операционный. Установка	шт.	2,0000		3953,19	7906,38
		Итого оплата труда:				1994,95	3989,89
		Итого эксплуатация машин:				801,38	1602,77
		Итого материалов:				1681,81	3363,62
		Накладные расходы	%	--		1026,89	2053,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398,41	796,81
		Сметная стоимость:				5378,49	10756,97
26	Ц13-080305-0305 13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	35,0000		1452,89	50851,07
		Итого оплата труда:				1159,74	40590,92
		Итого эксплуатация машин:				571,83	20014,15
		Итого материалов:				106,86	3740,04
		Накладные расходы	%	--		566,54	19828,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,55	5654,40
		Сметная стоимость:				2180,98	76334,44
27	Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник световое табло с надписью "не входить включен бактерицидный облучатель". Монтаж	шт.	33,0000		1893,36	62480,74
		Итого оплата труда:				1423,20	46965,74
		Итого эксплуатация машин:				729,58	24076,20
		Итого материалов:				193,58	6388,09
		Накладные расходы	%	--		699,22	23074,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,41	6844,40
		Сметная стоимость:				2799,98	92399,43

28	Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник прикроватный с количеством ламп в светильнике 2. Монтаж	шт.	37,0000		1893,36	70054,16
		Итого оплата труда:				1423,20	52658,56
		Итого эксплуатация машин:				729,58	26994,53
		Итого материалов:				193,58	7162,40
		Накладные расходы	%	--		699,22	25871,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,41	7674,03
		Сметная стоимость:				2799,98	103599,36
29	Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник дежурного освещения (подсветка пола) с количеством ламп в светильнике 1. Установка	шт.	11,0000		1449,73	15947,07
		Итого оплата труда:				1070,68	11777,43
		Итого эксплуатация машин:				511,36	5624,94
		Итого материалов:				193,58	2129,36
		Накладные расходы	%	--		526,94	5796,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,13	1739,47
		Сметная стоимость:				2134,80	23482,84
30	Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник настенный с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	19,0000		1893,36	35973,76
		Итого оплата труда:				1423,20	27040,88
		Итого эксплуатация машин:				729,58	13862,05
		Итого материалов:				193,58	3677,99
		Накладные расходы	%	--		699,22	13285,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,41	3940,72
		Сметная стоимость:				2799,98	53199,67
31	Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4,0000		1483,37	5933,50
		Итого оплата труда:				1156,06	4624,25
		Итого эксплуатация машин:				641,52	2566,08
		Итого материалов:				106,86	427,43
		Накладные расходы	%	--		566,01	2264,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,95	655,80
		Сметная стоимость:				2213,33	8853,34
32	Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		998,14	3992,57
		Итого оплата труда:				830,70	3322,80
		Итого эксплуатация машин:				134,55	538,20

		Итого материалов:				60,00	239,99
		Накладные расходы	%	--		404,27	1617,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,19	448,77
		Сметная стоимость:				1514,61	6058,43
33	Т	Светильник медицинский операционный тип ЭМАЛЕД 500/500	шт	2,0000		4892053,57	9784107,14
		Накладные расходы	%	--		176113,93	352227,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		405453,40	810906,80
		Сметная стоимость:				5473620,90	10947241,80
34	Т	Облучатель бактерицидный с лампами 2х30Вт IP20, тип ОБН-150	шт	35,0000		15982,14	559375,00
		Накладные расходы	%	--		575,36	20137,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1324,60	46361,00
		Сметная стоимость:				17882,10	625873,50
35	С123-070102-1206 23-070102-1206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильник световое табло с надписью "Не входить включен бактерицидный облучатель" , мощность 3 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	33,0000		10806,12	356601,96
		Накладные расходы	%	--		389,02	12837,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		895,61	29555,17
		Сметная стоимость:				12090,75	398994,80
36	С123-070102-1701 23-070102-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1х18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала ГОСТ 17677-82	шт.	37,0000		40671,57	1504848,09
		Накладные расходы	%	--		1464,18	54174,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3370,86	124721,81
		Сметная стоимость:				45506,61	1683744,43
37	Т	Светильник настенный с компактными люминисцентными лампами тип С360/218	шт	19,0000		21237,90	403520,02
		Накладные расходы	%	--		764,56	14526,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1760,20	33443,74
		Сметная стоимость:				23762,66	451490,48
38	С123-070101-1805 23-070101-1805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип НББ04-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	4,0000		1741,26	6965,04
		Накладные расходы	%	--		62,69	250,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,32	577,26

		Сметная стоимость:			1948,26	7793,04
39	Т	Светильник серии LUNA с компактными люминисцентными лампами 4 Вт	шт	4,0000	9303,57	37214,29
		Накладные расходы	%	--	334,93	1339,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	771,08	3084,32
		Сметная стоимость:			10409,58	41638,32
40	Т	Лампа линейная люминисцентная Т8 G13 TL-D36W 36Вт	шт	282,0000	469,64	132439,29
		Накладные расходы	%	--	16,91	4767,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,92	10976,57
		Сметная стоимость:			525,47	148183,67
41	Т	Лампа линейная люминисцентная Т8 G13 TL-D18W 18Вт	шт	128,0000	293,00	37504,00
		Накладные расходы	%	--	10,55	1350,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,28	3108,33
		Сметная стоимость:			327,83	41962,48
42	С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели 2G11 PL-L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	38,0000	611,04	23219,52
		Накладные расходы	%	--	22,00	835,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50,64	1924,43
		Сметная стоимость:			683,68	25979,86
43	С123-070104-0406 23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели 2G11 PL-L36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36 Вт	шт.	74,0000	1224,06	90580,44
		Накладные расходы	%	--	44,07	3260,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,45	7507,31
		Сметная стоимость:			1369,58	101348,64
44	Т	Лампа линейная люминисцентная Т5 G5 4W 4Вт	шт	4,0000	796,86	3187,42
		Накладные расходы	%	--	28,69	114,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,04	264,17
		Сметная стоимость:			891,59	3566,34
45	Т	Стартер для люминисцентных ламп тип 8ОС-220	шт	514,0000	55,36	28453,57
		Накладные расходы	%	--	1,99	1024,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,59	2358,23
		Сметная стоимость:			61,94	31836,13
46	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	127,0000	298,87	37956,36

		Итого оплата труда:				285,17	36216,16
		Итого эксплуатация машин:				2,78	353,22
		Итого материалов:				11,89	1509,91
		Накладные расходы	%	--		137,20	17424,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,89	4430,51
		Сметная стоимость:				470,96	59811,83
47	Ц13-080305-0111 13-080305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		758,37	1516,73
		Итого оплата труда:				639,90	1279,80
		Итого эксплуатация машин:				8,34	16,69
		Итого материалов:				113,03	226,05
		Накладные расходы	%	--		311,04	622,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,55	171,10
		Сметная стоимость:				1154,96	2309,91
48	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа с 3-им заземляющим контактом. Монтаж при скрытой проводке	шт.	49,0000		376,43	18445,00
		Итого оплата труда:				334,17	16374,15
		Итого эксплуатация машин:				2,78	136,28
		Итого материалов:				40,45	1982,00
		Накладные расходы	%	--		161,72	7924,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,05	2109,56
		Сметная стоимость:				581,20	28479,01
49	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа с 3-им заземляющим контактом, сдвоенная. Монтаж при скрытой проводке	шт.	73,0000		752,86	54958,58
		Итого оплата труда:				668,33	48788,30
		Итого эксплуатация машин:				5,56	406,06
		Итого материалов:				80,90	5905,54
		Накладные расходы	%	--		323,45	23611,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,10	6285,62
		Сметная стоимость:				1162,41	84855,82
50	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	127,0000		246,98	31366,46
		Накладные расходы	%	--		8,89	1129,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,47	2599,65

		Сметная стоимость:				276,34	35095,30
51	С123-070220-0805 23-070220-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетки штепсельные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2,0000		1156,86	2313,72
		Накладные расходы	%	--		41,65	83,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,88	191,76
		Сметная стоимость:				1294,39	2588,78
52	С123-070220-0510 23-070220-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухполюстная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12,0000		464,83	5577,96
		Накладные расходы	%	--		16,73	200,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,53	462,30
		Сметная стоимость:				520,09	6241,07
53	С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	73,0000		514,81	37581,13
		Накладные расходы	%	--		18,53	1352,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,67	3114,72
		Сметная стоимость:				576,01	42048,77
54	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	37,0000		340,73	12607,01
		Накладные расходы	%	--		12,27	453,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,24	1044,87
		Сметная стоимость:				381,24	14105,73
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				19648114,32
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3690202,70
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				327740,71
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				188270,96
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				15630170,92
		- перевозка грузов	Тенге				0,00

	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня	Тенге				1956376,35
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				21604490,67
	Накладные расходы II уровня	Тенге				747913,48
	ИТОГО:	Тенге				22352404,15
	Сметная прибыль	Тенге				1788192,33
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				24140596,48
	Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,32%			24 700 658,32
	Всего с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге	0,9			24 922 964,24
	Всего в ценах 2018года	Тенге	1,0599383			26 416 804,35
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,92			24 316 231,00
	НДС	Тенге	12%			2 917 947,72
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				27 234 178,72

Заказчик:

КГП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач_____Сапарбеков Р.М.

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор_____Федотова Г.А.

Технадзор:

ТОО "Фараб құрылыс"_____Тлегенов Б.З.

Разработчики проекта строительства
Гип эксперт(п) авторского надзора
ТОО "Лидер Проект Дизайн"
Директор Федотова Г.А.

Ознакомлены