форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
Инженер: ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Шымкентстрой"

Наименование : Строительство 9-ти этажных железобетонного жил.дома 3-класса комфортности с привязкой 11-ти многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре в центре в г.Шымкент. **Жилой дом № 27.**

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 26 мая 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Монолитная плита перекрытия СМЕТА 2-1-1								
		Лифтовой								
64	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25**	0,94	12841,90	241,10	12071	227	1406	8,38	8
		м3		1333,80	91,08	1254	86	105	0,44	--
		НА ОТМ.+28,900								
122	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25**	9,5	12841,90	241,10	121998	2290	14213	8,38	80
		м3		1333,80	91,08	12671	865	105	0,44	4
123	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм =ПАРАПЕТ**	25,7	13460,23	442,42	345928	11370	68262	14,00	360
		м3		2362,50	167,13	60716	4295	105	0,82	21
		НА ОТМ.+31,000								
131	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25**	9,5	12841,90	241,10	121998	2290	14213	8,38	80
		м3		1333,80	91,08	12671	865	105	0,44	4
132	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм =ПАРАПЕТ**	4,3	13460,23	442,42	57879	1902	11421	14,00	60
		м3		2362,50	167,13	10159	719	105	0,82	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**659875**	**18080**			**587**
			Тенге			**97471**	**6830**			**33**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			659875				
	Материалы -		Тенге			161324				
	Всего заработная плата -		Тенге				104301			
	Местные материалы -		Тенге			383000				
		Накладные расходы -	Тенге			109516				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			815554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				120728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			815554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				120728			
		РАЗДЕЛ 7. Стены								
150	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	97	1001,71	372,83	97166	36165	83956	3,72	361
		м3		594,00	139,50	57618	13531	118	0,68	66
152	СПРАЙСЛИСТ	**Клей Dual-SP-Универсал**	1800	13,05	--	23489	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки								
153	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	112	1922,31	34,73	215299	3890	31455	1,43	160
		м2		225,00	13,01	25200	1457	118	0,06	7
154	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций Сетка Сг-1, Сг-2**	0,2	8679,65	422,15	1736	84	1986	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1652	31	118	0,77	--
158	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1**	0,004	175710,10	1826,10	703	7	49	42,70	--
		т		8100,00	690,75	32	3	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			338393	40146			532
			Тенге			84502	15023			73
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23489				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1409				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24899				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			314903				
	Материалы -		Тенге			5481				
	Всего заработная плата -		Тенге				99525			
	Местные материалы -		Тенге			184774				
		Накладные расходы -	Тенге			117447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17617			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			458291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				117142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			483190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664

		Сметная заработная плата -	Тенге				117142				
		РАЗДЕЛ 11. Обрамление оконного и дверного проема									
		отм.+8,900...+23,900									
203	**Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006**	**Монтаж СТОЕК С-6,7,8,9,10**									
		т	2,15872	4658,59	2861,37	10057	6177	3278	5,88	13	
				1067,22	620,10	2304	1339	90	1,98	4	
206	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**									
		т	0,4	8679,65	422,15	3472	169	3972	56,40	23	
				8257,50	157,50	3303	63	118	0,77	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			13528	6346			35	
			Тенге			5607	1402			5	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3472					
	Всего заработная плата -		Тенге				3366				
		Накладные расходы -	Тенге			3972					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				596				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7890					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3962				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10057					
	Материалы -		Тенге			1576					
	Всего заработная плата -		Тенге				3642				
		Накладные расходы -	Тенге			3278					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			800					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14135					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4134				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			22025					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43	
		Сметная заработная плата -	Тенге				8096				
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы									
222	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ**									
		м3	14,904	7250,52	335,84	108062	5005	14522	4,54	68	
				699,75	126,00	10429	1878	118	0,61	9	
223	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**									
		т	0,493	8679,65	422,15	4279	208	4895	56,40	28	
				8257,50	157,50	4071	78	118	0,77	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			112341	5213			95	
			Тенге			14500	1956			9	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112341					
	Материалы -		Тенге			570					
	Всего заработная плата -		Тенге				16456				

	Местные материалы -		Тенге			92057				
		Накладные расходы -	Тенге			19418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2913			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				19368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			139664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				19368			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1124136	69785			1250
			Тенге			202080	25210			121
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23489				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1409				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24899				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1090590				
	Материалы -		Тенге			167375				
	Всего заработная плата -		Тенге				223647			
	Местные материалы -		Тенге			659831				
		Накладные расходы -	Тенге			250352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37553			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1421400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1479
		Сметная заработная плата -	Тенге				261200			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10057				
	Материалы -		Тенге			1576				
	Всего заработная плата -		Тенге				3642			
		Накладные расходы -	Тенге			3278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			800				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				4134			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1460433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1498
		Сметная заработная плата -	Тенге				265334			

РАЗДЕЛ 1. Кровля СМЕТА № 2-1-2

4	Е0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**								
		м3	148,32	5016,02	245,72	743976	36445	83794	2,71	402
				382,50	92,25	56732	13683	119	0,45	67
5	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)**								
		м2	494,4	166,39	15,94	82263	7881	23892	0,24	120
				34,65	5,96	17131	2947	119	0,03	14

6	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	494,4	79,93	2,10	39517	1038	1412	0,01	7
		м2		1,65	0,75	816	371	119	--	2
7	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04129	5239,08	327,33	216	14	87	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	78	5	105	0,60	--
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,04129	55620,00	--	2297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			868268	45378			529
			Тенге			74757	17005			83
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			868268				
	Материалы -		Тенге			1559				
	Всего заработная плата -		Тенге				91762			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2297				
	Местные материалы -		Тенге			744278				
		Накладные расходы -	Тенге			109185				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1036101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							667
		Сметная заработная плата -	Тенге				108140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1036101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							667
		Сметная заработная плата -	Тенге				108140			
		РАЗДЕЛ 2. Окна								
13	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 ОК-1(54шт(6)), ОК-2(36шт.(4))	24,486	387,83	18,74	9496	459	4656	0,91	22
		м2		152,26	6,18	3728	151	120	0,03	1
14	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные ОК-1(1590х1500)(54шт(6)), ОК-2(1590х1600)(36шт(4))	24,486	5206,00	--	127474	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

15	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ОК-3(81шт(9))									
			10,017	498,09	19,17	4989	192	2851	1,38	14	
		м2		230,97	6,18	2314	62	120	0,03	--	
16	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные глухие ОК-3 (1590х700)(81шт(9))м2									
			10,017	4472,00	--	44796	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		Фрамуга									
21	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2									
			0,3	498,09	19,17	149	6	85	1,38	--	
		м2		230,97	6,18	69	2	120	0,03	--	
22	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2									
			0,78	472,81	19,00	369	15	210	1,30	1	
		м2		217,73	6,18	170	5	120	0,03	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187274	672			38	
			Тенге			6281	220			1	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187274					
	Материалы -		Тенге			8051					
	Всего заработная плата -		Тенге				6501				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			172270					
		Накладные расходы -	Тенге			7801					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1170				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11705					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206780					
-		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			206780					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7671				
		РАЗДЕЛ 3. Двери									
33	**Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	17,28	447,28	20,21	7729	349	4604	1,29	22
		м2		215,16	6,88	3718	119	120	0,03	1
34	**С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Двери балконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**	17,28	10900,00	--	188352	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			196081	349			22
			Тенге			3718	119			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			196081				
		Материалы -	Тенге			3662				
		Всего заработная плата -	Тенге				3837			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			188352				
		Накладные расходы -	Тенге			4604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12041				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			212726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			212726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4528			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка отм.0,000...+24,000								
		Гостиная, Спальная, Прихожая, Холл								
		СТЕНЫ								
121	**Е0115-64-1**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	2000	95,90	1,19	191800	2380	127575	0,37	740
		м2		60,30	0,45	120600	900	105	--	4

123	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			723,03	2484,08	4,07	1796065	2939	103742	0,74	535
		м2		135,68	0,97	98101	701	105	0,05	37
		Кухни								
					СТЕНЫ					
128	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			200,001892	275,32	4,07	55065	813	28697	0,74	148
		м2		135,68	0,97	27136	194	105	0,05	10
		Сан.узел, Ванная								
					СТЕНЫ					
134	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			400,035	275,32	4,07	110138	1626	57398	0,74	296
		м2		135,68	0,97	54277	388	105	0,05	21
		Холл								
					СТЕНЫ					
138	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен								
			100	95,90	1,19	9590	119	6379	0,37	37
		м2		60,30	0,45	6030	45	105	--	--
140	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			99,66	275,32	4,07	27438	405	14299	0,74	74
		м2		135,68	0,97	13522	97	105	0,05	5
		Лестничная клетка								
					СТЕНЫ					
143	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен								
			600	95,90	1,19	57540	714	38272	0,37	222
		м2		60,30	0,45	36180	270	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2247636	8997			2052
			Тенге			355846	2595			79
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2247636				
Материалы -			Тенге			40307				
Всего заработная плата -			Тенге				358441			
Местные материалы -			Тенге			1842486				
		Накладные расходы -	Тенге			376363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157440				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2781438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2319
		Сметная заработная плата -	Тенге				414895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2781438				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2319
		Сметная заработная плата -	Тенге				414895			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3499259	55396			2641
			Тенге			440602	19939			165
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3499259				
	Материалы -		Тенге			53579				
	Всего заработная плата -		Тенге				460541			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			362919				
	Местные материалы -		Тенге			2586765				
		Накладные расходы -	Тенге			497954				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74693			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4237046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3054
		Сметная заработная плата -	Тенге				535234			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4237046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3054
		Сметная заработная плата -	Тенге				535234			

СМЕТА 2-1-5 (ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ)

59	С151803-52	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3**	0,229	60400,00	--	13832	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151803-49	**Коробки ответвительные в монолите**	0,24	16100,00	--	3864	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельные изделия и провода								
63	Ц0108-412-2	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	2300	10,60	0,10	24380	230	19447	0,06	138
		м		8,80	0,10	20240	230	95	--	1
64	Ц0108-412-3	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	4368	14,60	0,20	63773	874	49380	0,07	306
		м		11,80	0,10	51542	437	95	--	3
65	Ц0108-403-3	**Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах**	272	47,20	14,80	12838	4026	7907	0,16	44
		м		26,30	4,30	7154	1170	95	0,02	7
66	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	2,3	33644,00	--	77381	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
67	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	2,68	53341,00	--	142954	--	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--
69	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,285	81275,00	--	23163	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
70	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,272	23772,00	--	6466	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4200	108,60	48,90	456120	205380	206682	0,22	924
		м		39,60	12,20	166320	51240	95	0,07	297
72	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ с зондом наружный диаметр 20 мм	285	9,79	--	2789	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ с зондом наружный диаметр 25 мм	4200	15,33	--	64400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			891961	210509			1411
		Накладные расходы -	Тенге			283416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70523				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1245899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1245899				

смета № 2-1-7 (Газоснабжение. Внутренние устройства.)

1	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	492	120,70	14,12	59384	6947	66528	0,55	272
		м		100,35	5,29	49372	2603	128	0,03	13
2	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	200	56,00	--	11200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм	72	173,00	--	12456	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	180	204,00	--	36720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	40	279,00	--	11160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

6	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм									
			114	420,30	1,60	47914	182	42476	3,00	342
		шт		414,00	--	47196	--	90	--	--
7	С130904-25 прим.	Краны газовые, Dy 40 мм								
			6	567,00	--	3402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130904-23 прим.	Краны газовые, Dy 25 мм								
			108	313,00	--	33804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy50, /ГОСТ 17375-2001/								
			30	88,41	--	2652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Отводы крутоизогнутые под углом90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 40, /ГОСТ 17375-2001/								
			36	88,41	--	3183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 15, /ГОСТ 17375-2001/								
			162	88,41	--	14322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0112-792-2	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм								
			1	669,20	64,30	669	64	553	4,00	4
		шт		599,00	15,80	599	16	90	0,09	--
13	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
			1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0113-16-6 к=2 к объему	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА								
			176	21,80	0,05	3836	9	923	0,03	5
		м2		5,81	0,02	1023	4	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			88	20,36	0,02	1792	2	329	0,02	2
		м2		4,16	--	366	--	90	--	--

21	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	44	148,40	0,07	6529	3	4991	0,65	28
		м2		108,00	0,02	4752	1	105	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА К СТЕНЕ УКГ2.00(108+30=138шт.)								
22	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,03084	175710,10	1826,10	5419	56	380	42,70	1
		т		8100,00	690,75	250	21	140	3,37	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ В ФУТЛЯРЕ 5-905-								
23	Е0106-11-8	Установка гильз весом более 4 кг	0,13664	10137,87	304,24	1385	42	1405	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1322	16	105	0,56	--
24	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	6,2	384,00	--	2381	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-457	Пакли пропитанная(РАСХОД ПО СЕРИИ 1,5 Дм3 НА УЗЕЛ;ОБЪЕМНЫЙ ВЕС 50КГ/М3)	0,744	195,00	--	145	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			265235	7305			663
			Тенге			104880	2660			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			48583				
	Материалы -		Тенге			542				
	Всего заработная плата -		Тенге				47811			
		Накладные расходы -	Тенге			43030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5497				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			97110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата -	Тенге				54265			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19107				
	Материалы -		Тенге			11138				
	Всего заработная плата -		Тенге				7754			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145				
		Накладные расходы -	Тенге			8028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8958			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			197545				
	Материалы -		Тенге			3065				
	Всего заработная плата -		Тенге				51975			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138160				
		Накладные расходы -	Тенге			66528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9979			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15844				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			279917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата -	Тенге				61954			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			405789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							735
		Сметная заработная плата -	Тенге				125177			
РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1 смета № 2-1-3										
7	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	230	336,95	7,90	77498	1817	69096	1,29	297
		м		231,75	2,95	53303	679	128	0,01	3
8	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	474	439,78	12,19	208455	5778	180238	1,64	777
		м		292,50	4,57	138645	2166	128	0,02	11
9	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	230	107,00	--	24610	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	474	67,00	--	31758	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			342321	7595			1074
			Тенге			191948	2845			14
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			342321				
Материалы -			Тенге			86410				
Всего заработная плата -			Тенге				194792			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			56368				
		Накладные расходы -	Тенге			249334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35499				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			627154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1213
		Сметная заработная плата -	Тенге				232192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			627154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1213
		Сметная заработная плата -	Тенге				232192			
РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4										
76	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	228	336,95	7,90	76824	1801	68495	1,29	294

		м		231,75	2,95	52839	673	128	0,01	3
77	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	568	439,78	12,19	249794	6924	215982	1,64	932
		м		292,50	4,57	166140	2596	128	0,02	13
78	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	228	107,00	--	24396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	568	67,00	--	38056	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			389070	8725			1226
			Тенге			218979	3268			16
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			389070				
		Материалы -	Тенге			98914				
		Всего заработная плата -	Тенге				222247			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62452				
		Накладные расходы -	Тенге			284477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40413				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			713959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1384
		Сметная заработная плата -	Тенге				264919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			713959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1384
		Сметная заработная плата -	Тенге				264919			
		РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая, К1								
127	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	268	748,88	1,43	200700	383	35306	0,56	150
		м		102,38	0,54	27438	145	128	--	1
129	С130804-60прим	Ревизия диаметр 100 мм	1,6	6190,00	--	9904	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренний водосток, К2								
132	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	3	8426,26	137,88	25279	414	1987	2,58	8
		1воронка		465,75	51,75	1397	155	128	0,25	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			235883	797			158
			Тенге			28835	300			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			235883				
		Материалы -	Тенге			196347				
		Всего заработная плата -	Тенге				29135			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9904				

		Накладные расходы -	Тенге			37293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5594			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16391				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			289566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				34729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			289566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				34729			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			967273	17117			2458
			Тенге			439762	6413			31
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			967273				
	Материалы -		Тенге			381671				
	Всего заработная плата -		Тенге				446175			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128724				
		Накладные расходы -	Тенге			571103				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85666			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92303				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1630680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2774
		Сметная заработная плата -	Тенге				531840			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1630680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2774
		Сметная заработная плата -	Тенге				531840			
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ смета 2-1-4								
3	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	1040	439,78	12,19	457369	12678	395460	1,64	1706
		м		292,50	4,57	304200	4753	128	0,02	23
5	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1140	67,00	--	76380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130810-2835 Изм. и доп.вып.19	**Уголок, DN 20, типа Bugatti**	400	233,00	--	93200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
19	Е0118-18-2	**Установка БЛОЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ**	1	2928,97	360,23	2929	360	2907	11,95	12
		1узел		2136,74	134,41	2137	134	128	0,66	1
20	75-1-283 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	**Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо 500/350-Аст-схема 12/отопление 500 кВт-зависимая, ГВС 350 кВт-закрытая двухступенчатая/**	1	1808300,00	--	1808300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2438178**	**13038**			**1718**
	Тенге			**306337**	**4887**			**24**
Стоимость оборудования -	Тенге			**1808300**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1808300**				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**629878**				
Материалы -	Тенге			**140924**				
Всего заработная плата -	Тенге				**311224**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**169580**				
Сдача и испытание -	Тенге			**73**				
Накладные расходы -	Тенге			**398367**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**199**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**59755**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**61695**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1089939**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1941**
Сметная заработная плата -	Тенге				**370979**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2898239**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1941**
Сметная заработная плата -	Тенге				**370979**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2438178**	**13038**			**1718**
	Тенге			**306337**	**4887**			**24**
Стоимость оборудования -	Тенге			**1808300**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1808300**				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**629878**				
Материалы -	Тенге			**140924**				
Всего заработная плата -	Тенге				**311224**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**169580**				
Сдача и испытание -	Тенге			**73**				
Накладные расходы -	Тенге			**398367**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**199**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**59755**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**61695**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1089939**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1941**
Сметная заработная плата -	Тенге				**370979**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2898239**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1941**
Сметная заработная плата -	Тенге				**370979**			

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	11 878 086
в том числе оборудование -	Тенге	1 808 300
в том числе прочие -	Тенге	
Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге	110 768
ИТОГО:	Тенге	11 988 854
Производство работ в зимнее время 0,49%	Тенге	49 885
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	101 806
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	40 722
ИТОГО:	Тенге	12 181 266
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К= 2,73677	Тенге	33 337 324
Понижающ. коэф. 0,97176093196	Тенге	32 395 909
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	Тенге	647 918

ИТОГО:	Тенге	33 043 827
НДС (12%)	Тенге	3 965 259
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**37 009 086**

Инженер:
ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"

Директор_____Асылбек Ж.Б.

Инженер-эксперт _____Камалгалеев С. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентстрой"

_____Ерзаков Д.И.

Нач.участка:
_____Ауэлберди М.

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Шымкента" ФОРМА 3
Инженер ТОО"Зональный центр Югстройэксперт"
Подрядчик: ТОО " Шымкентстрой"
Доп.сог.№139/1 от 02.02.17г к договору о государственных закупках работ № 139 от 2016.09.05.
Наименование строительства : Строительство 9-ти этажных железобетонного жил. дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-ти многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре в г. Шымкент. Жилой дом № 27

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

на 26 мая 2017 года

Код	Код		Источник		Организационно-правовая	
заказчик	подрядчик	Доп.сог.№139/1 от 02.02.17г к договору о государственных закупках работ № 139 от 2016.09.05.	наименование	код	наименование	код
4673501	12637		бюджет финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 9-ти этажных железобетонного жил. дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-ти многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре в г. Шымкент. Жилой дом № 27.	149 897 614	33 043 827	11 878 086		1 808 300				3 965 259	**37 009 086**
Итого к ОПЛАТЕ	149 897 614	33 043 827	11 878 086		1 808 300				3 965 259	**37 009 086**

Заказчик
Зам. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Шымкента"
Турханов А.

Инженер
ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"
Директор Ж.Б.
Инженер-эксперт Камалгалиев С.А.

Подрядчик
Директор ТОО "Шымкентстрой"
Ерзаков Д.И.