Приложение
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» октября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Актив-А», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, Жибек жолы 3
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора **Каипкожин Асхат Каныбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа имени Мукарама" Зайсанского районного акимата, расположенного по ул. Ж.Битимбаева, 18, с.Дайыр Зайсанского р-а, ВКО».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
КГУ "Средняя школа имени Мукарама" отдела образования по Зайсанскому району управления образования ВКО" БИН 990740002461, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, с.Дайыр, Жакыпа Битимбаева, 18 Руководитель Шакенов Руслан Турсынбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 980140004365 ТОО «НКО», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Vostok Engineering UKG», заказ: 2020-12-АС ВосточноКазахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., М. Горького, 21, 406**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом _____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	4967,09		4967,09	
Площадь застройки	м2	2758,13		2758,13	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Здание Капитальный ремонт кровли здания , находящегося по адресу : ВКО , Зайсанский район, с. Дайыр, ул. Бітімбаева, 18.
Существующее здание сложной формы, состоящая из 5 блоков. Блок А габаритными размерами в плане в осях " А- Ё " - 53,84 м , в осях "1-3" - 11,8 м . Блок Б габаритными размерами в плане в осях " А- Б " - 11,8 м , в осях "3-6" - 52,3 м . Блок В габаритными размерами в плане в осях " В- Е " - 24,72 м, в осях "4-8" - 36,49 м.
Переход №1 габаритными размерами в плане в осях " Г- Д " - 8,76 м , в осях "3-4" - 37,09 м . Блок А - трехэтажное, Блок Б , Блок В - двухэтажное; переход №1, переход №2- одноэтажное.
Высота этажа - 3 м .
Фундамент - бетонные блоки (ФБС). Наружные стены блока выполнены из керамического кирпича толщиной 640 мм . Внутренние стены выполнены из керамического кирпича толщиной 510мм и перегородки толщиной 120мм.
Перекрытие и покрытие из сборных многопустотных железобетонных плит .
Крыша рулонная, с наружным неорганизованным водостоком.
При производстве всех видов работ руководствоваться СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
Объемно-планировочное решение по Капитальный ремонт здания находящегося по адресу : ВКО , Зайсанский район, с . Дайыр, ул. Бітімбаева, 18выполнено в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями, предъявляемыми к объектам такого типа и с требованиями СН РК «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан», СН РК «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Проектом предусмотрен: Демонтаж существующей рулонной кровли в блоках А , Б , В, переход №1, переход №2;
Устройство крыши 4 - скатная, чердачная, вентилируемая с организованным водостоком по деревянным стропилам сечением 75х220мм.
Крыша перехода двухскатная, чердачная, вентилируемая с организованным водостоком по деревянным стропилам сечением 75х220мм.
Покрытие крыши - металлочерепица с антикоррозийным порошковым покрытием по деревянной обрешетке сечением 32х 100мм , шаг обрешетки 400 мм .
Утеплитель покрытия - ПТЭ 175, толщиной 150 мм . Гидроизоляция – ЮТАФОЛ №110.
Выход на кровлю через слуховые окна в соответствии с заданием на проектирование, выданного заказчиком.
При проектировании и в дальнейшем при производстве работ несущие стены и конструкции, а также интересы владельцев соседних земельных участков и зданий не затрягиваются.
Проектом предлагается капитальный ремонт кровли здания , без воздействия на несущие стены. Частичный демонтаж существующей рулонной кровли в блоках А, Б, В, переход №1, переход № 2.

Устройство крыши чердачной, вентилируемой с организованным водостоком по деревянным стропилам сечением 75х 220 мм.
Покрытие крыши - металлочерепица с антикоррозийным порошковым покрытием по деревянной обрешётке сечением 32 х 100 мм , шаг обрешётки 400 мм . Состав чердачного перекрытия: армированная цементно-песчаная стяжка 25мм, гидроизоляция ЮТАФОЛ № 110, утеплитель покрытия - ПТЭ 175, толщиной 150 мм . Основными элементами стропильной конструкции являются прогоны, опирающиеся на деревянные стойки и передающие давление от веса крыши на плиты покрытия и несущие стены. Используемая древесина элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям ГОСТ 8486-86*Е и ГОСТ 9462-88*. Вентиляция чердачного пространства осуществляется через слуховые окна и вентиляционные отверстия. Выход на кровлю через слуховые окна. На чердаке предусмотрен настил шириной 400 мм из досок вдоль коньков, по скату кровли у торцевых стен, а также в местах прохода к слуховым окнам. Вентиляционные шахты выводятся на 0,50 м выше конька крыши. Канализационные воздуховоды выводятся выше крыши на 0,50м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **август 2022 г.**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2022 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2,5 (два с половиной);**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять);**
фактически, месяц: **4 (четыре)** *по факту финансирования;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрена;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: **«Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа имени Мукарама" Зайсанского районного акимата, расположенного по ул. Ж.Битимбаева, 18, с.Дайыр Зайсанского р-а, ВКО»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Актив-А» директор Каипкожин А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)