Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«28» апреля 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СМК-Атамекен», Мангистауская область, г. Актау., пром. зона №9., зд. №43

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Байжанова Серика Кушербаевича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Обустройство 37 газодобывающих скважин на м/р Шагырлы-Шомышты», по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, месторождение Шагырлы-Шомышты.

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Филиал "Шагырлы-Шомышты" ТОО «КазАзот», Мендибаев А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный институт «OPTIMUM» 241-00

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Филиал "Шагырлы-Шомышты" ТОО «КазАзот», от 25.12.2015 г. №106-В

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п.п.	№ скважины	Протяженность газопроводов-шлейфов, м	Место подключения
1	102	2779	ГСП-3
2	201	4700	
3	229	4500	
4	122	3527	
5	123	2649	
6	129	4842	
7	130	3691	
8	131	4201	

9	151	2258	
10	156	2721	
11	230	2907	
12	231	4505	
13	241	5583	
14	242	4835	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: приустьевой приямок, площадка приустьевого приямка, площадка под ремонтный агрегат, место под инвентарные приемные мостики, фундаменты для крепления якоря оттяжек, свеча продувочная, выкидные линий Ду 108х5мм, подъездные дороги к скважинам, кольцевая дорога. Площадка приустьевого приямка имеет индивидуальное сетчатое ограждение по металлическим столбам. Размер спланированной площадки скважины 50.0х50.0 м. На каждой площадке скважины устанавливаются однотипные площадки и сооружения;

1. приустьевый приямок;
2. приустьевая площадка;
3. площадка под ремонтный агрегат;
4. фундамент под свечу.

Приустьевой приямок. Размеры приямка в плане 2.0х2.0х1.2h м предназначен для сбора случайных проливов из устья. Приямок из монолитного бетона кл. В12.5, марка по водонепроницаемости W4, армирован. Приямок перекрывается настилом, из металлопроката.
Приустьевая площадка. Площадка размером в плане 5,0х8,5 м из монолитного бетона кл. В12.5, марка по водонепроницаемости W4. Площадка, приустьевой приямок ограждены, размеры ограждения 4.0х18.0 м. Ограждение с калиткой из сетчатых панелей по серии 3.017-
Площадка под ремонтный агрегат. Площадка размером в плане 13,75х4,0 м. Состав покрытия: железобетонные плиты для покрытия городских дорог ГОСТ 21924.0-84 по щебеночному основанию. Со стороны приустьевого приямка, по высоте уложены две железобетонные плиты, для опорной части ремонтного агрегата.
Фундамент под свечу. Фундамент из монолитного бетона кл. В12.5, марка по водонепроницаемости W4. Глубина заложения фундамента 1.3 м, выступает над поверхностью земли на 0.3 м. Подошва фундамента 1.0х1.0 м. К закладной детали фундамента приваривается стойка из стальной прямоугольной трубы высотой 4.0 м, к которой в трех местах, с помощью пластины и хомута крепится свеча.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *январь 2016 г.*
(месяц, год)
окончание работ *апрель 2016 г.*
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 12;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;
фактически, месяц: 4;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Обустройство 37 газодобывающих скважин на м/р Шагырлы-Шомышты», по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, месторождение Шагырлы-Шомышты.
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Байжанов Серик Кушербаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

ЖШС «СМК-Атамекен» ТОО