ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
МЕРДІГЕР: "Real Stroy Invest" ЖШС-і
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУШЫ: "Диспетчерлік қызмет орталығы" КММ
Нысанның атауы және мекен-жайы: Шымкент қаласы Абай ауданы Ақжайық шағын ауданындағы Ақшам, Е. Исакова көшесінің жалғасы, Атауы жоқ №1, Сырнай бұлақ ,Марқатау, Астық көшелерін (ұзындығы 2.683 шк) орташа жөндеу
2025 жылғы 16 сәуір №43 келісім шарт 166 090 926,68 тенге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2025 жылғы 23 мамыр айындағы №1 анықтама

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	коды	атауы	коды
3489851		№43	16.04.2025 ж.	Қалалық бюджет		ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Төленетін сомасы
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						
			2001 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы Абай ауданы Ақжайық шағын ауданындағы Ақшам, Е. Исакова көшесінің жалғасы, Атауы жоқ №1, Сырнай бұлақ ,Марқатау, Астық көшелерін (ұзындығы 2.683 шк) орташа жөндеу	47 802 393,70	5 121 685,04								47 802 393,70
Удержание аванса 30%	14 340 718,11	1 536 505,51								14 340 718,11
Төленетін сомасы	33 461 675,59	3 585 179,53								33 461 675,59

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і басқарма басшысының орынбасары

Кальбаев У.

28.05.25

Техникалық қадағалаушы
«Диспетчерлік қызмет орталығы» КММ-нің
басшысының орынбасары

Нұрышев Б.К.

Мердігер
"Real Stroy Invest" ЖШС-нің директоры

Сарыисаков С.А.

Заказчик:ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Тех.надзор: КГУ "Центр диспетчерской службы"

Договор №43 от 16.04.2025

Наименование стройки: Средний ремонт улиц Акшам, продолжение Е.Исакова, Без названия №1, Сырнай булак, Маркатау, Астык в мкр Акжайык (протяженностью 2,683 км) Абайского района города Шымкент

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				40 419 627
	Раздел 1.	**улица Акшам**				930700
1	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	828,8	610	505 568
2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	151,6704	2 803	425 132
	Раздел 2.	**улица Е. Исакова (продолжение)**				1365506
3	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	1 216	610	741 760
4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	222,528	2 803	623 746
	Раздел 3.	**улица Без названия №1**				918123
5	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	817,6	610	498 736
6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	149,6208	2 803	419 387
	Раздел 4.	**улица Сырнай булак**				5283950
7	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным /кирковка/. Разборка	$м^3$	32,715	10 621	347 466
8	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	4 396	610	2 681 560
9	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	804,468	2 803	2 254 924
	Раздел 5.	**улица Маркатау**				17432668
10	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным /кирковка/. Разборка	$м^3$	8,4	10 621	89 216
11	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	4 992,8	610	3 045 608
12	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	913,6824	2 803	2 561 052
		Тротуар				

1	2	3	4	5	6	7
13	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х30х15/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	680	4 758	3 235 440
14	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	680	2 429	1 651 720
15	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х20х8/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	680	3 616	2 458 880
16	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21,76	19 363	421 339
17	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	680	1 251	850 680
18	1218-0101-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Основания тротуаров из смеси песчано-гравийной, толщина слоя 130 мм. Ремонт	$м^2$	808,8	971	785 345
19	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$	808,8	2 148	1 737 302
20	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	808,8	737	596 086
	Раздел 6.	улица Астык				14 488 680
21	1101-0101-0244 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 $м^3$	$м^3$ грунта	600	216	129 600
22	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным /кирковка/. Разборка	$м^3$	7,875	10 621	83 640
23	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Основание из ПГС /толщиной 15 см/. Исправление профиля с добавлением нового материала /Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/	$м^2$	3 128,4	610	1 908 324
24	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	572,4972	2 803	1 604 710
		Тротуар				
25	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х30х15/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	460	4 758	2 188 680
26	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	460	2 429	1 117 340
27	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные /бордюр 100х20х8/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	454	3 616	1 641 664
28	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,528	19 363	281 306
29	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	454	1 251	567 954
30	1218-0101-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Основания тротуаров из смеси песчано-гравийной, толщина слоя 130 мм. Ремонт	$м^2$	534	971	518 514
31	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$	534	2 148	1 147 032
32	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	534	737	393 558
		Трубы и лоток				
33	1101-0101-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	128	265	33 920
34	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	60	3 518	211 080
35	1137-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Лотки /L=3м/ из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	$м^3$ сборных конструкций	22	40 800	897 600

1	2	3	4	5	6	7
36	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный /L=3м/ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	22	68 998	1 517 956
37	1137-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	$м^3$ сборных конструкций	2,88	23 026	66 315
38	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,88	62 322	179 487
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40 419 626,66
		Сметная прибыль 5%	Тенге			2 020 981,33
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			808 392,53
		Итого:	Тенге			43 249 000,53
		Итог по части II в сметных ценах на 2024 К=1,0388	Тенге			44 927 061,75
		Итог с понижающим коэфицентом К=0,95	Тенге			42 680 708,66
		НДС 12%	Тенге			5 121 685,04
		Итого с НДС	Тенге			47 802 393,70

Составил:
Инженер ТОО "Real Stroy Invest"

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Real Stroy Invest" Товарищество с ограниченной ответственностью БСН/БИН 070740001687 Туркестанская обл. Республика Казахстан

Серымсаков С.А.

Технический надзор:
Начальник отдела КГУ "Центр диспетчерской службы" Инженер-эксперт

Техникалық қадағалау Калменов Е.Б.

Е.Б.Калменов